

Nr.	Ressourcenkürzel	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Halbte 2, 2020				Halbte 1, 2021						Halbte 2, 2021				Halbte 1, 2022																	
						S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J									
1		LPH 8 Ausführungsterminplan	173 W	Mon 30.09.19	Fre 17.03.23																																
2		Baustelleneinführung / Planungsübergabe an AN																																			
12	3121	Gerüstbauarbeiten	1 Tag	Mon 07.09.20	Mon 07.09.20	◆ Gerüstbauarbeiten																															
281		Gebäudehülle BT15	81 W	Mon 28.09.20	Fre 13.05.22																																
282	3121	Gerüstbauarbeiten	75 W	Mon 28.09.20	Fre 01.04.22																																
283	3121	Gerüstplan AN erstellen	3 W	Mon 28.09.20	Mon 19.10.20	28.09																															
284	3121	Prüfung und Freigabe Gerüstplan OÜ	3 W	Mon 19.10.20	Mon 09.11.20	19.10																															
285	3121	Fassadengerüst	57 W	Mon 09.11.20	Fre 24.12.21																																
286	3121	Aufbau U1 süd, ost	1 W	Mon 09.11.20	Fre 13.11.20	09.11																															
287	3121	Aufbau EG süd, ost	1 W	Mon 14.12.20	Fre 18.12.20		14.12																														
288	3121	Aufbau EG nord	1 W	Mon 01.02.21	Fre 05.02.21			01.02																													
289	3121	Aufbau 1.OG	1 W	Mon 01.02.21	Fre 05.02.21			01.02																													
290	3121	Aufbau 2.OG	1 W	Mon 01.03.21	Fre 05.03.21				01.03																												
291	3121	Aufbau 3.OG	1 W	Mon 29.03.21	Fre 02.04.21				29.03																												
292	3121	Aufbau 4.OG	1 W	Mon 26.04.21	Fre 30.04.21					26.04																											
293	3121	Abbau Fassadengerüst	2 W	Mon 13.12.21	Fre 24.12.21												13.12																				
294	3121	Absetzbühne, Bauaufzug	55 W	Mon 01.03.21	Fre 01.04.22																																
295	3121	Aufbau Bühne 1.+2.OG	1 W	Mon 01.03.21	Fre 05.03.21				01.03																												
296	3121	Aufbau Bühne 3.+4.OG	1 W	Mon 26.04.21	Fre 30.04.21					26.04																											
297	3121	Aufbau Bauaufzug bis 4.OG	2 W	Mon 03.05.21	Fre 14.05.21					03.05																											
298	3121	Abbau Bühnen 1-4.OG	2 W	Mon 13.12.21	Fre 24.12.21												13.12																				
299	3121	Abbau Bauaufzug	2 W	Mon 21.03.22	Fre 01.04.22														21.03																		
300	3121	Gerüst Dachzentrale	7 W	Mon 28.06.21	Fre 13.08.21																																
301	3121	Aufbau 5.OG	1 W	Mon 28.06.21	Fre 02.07.21								28.06																								
302	3121	Abbau 5.OG	1 W	Mon 09.08.21	Fre 13.08.21									09.08																							
412		Ausbau BT15	107 W	Mon 21.09.20	Fre 04.11.22																																
697		Treppenhaus Süd	13 W	Mon 11.04.22	Fre 08.07.22																																
700	3121	Raumgerüst aufbauen	1 W	Mon 02.05.22	Fre 06.05.22																	02.05															
705		Treppenhaus Nord	13 W	Mon 20.06.22	Fre 16.09.22																																
708	3121	Raumgerüst aufbauen	1 W	Mon 11.07.22	Fre 15.07.22																																