

Nr.	Ressourcenkü	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	J	J	A	Hälfte 2, 2020				J	F	Hälfte 1, 2021			J	J	A	Hälfte 2, 2021				J	F													
1		LPH 8 Ausführungsterminplan	0 W?	Mon 30.09.19	NV				S	O	N	D			M	A	M	J	J	A	S	O	N	D															
2		Baustelleneinführung / Planungsübergabe an AN																																					
11	3120	Rohbauarbeiten	1 Tag	Mon 22.06.20	Mon 22.06.20	22.06	◆	Rohbauarbeiten																															
198		Rohbau BT15	56 W	Mon 20.07.20	Fre 27.08.21																																		
199	3120	BE Rohbau einrichten	2 W	Mon 20.07.20	Mon 03.08.20	20.07																																	
200	3120	U2	10 W	Mon 03.08.20	Fre 09.10.20																																		
201	3120	Restaushub, Feinplanum, Sauberkeitsschicht	2 W	Mon 03.08.20	Fre 14.08.20	03.08																																	
202	3120	Pfahlkopfplatte herstellen	2 W	Mon 17.08.20	Fre 28.08.20	17.08																																	
204	3120	Bodenplatte U2 herstellen	2 W	Mon 31.08.20	Fre 11.09.20	31.08																																	
205	3120	Wände herstellen	3 W	Mon 31.08.20	Fre 18.09.20	31.08																																	
206	3120;HLS	Schmutzwasserleitung BT10	2 W	Mon 07.09.20	Fre 18.09.20	07.09																																	
207	3120	Decke über U2 herstellen	2 W	Mon 21.09.20	Fre 02.10.20	21.09																																	
208	3120	Perimeterdämmung U2	1 W	Mon 05.10.20	Fre 09.10.20	05.10																																	
209	3120	Verfüllen Arbeitsraum U2, Feinplanum U, Sauberk.s	1 W	Mon 05.10.20	Fre 09.10.20	05.10																																	
210	3120	U1	12 W	Mon 05.10.20	Fre 25.12.20																																		
211	3120	Pfahlkopfplatte herstellen	3 W	Mon 05.10.20	Fre 23.10.20	05.10																																	
212	3120;HLS	Grundleitungen	1 W	Mon 05.10.20	Fre 09.10.20	05.10																																	
213	3120	Bodenplatte U1 herstellen	3 W	Mon 19.10.20	Fre 06.11.20	19.10																																	
216	3120	Wände, Stützen herstellen	4 W	Mon 09.11.20	Fre 04.12.20	09.11																																	
217	3120	Decke über U1 herstellen	4 W	Mon 30.11.20	Fre 25.12.20	30.11																																	
218	3120	EG	8 W	Mon 14.12.20	Fre 19.02.21	14.12																																	
219	3120	Wände, Stützen herstellen	3 W	Mon 14.12.20	Fre 15.01.21	14.12																																	
220	3120	Decke über EG herstellen	3 W	Mon 11.01.21	Fre 29.01.21	11.01																																	
221	3120;ELT	Einlegearbeiten ELT	3 W	Mon 11.01.21	Fre 29.01.21	11.01																																	
222	3120	Mauerwerk Außenwände	3 W	Mon 01.02.21	Fre 19.02.21	01.02																																	
223	3120	1.OG	8 W	Mon 01.02.21	Fre 26.03.21	01.02																																	
224	3120	Wände, Stützen herstellen	3 W	Mon 01.02.21	Fre 19.02.21	01.02																																	
225	3120	Decke über 1.OG herstellen	3 W	Mon 15.02.21	Fre 05.03.21	15.02																																	
226	3120;HLS, ELT	Einlegearbeiten BKA, ELT	3 W	Mon 15.02.21	Fre 05.03.21	15.02																																	
227	3120	Mauerwerk Außenwände	3 W	Mon 08.03.21	Fre 26.03.21	08.03																																	
228	3120	2.OG	8 W	Mon 01.03.21	Fre 23.04.21	01.03																																	
229	3120	Wände, Stützen herstellen	5 W	Mon 01.03.21	Fre 02.04.21	01.03																																	
230	3120	Decke über 2.OG herstellen	3 W	Mon 15.03.21	Fre 02.04.21	15.03																																	
231	3120;HLS, ELT	Einlegearbeiten BKA, ELT	3 W	Mon 15.03.21	Fre 02.04.21	15.03																																	
232	3120	Mauerwerk Außenwände	3 W	Mon 05.04.21	Fre 23.04.21	05.04																																	
233	3120	3.OG	8 W	Mon 29.03.21	Fre 21.05.21	29.03																																	
234	3120	Wände, Stützen herstellen	3 W	Mon 29.03.21	Fre 16.04.21	29.03																																	
235	3120	Decke über 3.OG herstellen	3 W	Mon 12.04.21	Fre 30.04.21	12.04																																	
236	3120;HLS;ELT	Einlegearbeiten BKA, ELT	3 W	Mon 12.04.21	Fre 30.04.21	12.04																																	
237	3120	Mauerwerk Außenwände	3 W	Mon 03.05.21	Fre 21.05.21	03.05																																	
238	3120	4.OG	7 W	Mon 26.04.21	Fre 11.06.21	26.04																																	
239	3120	Wände, Stützen herstellen	3 W	Mon 26.04.21	Fre 14.05.21	26.04																																	
240	3120	Decke über 4.OG herstellen (Gefälle)	3 W	Mon 10.05.21	Fre 28.05.21	10.05																																	
241	3120;HLS;ELT	Einlegearbeiten BKA, ELT	3 W	Mon 10.05.21	Fre 28.05.21	10.05																																	
242	3120	Mauerwerk Außenwände	3 W	Mon 24.05.21	Fre 11.06.21	24.05																																	
243	3120	5.OG	3 W	Mon 24.05.21	Fre 11.06.21	24.05																																	
244	3120	Attika / Brüstungen herstellen	2 W	Mon 24.05.21	Fre 04.06.21	24.05																																	
245	3120	Wände herstellen	2 W	Mon 31.05.21	Fre 11.06.21	31.05																																	
246	3120	Decke herstellen (Gefälle)	1 W	Mon 07.06.21	Fre 11.06.21	07.06																																	
247	3120	BE reduzieren (Abbau Baukran 1)	1 W	Mon 21.06.21	Fre 25.06.21	21.06																																	
248	3120	Abbau Kran 2	1 W	Mon 23.08.21	Fre 27.08.21	23.08																																	
249	3120	Betonkosmetik	10 W	Mon 26.04.21	Fre 02.07.21	26.04																																	
411																																							