

KKAÖ - 1.BA - Neubau Nord und Aufstockung																KKAOE_1.BA_TPL LPH6-8_top_200523						
Nr.	Gewerk	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Hälfte 2, 2020						Hälfte 1, 2021										
						J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M						
1		LPH 6+7 (Kalendertage)																				
445	1017	Umbau OP-Bereich Baumeister (fV)	46,4 Wochen	Mon 24.02.20	Mon 12.10.20																	
1490		IBN (Arbeitstage)	50 Wochen	Mon 08.06.20	Fre 11.06.21																	
1492		Anbindung Bestand OP-Bereich	29 Wochen	Mon 08.06.20	Fre 15.01.21																	
1493	1017	Auszug Brachytherapie	2 Wochen	Mon 08.06.20	Fre 19.06.20																	
1494	1017	Umzug Büro / Auszug Klinikbetrieb	4 Wochen	Mon 20.07.20	Fre 14.08.20	20.07																
1495	1017	Umzug Umkleide	2 Wochen	Mon 03.08.20	Fre 14.08.20	03.08																
1496	1017	Baustellenabtrennung	1 Woche	Mon 17.08.20	Fre 21.08.20	17.08																
1497	1017	Ausbauarbeiten grob (Rückbau, Baumeister, Estrich	5 Wochen	Mon 24.08.20	Fre 25.09.20	24.08																
1498	1017	Ausbauarbeiten Türen, Trockenbau, Installationen	7 Wochen	Mon 28.09.20	Fre 13.11.20	28.09																
1499	1017	Ausbauarbeiten fein (Bodenbelag, Maler,ELT, HLS)	3 Wochen	Mon 16.11.20	Fre 04.12.20	16.11																
1500	1017	Endmontage, Abnahmen und Reinigung mit 1.OG st	3 Wochen	Mon 07.12.20	Fre 15.01.21	07.12																
1501		Anbindung Bestand Entbindung	23,2 Wochen	Mon 23.11.20	Mon 24.05.21	23.11																
1502	1017	Räumung Neonat. Vers.Raum	1 Woche	Mon 23.11.20	Mon 30.11.20	23.11																
1503	1017	Staubschutz-Maßnahmen zu Entbindung	1 Woche	Mon 30.11.20	Fre 04.12.20	30.11																
1504	1017	Ausbauarbeiten grob (Rückbau, Baumeister, Estrich	3 Wochen	Mon 30.11.20	Mon 11.01.21	30.11																
1505	1017	Ausbauarbeiten Türen, Trockenbau, Installationen	3 Wochen	Mon 11.01.21	Mon 01.02.21	11.01																
1506	1017	Ausbauarbeiten fein (Bodenbelag, Maler,ELT, HLS)	3 Wochen	Mon 01.02.21	Mon 22.02.21	01.02																
1507	1017	Endmontagen, Abnahmen	2 Wochen	Mon 22.02.21	Mon 08.03.21	22.02																
1508	1017	Nacharbeit, Mangelbeseitigung	1 Woche	Mon 08.03.21	Mon 15.03.21	08.03																
1509	1017	Feinreinigung Bereich Sectio-OP + Anbindung	1 Woche	Mon 15.03.21	Mon 22.03.21	15.03																
1510	1017	SPrüfV Abnahme, IBN Bereich Sectio-OP	5 Wochen	Mon 22.03.21	Mon 26.04.21	22.03																
1511	1017	Validierung Bereich Sectio-OP	3 Wochen	Mon 26.04.21	Mon 17.05.21	26.04																
1512	1017	Hygienereinigung	1 Woche	Mon 17.05.21	Mon 24.05.21	17.05																
1513	1017	Nutzerübergabe Anbindung mit Sectio-OP	1 Tag	Mon 24.05.21	Mon 24.05.21	24.05																