

Datum: 09.12.2015
Mi

Bauherr:	<i>Geb. Wöhl GmbH</i>					
Baustelle:	<i>K.A Markt Indersdorf</i>					
Bauteil:						
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:					°C	Arbeitszeit: <i>9⁰⁰</i> bis: <i>11⁰⁰ Uhr = 2,0 Std.</i>
Luftfeucht.:					%	
Gerätezeit HDW-Std.:					<i>Pause: /</i>	
Arbeitskräfte: <i>1</i>					Nachunternehmer:	
Bauleiter:	<i>Hr. Kremer</i>					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:						ausgeführte Arbeiten:
O1	<i>Hr. Reichel</i>	O8	<i>- Europaletten von der Wiese geräumt dort wo die Container standen</i>			
O2		O9				
O3		O10	<i>- Handschuhe, Folienreste in Container entsorgt</i>			
O4		O11				
O5		O12	<i>[Signature]</i>			
O6		O13				
O7		O14				
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	<i>- es befindet sich auf der Baustelle keine Materialien oder andere Sachen</i> <i>- die 112 Europaletten werden durch eine Spedition abgeholt [Signature]</i>			
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:			
Vorarbeiten: <i>i.A. Reichel</i>			<i>- den Zentralschlüssel von der Klär- anlage an Herrn Hartmann wieder übergeben [Signature]</i>			
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						

Bauherr:	Gebr. Wöhrl GmbH & Co.					
Baustelle:	Kfz Markt Ingersdorf					
Bauteil:	Becken Ost					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:					°C	Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis 17 ³⁰ Uhr = 9,5 Std
Luftfeucht.:					%	
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause: 1,0 Std.	
Arbeitskräfte:	1				Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Hr. Kiemer				Abbau Gerüst im Becken durch die Firma Steins	
Vorarbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
Facharbeiter:						
O1	Hr. Reichel		08	- säubern des Fußbodens im N/B + BB		
O2			09			
O3			10			
O4			11	- teilweise beraumung der Baustelle		
O5			12			
O6			13			
O7			14			
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:		Chargen-Nr.:			
Kennntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: Hr. Reichel						
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen

Tagesbericht Nr.:

Datum: 12.11.2015
Do.

Bauherr:				Geb. Wöhl GmbH	
Baustelle:				Kfz Markt Ingersdorf	
Bauteil:				Becken Ost	
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:
Temperatur:				°C	Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 18 ⁰⁰ Uhr = 10,0 Std.
Luftfeucht.:				%	
Gerätezeit HDW-Std.:				Pause: 1,0 Std.	
Arbeitskräfte: 3				Nachunternehmer:	
Bauleiter: Hr. Kremer				- Abbau Gerüst im Becken durch Firma	
Vorarbeiter:				Stins	
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:	
01	Hr. Reichel	08	- auftragen der Epo Cem Beschichtung		
02	Hr. Pehlivan	09	auf die Außenwand vom Becken		
03	Hr. Scheinidze	10			
04		11	- Offene Löcher nach dem Gerüst-		
05		12	abbau unter den Füßen egalisiert		
06		13			
07		14	- spachtelarbeiten an den Verteiler-		
Baustoff-Verbrauch:				bauteilen	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
			- herstellen der Arbeitsfläche im Über-		
			laufschacht mit Primer, Hinterfüll-		
			schwerr und Siker Dichtstoff		
Kenntnisname / Bestätigung:				Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: i.A. Reichel					
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					

Tagesbericht Nr.:

Datum: 11.11.2015
11.

Bauherr: <i>Gebr. Wöhrd GmbH</i>					
Baustelle: <i>KA Markt Ingersdorf</i>					
Bauteil: <i>Becken Ost</i>					
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:
Temperatur:				°C	Arbeitszeit: <i>7⁰⁰</i> bis: <i>18⁰⁰ Uhr = 10,0 Std</i>
Luftfeucht.:				%	
Gerätezeit HDW-Std.:					<i>Polierst: 4,0 Std.</i>
Arbeitskräfte: <i>4</i>					Nachunternehmer:
Bauleiter: <i>Hr. Kriemer</i>					<i>- Abbau Gerüst im Becken durch Firma</i>
Vorarbeiter:					<i>Steins</i>
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
O1	<i>Hr. Reichel</i>	08	<i>- vorrücken der Außenwände</i>		
O2	<i>Hr. Pehlivan</i>	09			
O3	<i>Hr. Genchen</i>	10	<i>- aufbringen der Haftbrüche und auf-</i>		
O4	<i>Hr. Schneider</i>	11	<i>tragen des Repremörtel in 2. Lage</i>		
O5		12			
O6		13	<i>- nachbehandlung der Flächen mit</i>		
O7		14	<i>Wasser und mit Folie abgehangen</i>		
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	<i>- Verteilerbaugestecke eingeschalt und</i>		
			<i>mit Haftbrüche und abgetel gelasert</i>		
			<i>- Verteilerbaugestecke mit Wasser nach-</i>		
			<i>behandelt und mit Folie abgehangen</i>		
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: <i>i. A. Reichel</i>					
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					

Datum: 10.11.2015

Bauherr:	Gehr. Wöhl GmbH					
Baustelle:	KA Markt In der Solch					
Bauteil:	Beechen Ost					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:					°C	Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 18 ⁰⁰ Uhr = 10, 0h
Luftfeucht.:					%	
Gerätezeit HDW-Std.:						Pause: 1 Std.
Arbeitskräfte:	1				Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Hr. Kremer					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
O1 Hr. Reichel	08				- außenwände vorgenässt	
O2 Hr. Peltivan	09					
O3 Hr. Ganzen	10				- auftragen des Haftbrüche und	
O4 Hr. Schainidze	11				Reparaturmörtel aufgebracht in 2. Lage	
O5	12					
O6	13				- nachbehandlung der Flächen mit	
O7	14				Wasser und mit Folie abdecken	
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	i. A. Reichel					
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						

Bauherr: <i>Gebi. Wöhl GmbH</i>				
Baustelle: <i>KA Markt Indersdorf</i>				
Bauteil: <i>Becken Ost</i>				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur: °C				Witterung:
Luftfeucht.: %				Arbeitszeit: <i>11⁰⁰</i> bis: <i>18⁰⁰ Uhr = 7,0h</i>
Gerätezeit HDW-Std.:				<i>Pause: /</i>
Arbeitskräfte: <i>1</i>				Nachunternehmer:
Bauleiter: <i>Hr. Kremer</i>				
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:
01	<i>Hr. Reichel</i>	08		
02		09	<i>- sandstrahlenarbeiten an oben Außenwänden am Becken</i>	
03		10		
04		11		
05		12	<i>- sandgestrahlte Flächen mit Wasser abgewaschen (intensiv)</i>	
06		13		
07		14		
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
Kenntnisname / Bestätigung:				Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: <i>i. A. Reichel</i>				
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

BMF
Bauwerkerhaltung GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.:

Datum: 06.11.2015
Fr.

Bauherr: <i>Gebr. Wöhrle GmbH</i>					
Baustelle: <i>KA Markt Ingersdorf</i>					
Bauteil:					
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:
Temperatur:				°C	Arbeitszeit: <i>7:00</i> bis: <i>18:00 Uhr = 10,0 Std.</i>
Luftfeucht.:				%	
Gerätezeit HDW-Std.:				<i>Pause: 1,0 Std.</i>	
Arbeitskräfte: 1				Nachunternehmer:	
Bauleiter: <i>Hr. Kriemer</i>					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:	
01	<i>Hr. Reichel</i>	08	<i>- säubern der Bodenfläche bevor der Keil mit Epo Cem beschichtet wird</i>		
02		09			
03		10			
04		11			
05		12	<i>- auftragen Epo Cem auf den Wand-Keil im BB Innenwand</i>		
06		13			
07		14			
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: <i>i. A. Reichel</i>					
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					

BMF
Bauwerkerhaltung GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen

Tagesbericht Nr.:

Datum: 05.11.2015

Bauherr:		Gst. Wöhrl GmbH			
Baustelle:		KA Markt Indersdorf			
Bauteil:		Beton Ost Mängelbeseitigung			
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:
Temperatur:	6,5	14		°C	Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 18 ⁰⁰
Luftfeucht.:				%	
Gerätezeit HDW-Std.:					
Arbeitskräfte:			Nachunternehmer:		
Bauleiter:	Kren - Kühn				
Vorarbeiter:	Reidel				
Facharbeiter:			ausgeführte Arbeiten:		
O1	08				
O2	09		- Bebauung Baustelle		
O3	10		- Beladung LKW		
O4	11				
O5	12				
O6	13				
O7	14				
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter: Reidel					
Bauleiter: Kren - Kühn					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					

Tagesbericht Nr.:

Datum: 04.11.2015

Bauherr:	Gedr. Wöhrl GmbH				
Baustelle:	KA Markt Indersdorf				
Bauteil:	Boden Ost Mängelbeseitigung				
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:
Temperatur:	2,0		12		°C Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 18 ⁰⁰
Luftfeucht.:					%
Gerätezeit HDW-Std.:					
Arbeitskräfte:					Nachunternehmer:
Bauleiter:	Kreme-Kühn				
Vorarbeiter:	Reidel				
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01		08			
02		09	- Säuberung Boden		
03		10	- Bebauung Baustelle		
04		11			
05		12			
06		13			
07		14			
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter: Reidel					
Bauleiter: Kreme-Kühn					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					

Tagesbericht Nr.:

Datum: 03.11.2015

Bauherr:	Gebr. Wöhl GmbH					
Baustelle:	KA Markt In der Sesselort					
Bauteil:	Beechen Ost					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:					°C	Arbeitszeit: 7 ⁰⁰
Luftfeucht.:					%	bis: 18 ⁰⁰ Uhr = 19 Std.
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause: 1 Std.	
Arbeitskräfte:	5				Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Hr. Kriemer					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
O1 Hr. Reichel	08				- säubern der Bodenfläche vor Keil mit Epo Cem beschichtet wird	
O2 Hr. Seesoo	09					
O3 Hr. Jorelan	10					
O4 Hr. Kolner	11				- auftragen Epo Cem auf Wand keil im BB Innen + Mittelwand	
O5 Hr. Altiler	12					
O6	13					
O7	14				- beheizen der Wandkeile und mit Folie abgehangen	
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	A Reichel					
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						

Bauherr:	Gehr. Wöhrle GmbH					
Baustelle:	KA Markt Indersdorf					
Bauteil:	Becken Ost					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:	°C				Arbeitszeit:	M ^{so} bis 18 ⁰⁰ = 7,0 Std.
Luftfeucht.:	%					
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause:	/
Arbeitskräfte:	5				Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Hr. Kremer					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
O1	Hr. Reichel	08	- säubern der Bodenfläche vor Keileinbau - auftragen Epo Chem am Keil im BB - säubern des Bodens - Bohren und Kleben der Haftzugs - stempel - beheizen der Wandkeile und mit Folie abgehangen			
O2	Hr. Szabo	09				
O3	Hr. Jordan	10				
O4	Hr. Adner	11				
O5	Hr. Mikula	12				
O6		13				
O7		14				
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	i. A. Reichel					
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						

Tagesbericht Nr.:

Datum: 30.10.2015

Bauherr:	Gedr. Wöhlert GmbH					
Baustelle:	KA Markt Ludersdorf					
Bauteil:	Becken Ost Mängelbeseitigung					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:	7,0	10,0		°C	Arbeitszeit:	7 ⁰⁰ bis: 15 ⁰⁰
Luftfeucht.:				%		
Gerätezeit HDW-Std.:						
Arbeitskräfte:					Nachunternehmer:	
Bauleiter: Kremer - Kühn						
Vorarbeiter: Reichel						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
O1	O8				- Haftungsbohrungen 15 Stück hergestellt - Haftungskegel gezogen	
O2	O9					
O3	O10					
O4	O11					
O5	O12					
O6	O13					
O7	O14					
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: Reichel						
Bauleiter: Kremer - Kühn						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						

Bauherr:	<i>Gesr Wöhl GmbH</i>							
Baustelle:	<i>KA Markt Indersdorf</i>							
Bauteil:	<i>Becken Ost Mängelbeseitigung</i>							
Bauzeit:								
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:			
Temperatur:	<i>7,5</i>		<i>10,0</i>	°C	Arbeitszeit:	<i>7⁰⁰</i>	bis:	<i>18⁰⁰</i>
Luftfeucht.: %				%				
Gerätezeit HDW-Std.:								
Arbeitskräfte:					Nachunternehmer:			
Bauleiter:	<i>Krene-Kühn</i>							
Vorarbeiter:	<i>Reichel</i>							
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:			
O1			O8					
O2			O9		- Anschluss Wand zu Keil herstellen			
O3			10		- Haftzugbohrungen m Stof			
O4			11					
O5			12					
O6			13					
O7			14					
Baustoff-Verbrauch:								
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:						
Kenntnisname / Bestätigung:				Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:				
Vorarbeiter:	<i>Reichel</i>							
Bauleiter:	<i>Krene-Kühn</i>							
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):								
Unterschrift:								

Tagesbericht Nr.:

Datum: 26. 10. 2015

Bauherr:	Gest. Wöhrl GmbH				
Baustelle:	KA Markt Indersdorf				
Bauteil:	Becken Ost Mängelseitig-s				
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:
Temperatur:	7°	14°		°C	Arbeitszeit: 7:00 bis: 18:00
Luftfeucht.:				%	
Gerätezeit HDW-Std.:					
Arbeitskräfte:					Nachunternehmer:
Bauleiter: Kremer-Kühn					
Vorarbeiter: Reichel					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01		08			
02		09	- Einbau Keile B3		
03		10	- Anschluss Wand zu Keil		
04		11	- Bohre vergrößere		
05		12	- Einlaufschalt bearbeitet		
06		13			
07		14			
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: Reichel					
Bauleiter: Kremer-Kühn					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					

Tagesbericht Nr.:

Datum: 22.10.2015

[illegible]

Tagesbericht Nr.:

Datum: 21.10.2015

Bauherr:	Gehr. Wöhrl GmbH			
Baustelle:	KA Markt Ludersdorf			
Bauteil:	Becken Ost Mängelbeseitigung			
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur:	5,0	8,0	°C	
Luftfeucht.:	81	83	%	
Gerätezeit HDW-Std.:	Bauteilttemp 14°			
Arbeitskräfte:			Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Kremer-Kühn		ELBAH	
Vorarbeiter:	Reidel			
Facharbeiter:	Schrapf		ausgeführte Arbeiten:	
01	Holnar, Gabor	08		
02	Szabo, Tamas	09	- Epochen aufspitze NKB	
03	Jordan, Tamas	10	- Sandstrahlen	
04	Paul, Marco	11		
05		12		
06		13		
07		14	- Beuchterung	
Baustoff-Verbrauch:		- Heizung betreiben		
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	- teilweise Beäumung	
			Spülschleik	
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	Reidel			
Bauleiter:	Kremer-Kühn			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

Tagesbericht Nr.:

Datum: 20.10.2015

Bauherr:	Gedr. Wöhl GmSH				
Baustelle:	KA Markt Indersdorf				
Bauteil:	Boden Ost Mängelbeseitigung				
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:
Temperatur:	4,5		7,0	°C	Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 18 ³⁰
Luftfeucht.:	80		81	%	
Gerätezeit HDW-Std.:	Bauteiltemp. 14,5°				
Arbeitskräfte:			Nachunternehmer:		
Bauleiter: Kremer-Kühn			EUBAU		
Vorarbeiter: Reidel					
Facharbeiter: Sdraps			ausgeführte Arbeiten:		
01	Molnar Gabor	08	- Epoxen aufsprühen NKB - Haftzugstempel gefleht u. geteigt - Bevetten - Heizung betreiben		
02	Szabo Tamás	09			
03	Jordan Tamás	10			
04	Raul Marco	11			
05		12			
06		13			
07		14			
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter: Reidel					
Bauleiter:					
Kremer Kühn					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					

Datum: 19.10.2015

[illegible]

Datum: 17.10.2015

[illegible]

Datum: 16.10.2075

Bauherr:	Ges. Löhle GmbH
Baustelle:	LeA Markt Jundsdorf
Bauteil:	Becken Ost Mauerarbeiten
Bauzeit:	
Uhrzeit:	7:00 11:00 15:00 18:00
Temperatur:	11,5 °C 6,5 °C °C
Luftfeucht.:	81 82 %
Gerätezeit HDW-Std.:	Schütttemp. 14,1 °C
Arbeitskräfte:	Nachunternehmer:
Bauführer:	Eckert KFT, Grieb Abt. KFT
Vorarbeiter:	Richter Reibsch.
Facharbeiter:	Schäfers - Richte
01 Weidmann	08 Paul Hölz
02 Hoffmeyer	09 Wenzel Jens
03 Richter, Günter	10 Pso, Torsio
04 Schäfer Thomas	11 Mohr, Zoltar
05 Schöler Thomas	12 Krauss, Bela
06 Grieb Andre	13 Deneke, Josef
07 Michael Camillo	14 Richter, Thomas
Baustoff-Verbrauch:	ausgeführte Arbeiten:
Menge:	Material:
Chargen-Nr.:	
Kennzeichen / Bestätigung:	Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter:	Richter
Bauführer:	Kremer-Kühn
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):	
Unterschrift:	

Datum: 15.10.2015

[illegible]

Datum: 14.10.2015

[illegible]

BMF
Bauwerkerrhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.:

Datum: 13.10.2015

Bauherr: S.G. Wöhrl GmbH				
Baustelle: 1. A Markt Jüdesdorf				
Bauteil: Becken Ost Mangelbeschichtung				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur:	6,5	9,2		°C
Luftfeucht.:	90	80		%
Gerätezeit HDW-Std.:	Bauklima, per 14,1°C			
Arbeitskräfte:			Witterung:	
Bauleiter: Kremer - Leubner			Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 19 ⁰⁰	
Vorarbeiter: Reichel - Henning			10 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	
Facharbeiter: Schreps - Biele			Nachunternehmer:	
01 Lehmann, A 08 Paul, Marco			Eubau KFT GmbH Abt. KFT	
02 Leubner, A 09 Kuchel, Jens				
03 Hofmann, Gabor 10 J. W. J. J. J.			ausgeführte Arbeiten:	
04 Staben, Tamas 11 Molnar, Palota			Epoxi Grundbeschicht. BB + NKB	
05 Csiki, Tamas 12 Haimos, Bela			2. Lage Epoxi BB + NKB	
06 Szabo, Zoltan 13 Haimos, Bela			2. Lage Epoxi Vortag	
07 Reichel, Gabor 14 J. W. J. J. J.			Basement	
Baustoff-Verbrauch:			Kittung betreiben	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.	Lumpsumtransport	
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: Reichel				
Bauleiter: Kremer - Leubner				
Auftraggeber / Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

Datum: 12.10.2015

Bauherr:	Geb. Wöhler GmbH
Baustelle:	LA Markt Jendelsdorf
Bauteil:	Bücher Ost Mangelbeschlag
Bauzeit:	
Uhrzeit:	7:00 11:00 15:00 18:00
Witterung:	
Temperatur:	16 10,5 °C
Arbeitszeit:	7 ⁰⁰ bis: 19 ⁰⁰
Luftfeucht.:	80 66 %
Gerätezeit HDW-Std.	Banktemperatur 14,5
Arbeitskräfte:	Nachunternehmer:
Bauleiter:	Euba KFT, Gerold Abtele KFT
Vorarbeiter:	Röschel - Kleßner
Facharbeiter:	Schrapf Biele
ausgeführte Arbeiten:	
O1 Lieferversand	O8 Paul, Mann
O2 Lager A	O9 Kleßner, Jans
O3 Molnar, Gabor	O10 Jans, Gabor
O4 Stabo, Thomas	O11 Krenn, Jörg
O5 Gerold, Thomas	O12 Molnar, Balazs
O6 Gerold, Thomas	O13 Hamos, Bela
O7 Röschel, Camillo	O14 Jordan, Tamas
Baustoff-Verbrauch:	- Materialtransport - Material einbauen - Schichtung einrichten
Menge:	Material:
Chargen-Nr.:	
Kennziffername / Bestätigung:	Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter:	Röschel
Bauleiter:	Krenn - Kleßner
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):	
Unterschrift:	

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.:

Datum: 11. 10. 2015

Bauherr: Geb. Wöhle GmbH			
Baustelle: ICA Markt Jendelsdorf			
Bauteil: Becken Ost Mangelbeschädigung			
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Temperatur:	5,7	10,7	°C
Luftfeucht.:	87	88	%
Gerätezeit HDW-Std.:	Bauteilttemp. 14,7 °C		
Arbeitskräfte:		Witterung:	
Bauleiter: Leschmeier, Leichen		Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 19 ⁰⁰	
Vorarbeiter: Reichel - Reibbecher		Arbeitszeit: 10 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	
Facharbeiter: Schimpf - Biele		Nachunternehmer:	
01 Lechthausen, Paul, 10		ausgeführte Arbeiten:	
02 Lisch, A. 09 Lisch, A. 10		Personal:	
03 Molnar, Gabo 10 Jaso, László			
04 Szabo, Tamás 11 Rauer, József			
05 Gereb, Ferenc 12 Molnar, Balázs			
06 Ksoli, Tamás 13 Hauer, Béla			
07 Lechthausen, Paul 14 Jendel, Tamás			
Baustoff-Verbrauch:		Epoxykrate spachtel BB + NKB	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	1. Lage Epoxy BB + NKB
			2. Lage NKB + BB Vortag
			Bewitterung / Lüftung, Ent-
			feuchten
			Heizung betreiben
Kennnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: Reichel			
Bauleiter: Leschmeier - Leichen			
Auftraggeber / Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift: M.			

BMF
Bauwerkerrhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.:

Datum: 10.10.2015

Bauherr: Geb. Löhrl GmbH						
Baustelle: KA Markt Jüdesdorf						
Bauteil: Becken Ost Mauerbeseitigung						
Bauzeit:						
Uhrzeit:		7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:
Temperatur:		7,5	17,4	°C		Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 19 ⁰⁰
Luftfeucht.:		97	88	%		10 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰
Gerätezeit HDW-Std.: 14 60						
Arbeitskräfte:				Nachunternehmer:		
Bauleiter: Lorenz - Lehn				Eubau GFT Gerold Möhle GFT		
Vorarbeiter: Riedel - Reppert						
Facharbeiter: Schaps + Biele				ausgeführte Arbeiten:		
01 Lichtungsmann 08 Paul, André				Personal:		
02 Lehn, A 09 Lehn, A				-		
03 Möhle, G 10 J. J. Lohse				-		
04 Schaps, Thoma 11 Reppert, J. J.				-		
05 Schaps, F. 12 Möhle, B. J.				-		
06 Schaps, Thoma 13 Möhle, B. J.				-		
07 Lehn, A 14 J. J. Lohse				-		
Baustoff-Verbrauch:				• Eubau Lohse, Sp. 100 PP + NKB		
Menge:	Material:	Chargen-Nr.	• Lohse Eubau BB + NKB			
			• Lohse Eubau BB Vortag NKB			
			• Mauerwerk betreiben			
			• Räumung durch Betätigung			
			• Entfeuchtung			
			• Phasen am Becken betreiben			
Kenntnisname / Bestätigung:				Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter: Riedel						
Bauleiter: Lorenz - Lehn						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.:

Datum: 09.10.2015

Bauherr: Geb. Löhndel GmbH			
Baustelle: KA Markt Jüdesdorf			
Bauteil: Becken Ost Mangelbeseitigung			
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Temperatur:	9,7	16,5	°C
Luftfeucht.:	86	67	%
Gerätezeit HDW-Std.: Bauteiltemperatur 14,8°			
Arbeitskräfte:		Nachunternehmer:	
Bauleiter: Lorenz - Kuhn		Eugen KFT, Eberhard KFT	
Vorarbeiter: Reichel - Rappentocher			
Facharbeiter: Schöner - Biele		ausgeführte Arbeiten:	
01 Löhndel, Gabor	08 Paul, Marco	Personal:	
02 Kuhn, A	09 Kuhn, Jens	-	
03 Molnar, Gabor	10 Jisso, László	-	
04 Jisso, Tamas	11 Reimer, Toralf	-	
05 Jisso, Ferenc	12 Halász, Béla	-	
06 Csiki, Tamas	13 Molnar, Balazs	-	
07 Kuhn, Tamás	14 Jisso, Tamas	-	
Baustoff-Verbrauch:		EpoCan Knaufspachtel BB	
		EpoCan Knaufspachtel NKB	
		1. Lage EpoCan BB + NKB	
		Heizung betreiben	
		Materialtransport	
		Bewehrung durch Gefäßung	
		+ Erdfeuchtung	
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: Reichel			
Bauleiter: Lorenz - Kuhn			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

BMF
Bauwerkerrhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.:

Datum: 08.10.2015

Bauherr:		Geb. Wöhre GmbH	
Baustelle:		KA Markt Jüdesdorf	
Bauteil:		Balken Ost Mangel beseitigung	
Bauzeit:			
Uhrzeit:		7:00	11:00 15:00 18:00
Temperatur:		10,8	15,5 °C
Luftfeucht.:		78	66 %
Gerätezeit HDW-Std.:		Balken Temperatur 14,7°C	
Arbeitskräfte:		Nachunternehmer:	
Bauleiter:		Erbau KFT. Brock Abt. KFT	
Vorarbeiter:		Reinhold Reinhold Felber	
Facharbeiter:		Schäfers Riedl	
01 Lichtwurm 08 Paul, Marco		Pasqual:	
02 Lenz, A 09 Leisch, Jens		Vishnagar, Athin	
03 Molnar, Gabo 10 Jato, Laslo		Pehl, V. H. F. 7 h	
04 Stabo, Tamas 11 Newen, Janni		Miche, J. 11	
05 Sereb, Eudre 12 Molnar, Balint		Yan Liu, Asimov	
06 Esaki, Tamas 13 Heilmann, Bela			
07 Leisch, Camillo 14 Jordan, Tamas		Zusammen stellen	
Baustoff-Verbrauch:		Stählen Bechen Gruppe +	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	Haften Seite
			Stärke Kapfen an
			Arbeitsbehandlung SH
			Wasserhaltung
			teilweise Brückung Strahl-
			und S. 10 Fe. Technik
			Rücklieferung auf BST: Heidel-
			Berg, Mathausen, Birkhofheim
			Materialtransport Epa Gen
			Heftung betreiben
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:		Reinhold	
Bauleiter:		Kremer - Leisch	
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:		M.	

Datum: 07. 10. 2015

Bauherr:	Gehr. Wöhrl GmbH			
Baustelle:	ICA Markt Judendorf			
Bauteil:	Bocher OSI Mangel			
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur:	13,1	15,2	°C	Witterung:
Luftfeucht.:	90	87	%	Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 19 ⁰⁰
Gerätezeit HDW-Std.:	Bauteiltemperatur: 14,7 °C			
Arbeitskräfte:		Nachunternehmer:		
Bauleiter:	Lorenz - Grün		Einbau KFT, Gerüst Abbr. KFT	
Vorarbeiter:	Reichel - Reberzahn			
Facharbeiter:	Schrapf - Biele		ausgeführte Arbeiten:	
01 Wehlmann	08 Paul, Marco	Pasovak:		
02 Carl, A	09 Krotsch, Jens	- Vasthag, A. H. H.		
03 Molnar, Gabor	10 Tiso, Laszlo	- Pehl. V. H., F. 7. 14		
04 Szabo, Tamas	11 Reimer, Josef	- M. H. H., J. H. H.		
05 Lenz, E. H. H.	12 Molnar, Balazs	- T. H. H., A. S. H. H.		
06 K. H. H., Tamas	13 Halmos, Bela			
07 Reichel, R. H. H.	14 J. H. H., Tamas	• 2. Lage BB SH		
Baustoff-Verbrauch:		• Nachbehandlung SH		
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	• Wasserhaltung	
			• Heizung betreiben	
			• HDR Sortierinsel	
			• UV / Zementleim	
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter:	Reichel			
Bauleiter:	Lorenz - Grün			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

Datum: 06.10.2015

Bauherr:	Geb. Löhrl GmbH		
Baustelle:	L A Markt Judesdorf		
Bauteil:	Becken Ost Mangel beseitigung		
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Witterung:			
Temperatur:	11,9	11,1	°C
Arbeitszeit:	7 ⁰⁰	bis: 19 ⁰⁰	
Luftfeucht.:	91	65	%
	70 ⁰⁰	- 22 ⁰⁰	
Gerätezeit HDW-Std.:	Bauteiltemp. 16,1 °C		
Arbeitskräfte:	Nachunternehmer:		
Bauleiter:	Lorenz - Leibner		
Vorarbeiter:	Reinhold Reinhold		
Facharbeiter:	Schropps Biele		
ausgeführte Arbeiten:			
01 Wohnmauer 08 Porel, Marco	Personal:		
02 Lecht, A 09 Zischl, Jan	- Zischl, A 5000 V		
03 Molnar, Gabor 10 J & S, Gabor	- Milch, Jochen		
04 Stabo, Thomas 11 Reuter, Josef	- Vachnig, A 4000		
05 Gersch, Erika 12 Molnar, Balazs	- Pohlmann, Frank		
06 Lecht, Gern. 13 Halmer, Balazs			
07 Csiki, Tamara 14 Jochen, Tamara			
Baustoff-Verbrauch:	<ul style="list-style-type: none"> • Krisselhaltung im Becken • Vorlässen für Folgelag • Nachbelüftung • Untergrundvorbeileitung Entfernung Zementkleber 1. Tag • 2. Lage NtB • 2. Lage 3B • Heizung betreiben • HDR Spritznebel 		
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
Kennziffername / Bestätigung:	Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter:	Reinhold		
Bauleiter:	Lorenz - Leibner		
Auftraggeber / Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.:

Datum: 05.10.2015

Bauherr: G.B. Löhle GmbH				
Baustelle: Lea Markt Jüterbog				
Bauteil: Boden OSB Mängelbeseitigung				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur:	5,3 °C	17,7	°C	Witterung:
Luftfeucht.:	89	56	%	Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 19 ⁰⁰
Gerätezeit HDW-Std.: Bauteiltemperatur 14,8 °C				10 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰
Arbeitskräfte:			Nachunternehmer:	
Bauleiter: Ickemeier - Lühn			Eubau KFT, Gerd's Abblat KFT	
Vorarbeiter: Reichel			Reichel Reichen	
Facharbeiter: Schlops, Piche			ausgeführte Arbeiten:	
01	Wahlmann	08	Paul, Mario	Personal:
02	Lea, A	09	Krätzsch, Jens	- Yanko, Asekov
03	Mollath, Gabor	10	Jas, Jozsef	- Mich, Jurek
04	Szabo, Tamás	11	Reich, János	- Vachon, Atila
05	Szab, Erika	12	Mollath, Balázs	- Peltov, Fezly
06	Lich, Camillo	13	Hahn, Bela	
07	Csoki, Tamás	14	János, Tamás	
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
		<ul style="list-style-type: none"> • Zementleim Vortag streichen • Vorlässer Betonflächen Folgetag • Wasserkaltung • Heizung betreiben • Nachbelaudlung • 2. Lage NKB • 2. Lage BB • HDI2 Spritze Leibel • Material + Güter umsetzen • Makieltransport 		
Kennntnisname / Bestätigung:				
Vorarbeiter: Reichel				
Bauleiter: Ickemeier - Lühn				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift: M.				

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.:

Datum: 04.10.2015

Bauherr: Geb. Löhrl GmbH			
Baustelle: LA - Markt Jüdersdorf			
Bauteil: Becken OSI Mangelbeseitigung			
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Temperatur:	8,7	13,7	°C
Luftfeucht.:	88,0	77,0	%
Gerätezeit HDW-Std.: Sanitärtauch 14,0 °C			
Arbeitskräfte:		Nachunternehmer:	
Bauleiter: Krome - Kuhn		Eugen KFT, Gerold Abt. KFT	
Vorarbeiter: Reichel - Biele Rechenstein			
Facharbeiter: Schrapf - Biele		ausgeführte Arbeiten:	
01 Wehmann	08 Paul, Marco	Personal:	
02 Karl, A	09 Leist, J. J.	- Vashorapo, Atila	
03 Molnar, Gabor	10 Jaso, László	- Pehlivan, Fatih	
04 Sebő, Tamas	11 Reuber, József	- Yanko, HSEINOV	
05 Gerb, Eudre	12 Molnar, Balázs	- Milob, Iliu	
06 Csok, Tamas	13 Hahos, Balazs		
07 Löhrl, Gernot	14 Joidal, Tamas	- UV / Fremdfleiss v. Vortag	
Baustoff-Verbrauch:		- Vorhassen für Folgetag	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
			- Materialtransport
			- HDR Montagesel
			- Wasserhaltung
			- 2. Lage ZB
			- 2. Lage NHB
			- Nachbels Andlung
			- Heitungen betreiben
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: Reichel			
Bauleiter: Krome - Kuhn			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift: M.			

BMF
Bauwerkerhaltung GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.:

Datum: 03.10.2015

Bauherr:		Gbr. Wöhrl GmbH	
Baustelle:		LA Markt Judessdorf	
Bauteil:		Becken Ost - Mangelherstellung	
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Temperatur:	8,3	19,8	°C
Luftfeucht.:	86	57	%
Gerätezeit HDW-Std.:	Bautätigkeits + 75,5 °C		
Arbeitskräfte:		Nachunternehmer:	
Bauleiter:		Erbau KFT Gerold Abblock KFT	
Vorarbeiter:		Reichel - Reichel Reichel	
Facharbeiter:		Schlapp - Diele	
01 Uhlmann		08 Paul, Marco	
02 Karl, A		09 Wötsch, Jens	
03 Molnar, Gabor		10 Jaso, Laszlo	
04 Szabo, Tamas		11 Reuter, Jozsef	
05 Gerold, Endre		12 Molnar, Balazs	
06 Reichel, Cam.		13 Halasz, Bela	
07 Csok, Tamas		14 Joidan, Tamas	
Baustoff-Verbrauch:		ausgeführte Arbeiten:	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
		Personal:	
		- Tanko, Asenov	
		- M. I. di, Jlien	
		- Vasharapo, Attila	
		- Pehlivan, Fazly	
		UV / Entkernen Zementklein Vortag	
		• Vorhassen Flächen Folgetag	
		• HDK Spritzbeton	
		• Materialtransport	
		• Wasserhaltung	
		• Nachbehandlung	
		• Heizung betreiben	
		• i. Lage BB	
		• Lage St. NKB	
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:			
Bauleiter:			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.:

Datum: 02.10.15

Bauherr:	Gbr. Wöhrl GmbH		
Baustelle:	ICA - Markt Jüdersdorf		
Bauteil:	Becken - Ost Mangelbeseitigung		
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Witterung:			
Temperatur:	5,1	17,7	°C
Arbeitszeit:	7 ^h	bis: 19 ^h	
Luftfeucht.:	83,0	51,0	%
	10 ^h	12 ^h	
Gerätezeit HDW-Std.:	Bauteiltemp. +15°C		
Arbeitskräfte:	Nachunternehmer:		
Bauleiter:	Kremer - Kiliu		Kuban KFT - Bernd Holak KFT
Vorarbeiter:	Reichel - Braun Rehn		
Facharbeiter:	Schrapf Biele		ausgeführte Arbeiten:
01	Wohlmann	08	Paul, Marco
02	Leibl, A	09	Leitisch, Jens
03	Molnar, Gabor	10	Jász, László
04	Szabo, Tamas	11	Reimer, Josef
05	Geretz, Eudie	12	Molnar, Balazs
06	Rehul, Ramiro	13	Halmos, Bela
07	Csoki, Tamas	14	Jordan, Tamas
Baustoff-Verbrauch:			
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
		• UV/Eurpersen Zementkleber Vorzug • korrosiven Flächen Folgetag • DR Spritzbeton • Material - h. Größe Kunststein • Wasserbeton • Installation des 12.10.15 • Heizungen • Nachbeseitigung • Heizung betriebl. • 2. Lage SM BB • 1. Lage SM NWB	
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	Reichel		
Bauleiter:	Kremer Kiliu		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

Datum: 04.10.2015

Bauherr:	Gebi. Wöhrl GmbH					
Baustelle:	ICA - Markt Judersdorf					
Bauteil:	Böcken - Ost Mangelbeseitigung					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:	4,7		16,3	°C	Arbeitszeit:	7 ^h bis 19 ^h
Luftfeucht.:	79,0		45,0	%		10 ^h bis 22 ^h
Gerätezeit HDW-Std.:	Bauteilttemp. + 15,5 °C					
Arbeitskräfte:					Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Krenner - Kühn				Lubian KFT rechts Abteil r 77	
Vorarbeiter:	Reichel - Bratek				Zehn.	
Facharbeiter:	Schlaps - Biele				ausgeführte Arbeiten:	
01 Wehlmann	08 Paul	Mario	Personal			
02 Karl A	09 Kröttsch	Jean	Yankov, HSOLOV			
03 Molnar, Gabor	10 Jaso	Lajos	Misch, Jiri			
04 Szabo, Tamas	11 Reines	Josif	Vasharapo, Alia			
05 Sebok, Endre	12 Molnar	Dimitri	Pehlivan, Fazl			
06 Schuchert, Camille	13 Halinos	Bela				
07 Csiki, Tamas	14 Jordan	Tomas	IV / zettfänger montieren u. lagern			
Baustoff-Verbrauch:					Kleinbohle u. kleine Bretter	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		12 Stk. Holzbohle		
				+ 1 Lage 30 mm und 10 mm BK		
				+ Dämmstoff unter		
				+ Dämmst. u. Gefällekanal		
				+ Dachbel. und Mauer		
				Transport zusätzliche Leistungen		
				+ Putzwerk, schneiteure Kosten		
				+ Heizung betreiben		
Kennnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	Reichel					
Bauleiter:	Krenner - Kühn					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						

BMF
Bauwerkerhaltung GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.:

Datum: 30.09.2015

Bauherr:	Gehr. Löhner GmbH				
Baustelle:	KA - Markt Jüdesdorf				
Bauteil:	Becken Ost Mangelbesichtigung				
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:
Temperatur:	6,1	14,7	°C		Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 19 ⁰⁰
Luftfeucht.:	79,0	46,0	%		10 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰
Gerätezeit HDW-Std.:	Bauzeittemperatur 15,1°				
Arbeitskräfte:					Nachunternehmer:
Bauleiter:	Kremer - Leihin				GLBAW KFT, GmbH Ablauf KFT
Vorarbeiter:	Reichel - Bielefeld				Leihin
Facharbeiter:	Schrapf - Bielefeld				ausgeführte Arbeiten:
01	Wohmann	08	Paul, Marco	Personal:	
02	Loth	09	Krösch, Jens	- Yanbo, Asekov	
03	Molnar, Gabor	10	Jzso, Laszlo	- Mich, Jura	
04	Stabs, Tamas	11	Reuner, Jossi	- Vashtarapov, H.H.	
05	Seibel, Frank	12	Molnar, Balazs	- Pehlivan, Fazli	
06	Reichel, Ramiro	13	Hahn, Bela		
07	Loth, Tamas	14	Jordan, Tamas	in Planung, Installation	
Baustoff-Verbrauch:					Vollzug
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		- Füssen unter Schutzbau	
				HDW 2.0. Füllbet	
				Kesselform, Baumkran, etc.	
				- 1 Lage RB	
				- 1 Lage RB 3	
				- Wasserhaltung	
				- Anfräse u. fräsebetoniert	
				- Wasserhaltung	
				- Heizung betreiben	
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter:	Reichel				
Bauleiter:	Kremer - Leihin				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:	M.				

BMF
Bauwerkerhaltung GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.:

Datum: 29.09.2015

Bauherr:		Gehr. Wöhl GmbH	
Baustelle:		KA-Markt Jandorf	
Bauteil:		Becken Ost - Mangubereitung	
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Witterung:			
Temperatur:	5,2	15,6	°C
Arbeitszeit:	7 ⁰⁰	bis:	19 ⁰⁰
Luftfeucht.:	82%	48,0	%
Gerätezeit HDW-Std.:	Bauteiltemperatur 15°C		
Arbeitskräfte:		Nachunternehmer:	
Bauleiter:		Einbau KFT Gerold Abt. KFT	
Vorarbeiter:		Reichel Reichel Reibel	
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:	
01 Wehmann 08 Paul, Marco		Personal:	
02 Hart 09 Kötter, Jens		- Yanho Asekov	
03 Molnar, Gabor 10 Jaso, László		- Milch, Jochen	
04 Szabo, Tamas 11 Renner, Josef		- Vosharapo, Atilla	
05 Gereb, Előd 12 Molnar, Balazs		- Pehlivan, Fazl	
06 Gubert, Camillo 13 Hannos, Bela		• Untergundvorbereitung / Einbau	
07 Csöri, Tamas 14 Jordan, Tamas		• Leimentiefen vom Vortag	
Baustoff-Verbrauch:		• Korrosion Flächen Folietag	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
		• Nachdruckreinigung Spritzbohrer	
		• 7 Tage Belebungsbecken	
		• 12m x 6m Becken-gleichzeitige	
		• Wasserhaltung	
		• Nachbelüftung	
		• Materialtransport	
		• Heizungen betreiben / einsetzen	
		• Beleuchtungen einsetzen	
Kennziffername / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:			
Reichel			
Bauleiter:			
Kremer-Lothar			
Auftraggeber / Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

BMF
Bauwerkerrhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.:

Datum: 28.09.2015

Bauherr: GbR Wöhlert GmbH			
Baustelle: 12 A - Markt Judendorf			
Bauteil: Becken Ost - Mangubeseitigung			
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Temperatur:	6,1	14,8	°C
Luftfeucht.:	82%	50%	%
Gerätezeit HDW-Std.: Bauteiltemperatur 15,1°C			
Arbeitskräfte:		Nachunternehmer:	
Bauleiter: Krenner - Kühn		Eubach AFT, Gereb Abbleit AFT	
Vorarbeiter: Reichel - Bitter Reute		Fehn	
Facharbeiter: Schriaps - Biele		ausgeführte Arbeiten:	
01	Wohlmann 08	Paul, Karo	Personal:
02	Karl 09	Klotzsch, Jens	- Yanko, Asekov
03	Molnar, Gabor 10	Jrso, Laszlo	- Hilde, Ilie
04	Stabo, Tamas 11	Rehner, Josef	- Vasiliarov, Attila
05	Gereb, Tamas 12	Molnar, Balazs	- Pehivan, Fazli
06	Kühn, Tamas 13	Hannos, Bela	• Untergroundvorbereitung d. Lage
07	Schriaps 14	Jordan, Tamas	• Spritzmörtel vom Vortag
Baustoff-Verbrauch:		• verlässere Flächen bedarmen	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	Tag
			• Hochdruckreinigung Betonflächen
			• Spritzmörtel anbringen
			• Spritzmörtel d. Lage EB
			• Nachbehandlung
			• Heizungen betreiben
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: Reichel			
Bauleiter: Krenner - Kühn			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift: M.			

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.:

Datum: 27.09.2015

Bauherr:		Gehr. Wöhrl GmbH	
Baustelle:		KA-Markt Jüdesdorf	
Bauteil:		Becken Ost - Mangelbeseitigung	
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Temperatur:	10,6	16,2	°C
Luftfeucht.:	81,0	51,0	%
Gerätezeit HDW-Std.:	Punktemperatur 152°C		
Arbeitskräfte:		Nachunternehmer:	
Bauleiter:		Eckhard KFT, Grieb Abblat KFT	
Vorarbeiter:		Reichel - Biele	
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:	
01 Wehmann	08 Paul, Marco	Personal:	
02 Hard	09 Löffler, Jan	- Yanko Asenov	
03 Molnar, Gabo	10 Jzso, Laszlo	- Milck, Jilck	
04 Szabo, Tamas	11 Leuner, Jozsef	- Vasharpo, Attila	
05 Gomb, Endre	12 Molnar, Balazs	- Pehlivan, Fazly	
06 Schuch, Camillo	13 Hannos, Bela	- Karpitzka Kautschukausgleich	
07 Csoki, Tamas	14 Jorden, Tamas	+ 1. Lage Kautschukmörtel	
Baustoff-Verbrauch:		NWB + BB	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
			• Nacharbeiten Flächen + Wässern
			• Entfernung Leimentlein Krtag
			• Nachbearbeitung
			• Wasserhaltung
			• Heizungen betreiben
Kennntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:			
Bauleiter:			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

BMF
Bauwerkerrhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.:

Datum: 26.09.2015

Bauherr:		Gebt. Wöhl GmbH	
Baustelle:		PA - Markt Jüdersdorf	
Bauteil:		Becken Ost - Mangelbeseitigung	
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Temperatur:	17,9°C	17,1°C	°C
Luftfeucht.:	86%	70%	%
Gerätezeit HDW-Std.:	1 HNW	14 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
Arbeitskräfte:		Nachunternehmer:	
Bauleiter:		Erbau. KFT, Gerd Althoff	
Vorarbeiter:		Reichel + Bräuer	
Facharbeiter:		Schäps + Diete	
01	Wohlmann	08	Paul, Marco
02	Lair	09	Krietzsch, Jens
03	Molnar, Gabor	10	Jaszi, Laszlo
04	Szabo, Tibor	11	Reiser, Josef
05	Gerb, Eudre	12	Molnar, Balazs
06	Szoli, Tomas	13	Hornos, Balazs
07	Leubner, Carillo	14	Jordan, Tomas
Baustoff-Verbrauch:		ausgeführte Arbeiten:	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
			Flächen wässern
			1. Lage Kieselpritsenwörter EE
			1. Lage Kieselpritsenwörter MKB
			Nachbehandlung
Kennntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: Reichel			
Bauleiter: Kremer - Lehn			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

Tagesbericht Nr.:

Datum: 25.03.2015

Bauherr:		Gbr. Wöhrl GmbH	
Baustelle:		LCA - Markt Jüdersdorf	
Bauteil:		Becken Ost - Mangelbeseitigung	
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Witterung:			
Temperatur:	7,1 °C	11,3 °C	°C
Arbeitszeit:	7 ⁰⁰	bis: 19 ⁰⁰	
Luftfeucht.:	88,0	62,0	%
Erbau KFT, Ansb. Abba KFT			
Gerätezeit HDW-Std.:	2 HDW	7 ⁰⁰ - 7 ³⁰	10 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰
Arbeitskräfte:	Bauteiltemperatur 14,3 °C		
Nachunternehmer:			
Bauleiter:	Kremer - Kühn		
Vorarbeiter:	Reichel + Großkühn		
Facharbeiter:	Schrapf + Biele		
ausgeführte Arbeiten:			
01 Wehlmann	08 Paul Kario	• Personal:	
02 Kurl	09 Kitzsch, Jens	Korharapó, Attila	
03 Krichar, Gabor	10 Liso László	Pehlivan, Fazlı	
04 Krichar, Gabor	11 Krichar, Gabor	• 2 HDW Anlagen 10 min. Krichar	
05 Krichar, Gabor	12 Krichar, Gabor	• Wasserhaltung / Füllung	
06 Krichar, Gabor	13 Krichar, Gabor	• Mangelbeseitigung	
07 Krichar, Gabor	14 Krichar, Gabor	• Schutzmaßnahmen Einbauteile	
Baustoff-Verbrauch:		• Arbeitskleidung Trennwand	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	• Flächen nachwachsen + absägen
			• Haftungsarbeiten Eignungswachung
			• Transport: Geräte + Auslastung
			• Lager auf Baustelle (Krichar)
			• Krichar, Gabor, Krichar, Gabor
			• Tauschpaletten, Radlader, Mischung
			• Einbauung Gerüst
			• 2 Lage Stahlkanal mit Mauerwerk
			• Beckenbecken
			• Nachbehandlung
			• Heizungen installiert
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	Reichel		
Bauleiter:	Kremer - Kühn		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:	[Signature]		

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.:

Datum: 24.09.2015

Bauherr:	Gbl. Wöhrl - GmbH		
Baustelle:	KA - Markt Judersdorf		
Bauteil:	Becken Ost - Mangelbeseitigung		
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Witterung:			
Temperatur:	9°C	15,7	°C
Arbeitszeit:	7 ^h	bis: 19 ^h	
Luftfeucht.:	88%	69%	%
Gerätezeit HDW-Std.:	2x 7 ^h - 18.30		
Einbau KFT, Frisch Abzieh. KFT	10 ^h bis 22 ^h		
Arbeitskräfte:	Kontaktemperatur 14,3°		
Nachunternehmer:			
Bauleiter:	Kremer - Kühn		
Vorarbeiter:	Reichel		
Facharbeiter:	Schwaps		
ausgeführte Arbeiten:			
01 Kremer	08 Ben. Beutchen	• 2 HDW Anlagen 10mm Abtrag	
02 Hart, Alex.	09 Biele, Frank	• Wasserhaltung / Filterung	
03 Molnar, Gabor	10 Paul, Marco	• Schutzbeseitigung	
04 Szabo, Tamas	11 Hofstetl, Jens	• Schutzmaßnahmen Einbauteile	
05 Szabo, Endre	12	• Arbeitsschutz - Trennwand	
06 Csoki, Tamas	13	• Baustelleneinrichtung Sichtbündel	
07 Hubert, Camillo	14	• Flächen wachssicher wässern	
Baustoff-Verbrauch:			
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
			• Geräte und Maschinen transport
			• Kompressor, Lichttechnik, Beleuchtung
			• Elektroversorgung von Baustellen
			• Thalkaußen Bierschneidern und
			Lager am Bst. Markt - Judersdorf
			• Einrichtungen von Arbeits und
			Arbeitsplätzen
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter:			
Bauleiter: Kremer - Kühn			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

Tagesbericht Nr.:

Datum: 23.09.2015

Bauherr:	Gbr. Wöhle GmbH			
Baustelle:	KA - Markt Judersdorf			
Bauteil:	Becken Ost - Mangelbeseitigung			
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Witterung:				
Temperatur:	9,9	13,9	°C	Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 19 ⁰⁰
Luftfeucht.:	81,0	71,0	%	10 ⁰⁰ 22 ⁰⁰
Gerätezeit HDW-Std.:	2x 7 ⁰⁰ - 78 ³⁰			
Arbeitskräfte:	Beckentemperatur: 14,2 °C			
Bauleiter:	Kremer - Köln			
Vorarbeiter:	Kremer			
Facharbeiter:	Schneppes			
01	Wohlmann	08	2 HDW-Anlagen Strahlen	
02	Karl M. Müller	09	Kassierhaltung / Füllhaltung	
03	Holger Gubor	10	Schuttbeseitigung	
04	Sebastian Tamm	11	Schuttmaßeinheiten einbauen	
05	Sebastian Tamm	12	Geländer	
06	Loki Tamm	13	Arbeitskräfte / Teamarbeit	
07	Michael Tamm	14	Transport von Maschinen -	
Baustoff-Verbrauch:	Anlieferung von Kieselsteinen -			
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	Markt Judersdorf	
			Früher Wasser	
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:				
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

Datum: 27.09.2015

[illegible]

Datum: 21.09.2017

Bauherr:	Herrn Grundbesitzer					
Baustelle:	10. Straße, 10. Stock					
Bauteil:	Wand					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:	°C				Arbeitszeit:	bis: 19:00
Luftfeucht.:	%					
Gerätezeit HDW-Std.:	1,5 Std.					
Arbeitskräfte:	3				Nachunternehmer:	
Bauleiter:	A. Kasper					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
O1	Thoma		O8			
O2	Sauer		O9		- auftragsgemäß 1/1 - 1	
O3	Fischer		10			
O4			11			
O5			12		- 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1	
O6			13			
O7			14			
Baustoff-Verbrauch:					1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:					14.05.06 AG 08h, 15.05.06 11.00h (76 Platten)	
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					Haftungsübergang Wände + Boden	
Unterschrift:	[Signature]					

Tagesbericht Nr.:

Se Datum: 13.03.2015

Bauherr:		Edel Wölm Grundbau GmbH	
Baustelle:		HA Markt Wittenberg	
Bauteil:		Kombi-Öfen 1	
Bauzeit:			
Uhrzeit:		7:00	11:00 15:00 18:00
Witterung:			
Temperatur:		°C	Arbeitszeit: 9:00 bis: 17:00
Luftfeucht.:		%	
Gerätezeit HDW-Std.:			
Arbeitskräfte: 2		Nachunternehmer:	
Bauleiter:		H. Rappaschke, H. Wittenberg	
Vorarbeiter:			
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:	
O1		08	
O2		09	
O3		10	Öfen eingebaut
O4		11	
O5		12	
O6		13	Öfen an Lager S. 1.2.2
O7		14	Öfen an Lager
Baustoff-Verbrauch:			
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:			
Bauleiter:			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

Datum: 7.09.2005

Bauherr:	Gd. Jährl. Gemeindeamt Rumbach					
Baustelle:	Alt Markt Indersdorf					
Bauteil:	Kombiboden 1					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:					Arbeitszeit:	7 ⁰⁰ bis: 17 ⁰⁰
Luftfeucht.:						
Gerätezeit HDW-Std.:						19 Pausen
Arbeitskräfte:	3				Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Hr. Kaufmann H. Zimmer					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
O1	Hr. Lehmann	O8				
O2	Hr. ...	O9				
O3	Hr. ...	O10			- 1. HW Installation - ...	
O4		O11				
O5		O12				
O6		O13			Ablag. Mündelort SS-Stien	
O7		O14			wurde ...	
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennzettelname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:					- Aufweisung von den Wänden werden	
					Schichtungsreste entfernt und untergrund	
Bauleiter:					angestrichelt	
					- keine Tropfenbildung	
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					- zunächst vollständige Abtragung d.	
Unterschrift:						

M: Datum: 16.03.2015

Bauherr:	Gdgr. Wöhrl Grundsam GmbH					
Baustelle:	KA Markt Lindersdorf					
Bauteil:	Kombibecken A					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:				°C	Arbeitszeit:	17 ⁰⁰ bis: 18 ⁰⁰
Luftfeucht.:				%		
Gerätezeit HDW-Std.:				1 q Pause		
Arbeitskräfte:	3			Nachunternehmer:		
Bauleiter:	Hr Reußenzahn Hr Vremer					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:		
O1	Hr Wehlmann	08				
O2	Hr Geseß	09				
O3	Hr Piskov	10		- HDW Strahlen - Usaca		
O4		11		Maschine sis 12 ⁰⁰ defekt (Pistole)		
O5		12				
O6		13		- Abtrag ellindesferke SSiSten		
O7		14		min. 1 am		
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennntnisname / Bestätigung:				Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter:						
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						


BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 1876

Datum: 15.09.2015

Bauherr: Gbr. Wöhr Grundbau GmbH				
Baustelle: KA Markt Indersdorf				
Bauteil: Kombibecken 1				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Witterung:				
Temperatur:	°C			Arbeitszeit: 17 ⁰⁰ bis: 17 ³⁰
Luftfeucht.:	%			
Gerätezeit HDW-Std.:				1 h Pause
Arbeitskräfte: 3				Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Reißner, Hr. Kriemer				
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:
01	Hr. Wöhrmann	08		
02	Hr. Geis	09		
03	Hr. Pisch	10	HDW	
04		11	Araca	
05		12		
06		13	Abtragen Mindestfeste SS-Streu	
07		14	min. 1 cm	
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
			Schwemmung in Abwasserkan	
Kenntnisname / Bestätigung:				Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter:				
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift: 				

Bauherr:	Gebr. Wöhl Grundbau GmbH					
Baustelle:	KA Markt Indersdorf					
Bauteil:	Kombibecken 1					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:	°C				Arbeitszeit: 97 ⁰⁰ bis: 14 ³⁰	
Luftfeucht.:	%					
Gerätezeit HDW-Std.:						
Arbeitskräfte: 3					Nachunternehmer:	
Bauleiter: Hv. Reußenzellin, Hv. Kremer						
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
O1	Hr. Wehlmann	08				
O2	Hr. Gereß	09				
O3	Hv. Piskov	10	- Mauer defekt => keine Stahlarbeiten			
O4		11				
O5		12				
O6		13	- Stuhlgerüstung Badungsbecken			
O7		14	und Wohlfühlboden			
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:						
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift: [Signature]						

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 172

Datum: 13.09.2017

Bauherr: Geb. Wörl Grundbau GmbH				
Baustelle: LA Markt Lössdorf				
Bauteil: Korbbecken A				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Witterung:				
Temperatur:	°C			Arbeitszeit: 07:00 bis: 17:00
Luftfeucht.:	%			
Gerätezeit HDW-Std.:				
Arbeitskräfte:			Nachunternehmer:	
Bauleiter: M. Kerschbaum M. Kerschbaum				
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:			ausgeführte Arbeiten:	
01	M. Kerschbaum		08	
02	M. Kerschbaum		09	
03	M. Kerschbaum		10	
04	M. Kerschbaum		11	
05			12	
06			13	
07			14	
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:				
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

[illegible]

BMF
Bauwerkerhaltung GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 175

Datum: 10.05.2015

Bauherr: <i>Gröb Wohn-Grundbesitz GmbH</i>		
Baustelle: <i>19 Markt Lindenfeld</i>		
Bauteil: <i>Handbassin 1</i>		
Bauzeit:		
Uhrzeit:	7:00 11:00 15:00 18:00	Witterung:
Temperatur:	°C	Arbeitszeit: <i>6²³</i> bis: <i>17²⁹</i>
Luftfeucht.:	%	
Gerätezeit HDW-Std.:		
Arbeitskräfte: <i>2</i>		Nachunternehmer:
Bauleiter: <i>10 Kumpferlehn in Völkner</i>		
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:
O1 <i>Mr. Wehlmann</i>	O8 <i>in Pörsch</i>	
O2 <i>Mr. Lutz</i>	O9	<i>- 2 Ausbrennen - Werra</i>
O3 <i>Mr. Gries</i>	O10	<i>- Folie</i>
O4 <i>Mr. Pölsch</i>	O11	
O5 <i>Mr. Völke</i>	O12	
O6 <i>Mr. Pörsch</i>	O13	<i>- Putzen, Mindesthöhe 20cm</i>
O7 <i>Mr. Gries</i>	O14	<i>min. 1cm</i>
Baustoff-Verbrauch:		<i>- Betonmörtel - Putzmörtel</i>
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter:		<i>- 2 Schichtsystem</i>
Bauleiter:		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift: <i>[Signature]</i>		

U. Datum: 05.10.2017

Bauherr: <i>Gebr. Wöhl Gerdhien GmbH</i>		
Baustelle: <i>KF Markt Schwaben</i>		
Bauteil: <i>Kombi-Iden 1</i>		
Bauzeit:		
Uhrzeit: 7:00 11:00 15:00 18:00		Witterung:
Temperatur: °C		Arbeitszeit: <i>10:00</i> bis: <i>17:00</i>
Luftfeucht.: %		
Gerätezeit HDW-Std.:		
Arbeitskräfte: <i>2</i>		Nachunternehmer:
Bauleiter: <i>H. Gerdhien</i>		
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:
O1 <i>1. Tag</i>	O8 <i>8. Tag</i>	
O2 <i>2. Tag</i>	O9 <i>9. Tag</i>	<i>Montage des Daches</i>
O3 <i>3. Tag</i>	O10 <i>10. Tag</i>	<i>Einbau der Fenster</i>
O4 <i>4. Tag</i>	O11 <i>11. Tag</i>	
O5 <i>5. Tag</i>	O12 <i>12. Tag</i>	
O6 <i>6. Tag</i>	O13 <i>13. Tag</i>	<i>Montage der Außenwände</i>
O7 <i>7. Tag</i>	O14 <i>14. Tag</i>	<i>Einbau der Türen</i>
Baustoff-Verbrauch:		<i>Materialien: Zement, Sand, Kies</i>
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter:		<i>2. Tag</i>
Bauleiter:		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift: <i>H.</i>		

Datum:

Bauherr:	Hr. John Grundbesitzer GmbH						
Baustelle:	St. Martin-Klosterhof						
Bauteil:	Grundmauer d.						
Bauzeit:							
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:		
Temperatur:					°C	Arbeitszeit:	bis: 6 ⁰⁰
Luftfeucht.:					%		
Gerätezeit HDW-Std.:							
Arbeitskräfte:	2				Nachunternehmer:		
Bauleiter:	Bauführer u. Maurer						
Vorarbeiter:							
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:		
O1	M.Müllerbauer	OB	P. Pöschel				
O2	H. Hubner	OG	J. Juchacz				
O3	G. Grottel	IO	T. Tretter				
O4	A. Aichinger	I1					
O5	S. Schmitt	I2					
O6	D. Dittmann	I3					
O7	L. Lorenz	I4					
Baustoff-Verbrauch:					- Betonarbeiten - Mauerwerk - Gefällearbeiten - Entwässerungsrohr		
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:					
Kennntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter:					- z. SS-Müllerbauer		
Bauleiter:							
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):							
Unterschrift:							

Mo Datum: 07.09.2015

Bauherr:	GdV Wöhr Grundbesitz GmbH					
Baustelle:	B.A. Markt Ludesdorf					
Bauteil:	Kombiboden A					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:	°C				Arbeitszeit:	6 ⁰⁰ bis: 21 ⁰⁰
Luftfeucht.:	%					
Gerätezeit HDW-Std.:						
Arbeitskräfte:	8				Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Hr. Reußner/Hr. Krennauer					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
O1	Hr. Hufschmidt	08	Hr. Tack		- 2 Maschinen - 1 Person	
O2	Hr. Joch	09			- Tisch	
O3	Hr. Bartsch	10				
O4	Hr. P. von	11				
O5	Hr. Röll	12			- Abtrag Kleiderkammer-Schichten	
O6	Hr. Thiel	13			mit Beton	
O7	Hr. Krennauer	14			- Brückengießer + Kleberarbeiten	
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:					- 2 Lichtsysteme	
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						

AA

12. 8. 2015

Bauherr: <i>Ge. Hölzl</i>		
Baustelle: <i>114 Hölzl</i>		
Bauteil: <i>Holzbock</i>		
Bauzeit:		
Uhrzeit: 7:00 11:00 15:00 18:00		Witterung:
Temperatur: <i>16 22 30</i> °C		Arbeitszeit: <i>7:00</i> bis: <i>17:00</i>
Luftfeucht.: %		
Gerätezeit HDW-Std.:		
Arbeitskräfte: <i>10</i>		Nachunternehmer:
Bauleiter: <i>H. Hölzl</i>		
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:
O1 <i>H. Hölzl</i>	O8	
O2 <i>H. Hölzl</i>	O9	
O3 <i>H. Hölzl</i>	O10	
O4 <i>H. Hölzl</i>	O11	
O5 <i>H. Hölzl</i>	O12	
O6 <i>H. Hölzl</i>	O13	
O7	O14	
Baustoff-Verbrauch:		
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: <i>H. Hölzl</i>		
Bauleiter:		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift: <i>H. Hölzl</i>		

Tagesbericht Nr.:

170

Datum: 14.12.2015

Bauherr:	Feldm. Wölsch					
Baustelle:	19. und 20. Str.					
Bauteil:	Kellerboden					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:	12-18-22 °C				Arbeitszeit:	bis: 15:00
Luftfeucht.:					%	
Gerätezeit HDW-Std.:						
Arbeitskräfte:	6				Nachunternehmer:	
Bauleiter:	H. Schöpf					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
O1	H. Schöpf	O8				
O2	H. Schöpf	O9				
O3	H. Schöpf	O10				
O4	H. Schöpf	O11				
O5	H. Schöpf	O12				
O6	H. Schöpf	O13				
O7		O14				
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	H. Schöpf					
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						

410
: 19-9-15

[illegible]

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 168

Datum: 24.07.2015
Fr.

Bauherr:		GdL Gebel Sanitären GmbH	
Baustelle:		1. Markt Indersdorf	
Bauteil:		Kanalbecken 1	
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Witterung:			
Temperatur:	16,5°	°C	Arbeitszeit: bis: 18 Uhr A/B
Luftfeucht.:		%	50% - 11 Uhr C/D
Gerätezeit HDW-Std.:	Pompe A/B/Std		
Arbeitskräfte: 6		Nachunternehmer:	
Bauleiter:		Hr. Kue. Benzecht - Hr. Kue. Kue	
Vorarbeiter:			
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:	
01	Hr. Kue. Kue	08	- Korbfläche des Beckens für 2 Mann an der Korbfläche an das untere Mauerwerk - Korbfläche des Beckens für 2 Mann an das untere Mauerwerk - Korbfläche des Beckens für 2 Mann an das untere Mauerwerk - Korbfläche des Beckens für 2 Mann an das untere Mauerwerk - Korbfläche des Beckens für 2 Mann an das untere Mauerwerk - Korbfläche des Beckens für 2 Mann an das untere Mauerwerk - Korbfläche des Beckens für 2 Mann an das untere Mauerwerk
02	Hr. Kue. Kue	09	
03	Hr. Kue. Kue	10	
04	Hr. Kue. Kue	11	
05	Hr. Kue. Kue	12	
06	Hr. Kue. Kue	13	
07	Hr. Kue. Kue	14	
Baustoff-Verbrauch:			
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:			
Bauleiter:			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

BMF
Bauwerkerhaltung GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 167

Datum: 23.09.2015
Do

Bauherr:		Geb. Oetel Sandkorn GmbH	
Baustelle:		K.A. Markt Indesdorf	
Bauteil:		Klempenlecken 1	
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00
Witterung:	bewölkt - teil. sonnig		
Temperatur:	27°C	27°C	°C
Arbeitszeit:	5 ^h	bis: 18 ^h Uhr - 2. Okt.	
Luftfeucht.:		%	
Gerätezeit HDW-Std.:	Pease: 1,0 Std.		
Arbeitskräfte: 5		Nachunternehmer:	
Bauleiter:		Hr. Neufeld - Hr. Kames	
Vorarbeiter:			
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:	
01 Hr. Gamschold	08 Hr. Kames	- die Belagsunterlage der die ganze Nacht auf die A-Fuge befeuchtete - abstreifen und die Oberfläche mit 500er Siebsekt so, dass - Fein Korn frei liegt - abstreifen der Oberfläche mit - Wasser - aufspalten des 2. Lage 500er Sieb - auf die Oberfläche - 500er Siebsekt und die Fläche - der Oberfläche - die obere Hälfte mit 1/2 100er - Siebsekt und die untere Hälfte - mit Vlies und 100er Siebsekt - versehen - untere Hälfte jede Stunde mit - dem Vlies mit Wasser benetzt - zum Teilabend, danach die - Druckvermessung für die Nacht	
02 Hr. Reichel	09		
03 Hr. Oehlmann	10		
04 Hr. Pohlmann	11		
05 Hr. Kames	12		
06 Hr. Kames	13		
07 Hr. Kames	14		
Baustoff-Verbrauch:			
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
780,00 ml	1/2 100	501	
Kennntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:		eingeschaltet	
Bauleiter:		- bestimmen der Hohlstellen an der Mittelwand zum UKB	
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 165

Datum: 21.07.2015
Di.

Bauherr: Gebr. Döhl Grundbau GmbH					
Baustelle: K.A. Markt Indersdorf					
Bauteil: Kanibacken 1					
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: Sonne
Temperatur:	34°C			°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis: 18 ^h - 18.05.15
Luftfeucht.:				%	
Gerätezeit HDW-Std.:					Paune: 1,0
Arbeitskräfte: 3					Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Reißberger - Hr. Koller					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01	Hr. Wehlmann	08	- Probefläche laut Herrn Wierink nach		
02	Hr. Spornschütz	09	mit ein Teil mit HDW Lein-Seiten		
03	Hr. Reichel	10	- Heftdruckstempel mit Herrn Wierink an		
04		11	des Probefläche erzeugen		
05		12	anleuchten und Bestimmung der Probefläche		
06		13			
07		14	- anmischen des Materials mit Herrn		
Baustoff-Verbrauch:					Wierink, Herrn Wiettingel, Herrn
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	Kaußer, zehn nach einer halben Stunde		
			dann 22.00h Schichtanfang		
			des Materials		
			- Sirin / Herr Wiettingel hat voran		
			abgebrochen wegen zu hohen Temp.		
			erhöhen / am 22.07.15 frische Probefläche		
			neuer Versuch		
			- auch keine weiteren arbeiten möglich		
			an Bestandschächten und Kanalkanten		
			ab 11 ^h Uhr		
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i. d. Reichel					
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift: <i>[Signature]</i>					

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 164

Datum: 20.07.2015
Me.

Bauherr: Gebr. Dehrt Grundbau GmbH					
Baustelle: KA Markt Tundersdorf					
Bauteil: Korbbecken 1					
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: leicht bewölkt
Temperatur:	25°C	28°C	31,5°C		Arbeitszeit: 9 ⁰⁰ bis 18 ⁰⁰ Uhr = 8,5 Std
Luftfeucht.:	54%	50%	50%	%	
Gerätezeit HDW-Std.:					Pulver: 0,5 Std
Arbeitskräfte: 3					Nachunternehmer:
Bauleiter: H. Neßner - Hr. Kames					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01	H. Neßner	08	- Temperaturen an der Wandoberfläche im BB innen + Korbbecken und im NKB Korbbecken alles 2 Std. protokolliert, fotografiert und protokolliert - Korbbeckenfläche im BB Innenwand abgekratzt mit HDW 2500er gestrichelt und mit 500er intensiv abgewaschen - Vernässen der Korbbeckenfläche im BB Innenwand Arbeit 1 - auflagen des Möbels T2 (50 x 40 cm) auf dem Boden des Korbbeckens + Probestampfen - Kleben von 2 Stk Haftversiegelung auf die Korbbeckenfläche (auf Konstruktion abgeben)		
02	H. Neßner	09			
03	H. Neßner	10			
04		11			
05		12			
06		13			
07		14			
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i. A. H. Neßner					
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift: H.					

Datum: 17.07.2015

[illegible]

Bauherr:	Geb. Wschel Grundbau GmbH	
Baustelle:	K.A Markt Indersdorf	
Bauteil:	Hembischehen 1	
Bauzeit:		
Uhrzeit:	7:00 11:00 15:00 18:00	
Witterung:	Sonnig	
Temperatur:	16°C 28°C 31°C °C	
Arbeitszeit:	7 bis 18 Uhr = 11 Stunden	
Luftfeucht.:	100% 46% 35% %	
Gerätezeit HDW-Std.:	Pacore 10 Std.	
Arbeitskräfte:	1	
Nachunternehmer:		
Bauleiter:	Hr. Reibitzsch - Hr. Kremer	
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:		
aufgeführte Arbeiten:		
O1 Hr. Reichel	08	
O2	09	
O3	10	
O4	11	
O5	12	
O6	13	
O7	14	
Baumstoff-Verbrauch:	- abkleben der Wandflächen von ZB und KKB auf Anbohrstellen	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:
Kennziffername / Bestätigung:	Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	i.d.H. Reichel	
Bauleiter:		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift:		

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 16-1

Datum: 15.07.2015
Mi.

Bauherr:		Geb. Lohnd Grundbau GmbH	
Baustelle:		Kf Markt Indersdorf	
Bauteil:		Kombibacken 1	
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Witterung:		leicht bewölkt - sonnig	
Temperatur:	17,6°C	27,7°C	32,4°C °C
Arbeitszeit:		7 ^h bis: 15 ^h (1h: 16,15h)	
Luftfeucht.:	85%	50%	29,1% %
Gerätezeit HDW-Std.:		Pause: 1,0 Std.	
Arbeitskräfte:		1	
Nachunternehmer:			
Bauleiter:		Hr. Neu/Benzehn - Hr. Kerner	
Vorarbeiter:			
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:	
01	Hr. Reichel	08	- kaltes Wasser auf Wandoberfläche im BB
02	Hr. Lohnd	09	zur Abkühlung von 12h 4 - 12
03	Hr. Grünwald	10	- Temperaturen auf der Wandoberfläche
04		11	im BB gemessen, protokolliert, protokolliert
05		12	- Oberflächentemperatur in der Sonne
06		13	so wie im Schatten an der Vordachkante
07		14	und Wandkanten ab 14 ^h Uhr ab 30 Grad.
Baustoff-Verbrauch:			
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:			
Bauleiter:			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

Tagesbericht Nr.: 160

Datum: 14.07.2015
Di.

Bauherr: Geb. Wörl Grundbau GmbH				
Baustelle: Kd. Kaski Indersdorf				
Bauteil: Kombibecken 1				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Witterung:	Jagelst - teils sonnig			
Temperatur:	18°C	26°C	26°C	°C
Arbeitszeit:	7 ¹⁵ bis: 18 ¹⁵ Uhr: KCSH			
Luftfeucht.:	87%	47%	48%	%
Gerätezeit HDW-Std.:	Pausen: 1,0 Std.			
Arbeitskräfte: 3				
Nachunternehmer:				
Bauleiter: Hr. Neumann - Hr. Krieger				
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:				
01	Hr. Wehlmann	08	ausgeführte Arbeiten: - bewässern der Wandoberfläche im BB zur abkühlung von wärme 4-12 - Temperaturen auf der Wandoberfläche im BB gemessen, fotografiert, protokolliert - erneutes abklopfen der Wände im BB und KKB auf Stabilität stellen - Antikrazschmatte auf dem Boden im BB ausgelegt und dort das Gerüst darauf stehen soll und kleine Schädeln auf dem Boden machen soll	
02	Hr. Gensselt	09		
03	Hr. Reichel	10		
04		11		
05		12		
06		13		
07		14		
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: Hr. Reichel				
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

Tagesbericht Nr.: 155

Datum: 13.07.2015
Mo.

Bauherr: Geb. Wöhlmann GmbH		
Baustelle: Kd Markt Indersdorf		
Bauteil: Kombibeton 1		
Bauzeit:		
Uhrzeit:	7:00 11:00 14:00 18:00	Witterung: leicht
Temperatur:	23,8°C	°C
Luftfeucht.:	46%	%
Gerätezeit HDW-Std.:		Pause: /
Arbeitskräfte: 3		Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Maßen?ehm - Hr. Kremer		
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Wöhlmann	08	- kasieren der Wandoberfläche im BB für Abkühlung von Achse 4-12
02 Hr. Reichel	09	
03 Hr. Grunwaldt	10	
04	11	- Temperaturen auf der Wandoberfläche kontrolliert, fotografiert und protokolliert im BB
05	12	
06	13	
07	14	
Baustoff-Verbrauch:		
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: Hr. Reichel		
Bauleiter:		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift: Hr.		

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 158

Datum: 10.07.2015
Fr.

Bauherr: Geb. Schöb Grundbau GmbH				
Baustelle: Rd. Markt Indersdorf				
Bauteil: Kumbi Leichen 1				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Witterung: Sonnig				
Temperatur:	22°C			°C
Arbeitszeit: 7 ³⁰				bis: 12 ⁰⁰ Uhr - 3.00 Std
Luftfeucht.:	54%			%
Gerätezeit HDW-Std.:				Pause: /
Arbeitskräfte: 2				Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Reißer - Hr. Keme-				
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:
01	Hr. Schmidt	08	- besäßen die Wandoberflächen im	
02	Hr. Reichel	09	BB zur Abkühlung von Jahre 4-12	
03		10		
04		11	- Temperaturen auf der Wandoberfläche	
05		12	im BB gemessen, fotografiert und	
06		13	protokolliert	
07		14		
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	- Wandflächen im BB und MKB ab-	
			geklebt zur Kontrolle auf Fachh-	
			telling, Lichtbohrstellen mit	
			grün. Kleber in Lücken m. B.	
			- im gekühlten Bereich befinden	
			sich kleine Hohlstellen (Fachbohr)	
			Mc	
Kenntnisname / Bestätigung:				Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: Hr. Reißer				
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

gutes schützen

Datum: 09 09 2015

[illegible]

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 156

Datum: 08.07.2015
Ue.

Bauherr: <i>Gehr. Wehr Garmelbau GmbH</i>		
Baustelle: <i>K.A. Markt Indersdorf</i>		
Bauteil: <i>Kombibereich 1</i>		
Bauzeit:		
Uhrzeit: <i>5:00</i>	7:00	11:00 15:00 18:00
Temperatur: <i>16,5°C</i>	<i>15,1°C</i>	<i>13,7°C</i> °C
Luftfeucht.: <i>60%</i>	<i>75%</i>	<i>56,2%</i> %
Gerätezeit HDW-Std.:		<i>Pause: 1,0 Std.</i>
Arbeitskräfte: <i>2</i>		Nachunternehmer:
Bauleiter: <i>Hr. Reußner - Hr. Krenes</i>		
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:
<i>01 Hr. Schumann</i>	<i>08</i>	<i>- Messung der Wanddesfleucht im PB zu den Kanten von Achse 4 bis 12</i> <i>- Temperaturen auf der Wandober- fläche im BB gemessen, fotografiert und protokolliert</i> <i>- Ausbau des CMC in zwei Schichten und das Loch mit OSB Tafeln verschalt werden. Beton wird mit Porenbeton abgefüllt</i> <i>- abstreifen des Fliesenklebers auf der Betonoberfläche von den Achsen</i> <i>- erneutes abklopfen der Wandflächen im KKB und BB wegen Nachhaken stellen</i>
<i>02 Hr. Reußner</i>	<i>09</i>	
<i>03</i>	<i>10</i>	
<i>04</i>	<i>11</i>	
<i>05</i>	<i>12</i>	
<i>06</i>	<i>13</i>	
<i>07</i>	<i>14</i>	
Baustoff-Verbrauch:		
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: <i>i.A. Reußner</i>		
Bauleiter:		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift: <i>Ue.</i>		

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 155

Datum: 07.07.2015
Di

Bauherr: Geb. Wöhl Grumbau GmbH	
Baustelle: KA Markt Tordeschlag	
Bauteil: Kombibecken 1	
Bauzeit:	
Uhrzeit: 5 ⁰⁰ 7:00 11:00 15:00 18:00	Witterung: sonnig
Temperatur: 16°C 33°C °C	Arbeitszeit: 5 ⁰⁰ bis: 6 ³⁰ Uhr = 1,5 Std
Luftfeucht.: 100% 33% %	- 17 ⁰⁰ Uhr: 2,0 Std
Gerätezeit HDW-Std.:	Pause: /
Arbeitskräfte: 2	Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Neumann - Hr. Krenner	
Vorarbeiter:	
Facharbeiter:	ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Neumann 08	- Bewässerung der Wandoberfläche im
02 Hr. Reichel 09	BB zur Abkühlung von Achse 4 bis 12
03 10	
04 11	- Temperaturen auf der Wandober-
05 12	fläche im BB gemessen, foto-
06 13	graphiert und protokolliert
07 14	
Baustoff-Verbrauch:	- aufgrund zu hoher Temperaturen
Menge:	im Scherfeln und auf der Ober-
Material:	fläche keine Arbeiten möglich
Chargen-Nr.:	
	- Restes abkleben der Wandflächen
	im BB und MKB nach Nachbetrif-
	stellen
Kenntnisname / Bestätigung:	Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i.A. Reichel	
Bauleiter:	
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):	
Unterschrift:	

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 154

Datum: 06.04.2011
11.0.

Bauherr: Geb. Gohl Grundbau GmbH				
Baustelle: Kd Markt Ingersdorf				
Bauteil: Kaminbecken 1				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Witterung: Sonnig				
Temperatur:	28°C	33°C	°C	Arbeitszeit: 8 ^h bis: 17 ^u hr = 7,0 Std.
Luftfeucht.:	55%	38%	%	
Gerätezeit HDW-Std.:				Pause: 1,0 Std.
Arbeitskräfte: 2				Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Krenzler - Hr. Krenn				
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:
01	Hr. Wühlmann	08	- Versäuen des Wandflächen im BB	
02	Hr. Reichel	09	- zur Abdichtung von Achse 3 bis 12	
03		10		
04		11	- Innenwand + Mittelwand im BB und	
05		12	Mittelwand im UKB nach Vorarbeiten	
06		13	stellen kontrolliert. Holzbohlen mit	
07		14	einem Quarzstrich im Kreis...	
Baustoff-Verbrauch:				das Quadrat abgekratzt. Insgesamt
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	Oberfläche beträgt 1m². Abblättern und	
			mit einer Unterputzschicht ausputzen	
			- aufgrund zu hoher Temperaturen	
			im Schatten und auf der Ober-	
			fläche keine Arbeiten möglich	
Kenntnisname / Bestätigung:				Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: Hr. Reichel				- Temperaturen auf der Wandfläche
Bauleiter:				gemessen, fotografiert und protokol-
				liert im BB
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpörsna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 153

Datum: 03.07.2015
Fr.

Bauherr: Gebr. Wehnd Gumbelbau GmbH			
Baustelle: KA, Markt Ingersdorf			
Bauteil: Korbblechen 1			
Bauzeit:			
Uhrzeit: 5 ⁰⁰	7:00	11:00	15:00 18:00
Witterung: Sonnig			
Temperatur: 15°C 17°C	°C		Arbeitszeit: 5 ⁰⁰ bis: 9 ⁰⁰ Uhr = 4 Std.
Luftfeucht.: 95% 92%	%		
Gerätezeit HDW-Std.:			Pause: /
Arbeitskräfte: 2			Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Reißbach - Hr. Kremer			
Vorarbeiter:			
Facharbeiter:			ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Wehlmann	08	- Bewässerung der Wandflächen im BB zur Abkühlung von Akte 3 bis 12	
02 Hr. Reichel	09		
03	10	- Temperaturen auf der Wandoberfläche gemessen, fotografiert und protokolliert im BB	
04	11		
05	12		
06	13		
07	14		
Baustoff-Verbrauch:			- erneutes abklopfen der Wandflächen im BB und NKB auf Lichteinwirkung
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i. A. / Reichel			
Bauleiter:			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift: <i>[Signature]</i>			

Tagesbericht Nr.: 152

Datum: 02.07.2015
Do.

Bauherr:		GdH Wöhl-Gewald Bau GmbH	
Baustelle:		Kd. Markt Ingersdorf	
Bauteil:		Kd. Mauerwerk 1	
Bauzeit:			
Uhrzeit:	5 ⁰⁰	7:00	11:00 15:00 18:00
Witterung:	Sonne		
Temperatur:	13°C	18°C	32°C °C
Arbeitszeit:	bis: 10 ⁰⁰ Uhr = 4,5 Std		
Luftfeucht.:	100%	100%	38% %
Gerätezeit HDW-Std.:	2 Ak 15 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ Uhr = 1,5 Std		
Arbeitskräfte:		Nachunternehmer:	
Bauleiter:		Hr. Müller - Hr. Kerner	
Vorarbeiter:			
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:	
01	Hr. Wöhlmann	08	- Kreisabtragung der Wandfläche im BB
02	Hr. Reichel	09	Zur abkühlung von Fläche 3 bis 12
03		10	
04		11	- abkühlen der Mauerwerkfläche von
05		12	den Verschieben
06		13	
07		14	- Temperaturen an der Wand im BB
Baustoff-Verbrauch:		mit Herrn Hartmann um 9 ⁰⁰ Uhr und	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	15 ⁰⁰ Uhr gemessen, fotografiert und
			protokolliert
			- aufgrund zu hoher Temperaturen an
			den Behältern und Wandkanten heute
			arbeiten möglich
			- erneutes abklopfen der Wandflächen im
			BB und Kd. BB nach Fachkolle stellen
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:		i. d. M. Reichel	
Bauleiter:			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

Bauherr:		Gdr. Gfhd. Spielball GmbH	
Baustelle:		KA Markt Indersdorf	
Bauteil:		Kontibereich 1, Kestrel: Subachtk	
Bauzeit:			
Uhrzeit:		7:00	11:00 15:00 18:00
Temperatur:		12°C	13°C 31°C °C
Luftfeucht.:		55%	55% 410% %
Gerätezeit HDW-Std.:		Paus. 0,5 Std	
Arbeitskräfte: 2		Nachunternehmer:	
Bauleiter:		Hr. Reißbach - Hr. Kerner	
Vorarbeiter:			
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:	
01	Hr. Reißbach	08	- Ausarbeiten der Wandfläche im BB
02	Hr. Kerner	09	- zur Abkantung von 1 bis 3 m. h. h.
03		10	
04		11	- abgeformt zu hoher Temperatur an
05		12	der Oberfläche der Subachtk und
06		13	Wandkern, keine weiteren möglich
07		14	
Baustoff-Verbrauch:		- Temperaturen an der Wandfläche	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	im BB mit Herrn Hauptmann Kerner
			den Spätes im Kestrel
			- abstimmen der Abkantung an
			den Subachtk
			- gerades abklappen der Wandflächen
			im BB und K.B. auf Nachbarkante
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:			
Bauleiter:			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 150

Datum: 30.06.2015
D.

Bauherr: Geb. Locher Grundbau GmbH					
Baustelle: K.A. Markt Tordersdorf					
Bauteil: Komplexion A, Außenschicht					
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: bewölkt
Temperatur:	18°C	35°C			Arbeitszeit: 7:00 bis: 17:00
Luftfeucht.:	78%	54%			%
Gerätezeit HDW-Std.:					Pauze
Arbeitskräfte: 2					Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. R. Reichen - Hr. K. K. K.					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01	Hr. Liebmayer	08			
02	Hr. Reichel	09			- Abstimmung der Hohlkörper an
03		10			- Schnitt vom Becken A.
04		11			
05		12			- aufgrund der hohen Temperaturen
06		13			ab 30°C sind keine Arbeiten
07		14			an der Wandkante und an den
Baustoff-Verbrauch:					Schichten möglich ab 17:00
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
					- weiteres abkleben der Vordrüse im BB
					und KKB auf Stahlstützstellen
					- Reinigung der Vordrüse-Fläche zur
					Abkühlung des Vordrüse-Fläche im
					BB von Achse 3-12
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i.d. Reichel					
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift: i.d. Reichel					

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 145

Datum: 29.06.2015
Mo.

Bauherr: <i>Sehr. Oehl Sandbrenn GmbH</i>			
Baustelle: <i>1. Markt Sandersdorf</i>			
Bauteil: <i>Wandflucht</i>			
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Temperatur: °C			Witterung: <i>Sonnig</i>
Luftfeucht.: %			Arbeitszeit: <i>16h</i> bis: <i>17 Uhr - 2.06.15</i>
Gerätezeit HDW-Std.:			<i>Pause /</i>
Arbeitskräfte:			Nachunternehmer:
Bauleiter: <i>H. Krenner</i>			
Vorarbeiter:			
Facharbeiter:			ausgeführte Arbeiten:
O1	<i>H. Krenner</i>	08	<i>- konkretes abkleben des Wandfluchts - 20cm Täfelblecken, die mit 200 Stichen im Querschnitt markiert im BB</i>
O2	<i>H. Krenner</i>	09	
O3		10	
O4		11	
O5		12	
O6		13	
O7		14	
Baustoff-Verbrauch:			<i>- abkleben der Täfelblecken im in der Innenseite im BB, 20cm Wandflucht im BB abkleben</i>
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
			<i>- konkretes abkleben des Wandfluchts - 20cm Täfelblecken, die mit 200 Stichen im Querschnitt markiert</i>
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: <i>A. Reicher</i>			
Bauleiter:			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift: <i>A. Reicher</i>			

Bauherr:	GmbH					
Baustelle:	Kfz Werkstatt					
Bauteil:	Kfz-Werkstatt					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: leicht bewölkt	
Temperatur:	12°C	15°C	°C		Arbeitszeit:	bis: 13 ⁰⁰ Uhr = 7,5 Std.
Luftfeucht.:	100%	92%	%		3 AK	- 10 ⁰⁰ Uhr = 5,5 Std.
Gerätezeit HDW-Std.:						Pausen: 0,5 Std.
Arbeitskräfte:					Nachunternehmer:	
Bauleiter: Hr. Langemann - Hr. Knebel						
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
O1	Hr. Langemann	08	nachbehandeln des Bodenflächen im			
O2	Hr. Knebel	09	Caros im BB und nach mit Folie			
O3	Hr. Knebel	10	abdecken			
O4	Hr. Knebel	11	Aufbau des ... auf dem Boden			
O5	Hr. Knebel	12	aufbauen des Hydraulik und ...			
O6	Hr. Knebel	13	des Motors etc. auf dem Boden			
O7	Hr. Knebel	14	im BB			
Baustoff-Verbrauch:					- verlegen und stellen der Flächen	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	- decken die Flächen mit Folie			
			mit einem Kreuz mit Reut im BB			
			Leitungen mit der Baustell, Bild			
			und Schlauch mit ... in			
			Container ...			
			Bodenflächen im BB mit Caros ge-			
			tränkt und mit Folie abgedeckt			
Kennntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außertragl. Leistungen:	
Vorarbeiten: i.d.H. Knebel						
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 147

Datum: 23.06.2015
Di.

Bauherr: <i>Sehr. Wicht. Grundbau GmbH</i>		
Baustelle: <i>KA. Yacht-Terminale</i>		
Bauteil: <i>Kembelecken 1</i>		
Bauzeit:		
Uhrzeit: 7:00 11:00 15:00 18:00	Witterung: <i>stark bewölkt</i>	
Temperatur: <i>18°C</i> <i>18°C</i> <i>17°C</i> <i>15°C</i> °C	Arbeitszeit: <i>5</i> bis: <i>18:00 Uhr - 18:00 Uhr</i>	
Luftfeucht: <i>60%</i> <i>60%</i> <i>73%</i> <i>69%</i> %		
Gerätezeit HDW-Std.:	<i>Pause: 1.0 Std.</i>	
Arbeitskräfte: <i>5</i>	Nachunternehmer:	
Bauleiter: <i>H. Aufwiesing - H. Kienle</i>		
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:	ausgeführte Arbeiten:	
01 <i>H. Wicht. Grundbau</i> 08	<i>- nachbearbeitung der Betonflächen mit</i>	
02 <i>H. Kienle</i> 09	<i>Handel mit BB</i>	
03 <i>H. Kienle</i> 10	<i>Handel mit BB</i>	
04 <i>H. Kienle</i> 11	<i>- Betonflächen mit BB</i>	
05 <i>H. Kienle</i> 12	<i>Handel mit BB</i>	
06 13	<i>- Betonflächen mit BB</i>	
07 14	<i>Handel mit BB</i>	
Baustoff-Verbrauch:		
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:
<i>12,50 kg</i>	<i>Leim Kienle</i>	<i>7001244571</i>
	<i>Handel mit BB</i>	
	<i>Handel mit BB</i>	
<i>10,25 ml</i>	<i>W.T. PESS</i>	<i>177</i>
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: <i>H. Aufwiesing</i>		
Bauleiter:		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift: <i>[Signature]</i>		

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpörsna
Telefon:
+49 | 3 42 97 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 16 24 60
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.: 146

Datum: 22.06.2015
Mo.

Bauherr: <i>Gehr. Wöhl GmbH</i>					
Baustelle: <i>KA Markt Mörsdorf</i>					
Bauteil: <i>Kombi, Becken 1</i>					
Bauzeit:					
Uhrzeit	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: <i>Stark bewölkt / Regen</i>
Temperatur:	<i>12°C</i>	<i>16,5°C</i>	<i>15°C</i>		Arbeitszeit: <i>7^h</i> bis: <i>19^h Uhr = 140 Std.</i>
Luftfeucht.	<i>64%</i>	<i>90%</i>	<i>92%</i>		<i>2 AK 10^h</i> - <i>19^h Uhr = 8,0 Std.</i>
Geräteverl. HDW-Std					<i>Pause: 40 Std.</i>
Arbeitskräfte: <i>5</i>					Nachunternehmer:
Bauleiter: <i>Hr. Ren. Benichs - Hr. Krümer</i>					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01	<i>Hr. Wöhlmann</i>	02			- nachbereitung der Bodenflächen im BB mit Kiesschicht und wieder mit Füllschicht abgedeckt
02	<i>Hr. Reichel</i>	03			- Lehnen auf dem Fußboden von Seite auf Baum gesetzt
03	<i>Hr. Horvath</i>	04			- auftragen der Haftbrüche und abdecken des Abbruchs
04	<i>Hr. Inge</i>	05			- Flächen verputzen und geglättet und mit Füllschicht abgedeckt
05	<i>Hr. Jozala</i>	06			- Am Trichter an der Kante des Beckens gebrochen zum anheben von Beton
06		07			- Locher vorher ausgeblasen und ausgebürstet
07					- von 14 ^h Uhr bis 16 ^h Uhr kein Einbau von Abbruchs möglich wegen Regen
Baustoff-Verbrauch:					
Menge	Material	Uhrzeit			
<i>4800,00</i>	<i>Kg Sika Abrand SR</i>	<i>300/418176</i>			
<i>100,00</i>	<i>Kg Sika Kanal Haftbrüche</i>	<i>300/244531</i>			
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: <i>i.A. Reichel</i>					- Firma IBC ist heute nicht auf der Baustelle erschienen um die letzten Haftzüge zu ziehen
Bauleiter:					
Auftraggeber / Bauherr (Name in Druckbuchstaben): <i>Wöhl</i>					
Unterschrift:					

Telefax:
+49 (0) 49 97 1 16 24 51
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF

gutes schützen ✓

Tagesbericht Nr.: 145

Datum: 24.06.2015
Sg

Bauherr	Gehr. Löhner Spandbau GmbH		
Baustelle:	KA Markt Indersdorf		
Bauart:	Kombibacken 1		
Bauzeit:			
Uhrzeit	7.00 11.00 15.00 18.00	Witterung	
Temperatur:	°C	Arbeitszeit:	bis:
Luftfeucht.	%		
Gerätezeit HDW-Std :			
Arbeitskräfte: 3		Nachunternehmer:	
Bauführer	Hr. Reußenzeller-Hilf Kremer		
Vorarbeiter:			
Facharbeiter		ausgeführte Arbeiten:	
O1 Hr. Harvath	06	nachbehandlung der Bodenflächen	
O2 Hr. Impt'	09	im BB von 7 ⁰⁰ -8 ⁰⁰ Uhr, 11 ⁰⁰ -12 ⁰⁰ Uhr	
O3 Hr. Jazelo	10	14 ⁰⁰ -15 ⁰⁰ Uhr und immer wieder mit	
O4	11	Folie abgedeckt	
O5	12		
O6	13		
O7	14		
Baustoff-Verbrauch:			
Menge	Material	Chargen-Nr.	
Kennziffername / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	i.d. Reichel		
Bauführer			
Auftraggeber/Bauherr [Name in Druckbuchstaben]	J.H.		
Unterschrift:			

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 144

Datum: 20. 06. 2015
Sa.

Bauherr		Geb.-Werkst. Grunelbecken GmbH	
Baustelle		KA, Markt Ingersdorf	
Bauzeit		Kombibechen 1	
Bauzeit			
Uhrzeit	7.00	11.00	15.00
Temperatur:	10		
Luftfeucht.	4		
Gerätezeit H-DW-Std.			
Arbeitskräfte: 3		Nachunternehmer:	
Bauleiter		Hr. Reißner - Hr. Krüger	
Vorarbeiter:			
Facharbeiter		ausgeführte Arbeiten:	
01	Hr. Horvath	08	- nachbehandlung der Bodenflächen im BB von 7 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰ Uhr, 11 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰ Uhr 14 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ Uhr und jeckmal wieder mit Folie abgedeckt
02	Hr. Imke	09	
03	Hr. Jascho	10	
04		11	
05		12	
06		3	
07		14	
Baustoff-Verbrauch:			
Menge	Material	Charger Nr.	
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter		i. A. M. Reißner	
Bauleiter:			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		Hr.	
Unterschrift:			

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpörsna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de



Tagesbericht Nr.: 143

Datum: 19.06.2015
Fr

Bauherr: <u>Gebr. Wöhrle GmbH</u>		
Baustelle: <u>KA Markt Indersdorf</u>		
Bauart: <u>Kambibecken 1</u>		
Bauzeit:		
Uhrzeit: <u>4³⁰</u>	<u>7:00</u>	<u>11:00</u> <u>15:00</u> <u>18:00</u>
Temperatur: <u>12,5°C</u> <u>13°C</u> <u>17°C</u>		Witterung: <u>Wolkenlos</u>
Luftfeucht: <u>76%</u> <u>88%</u> <u>72%</u>		Arbeitszeit: <u>4³⁰</u> bis <u>15³⁰ Uhr = 10,5 Std</u>
Gerätezeit HDW-Std		<u>2 AK</u> <u>4³⁰</u> - <u>14³⁰ Uhr = 7,0 Std</u>
Arbeitskräfte: <u>5</u>		Nachunternehmer:
Bauleiter: <u>Hr. Reu-Berzehr - Hr. Kerner</u>		
Vorarbeiten:		
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:
<u>01 Hr. Wohlmann</u>	<u>08</u>	- nachbetrachtung des Abstrichs auf
<u>02 Hr. Reichel</u>	<u>09</u>	dem Fußboden im BB mit Wasser und
<u>03 Hr. Horvath</u>	<u>10</u>	Wasser mit Felu abgedeckt
<u>04 Hr. Imke</u>	<u>11</u>	- säubern des Fußbodens im BB mit
<u>05 Hr. Jasszlo</u>	<u>12</u>	Seibor
<u>06</u>	<u>13</u>	- Metallblechen auf Höhe gebracht
<u>07</u>	<u>14</u>	Som auf Som
Baustoff-Verbrauch:		- auftragen des Haftbräcke und frisch
Menge:	Material:	in frisch den Abstrich eingebaut
<u>600,00 kg</u>	<u>Sika Abstrich</u>	- Fläche abgerieben und geflächt
	<u>SR</u>	- Flächen mit Felu abgedeckt
<u>125,00 kg</u>	<u>Sika Kambel</u>	
	<u>Haftbräcke</u>	
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiten: <u>1</u> <u>Reichel</u>		
Bauleiter:		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift:		

Tagesbericht Nr.: 142

Datum: 18.06.2015
Do.

Bauherr: <u>Gehr. Wehr Grundbau GmbH</u>	
Baustelle: <u>KA Markt Indersdorf</u>	
Bauteil: <u>Komb. Becken 1</u>	
Bauzeit:	
Uhrzeit: <u>4³⁰</u> <u>7:00</u> <u>11:00</u> <u>15:00</u> <u>18:00</u>	Witterung: <u>bewölkt - Regen</u>
Temperatur: <u>9,5°C</u> <u>13°C</u> <u>18°C</u> <u>14°C</u>	Arbeitszeit: <u>4³⁰</u> bis <u>17³⁰ Uhr</u> = <u>14,5 Std</u>
Luftfeucht.: <u>92%</u> <u>82%</u> <u>80%</u> <u>81%</u>	SAK: <u>4³⁰</u> - <u>16³⁰ Uhr</u> = <u>14,0 Std.</u>
Gerätezeit HDW-Std:	Pause: <u>1,0 Std</u>
Arbeitskräfte: <u>5</u>	Nachunternehmer:
Bauleiter: <u>Hr. Reißner - Hr. Kramer</u>	
Vorarbeiter:	
Facharbeiten:	ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Wehlmann 08	- nachbehandlung des Abraxo SR auf dem Fußboden mit Wasser und Wachs mit folie abgedeckt
02 Hr. Reichel 09	
03 Hr. Kervath 10	
04 Hr. Linke 11	- Erneutes abklappen der Wände und Stellen gefunden die nachtrud wurden im BB innen + Mittel-Wand
05 Hr. Laszlo 12	- Einbau des Haftbruchs und frisch in frisch den Abraxo SR
06 13	- Abraxo auf Lehren von 5cm auf 3cm abgezogen und geglättet
07 14	- Abraxo mit folie abgedeckt
Baustoff-Verbrauch:	
Menge:	Material
345,00 kg	Abraxo SR
	3001418186
75,00 kg	Sika Mono Haftbrüche
	3001244531
Kenntnisname / Bestätigung:	
Vorarbeiter: <u>A. Reichel</u>	Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Bauleiter:	- Haftungsstempel Nr. 6 von Firma IBA heute keine Werte aufweisen, da Stempel abgefallen ist beim Versuch zu ziehen. Der Haftzug ist zwischen Sika Mono Top Alu und Albeton ausgegangen. CBB-fläche des Albetons war freigelegt vorzufinden
Auftraggeber / Bauherr (Name in Druckbuchstaben)	
Unterschrift:	

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.: 142

Datum: 18.06.2015
Do.

Bauherr:	Göb. Wöhrd Grundbau GmbH				
Baustelle:	KA Markt Indersdorf				
Bauteil:	Kombiblock 1				
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7.00	11.00	15.00	18.00	Witterung:
Temperatur:	°C				Arbeitszeit:
Luftfeucht:	%				bis:
Gerätezeit HDW-Std.					
Arbeitskräfte:					Nachunternehmer:
Bauleiter:					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01	08				- der Haftungsstempel Nr. 6 an der Innenwand im BB der am 16.06.15 gesetzt wurde was noch nicht hohl. Bei heutigen Abklopfen wurde die Fläche hohl vorgefunden.
02	09				
03	10				
04	11 von 13 R				
05	12				
06	13				
07	14				
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material	Chargen-Nr.			
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiten: i. A. W. Reichel					
Bauleiter:					
Auftraggeber / Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					

BMF
Bauwerkerrhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 11 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.: 141

Datum: 17.06.2015
Mi.

Bauherr: <i>Geb. Wehl Grünflächen GmbH</i>	
Baustelle: <i>Kd. Markt Hildersdorf</i>	
Bauteil: <i>Kombibecken 1</i>	
Bauzeit:	
Uhrzeit: 4 ³⁰ 7:00 11:00 15:00 18:00	Witterung: <i>leicht bewölkt - sonnig</i>
Temperatur: <i>11°C 12°C 17,5°C 28°C</i>	Arbeitszeit: 4 ³⁰ bis 16 ⁰⁰ Uhr = 10,5 Std.
Luftfeucht: <i>85% 80% 61% 52%</i>	JAK 4 ³⁰ - 17 ⁰⁰ Uhr = 12,5 Std.
Gerätezeit HDW-Std	Pause: 1,0 Std.
Arbeitskräfte: 5	Nachunternehmer:
Bauleiter: <i>Hr. Benzen - Hr. Kiemer</i>	
Vorarbeiter:	
Facharbeiter:	ausgeführte Arbeiten:
01 <i>Hr. Wehlmann</i> 09	- nachbehandlung des Abzuges SR
02 <i>Hr. Wehl</i> 09	auf dem Boden im BB und Wacker
03 <i>Hr. Horvath</i> 10	mit Folie abgedeckt
04 <i>Hr. Imke</i> 11	
05 <i>Hr. Lenz</i> 12	- auftragen des Haftbruchs und Einbau
06 13	des Abzuges frisch in frisch
07 14	- auf Seilen abgezogen von Seil auf
	Seil, verschieben und geglättet
	- Geglättete Flächen mit Folie ab-
	gedeckt
	- Flächen für morgen gereinigt und
	mit Flies (Stoffeile nach unten) ab-
	gedeckt
	- 1 Ak. von 4 ³⁰ Uhr - 11 ⁰⁰ Uhr die talch
	Anlage nach Hildersdorf umgesetzt
Baustoff-Verbrauch:	
Menge	Material
5250,00 kg	Sika Abruc 300 14181 96
	SR
150,00 kg	Sika Kanul 300 12445 31
	Haftbruch
Kennntnisname / Bestätigung:	
Vorarbeiter: <i>i.A. Wehl</i>	Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Bauleiter:	- eine Hohlstelle mit Herrn Böhm
	zusammen auf gemacht und fest-
	gestellt das der Abzuges nach 3 ist.
Auftraggeber / Bauherr (Name in Druckbuchstaben): <i>BMF</i>	
Unterschrift:	

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 13 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 13 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen /

Tagesbericht Nr.: 140

Datum: 16.06.2015
Di.

Bauherr: <u>Geb. Ullrich Grundbau GmbH</u>				
Baustelle: <u>K1 Markt Indemstedt</u>				
Bauteil: <u>Kombibecken 1</u>				
Bauzeit:				
Uhrzeit	7.00	11.00	15.00	19.00
Temperatur:	12°C	25°C	32°C	30°C
Luftfeucht.	55%	45%	38%	40%
Gerätezeit HDW-Std.:				Witterung: <u>leicht bewölkt - sonnig</u>
Arbeitskräfte: <u>5</u>				Arbeitszeit: <u>7⁰⁰</u> bis <u>18⁰⁰ Uhr = 10,0 Std.</u>
Bauleiter: <u>Hr. Reißbühn - Hr. Kriemer</u>				Pause: <u>1,0 Std.</u>
Vorarbeiter:				Nachunternehmer:
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:
01	Hr. Reichel	08	<ul style="list-style-type: none"> - nachbehandlung der Bodenflächen im BB - auftragen des Haftbruchs und Abrücke frisch eingegossen im Gefälle 5cm auf 3cm auf Lehren abgezogen, verrieben und gestüttet - Untergummi feucht gehalten mit Wasser 	
02	Hr. Uhlmann	09		
03	Hr. Koriath	10		
04	Hr. Impe	11		
05	Hr. Gierke	12		
06		13		
07		14		
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen Nr.	<ul style="list-style-type: none"> - aufgrund zu hoher Temperaturen von über 30°C um 12⁰⁰ Uhr ist kein Abrucceinbau auf dem Boden im Becken BB mehr möglich bis 18⁰⁰ Uhr 	
2400,00 kg	Abrucce SR	300141879L		
50,00 kg	Sika Kanal Haftbrüche	3001244531	<ul style="list-style-type: none"> - Rohboden im BB gespült und mit Kies abgedeckt zur Vorbehandlung 	
Kenntnisname / Bestätigung:				Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: <u>i.A. Reichel</u>				
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben): <u>Ullrich</u>				
Unterschrift:				

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpörsn
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen /

Tagesbericht Nr.: 139

Datum: 15.06.2015
Mo.

Bauherr: <u>Gebr. Wöhl Granelbau GmbH</u>				
Baustelle: <u>KA Markt Ingersdorf</u>				
Bauart: <u>Kombibacken A</u>				
Bauteil:				
Bauteil:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur:				Witterung: <u>Regen</u>
Luftfeucht:				Arbeitszeit: 7 ^h bis 12 ^h Uhr = 5,5 Std.
Gerätezeit HDW-Stl				2 AK 10 ^h - 18 ^h Uhr = 7,5 Std.
Arbeitskräfte: 5				Pause: 0,5 Std.
Bauleiter: <u>Hr. Neußner - Hr. Kremer</u>				Nachunternehmer:
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:
01	<u>Hr. Wöhlmann</u>	08	- nachbehandlung des Abraste SR auf dem Fußboden im BB und mit Tadelwack abgedeckt - aufgrund des Regens ist kein Einbau des Abraste SR auf dem Boden im BB möglich	
02	<u>Hr. Reichel</u>	09		
03	<u>Hr. Hornath</u>	10		
04	<u>Hr. Imke</u>	11		
05	<u>Hr. Györkes</u>	12		
06		13		
07		14		
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.	- reinigen des Bodens im BB	
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: <u>A. Reichel</u>				
Bauleiter: <u>[Signature]</u>				
Auftraggeber / Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

Tagesbericht Nr.: 138

Datum: 14.06.2015
Sc.

Bauherr:	Gehr. Schmidt Grundbau GmbH						
Baustelle:	Kfz Werkstatt Indersdorf						
Bauteil:	Komfortblech A						
Bauzeit:							
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:		
Temperatur:					°C	Arbeitszeit:	7 ^{er} bis: 17 ^{er} Uhr - 90 Std.
Luftfeucht.:					%		
Gerätezeit HDW-Std.:							
Arbeitskräfte:	2				Nachunternehmer:		
Bauleiter:	Hr. Baumann - Hr. Kerner						
Vorarbeiter:							
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:		
O1	Hr. Lohse	08					
O2	Hr. Herwath	09	- nach Schanierung des Bereiches SR auf dem Fußboden im BB mit Wasser und Sande mit Folie abgedeckt				
O3		10					
O4		11					
O5		12	- alle 2 Stunden die Flächen mit Wasser angefeuchtet auf dem Boden im BB (Biacce)				
O6		13					
O7		14					
Baustoff-Verbrauch:							
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:					
Kennzeichen / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter:	J. J. Reichel						
Bauleiter:							
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):	M.						
Unterschrift:							

gutes schützen ✓

Datum: 13.06.2015

Bauherr:	Cebr. Jöchl Grundbesitz GmbH					
Baustelle:	Kfz Werkstatt Indersdorf					
Bauteil:	Kombibechen 1					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:					°C	Arbeitszeit: 7 ^{te} Uhr bis: 17 ^{te} Uhr = 9,0 Std.
Luftfeucht.:					%	
Gerätezeit HDW-Std.:						
Arbeitskräfte:	2				Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Hr. Neußmayer - Hr. Krenner					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
01	Hr. Attila	08				
02	Hr. Ingrid	09	- nachbehandlung des Abrisses StB auf dem Fußboden im BB mit Vapor und wasser mit feht abgedeckt - alle 2 Stunden die Flächen intensiv mit Vapor benässt auf dem Boden im BB (Abrass)			
03		10				
04		11				
05		12				
06		13				
07		14				
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	A. J. Reichel					
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):	M.					
Unterschrift:						

Tagesbericht Nr.: 136

Datum: 12.06.2015
Fr.

Bauherr: Gebr. Wehr Grundbau GmbH			
Baustelle: Kfz Markt Indersdorf			
Bauteil: Kombibecken 1			
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Witterung: Sonnig			
Temperatur:	12°C	27°C	°C
Luftfeucht.:	100%	34%	%
Gerätezeit HDW-Std.:	Arbeitszeit: 6 ⁰⁰ bis: 15 ⁰⁰ Uhr - 8,0 Std.		
Arbeitskräfte: 5			Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Reu Benzehn - Hr. Kiemer			
Vorarbeiter:			
Facharbeiter:			
O1	Hr. Weidmann	08	ausgeführte Arbeiten: - nachbehandlung der Betonflächen mit Wasser im BB und wieder mit Folie abgedeckt - Schutt aus dem Trichter rausgeholt und in Container entsorgt - 2 Haftdruckstempel auf dem Boden in Bl. nochmal setzen. (siehe Lage in Gelände Protokoll zu 1. Et.) - aufgrund zu hoher Temperaturen auf dem Fußboden von über 30°C kann kein Abrastoc eingesetzt werden von 9 ⁰⁰ Uhr - 18 ⁰⁰ Uhr
O2	Hr. Reichel	09	
O3	Hr. Herwath	10	
O4	Hr. Imke	11	
O5	Hr. Györköcs	12	
O6		13	
O7		14	
Baustoff-Verbrauch:			
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i. A. Reichel			
Bauleiter:			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

Tagesbericht Nr.: 135

Datum: 11.06.2015
Do.

Bauherr: Gebr. Wöhl Grundbau GmbH					
Baustelle: Kfz Markt Indersdorf					
Bauteil: Kombibecken 1					
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: f. d. Baustelle - windig
Temperatur:	17°C	23°C	25°C	°C	Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 18 ⁰⁰ Uhr = 10,5 Std.
Luftfeucht.:	80%	70%	63%	%	
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause: 1,0 Std.
Arbeitskräfte: 5					Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Neubenzehn - Hr. Kiemer					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01	Hr. Wehlmann	08	<ul style="list-style-type: none"> - Bodenflächen im BB anseefestigt und Haftkrücke aufgetragen und frisch in frisch Abrast eingebaut von 5cm auf 3cm - Abrast auf Lehm abgezogen, ver-räben und eeglatet - Abrast mit Folie abgedeckt und Fachschamottet 		
02	Hr. Reichel	09			
03	Hr. Hornath	10			
04	Hr. Imke	11			
05	Hr. Gyöckös	12			
06		13			
07		14			
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	<ul style="list-style-type: none"> - Lüftungsventile im BB auf dem Boden mit Pinnwandmontage - von 9⁰⁰ Uhr bis 16⁰⁰ Uhr 2 AK für Herrn Böhm Gerüst geschoben zur Hykessung des Oberfläch aufklagen - vorbereitete Haftzugsstempel mit Herrn Böhm am Becken 1+2 gezogen und dokumentiert 		
48000 kg	Ska Abrast	3001410006			
	BR				
15000 kg	Ska Korat	3001244534			
	Haftkrücke				
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter: i. d. M. Reichel			<ul style="list-style-type: none"> - laut Aussage von Herrn Wöhl wird aber Trichter durch uns nicht le-arbeitet, weil es noch gut aussieht. - außer die abgeschnittenen Trichterspieler 		
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben): W.					
Unterschrift:					

Tagesbericht Nr.: 134

Datum: 10.06.2015

Bauherr:	Gehr. Wehl Grundbau GmbH						
Baustelle:	KA Markt Lindersdorf						
Bauteil:	Kernsibecken 1						
Bauzeit:							
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	bewölkt	
Temperatur:	13°C	17°C	18°C	18°C	Arbeitszeit:	7 ⁰⁰	bis: 18 ³⁰ Uhr: 10,5 Std.
Luftfeucht.:	83%	74%	68%	75%			
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause:	1,0 Std.	
Arbeitskräfte:	5				Nachunternehmer:		
Bauleiter:	Hr. Reißmann - Hr. Kremer						
Vorarbeiter:							
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:		
01 Hr. Wehlmann	08	- beseitigen des MKB von Holz und Müll - Fußboden im BB gereinigt mit HDW und 500er Maschine - Stahlputz in Containern entsorgt - Baustellenumfeld außer-halb gereinigt					
02 Hr. Reichel	09						
03 Hr. Horvath	10						
04 Hr. Imre	11						
05 Hr. Gierkes	12						
06	13						
07	14						
Baustoff-Verbrauch:							
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:					
Kennntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter:	i.A. Reichel						
Bauleiter:							
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):	Wehl.						
Unterschrift:							

Tagesbericht Nr.: 133

Datum: 09.06.2015
Di.

Bauherr: Gebr. Wöhl Grundbau GmbH					
Baustelle: Kd Markt Indersdorf					
Bauteil: Kombibecken 1					
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: stark bewölkt -
Temperatur:	13°C	15°C		14°C	Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 18 ⁰⁰ Uhr = 11,0 Std.
Luftfeucht.:	95%	95%		80%	
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause: 1,0 Std.
Arbeitskräfte: 5					Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Reißmichl - Hr. Kremer					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01	Hr. Wehlmann	08	- Hobelstellen an den Gärten angestrichen und rausgestrichen		
02	Hr. Reichel	09			
03	Hr. Herrath	10	- abgestimmtes in Containern entlagert		
04	Hr. Hox	11			
05	Hr. Gierkes	12	- freigestrichene Flächen werden nicht geschlossen weil sie erst unterseichl werden sollen müssen *		
06		13			
07		14			
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	- Aufarbeiten im PB mit HDW * ganze Fläche zur Baubegrenzung freigelegt - 5 Haftziesstempel im Kombibecken geklebt		
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter: i.d. Reichel					
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben)					
Unterschrift:					

Datum:

Bauherr:	Gehr. Mohl GmbH						
Baustelle:	VIA Markt Indersdorf						
Bauteil:	Klebeband						
Bauzeit:							
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	heiß	
Temperatur:	29°	26°C	25°C		Arbeitszeit:	7 ^h	bis 18 ^h Uhr 10.0 Std.
Luftfeucht.:	77%	56%	58%	%			
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause: 10 Std.		
Arbeitskräfte: 6					Nachunternehmer:		
Bauleiter:	Hr. Reißner - Hr. Krenn						
Vorarbeiter:							
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:		
O1	Punkt	08	- aufgestemmte Flächen mit HDW be- arbeitet - auftragen der Haftblätter und Sika - tene Top als - nachschauen Klebstoffe / B. etc. auf- gespart und mit Folie abgehangen				
O2	Holzbohle	09					
O3	Sika	10					
O4		11					
O5	Gehring	12					
O6	Reißer	13					
O7		14					
Baustoff-Verbrauch:							
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:					
1	Kleber	3001244531					
1	Haftblätter						
					Aufgrund... 18 ^h Uhr		
					...		
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiten: H. Reißner							
Bauleiter:							
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):							
Unterschrift:							

Tagesbericht Nr.: 131

Datum: 7.6.15

Bauherr:	Geb. mittel Grandbau GmbH					
Baustelle:	AA Markt Indersdorf					
Bauteil:	Kombibacken A					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:	-1°	-2°	-3°		Arbeitszeit:	7.. bis: 14 ⁰⁰ Uhr = 6,5Std.
Luftfeucht.:	77%	89%	77%		%	
Gerätezeit HDW-Std.:					Pacest. 0,55Std.	
Arbeitskräfte: 4					Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Hr. Reinhold Müller					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
O1 Bau	08					
O2 Holzwerk	09					
O3	10					
O4	11					
O5	12					
O6	13					
O7	14					
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	IA. Park					
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						

Tagesbericht Nr.: 43

Datum: 6.6.17

Bauherr:	Gehr. Wöhl l. Grundbau GmbH						
Baustelle:	KA Markt Indersdorf						
Bauteil:	Türschwellen						
Bauzeit:							
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:		
Temperatur:	13°C				Arbeitszeit:	7	bis: 17:30
Luftfeucht.:	55%				%		
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause:	1 Std.	
Arbeitskräfte:	3				Nachunternehmer:		
Bauleiter:	H. Pohlmann						
Vorarbeiter:							
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:		
O1 Paul	O8				Schwund u. Standschaden		
O2 ...	O9					
O3 ...	O10						
O4 ...	O11					
O5 ...	O12						
O6 ...	O13						
O7 ...	O14						
Baustoff-Verbrauch:							
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:					
				aufgrund zu hoher Temperaturen sind hier Arbeiten an den freigelegten Stellen ab. 14 Uhr nicht möglich			
Kennnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter:	IA. Paul						
Bauleiter:	[Signature]						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):							
Unterschrift:							

Tagesbericht Nr.: 129

Datum: 5.6.2015 *FT*

Bauherr:	G&S Möbel GmbH Bonn am 5.11.					
Baustelle:	Kfz-Abteil In der Elbfeld					
Bauteil:	Kornbecken					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:	15°	-21°	3°	4°	Arbeitszeit:	4 ⁰⁰ bis: 15 ⁰⁰
Luftfeucht.:	85%			%		
Gerätezeit HDW-Std.:						
Arbeitskräfte:	4			Nachunternehmer:		
Bauleiter:	H. Kumpenich / H. Kerner					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:		
01 H. Schaps	08	- mehr Behandlung Bodenflächen				
02 H. Scharnack	09	in Hall im NAB				
03 H. Harter	10	- Einbau Tisch im NAB				
04 H. Jurek	11	- Aufkleben & Montage Top Flächen 2 Tage				
05 H. Grottel	12					
06 H. Grottel	13					
07	14					
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
200 kg	Sch. Holz	100				
	TOP HW					
230 kg	Sch. Keramik	3001244531				
	Kaff. Brüche		- aufgrund zu hoher Temperaturen als Holz sind keine Absenken mit Kiste noch möglich			
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:			
Vorarbeiter:						
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						

Tagesbericht Nr.: 128

Datum: 4.6.2015

Bauherr: Gels. Wöbel Frimben GmbH				
Baustelle: KH Markt Inklusdorf				
Bauteil: Hon Gibecken				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur:	19	31	36	°C
Luftfeucht.:	89	28	17	%
Gerätezeit HDW-Std:	Dauer 0,5			
Arbeitskräfte: 6				Nachunternehmer:
Bauleiter: H. Benzen / H. Krenn				
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:				
O1	H. Schanz	08	ausgeführte Arbeiten: - nachbehandlung Bodenflächen - im NKB - in Arbeiten Geschie in NKB an der Misch zum Teil in auftragen frische Hufbrüche in 2 Lagen ohne Topi angebracht - Lehen in gelbes in FB	
O2	H. Schanz	09		
O3	H. Schanz	10		
O4	H. Schanz	11		
O5	H. Schanz	12		
O6	H. Schanz	13		
O7		14		
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
50 kg	Sika Mure	300.1244.531		
	Top 40			
50 kg	Sika Mure	300.1244.531		
	Hufbrüche			
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:				
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

Tagesbericht Nr.: 127

Datum: 03.06.2015
Mi.

Bauherr: <i>Gehr. Wöhl Grundbau GmbH</i>					
Baustelle: <i>K1 Markt Indersdorf</i>					
Bauteil: <i>Kombibecken 1</i>					
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: <i>Sonnig</i>
Temperatur:	<i>13,5°C</i>	<i>21°C</i>	<i>32°C</i>	<i>31°C</i>	Arbeitszeit: <i>7^h</i> bis:
Luftfeucht.:	<i>100%</i>	<i>37%</i>	<i>31%</i>	<i>32%</i>	
Gerätezeit HDW-Std.:					<i>Pause: 1,0 Std</i>
Arbeitskräfte: <i>6</i>					Nachunternehmer:
Bauleiter: <i>Hr. Kaufmann - Hr. Kriener</i>					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01	<i>Hr. Schmidt</i>	08	<i>- nachbehandlung der Bodenflächen im NKB</i> <i>- einlegen des Gerüstes im NKB an der Wand zum Keil und auftragen frisch in frisch Haftbrüche und Sika Mono Top AW in 2 Lagen</i> <i>- abdecken des Keils mit Folie im NKB</i> <i>- Auftragen des Gitterbandes im BB</i> <i>- Abraten mit Haftbrüche frisch in frisch an Boden zu Keil angearbeitet im NKB</i> <i>- aufgrund zu hoher Temperaturen sind keine Arbeiten am Keil im NKB mehr möglich von 11^h bis</i>		
02	<i>Hr. Reichel</i>	09			
03	<i>Hr. Herwath</i>	10			
04	<i>Hr. Horn</i>	11			
05	<i>Hr. Gürtels</i>	12			
06	<i>Hr. Hasse</i>	13			
07		14			
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
	<i>Kg Sika Keim</i>	<i>505</i>			
	<i>Top</i>				
	<i>Kg Sika Keim</i>	<i>300 124453 1</i>			
	<i>- Haftbrüche</i>				
	<i>Kg Abrase SL</i>				
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: <i>i.d. Reichel</i>					
Bauleiter: <i>HL</i>					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					

BMF
Bauwerkerhaltung GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 126

Datum: 02.06.2015
Di

Bauherr: Geb. Uchold GmbH		
Baustelle: Kd Markt Indersdorf		
Bauteil: Kombi-Becken 1		
Bauzeit:		
Uhrzeit:	7:00 11:00 15:00 18:00	Witterung: Sonnig
Temperatur:	°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis: 18 ^h Uhr - 19.05.15
Luftfeucht.:	%	
Gerätezeit HDW-Std.:		Pause: 1.0 Std.
Arbeitskräfte: 6		Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Benzenhöhn - Hr. Kimes		
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Sehlmann	08	- nachbehandlung der Bodenflächen im NKB
02 Hr. Reichel	09	
03 Hr. Horvath	10	- einarbeiten des Gusses im NKB an der Wand zum Keil und auftragen frisch in frisch Mono Top mit 3cm
04 Hr. Imr	11	
05 Hr. Györkö	12	
06 Hr. Jászó	13	
07	14	- abstrahlen der Altbeschichtung am Boden im BB wo die Trasse nicht ran kam
Baustoff-Verbrauch:		
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:
125,00 kg	S. v. K. - Top 1/2	300
125,00 kg	S. v. K. - Kornel	3001244531
	Haftbrüche	
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: Hr. Reichel		
Bauleiter:		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben): jld		
Unterschrift:		


Tagesbericht Nr.: 125

Datum: 01.06.2015
16.

Bauherr: Gbr. Wohl Grundbau GmbH				
Baustelle: Kd. Markt Indersdorf				
Bauteil: Kambibechen 1				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur: °C				Witterung:
Luftfeucht.: %				Arbeitszeit: 7 ^h bis: 18 ^h Uhr = 10,5 Stk.
Gerätezeit HDW-Std.:				Pause: 1 Stk.
Arbeitskräfte: 7				Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Reißer - Hr. Krenner				
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:
01	Hr. Sehlmann	08	- nachbehandlung des Abrarce auf dem Boden im NKB	
02	Hr. Reichel	09	- vorrücken der Bodenflächen	
03	Hr. Hiltl	10	- auftragen des Haftbruchs und Einbau Abrarce am Boden im NKB	
04	Hr. Imre	11		
05	Hr. Jancz	12		
06	Hr. Scharf	13		
07	Hr. Hiltl	14	- 3 Haftzugsstempel auf der Wandkante am Kambibechen 2 geklebt	
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
6000 kg	Abrarce		- Abrarce auf Sehlmann abgetragen und entfernt	
10000 kg	Haftbrüche - Sika		- abdichten der Flächen mit Sika	
			- Monteur von Felch war von 9 ^h Uhr bis 11 ^h Uhr auf der Baustelle und hat Maschine repariert, im Pumpenbereich wurde der Porzellankegel durch einen Metallkegel ersetzt und im Schott Ventil war eine Dichtung defekt. Die	
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: i.H. Reichel			Metallkegel wird bei der nächsten Inspektion wieder durch den Porzellankegel ersetzt.	
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

Tagesbericht Nr.: 124

Datum: 31.05.2015
So.

Bauherr: Geb. Wöhl Gumbach GmbH		
Baustelle: KA Markt Indersdorf		
Bauteil: Kombibecken 1		
Bauzeit:		
Uhrzeit:	7:00 11:00 15:00 18:00	Witterung: Sonne
Temperatur:	°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis: 15 ^h Uhr + 8 ^h Std.
Luftfeucht.:	%	
Gerätezeit HDW-Std.:		Pause: 0,5 Std.
Arbeitskräfte: 7		Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Neupfenn - Hr. Kremer		
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Wehlmann	08	- nachbehandeln des Abraroc auf dem Boden im KKB
02 Hr. Reichel	09	- auftragen der Haftbrücke und Einbau des Abraroc am Boden im KKB
03 Hr. Altda	10	- Abraroc auf Seiten abgezogen und gestützt
04 Hr. Linke	11	- Abraroc mit Folie abgedeckt
05 Hr. Janas	12	
06 Hr. Seifert	13	
07 Hr. Bröcher	14	
Baustoff-Verbrauch:		
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:
600,00 kg	Gravac	2007415756
100,00 kg	Sika Konal Haftbrücke	3001244531
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i. d. M. Reichel		
Bauleiter: 		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift:		

Tagesbericht Nr.: 123

Datum: 30.05.2015
See

Bauherr:			Gehr. Wöhrl Grundbesitz GmbH		
Baustelle:			KA Markt Indersdorf		
Bauteil:			Kombi-becken 1		
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: windig - leicht bewölkt - teilweise regnerisch
Temperatur:	13°C	16°C			Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 18 ⁰⁰ Uhr = 10,5 Std.
Luftfeucht.:	68%	53%			
Gerätezeit HDW-Std.:			Pause: 1,0 Std.		
Arbeitskräfte: 7			Nachunternehmer:		
Bauleiter: Hr. Reißweber - Hr. Krüger					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:			ausgeführte Arbeiten:		
01	Hr. Wehlmann	08	- Boden im MKB mit Hochdruck- wasser abgewaschen - Mkt im BB an der Innenseite mit HDW bearbeitet - vernähen der Beckenflächen vor Einbau des Abrotes mit Haft- brüche - abdecken der Flächen am Becken im MKB mit Folie - gegen Regen von 10 ⁰⁰ Uhr - 11 ⁰⁰ Uhr ist kein Einbau von Abrotes auf dem Fußboden im MKB möglich - HDW Maschine ab 12 ⁰⁰ Uhr defekt, Ursache gesucht und Hersteller benachrichtigt Hersteller kann erst am Montag er- scheinen		
02	Hr. Reichel	09			
03	Hr. Attila	10			
04	Hr. Imke	11			
05	Hr. Janas	12			
06	Hr. Gyarkai	13			
07	Hr. Horvath	14			
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
4800,00 kg	Isorec	3104412756			
75,00 kg	Sika Konal Haftbrüche	3001244531			
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter: A. Reichel					
Bauleiter: [Signature]					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					


Tagesbericht Nr.: 122

Datum: 29.05.2015
Fr.

Bauherr:		Geba. L. Schöl Grundbau GmbH	
Baustelle:		K A Markt Indersdorf	
Bauteil:		Kombibecken 1	
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Witterung:		Sonnig - leicht bewölkt	
Temperatur:	°C	Arbeitszeit:	7 ⁰⁰ bis: 18 ⁰⁰ Uhr = 10,0 Std.
Luftfeucht.:	%		
Gerätezeit HDW-Std.:		Pause: 1,0 Std.	
Arbeitskräfte: 7		Nachunternehmer:	
Bauleiter:		Hr. Reißerzschin - Hr. Kiemer	
Vorarbeiter:			
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:	
01 Hr. Zehlmann	08	- abgefrästes Gut in Container entsergt - Put im MKB am Trichter mit HDW hergestellt - anphasen der Wandkiese am Kombibecken 2' - außenwand am BB am Kombibecken 1 Seku Mono leg Alu mit Haftbrücke bis in die Vertikallinie gezogen	
02 Hr. Reichel	09		
03 Hr. Althila	10		
04 Hr. Imke	11		
05 Hr. Althila Janos	12		
06 Hr. Güterken	13		
07 Hr. Horvath	14		
Baustoff-Verbrauch:			
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:			
Bauleiter:			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

Tagesbericht Nr.: 121

Datum: 28.05.2015
Do.

Bauherr: Gebr. Wehl Grundbau GmbH		
Baustelle: KA Markt Indersdorf		
Bauteil: Kombibecken 1		
Bauzeit:		
Uhrzeit:	7:00 11:00 15:00 18:00	Witterung:
Temperatur:	°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis: 18 ^h Uhr = 16 Std.
Luftfeucht.:	%	
Gerätezeit HDW-Std.:		Pause: 1 Std.
Arbeitskräfte: 7		Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Reißbrenn - Hr. Kremer		
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Wehlmann	08	- abfräsen Beton vom Boden im
02 Hr. Reichel	09	NKB im Container Bereich
03 Hr. Endke	10	- HDW arbeiten im NKB am Kess
04 Hr. Attila	11	und Fußboden (Untergrundverbesserung)
05 Hr. Jangs	12	- an den Wänden im NKB und BB
06 Hr. Linke	13	in Folie eingetunkt und paß o.
07 Hr. Gürtgen	14	machte waren Kesse, Folie dokumentiert
Baustoff-Verbrauch:		- an dem Kombibecken 2 die Wand-
Menge:	Material:	Krone angepaßt
		- 1 Stk. Holz Top AW bis in die
		Decke eingebracht mit Hölzchen gesichert
		an Kombibecken 2
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i.A. // Reichel		
Bauleiter: 		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift:		

Tagesbericht Nr.: 120

Datum: 27.05.2015
Mi.

Bauherr: Geb. Lischel Grundbau GmbH		
Baustelle: KA Markt Ingersdorf		
Bauteil: Kombibecken 1		
Bauzeit:		
Uhrzeit:	7:00 11:00 15:00 18:00	Witterung: leicht
Temperatur:	°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis: 18 ³⁰ Uhr = 10,5 Std.
Luftfeucht.:	%	SAK: 9 ^h - 18 ³⁰ Uhr = 8,0 Std.
Gerätezeit HDW-Std.:		Pause: 1,0 Std.
Arbeitskräfte: 7		Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Reitzsch - Hr. Kerner		
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Lischmann	08	Fräseut aus dem NKB in den
02 Hr. Reitzsch	09	Grundriss ansetzen
03 Hr. Endke	10	Fräseut im BB auf dem Becken
04 Hr. Inge	11	Gerüstbau an der Innenseite
05 Hr. Hühner	12	im BB
06 Hr. Gärker	13	Fräsmaschine von 8 ^h - 5 ^h Uhr
07 Hr. Janos	14	mit dem 50 Tonnen Kran aus dem
Baustoff-Verbrauch:		NKB ins BB umgesetzt
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:
		Gerüstbau im BB Innenseite S. 11.
		im Form B11, a. S. 11
		Bauzäume um das Becken gestellt
		wegen Absturzgefahr
		Kranesstuhl mit Folie geschützt wegen
		Stahlarbeiten
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i. d. H. Reitzsch		
Bauleiter:		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift:		

Datum: 26.05.2015

[illegible]

gutes schützen

Datum: 19.05.2015
Di:

Bauherr:	Gehr. Wöhl Garmelbau GmbH						
Baustelle:	KA Markt Indersdorf						
Bauteil:	Kombibecken 1 / 1						
Bauzeit:							
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	Hegen - Schnees	
Temperatur:					°C	Arbeitszeit:	7 ^h bis: 9 ^h
Luftfeucht.:					%		
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause: /		
Arbeitskräfte:	6				Nachunternehmer:		
Bauleiter:	Hr. Reipenreich - Hr. Kerner						
Vorarbeiter:							
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:		
01 Hr. Wehlmann	08				- aufräumen Seiten im Becken 1 - aufgrund zu starkem Hegen sind Krut als Seiten am Becken 1+2 möglich. Absprache mit Hegen Kerner dass wir für diese Arbeit die Baustelle verlassen und um 16.05.2015 wieder kommen		
02 Hr. Reichel	09						
03 Hr. Janas	10						
04 Hr. Karani	11						
05 Hr. Särkian	12						
06 Hr. Fink	13						
07	14						
Baustoff-Verbrauch:							
Menge:	Material:		Chargen-Nr.:				
Kennziffername / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter:	i. d. R. Reichel						
Bauleiter:							
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):	M.						
Unterschrift:							

Bauherr:	Gebirgsbau GmbH					
Baustelle:	K.A. Markt Indersdorf					
Bauteil:	Kombibechen 1+2					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	Sonnig
Temperatur:	18°C 24°C 25°C °C				Arbeitszeit:	7 bis: 18 ^{er} Uhr = 10,0 Std.
Luftfeucht.:	58% 41% 42% %				J.K. 9 ^{er}	- 18 ^{er} Uhr = 8,0 Std.
Gerätezeit HDW-Std.:					Pausen:	1,0 Std.
Arbeitskräfte:	6				Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Hr. Reußbecher - Hr. Kerner					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
01 Hr. Schlmann	08				- nachbehandlung der restierten Wandflächen im BB + NKB	
02 Hr. Reichel	09				- sichern des Gerüsts im BB + NKB	
03 Hr. Jönas	10				- entfernen der Contreschen Lehren von der Wand im BB + NKB	
04 Hr. Karani	11				- Wandkrone am Kombibechen 2 mit 500lper angereicht und außenfläche auch	
05 Hr. Gyökösi	12				- anfasen der Wandkronen	
06 Hr. Ehnert	13				- 16 ^{er} Uhr Abbau des Gerüsts im NKB von Gerüstbau Kranz	
07	14					
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	i.d. Reichel				- Ablieferung von 21.000kg Sika Abrax SR	
Bauleiter:					Lieferschein Nr. 62837001	
					Chargen Nr. 3001418756	
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):	M.H.				- Ablieferung von 6.300kg Sika Mono top AW	
					Lieferschein Nr. 62837781	
Unterschrift:					Chargen Nr. 1450410151	

BMF
Bauwerkerhaltung GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 116

Datum: 15.05.2015
Fr.

Bauherr: Gebr. Döhl GmbH		
Baustelle: Kd Markt Indersdorf		
Bauteil: Kombibecken 1		
Bauzeit:		
Uhrzeit:	7:00 11:00 15:00 18:00	Witterung:
Temperatur:	°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis: 18 ^h 11 ^h = 10,0 Std.
Luftfeucht.:	%	
Gerätezeit HDW-Std.:		Pause: 1,0 Std.
Arbeitskräfte: 4		Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Reußenzahn - Hr. Kirmes		
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Csernak	08	- nachschanellung der rechteckigen
02 Hr. Kirmes	09	Wandflächen am BBV. NKB
03 Hr. Molnar	10	- fülle, leer Mörtelsäcke in
04 Hr. Szabo	11	Container in Lager
05	12	- Rückprall des Becken in
06	13	Container in Lager
07	14	- fertigstellung der Wandflächen
Baustoff-Verbrauch:		im BB
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:
	K. Gk. 4cm	145041245-1
	- Top Alu	
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i.d. Reichen		
Bauleiter:		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift:		

Tagesbericht Nr.: 115

Datum: 14.05.2015
Do.

Bauherr: Ceb. Wöhl Grundbau GmbH		
Baustelle: K1 Markt Innersdorf		
Bauteil: Kombibecken 1		
Bauzeit:		
Uhrzeit:	7:00 11:00 15:00 18:00	Witterung:
Temperatur:	°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis: 17 Uhr: 1,0 Std.
Luftfeucht.:	%	
Gerätezeit HDW-Std.:		Pause: 1,0 Std.
Arbeitskräfte: 4		Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Raupenbach - Hr. Krenner		
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Csomak	08	- nachbehandlung der gespritzten Wand-
02 Hr. Kermos	09	flächen im BB und KLB
03 Hr. Yelner	10	- vor dem spritzen die Wandflächen
04 Hr. Szabo	11	mit 500 bar Leutsittel und das das
05	12	Zementschleis (Spitzrüssel) ab ist
06	13	- aufspritzen des Sika Mono Top Al
07	14	an die Wand im BB
Baustoff-Verbrauch:		- auf die frisch gestützte Oberfläche
Menge:	Material:	das nachschmelzen mittel KB 100
	kg Sika Mono Top Al	aufgespritzt und mit Hand abgehoben
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: Hr. Raupenbach		
Bauleiter:		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift:		

Tagesbericht Nr.: 114

Datum: 13.05.2015
Ki.

Bauherr:			Geb. Wöhl Grundbau GmbH		
Baustelle:			KA Markt Inobersdorf		
Bauteil:			Kombibecken 1		
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:
Temperatur:	°C				Arbeitszeit: 7 ^h
Luftfeucht.:	%				bis: 18 ^h Uhr = 10,0 Std.
Gerätezeit HDW-Std.:					- 11 ^h Uhr = 4,5 Std.
Arbeitskräfte: 11					Pause: 1,0 Std.
Bauleiter: Hr. Reußner - Hr. Kremer					Nachunternehmer:
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Reichel	08 Hr. Enche	<ul style="list-style-type: none"> - nachbehandlung der gespritzten Brandflächen im BB und NKB - vor dem spritzen den Zementschleier mit 50bar abgesaugen von der Oberfläche - anbringen der Zementlehen an die Wand im BB - aufspritzen des Sika Mono-Top Alu an die Wand im BB - auf die frisch gedühtete Oberfläche das Feinsandstrahlmittel R 30 aufgespritzt und mit Felle abgehängt 			
02 Hr. Giesmak	09 Hr. Karan				
03 Hr. Yelner	10 Hr. Fimr				
04 Hr. Szabo	11 Hr. Gyarkon				
05 Hr. Kormos	12				
06 Hr. Htila	13				
07 Hr. Janos	14				
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
5250 kg	Sika Mono Top Alu	145041015-1			
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i. d. M. Reichel					
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 113

Datum: 12.05.2015
Di.

Bauherr:				Gehr. Michael Grundbau GmbH	
Baustelle:				KA Markt Ingersdorf	
Bauteil:				Kombibecken 1	
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: Sonnig
Temperatur:	11°C	16°C	23°C	22°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis: 18 ^h Uhr = 10,0 Std.
Luftfeucht.:	50%	83%	63%	65%	
Gerätezeit HDW-Std.:				Pause: 1,0 Std.	
Arbeitskräfte: 11				Nachunternehmer:	
Bauleiter:				Hr. Reißerstein - Hr. Klemes	
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:	
01	Hr. Reichel	08	Hr. Karani	- nachbehandlung der gespritzten Wandflächen - vor dem spritzen den Zementschleim mit SC05ar abseeschen - anbringen der 3cm Leeren an die Wand im BB - aufspritzen des Sika Mono Top Alu an die Wand im BB - auf die frisch oedörte Oberfläche auftragen des MB100 und Folie mit Folie abdecken	
02	Hr. Cermak	09	Hr. Gjakum		
03	Hr. Szabo	10	Hr. Füre		
04	Hr. Wolner	11	Hr. Linde		
05	Hr. Kormos	12			
06	Hr. Attila	13			
07	Hr. Janos	14			
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
8400 kg	Sika Mono Top Alu	1450410151			
Kenntnisname / Bestätigung:				Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:					
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					

Tagesbericht Nr.: 112

Datum: 11.05.2015
Mo.

Bauherr: Geb. Löffel Grundbau GmbH		
Baustelle: KA Markt Ingersdorf		
Bauteil: Kombibecken 1		
Bauzeit:		
Uhrzeit:	7:00 11:00 15:00 18:00	Witterung: Sonne
Temperatur:	10°C 15°C 21°C 24°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis: 18 ^h Uhr = 10,0 Std.
Luftfeucht.:	82% 63% 51% 42%	
Gerätezeit HDW-Std.:		Pause: 1,0 Std.
Arbeitskräfte: 11		Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Reußenzahn - Hr. Kremer		
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Wehlmann	08 Hr. Jans	- nachbehandlung der gespitzten Wand-
02 Hr. Reichel	09 Hr. Karani	flächen
03 Hr. Cseszma	10 Hr. Gyárfi	- vor dem spitzen den Zementschleier
04 Hr. Kormos	11 Hr. Emre	mit 500 bar abgewaschen
05 Hr. Szabo	12	- auftragen des Sika Mono Top Al
06 Hr. Molnar	13	an die Wände im BB und NKB
07 Hr. Attila	14	- führen von 3cm an die Wand be-
Baustoff-Verbrauch:		festigt im BB und NKB
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:
6375	K Sika Mono Top Al	MS04/0151
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: A. Reichel		
Bauleiter:		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift:		

Tagesbericht Nr.: 111

Datum: 10.05.2015
So.

Bauherr: Gbr. Wöhl Grundbesitz GmbH		
Baustelle: KA Markt Indersdorf		
Bauteil: Kombibecken 1		
Bauzeit:		
Uhrzeit:	7:00 11:00 15:00 18:00	Witterung: Sonne - leicht
Temperatur:	°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis 16 ^h Uhr = 8,0 Std.
Luftfeucht.:	%	
Gerätezeit HDW-Std.:		Pause: 1,0 Std.
Arbeitskräfte: 11		Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Neufenzahn - Hr. Kremer		
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Wöhlmann	08 Hr. Karani	- nachbehandlung des gespritzten Flächen
02 Hr. Reichel	09 Hr. Gärtner	im BB und NKB
03 Hr. Csermek	10 Hr. Janos	- aufspritzen des Sika Mono Top AW
04 Hr. Kormos	11 Hr. Janos	an die Wand im BB und NKB
05 Hr. Saabo	12	- Lage vom Vortag mit 500505 an-
06 Hr. Molnar	13	gerichtet und abgewaschen
07 Hr. Attila	14	- aufspritzen des VBH 100 auf die
Baustoff-Verbrauch:		frisch oestattete Fläche
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:
5750 K	Sika Mono Top AW	1450410151
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i.A. Reichel		
Bauleiter:		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift:		

Tagesbericht Nr.: 110

Datum: 09.05.2015
Sa.

Bauherr: Gebr. Wöhrle Grundbau GmbH			
Baustelle: KA Markt Indersdorf			
Bauteil: Kombibecken 1			
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Temperatur:	13°C	16°C	17°C 17°C
Luftfeucht.:	90%	65%	68% 72%
Gerätezeit HDW-Std.:	Witterung: stark bewölkt		
Arbeitskräfte: 11		Arbeitszeit: 7 ^h bis: 17 ^h Uhr: 9.05.15	
Bauleiter: Hr. Neuberger - Hr. Krenner		Pause: 1.0 Std.	
Vorarbeiter:		Nachunternehmer:	
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:	
01 Hr. Wehlmann	08 Hr. Karan	<ul style="list-style-type: none"> - nachbehandlung der angespritzten Wandflächen im BB und VKB - Spritzschleier mit Seobas von der Wand gewaschen vor aufbringen des Materials im VKB und BB - anbringen der Lehren von 3,0cm an die Wand im VKB und BB - aufspritzen des Sika Mono Top ALV an die Wand im VKB und BB - aufspritzen des NBH 100 auf die frisch erstellte Fläche im VKB und BB - Regenschutze über das Geäst gespannt so dass man Spalten kann - 15^h Uhr keine Spaltenarbeiten wegen Regenschauer und Geäst bis 18^h Uhr mehr möglich 	
02 Hr. Reichel	09 Hr. Cyarkon		
03 Hr. Csemek	10 Hr. Gores		
04 Hr. Krenner	11 Hr. Jancs		
05 Hr. Szabo	12		
06 Hr. Molnar	13		
07 Hr. Attila	14		
Baustoff-Verbrauch:			
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
7475	Ki Sika Mono Top ALV	1450410 151	
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i.H. Reichel			
Bauleiter:			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben)			
Unterschrift:			

Tagesbericht Nr.: 109

Datum: 08.05.2015
Fr.

Bauherr: <i>Gehr. Wöhr Grundbau GmbH</i>				
Baustelle: <i>KA Markt Indersdorf</i>				
Bauteil: <i>Kombibecken 1</i>				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur:	9,0°C	14°C	21°C	22°C °C
Luftfeucht.:	83%	63%	55%	58% %
Gerätezeit HDW-Std.:	Witterung: <i>Sonnig</i>			
Arbeitszeit: <i>7²²</i>				bis: <i>18³⁰ Uhr = 10,5 Std.</i>
Arbeitskräfte: <i>5</i>				Pause: <i>1,0 Std.</i>
Bauleiter: <i>Hr. Neuzenlein - Hr. Kerner</i>				Nachunternehmer:
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Wehlingmann	08 Hr. Karani	<i>- nachbehandlung der gespritzten Wandflächen im BB und NKB - aufspritzen in 2. Lager an den Wänden im BB und NKB mit Sika Mono Top AW - aufspritzen des NBH 100 auf die frisch geglättete Fläche und mit Folie abgedecken - Folie über und links das Gerüst gehängen als Witterungsschutz - 4 Stk. Haftungsstempel im NKB an der Mittelwand mit Herrn Hartmann vom Klärwerk gezogen</i>		
02 Hr. Reichel	09 Hr. Gyarkai			
03 Hr. Cseimak	10			
04 Hr. Udner	11			
05 Hr. Szabo	12			
06 Hr. Kermes	13			
07 Hr. Attila	14			
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
7500	Kj Sika Mono Top AW	1450410-151		
Kenntnisname / Bestätigung:				Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: <i>J. A. Reichel</i>				
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben)				
Unterschrift:				

Tagesbericht Nr.: 108

Datum: 07.05.2015
Do.

Bauherr: Geb. Wöhrle GmbH				
Baustelle: KA Markt Thiersdorf				
Bauteil: Kombibecken 1				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur:	8°C	14,5°C	16,5°C	18,5°C
Luftfeucht.:	89%	63%	56%	45%
Gerätezeit HDW-Std.:				Witterung: leicht bewölkt - windig
Arbeitskräfte: 9				Arbeitszeit: 7 ^h bis: 18 ^h - Uhr: 10,5 Std.
Bauleiter: Hr. Neufelz - Hr. Kremer				Nachunternehmer:
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Gschlmann	08 Hr. Karani	<p>- nachbehandlung der gerüsteten Flächen und mit Folie abgedeckt</p> <p>- aufspalten des Sika Mono Top AV an die Wände im BB und NKB</p> <p>- aufspalten des NBH 100 auf die frisch geglätteten Flächen und mit Folie abgedeckt</p> <p>- Folie über und links das Gerüst gehangen als Witterungsschutz</p>		
02 Hr. Reichel	09 Hr. Gschlmann			
03 Hr. Gschlmann	10			
04 Hr. Helmer	11			
05 Hr. Sabel	12			
06 Hr. Kermes	13			
07 Hr. Hülke	14			
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
573	K. Sika Mono Top AV	1450410151		
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: Hr. Reichel			<p>- Anlieferung von 16000 kg Sika Mono Top AV. Lieferschein Nr. 628/4037</p> <p>Chargen Nr.: 1450410151</p>	
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

Tagesbericht Nr.: 107

Datum: 06.05.2015
Mi.

Bauherr: Geb. Wöhr Grundbau GmbH		
Baustelle: KA Markt Indersdorf		
Bauteil: Kombibecken 1		
Bauzeit:		
Uhrzeit:	7:00 11:00 15:00 18:00	Witterung: Regen
Temperatur:	°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis: 18 ^h Uhr = 10,05h
Luftfeucht.:	%	
Gerätezeit HDW-Std.:		Pause: 1,05h
Arbeitskräfte: 6		Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Reißner - Hr. Klemes		
Vorarbeiter:		
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Wehlmann	08	- keine arbeiten von 7 ^h Uhr - 18 ^h Uhr im Kombibecken 1 möglich, weil der 220 Tennen Kran den Kängestahl rausgehoben hat.
02 Hr. Reichel	09	
03 Hr. Cseizmak	10	
04 Hr. Szabo	11	
05 Hr. Telner	12	
06 Hr. Klemes	13	- keine arbeiten an der Wandkrone am Kombibecken 2 möglich wegen starken regen von 7 ^h Uhr - 18 ^h Uhr
07	14	
Baustoff-Verbrauch:		
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i.d. Reichel		
Bauleiter:		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		
Unterschrift:		

Tagesbericht Nr.: 106

Datum: 05.05.2015
Di.

Bauherr: Gebr. Vögel Grundbau GmbH					
Baustelle: K.A. Markt Indersdorf					
Bauteil: Kombibecken 1					
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: leicht
Temperatur:	13°C	19°C	22°C	21°C	Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis: 18 ³⁰ Uhr = 11,5 Std.
Luftfeucht.:	100%	83%	75%	75%	
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause: 1,0 Std.
Arbeitskräfte: 6					Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Reißerzahn - Hr. Kerner					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01	Hr. Wehlmann	08	- 1. Lage Sika Mono Top AW im BB mit 500 bar angeraucht - vernähen der Wände im BB - auftragen der 2. Lage Sika Mono Top AW im BB, verreiben und abkühlen - Aufspitzen des NBH 100 auf der frisch getätigten Fläche und mit 100% abdecken - 100% über und unter das Gerüst gehangen als Witterungsschutz - am 06.05.15 sind keine Arbeiten im Becken möglich weil der Königsstuhl mit einem 220 Tonnen Kram rausgehoben wird		
02	Hr. Reichel	09			
03	Hr. Seimel	10			
04	Hr. Kerner	11			
05	Hr. S.	12			
06	Hr. K.	13			
07		14			
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
3,150	Sika Mono Top AW	14504/10451			
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i.A. Reichel					- wenn die Wandkrone am Becken 2 mit 500 bar angeraucht wird ist es nicht so schlimm wenn Dreck in das Becken hinein fällt. Laut Aussage vom Herrn Winkler und Herrn Hartmann
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					

Tagesbericht Nr.: 105

Datum: 04.05.2015
Mo.

Bauherr: Geb. Wöhr Grundbau GmbH				
Baustelle: KA Markt Ingersdorf				
Bauteil: Kombibecken 1				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Witterung:	kassett			
Temperatur:	18°C	20°C	18°C	°C
Arbeitszeit:	10 ³⁵			
Luftfeucht.:	78%	75%	73%	%
bis:	18 ⁰⁰ Uhr - 6.55 Std.			
Gerätezeit HDW-Std.:				
Pause: 40 Std.				
Arbeitskräfte: 6				
Nachunternehmer:				
Bauleiter: Hr. Kremer, Hr. Reißenthin				
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:				
ausgeführte Arbeiten:				
01	Hr. Wöhrmann	08	<ul style="list-style-type: none"> - nachbehandlung des gespitzten Wandflächen im BB + LKB - anbringen der 3cm Schren an die Wandflächen im BB + LKB - aufspritzen des 1. Lage Sika Mono Top AL im BB. - vor dem spritzen die Wände angefeuchtet - abdecken der Flächen mit Folie 	
02	Hr. Reichel	09		
03	Hr. Gernick	10		
04	Hr. Kremer	11		
05	Hr. Szabo	12		
06	Hr. Velnar	13		
07		14		
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
32 Z. 00 K	Sika Mono Top AL			
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: id. Reichel				
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

Tagesbericht Nr.: 104

Datum: 29.04.2015
Mi

Bauherr: Geb. Wöhl Grundbau GmbH					
Baustelle: Kf Markt Indersdorf					
Bauteil: Kombibereich 1					
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: sonnig
Temperatur:	5,0°C	8,5°C	16°C	°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis: 16 ^h Uhr = 8,0 Std.
Luftfeucht.:	100%	85%	52%	%	2. HK: 6 ^h - 17 ^h Uhr = 10,0 Std.
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause: 1,0 Std.
Arbeitskräfte: 10					Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Krenes - Hr. Kneipfzehn					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Wehlmann	08 Hr. Horvath	<ul style="list-style-type: none"> - nachschonung des gespitzten Wandflächen im BB + NKB - aufspitzen des 2. Lage "Garn Top" an der Innenwand im BB - anrauchen des 1. Lage mit Sackbois im BB + NKB - Ruckprall und Sack + Füll im Container entsorgt - aufspitzen des PBH 100 auf die 3. Lage flächig im BB mit 1. Füllanforderungen 			
02 Hr. Reichel	09 Hr. Jones				
03 Hr. Gernak	10 Hr. Hilla				
04 Hr. Holnar	11				
05 Hr. Krenes	12				
06 Hr. Szabo	13				
07 Hr. Erchei	14				
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
35000 kg	Stk. Kmo Top 100	145-2-10-16-1			
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter: i.d. Reichel					
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					

Tagesbericht Nr.: 103

Datum: 28.04.2015

Bauherr:	Gedr. Wöckel Grundbau GmbH						
Baustelle:	Kd Markt Indersdorf						
Bauteil:	Kombibecher 1						
Bauzeit:							
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	Regen -	
Temperatur:	9,2°C	7,0°C	8,5°C	9,0°C	Arbeitszeit:	7"	bis: 18 ⁰⁰ -Uhr = 10,5 Stk
Luftfeucht.:	100%	100%	53%	73%			
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause:	1,0 Std.	
Arbeitskräfte:	9				Nachunternehmer:		
Bauleiter:	Hr. Krenes - Hr. ReißBenzehn						
Vorarbeiter:							
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:		
01 Hr. Wehlmann	08	Hr. Horvath	- nachbehandlung der gespritzten Wandflächen im BB - setzen des Lehrens an der Innen- und Mittelwand im BB und Mittelwand NKB - aufspitzen der 1. Lage Sika Yonca Top ALW im BB und NKB				
02 Hr. Reichel	09	Hr. Janos					
03 Hr. Csernak	10						
04 Hr. Molnar	11						
05 Hr. Kermes	12						
06 Hr. Szabo	13						
07 Hr. Fiedler	14						
Baustoff-Verbrauch:							
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:					
11,25 kg Sika Yonca Top ALW	1450410461						
Kennntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter:	A. Reichel				- Baubesprechung von 14 ⁰⁰ Uhr mit Herrn Heitz, Krenes, Windle, Lase, Hartmann		
Bauleiter:	[Signature]						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):							
Unterschrift:							

Tagesbericht Nr.: 102

Datum: 27.04.2015
Mo.

Bauherr: Gehr. Seid Sandbau GmbH				
Baustelle: Kd Markt Inkersdorf				
Bauteil: Kombibecken 1				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Witterung:	Sonne			
Temperatur:	7,0°C	11,0°C	19,0°C	23,0°C
Arbeitszeit:	7 ^h bis: 18 ³⁰ Uhr = 10,5 Std.			
Luftfeucht.:	98%	70%	42%	36%
Gerätezeit HDW-Std.:	Pause: 1,0 Std.			
Arbeitskräfte:	9			
Nachunternehmer:				
Bauleiter:	Hr. Reißner - Hr. Krimmer			
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:	ausgeführte Arbeiten:			
01 Hr. Dehlmann	08 Hr. Gyarkai	<ul style="list-style-type: none"> - nachbehandlung der Wandflächen im BB - anrauten der 1. Lage Sika Mono Top ALU mit 500 Grit - Lehren von 3cm Stärke um NKB an die Mittelwand angebracht - Schalen der Geäststände mit Folie im KKB - Lehren von 3cm Stärke im BB Innenwand und außen Mittelwand angebracht - aufspritzen des Sika Mono Top ALU an die Innenwand im BB - aufbringen des Sika VBH 100 auf die gedämmte Oberfläche und mit Folie hängen 		
02 Hr. Reichel	09 Hr. Karani			
03 Hr. Csernak	10			
04 Hr. Volner	11			
05 Hr. Krimmer	12			
06 Hr. Szabo	13			
07 Hr. Horvath	14			
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	<ul style="list-style-type: none"> - Lehren von 3cm Stärke im BB Innenwand und außen Mittelwand angebracht - aufspritzen des Sika Mono Top ALU an die Innenwand im BB - aufbringen des Sika VBH 100 auf die gedämmte Oberfläche und mit Folie hängen 	
2625,00 kg	Sika Mono Top ALU	1070410-15-1		
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: id. / Reichel			<ul style="list-style-type: none"> - Geästhaus Kranz telefonisch um 8^h Uhr informiert das das Geäst im NKB zu dicht an der Wand steht 	
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben): M.				
Unterschrift:				

Tagesbericht Nr.: 101

Datum: 26.04.2015
So.

Bauherr:	<i>Geb. Wöhl Grundbau GmbH</i>						
Baustelle:	<i>K.A Markt Lindesdorf</i>						
Bauteil:	<i>Kombibecken 1</i>						
Bauzeit:							
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	<i>Sonnig</i>	
Temperatur:					°C	Arbeitszeit:	<i>7^h</i>
Luftfeucht.:					%	bis:	<i>13^h Uhr = 6,0 Std.</i>
Gerätezeit HDW-Std.:	Pausen: /						
Arbeitskräfte:	<i>2</i>				Nachunternehmer:		
Bauführer:	<i>Hr. Neumann - Hr. Kremer</i>						
Vorarbeiter:							
Facharbeiter:					aufgeführte Arbeiten:		
O1	<i>Hr. Wehlmann</i>		08		<i>- nachbehandlung der gespritzten Wandflächen im BB^d - Rückprall aus dem BB in den Container entsorgt - Folie und Leertüte in den Container entsorgt</i>		
O2	<i>Hr. Reichel</i>		09				
O3			10				
O4			11				
O5			12				
O6			13				
O7			14				
Baumstoff-Verbrauch:							
Menge:	Material:		Chargen-Nr.:				
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiten:							
<i>i.H. // Reichel</i>							
Bauführer:							
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):							
Unterschrift:							



Tagesbericht Nr.: 100

Datum: 25.04.2015
Sa.

Bauherr: Gehr. Lohnd Grundbau GmbH					
Baustelle: K1 Markt Indesdorf					
Bauteil: Kambi Becken 1					
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: Sonnig
Temperatur:	3°C	13°C	20°C	14°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis: 15 ^h Uhr - 16.0 Std.
Luftfeucht.:	85%	40%	35%	34%	4 AK: 7 ^h 15 ^h Uhr: 1.0 Std.
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause: 1.0 Std.
Arbeitskräfte: 9					Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Benzen - Hr. Krenner					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Wehlmann	08 Hr. Gierke	- nachbehandlung der gespitzten Wand- flächen an der Innenwand im BB - Lehen an die Wand montiert mit 2cm dichte - Schließen der Poren und Fugen mit Haftbrücke und Gipsmörtel - aufputzen des 2. Anstrichs Sika Kerse TOP-AT an der Innenwand im BB - Gestellkäse mit teile umschließen Beton & Stahl			
02 Hr. Reichel	09 Hr. Karani				
03 Hr. Csejmak	10				
04 Hr. Helmer	11				
05 Hr. Krenner	12				
06 Hr. Szabo	13				
07 Hr. Hornath	14				
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
26250 kg	Sika Kerse	1450410151			
	Top 410				
2500 kg	Sika Kanal	3001244531			
	Haftbrücke				
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i. A. Reichel					
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					

Tagesbericht Nr.: 99

Datum: 24. 04. 2015
Fr.

Bauherr: Gebr. Wicht Grundbau GmbH					
Baustelle: K1 Markt Indersdorf					
Bauteil: Kombibechen 1					
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: Sonne
Temperatur:	2,0°C	9,0°C	20°C	23°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis: 18 ^h Uhr = 10,5 Std.
Luftfeucht.:	91%	82%	46%	37%	
Gerätezeit HDW-Std.:					Reise: 1,0 Std.
Arbeitskräfte: 9					Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Neußbein - Hr. Kiemer					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Wehlmann	08 Hr. G. G. G. G.	- nachbehandlung der Wandflächen im BB - schließen der Fenster- und Türen mit Haftbrüche und Giebelmörtel - aufspritzen des Sika Yoyo Tep Alk auf die Innenwand im BB in 2 Schichten - 2 Lage Sperrmörtel verstreichen und geglättet			
02 Hr. Reichel	09 Hr. Karani				
03 Hr. Szemak	10				
04 Hr. Hedner	11				
05 Hr. Kiemer	12				
06 Hr. Szabo	13				
07 Hr. Herzog	14				
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
2100 kg	Sika Yoyo Tep Alk	16504 H 15-1			
2500 kg	Sika Koral Haftbrüche	3001244531			
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i.d. Reichel					- aufgrund zu niedriger Temperaturen von 7 ^h - 8 ^h sind keine Sperrmörtelarbeiten möglich, 1 Ak a. 1,0 Std + Maschinen Stillstand.
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:  					

Tagesbericht Nr.: 98

Datum: 23.04.2015
Do.

Bauherr: Geb. Wöhrl Grundbau GmbH					
Baustelle: K.A. Markt Indersdorf					
Bauteil: Kombibecken 1					
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: bewölkt - windig
Temperatur:	4°C	9°C	16°C	15°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis: 18 ^h Uhr = 10,0 Std.
Luftfeucht.:	81%	75%	32%	30%	
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause 1,0 Std.
Arbeitskräfte: 9					Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Neußner - Hr. Kremer					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Dehlmann	08 Hr. Gärken	<ul style="list-style-type: none"> - nachbehandlung der Wandflächen im BB innen - aufwuchten der Wände im BB vor dem Spitzeln - Leuten und Kavernen mit Haftbrüche und Gebirgskessel geschlossen - aufspitzen des S. Ka. 40cm Top AW im zweilagigen an der Wand im BB innen - nacharbeiten kleine aufspitzen Wandflächen im BB mit Gips und Gips abgehangen - ausfall des E-Ska Step 120 (intermaskiert) Motorschutzschalter defekt 			
02 Hr. Reichel	09 Hr. Karani				
03 Hr. Csernak	10				
04 Hr. Holmar	11				
05 Hr. Kormos	12				
06 Hr. Szabo	13				
07 Hr. Herath	14				
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
22.000 kg	Sika Mono Top AW	1450410151			
25,00 kg	Sika Kanal Haftbrüche	3001244531			
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter: i.A. H. Reichel			- Anlieferung von 21.000 kg Sika Mono TOP AW		
Bauleiter:			Lieferchein Nr.: 62163935		
			Chargen. Nr.: 1450410151		
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:			- Heitz + Winder a.d. Bf. f. Bespr. Lunker-Verpackungen		

Tagesbericht Nr.: 97

Datum: 22.04.2015
14.

Bauherr: Geb. Wöhl Grumbau GmbH			
Baustelle: K1 Markt Indersdorf			
Bauteil: Kombibecken 1			
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Witterung:	Sonne		
Temperatur:	7,0°C	15°C	°C
Arbeitszeit:	7 ⁰⁰	bis: 18 ⁰⁰ Uhr = 10,0 Std.	
Luftfeucht.:	70%	53%	%
Gerätezeit HDW-Std.:	Pause: 1,0 Std.		
Arbeitskräfte: 6		Nachunternehmer:	
Bauleiter: Hr. Neußner - Hr. Kremer			
Vorarbeiter:			
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:	
01	Hr. Wehlmann	08	- nachbehandlung der Wandfläche
02	Hr. Reichel	09	im BB innen
03	Hr. Csernak	10	- anrauchen der Wandkanten Ober-
04	Hr. Meiner	11	Kante im BB (Innenwand) 20.5
05	Hr. Kiermes	12	Löskrallung des Sika Mono Top An
06	Hr. Szabo	13	- schließen der aufgesteckten Leisten
07		14	und Kanten mit Klebvliese und
Baustoff-Verbrauch:		Gebmörtel	
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	- Schichten der Gerüstlatten mit
			Teile
			- 2 mm Kanten
			Beckenrand (Wandkante) angezeichnet
			- Wände angeputzt und mit Flus ab-
			gehängt
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: i. d. H. Reichel		- Kranausfall von 7 ⁰⁰ Uhr - 8 ⁰⁰ Uhr	
		(Gegenkl nicht mehr, Kette sehr nicht	
Bauleiter:		mehr hoch, Katze fährt nicht mehr)	
		Herrn Steinberger um 7 ⁰⁰ Uhr Kontaktiert	
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):		das ein Kontur sich das anschauen	
		soll	
Unterschrift:			

Datum: 21.04.2015
Di:

Bauherr:	Gebr. Wöhl Grundbau GmbH					
Baustelle:	Kd Markt Innessdorf					
Bauteil:	Kombibechen 1					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	Sonne
Temperatur:	3,0°C	18°C	20°C	18°C	Arbeitszeit:	7 ^{te} bis: 18 ^{te} Uhr = 10,0 Std.
Luftfeucht.:	85%	45%	25%	35%		
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause:	1,0 Std.
Arbeitskräfte:	6				Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Hr. Neuberger - Hr. Kiener					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
01 Hr. Wehlmann	08	- nachbehandlung der Wandkrone im BB außen				
02 Hr. Reichel	09	- Vernässen des Wändels im BB Innen				
03 Hr. Esenmark	10	- aufspalten des Sika Mono Top ALV in Rostlagen und abdichten				
04 Hr. Hedner	11	- nachbehandlung der Wänneflächen mit Wasser und mit Folie abgedeckt				
05 Hr. Korimos	12					
06 Hr. Szabo	13					
07	14					
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
287 cckg	Sika 4 n top	14504 1015 1				
	W					
Kennziffername / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	H. Reichel				- Ablieferung von 21.000 kg Sika Mono Top ALV um 8 ^{te} Uhr	
Bauleiter:					Charg. Nr. 14504 1015-1	
					Lieferschein Nr.: 62756433	
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):	DA				- Durchbegehung und besichtigung vor Ort mit Herrn Heitz und Herrn Wüster und Beite fester u. Kanten auf 1m² an den Längen	
Unterschrift:						

Bauherr:	Gehr. Köchel Grundbau GmbH					
Baustelle:	KA - Markt Indersdorf					
Bauteil:	Kombibechen 1 "OST"					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: sonnig	
Temperatur:			16°C	16°C	Arbeitszeit:	bis 18 ⁰⁰ Uhr
Luftfeucht.:			32%	32%	ZAK:	- 18 ⁰⁰ Uhr
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause: 1 Std.	
Arbeitskräfte:	6				Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Hr. Benzenheim - Hr. Kremer					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
01 Hr. Gehlmann	08	- nachbehandlung des Kanalkerns				
02 Hr. Reichel	09	im BB außen				
03 Hr. Gschmick	10	- Stahlrost aus dem Becken im				
04 Hr. Helner	11	Composites entfernt				
05 Hr. Kormes	12	- aufbau der Bekleidung zum				
06 Hr. Seifert	13	Spritzen				
07	14					
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	Hr. Reichel				- Kram 1 Stange von 7 ⁰⁰ Uhr - 18 ⁰⁰ Uhr	
Bauleiter:					aufgebaue	
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):	Hr.					
Unterschrift:						

Tagesbericht Nr.: 54

Datum: 18.04.2017
Sa.

Bauherr: <i>Geb. Ländl Grundbau GmbH</i>				
Baustelle: <i>Kd Markt Ingersdorf</i>				
Bauteil: <i>Kombi-Secken 1</i>				
Bauzeit:				
Uhrzeit:		7:00	11:00	15:00 18:00
Temperatur:		°C		Witterung:
Luftfeucht.:		%		Arbeitszeit: <i>7^h</i> bis: <i>16^h Uhr = 8,00h</i>
Gerätezeit HDW-Std.:		Pause: <i>1,0 Std.</i>		
Arbeitskräfte: <i>4</i>		Nachunternehmer:		
Bauleiter: <i>Hr. Neufeldner - Hr. Kames</i>				
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:		
01	<i>Hr. Garmak</i>	08	<i>- nachbehandlung des Ländlkorns am BB außen</i> <i>- Wände im BB und MKB mit Gipsputz versehen</i> <i>- schließen der Schutzstellen an den Wänden im MKB mit Hfl. Platte und Gipsmörtel</i>	
02	<i>Hr. Kames</i>	09		
03	<i>Hr. Kames</i>	10		
04	<i>Hr. Garmak</i>	11		
05		12		
06		13		
07		14		
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:		
Vorarbeiter: <i>i. l. Neufeldner</i>				
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben): <i>GM</i>				
Unterschrift:				

Datum: 17.04.2015
Fr.

[illegible]

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpörsna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 32

Datum: 16.04.2015
Do

Bauherr: Jolo GmbH Grundbau GmbH				
Baustelle: K.A. Markt Inkersleben				
Bauteil: Kantenbrechen				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur:	8°C	15°C	25°C	30°C
Luftfeucht.:	75%	40%	32%	26%
Gerätezeit HDW-Std.:				
Arbeitskräfte: 5				
Bauleiter: Hr. Reußner - Hr. Kerner				
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:				
01 Hr. Giedemann	08 Hr. Beck	ausgeführte Arbeiten: - nachbehandlung des Wandkörpers mit Wasser und mit Felle abdecken - ausschalen des Wandkörpers am BB außen und Stöße auswechseln - entfernen des Wandkörpers, auflegen des Haftbruchs und fügen in frische Mörtel aufbauen - abschalen der Wand am BB außen mit Stößen - fügen in frische Mörtel aufbauen		
02 Hr. Reußner	09 Hr. Giedemann			
03 Hr. Giedemann	10			
04 Hr. Kerner	11			
05 Hr. Kerner	12			
06 Hr. Reußner	13			
07 Hr. Kerner	14			
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: Hr. Reußner				
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

Tagesbericht Nr.: 91

Datum: 15.04.2015
Mi.

Bauherr: Geb. Lohnd Grundbau GmbH					
Baustelle: Kd Markt Indersdorf					
Bauteil: Kambelbach 1					
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: Sonne
Temperatur:	5,5°C	16,0°C	26°C	23°C	Arbeitszeit: 7 ⁰⁰ bis 18 ⁰⁰ Uhr = 11,0 Std
Luftfeucht.:	85%	51%	15%	22%	
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause 1,0 Std
Arbeitskräfte: 12					Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Kambelbach - Hr. Kemes					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Behlmann	08 Hr. Kadritz	- HDW anbringen der Wand im NKB - abdecken der Wände mit 500er im BB außen - anschauen der äußeren Wandkante im BB - aufkleben des Luftsperr an der Wänden im NKB und BB - anfeuchten der Wandkante und außen an der Hoffbrücke und der Hofteil frisch in frisch am BB außen - nachbehandlung der Wandkante und mit Folie abdecken - HDW. Anlage von 7 ⁰⁰ Uhr - 10 ⁰⁰ Uhr aus- geführt (Defekt) wegen kaputten Beton- klase und kaputten Schlauch - Monteur von Kolben Seeger was von 8 ⁰⁰ Uhr - 10 ⁰⁰ Uhr auf der Baustelle und hat Fach repariert			
02 Hr. Reichel	09 Hr. Böck				
03 Hr. Czemak	10 Hr. Gielko				
04 Hr. Helmer	11				
05 Hr. Kemes	12				
06 Hr. Zolte	13				
07 Hr. Horvath	14				
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
500,00 kg	Hofteil				
50,00 kg	Hofteil				
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: Hr. Reichel					- verpacken und betreiben des Ver- filtration
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):					
Unterschrift:					

Tagesbericht Nr.: 30

Datum: 14. 04. 2015
Di.

Bauherr: Gebr. Wöhrl Grundbau GmbH				
Baustelle: KA Markt Inettersdorf				
Bauteil: Kombibecken 1				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur:	8,5°C	13°C	16°C	19,5°C
Luftfeucht.:	80%	67%	55%	32%
Gerätezeit HDW-Std.:	Witterung: Sonnig			
Arbeitszeit: 7 ^h				bis: 18 ^h - 100 Std.
Arbeitskräfte: 10				Pause: 1,0 Std.
Bauleiter: Hr. Reußenzinn - Hr. Kremer				Nachunternehmer:
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:
01 Hr. Schlimann	08 Hr. Kauni	- HDWarbeiten auf dem Wandkranz am Beckenbecken außen - HDWarbeiten an der innen Wand im KKB - abbrechen des Wandkranz mit Stäben im BB außen - einschalen des Wandkranz im BB außen - Luftsperr an der innen Wand im BB geöffnet - 10 Stk Haftversesselpad auf den beiden Wandkranz mit Herrn Windlech gegeben und dokumentiert - ausfall HDW Anlage wegen defekten Membran von 14 ^h - 16 ^h : Ventur vor Ort von 15 ^h - 16 ^h - ausfall HDW Anlage von 17 ^h - 18 ^h laut kein Druck auf Ventur um 17 ^h anrufen		
02 Hr. Reichel	09 Hr. Bock			
03 Hr. Grawek	10 Hr. Cavetke			
04 Hr. Molnar	11			
05 Hr. Kermes	12			
06 Hr. Stabe	13			
07 Hr. Horvath	14			
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
Kenntnisname / Bestätigung:				Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: Hr. Reichel				Vorkaufen und Schreiben der Vor-
Bauleiter:				fixation
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				- Baubesprechung mit Herrn Windlech, Hr. Kremer, Hr. Kauni, Sternicke von 14 ^h bis 16 ^h
Unterschrift:				

BMF
Bauwerkerhaltung GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 89

Datum: 12.04.2015
14.

Bauherr: <i>Geb. Löhrl Grundbau GmbH</i>				
Baustelle: <i>KA Markt Törlersdorf</i>				
Bauteil: <i>Komb. Sechen 1</i>				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur:	6°C	17°C	18°C	16°C °C
Luftfeucht.:	73%	46%	46%	45% %
Gerätezeit HDW-Std.:				
Arbeitskräfte: 10				
Bauleiter: <i>Hr. Neu Benzehn - Hr. Kremes</i>				
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:				
01 <i>Hr. Löhlmann</i>	08 <i>Hr. Kaumi</i>	ausgeführte Arbeiten: - Luftporen an den Wänden im MKB und BB geöffnet - HDW arbeiten auf der Sandkante am BB außen - Schützen der Schalenschnecke mit Folie - Baureis mit Folie abdecken - gegen HDW arbeiten auf Sandkante - Mörtel aus der Wand im BB entfernen - Deutungsstempel auf die Wandkante geklebt (2 Stk. BB / 4 Stk. MKB) - Befestigen der Betzen an der Wand im MKB		
02 <i>Hr. Reichel</i>	09 <i>Hr. Bodi</i>			
03 <i>Hr. Csermak</i>	10 <i>Hr. Cvetko</i>			
04 <i>Hr. Melnar</i>	11			
05 <i>Hr. Kremes</i>	12			
06 <i>Hr. Szašo</i>	13			
07 <i>Hr. Horvath</i>	14			
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: <i>i. d. H. Reichel</i>			- Verhalten und leiten der Ver-	
Bauleiter:			filtration	
Auftraggeber / Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			Herr	
Unterschrift:				

BMF
Bauwerkerhaltung GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 88

Datum: 12.04.2015
SC.

Bauherr: Geb. Vöthel Grundbesitz GmbH				
Baustelle: Kd Markt Indersdorf				
Bauteil: Kombibecken 1				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur:	°C			Witterung:
Luftfeucht.:	%			Arbeitszeit: 7 ^h bis: 16 ^h Uhr = 8,5 Std.
Gerätezeit HDW-Std.:				Pause: 1,5 Std.
Arbeitskräfte: 1				Nachunternehmer:
Bauleiter: Hr. Reißbach - Hr. Kormas				
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:				ausgeführte Arbeiten:
01	Hr. Gernmark	08	- Öffnen der Luftporen an den Gängen in BL	
02	Hr. Gelnar	09		
03	Hr. Kormas	10		
04	Hr. SzaSc	11		
05		12		
06		13		
07		14		
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
Kenntnisname / Bestätigung:				Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: i.d. Reichel				- Vorhalten und betreiben der Vor- filtration
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

Datum: 11.04.2015
Sei.

Bauherr:	Gebr. Wöckel GmbH					
Baustelle:	K.A. Markt Ingersdorf					
Bauteil:	Kombibechen 1					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:					°C	Arbeitszeit: 7 ^h bis: 18-Uhr 10 Std.
Luftfeucht.:					%	
Gerätezeit HDW-Std.:						Pause: 1,0 Std.
Arbeitskräfte:	4				Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Hr. Reißwein - Hr. Kremer					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					aufgeführte Arbeiten:	
O1	Hr. Csermak	08	- HDW arbeiten am den Gängen im NKB			
O2	Hr. Uebner	09				
O3	Hr. Komos	10	- Entwässerung im NKB in Containern			
O4	Hr. Szašo	11	- Leiftüren an den Gängen geöffnet			
O5		12				
O6		13				
O7		14				
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennziffername / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	i. d. M. Reichel				- Vorhalten und betreiben des Vorfiltration	
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):	J.H.					
Unterschrift:						

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 86

Datum: 10.04.2015
Fr.

Bauherr: <i>Gebr. Wöckel GmbH</i>				
Baustelle: <i>Kd. Markt Indersdorf</i>				
Bauteil: <i>Kombibeton 1</i>				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur:	<i>4,0°C</i>	<i>10,0°C</i>		°C
Luftfeucht.:				%
Gerätezeit HDW-Std.:	Witterung:			
Arbeitskräfte: 5			Arbeitszeit: 7^h	
Bauleiter: <i>Hr. Reißbrenn - Hr. Kremer</i>			bis: <i>18^h Uhr: 10,0 Std.</i>	
Vorarbeiter:			Pause: <i>1,0 Std.</i>	
Facharbeiter:			Nachunternehmer:	
01	<i>Hr. Wehlmann</i>	08	ausgeführte Arbeiten: - HOW Arbeiten an den Wänden im NKB - Entwässerung aus NKB im Gelände - demontieren der Bache von ober Wandkante am BB - Fußboden geöffnet	
02	<i>Hr. Csermak</i>	09		
03	<i>Hr. Molnar</i>	10		
04	<i>Hr. Kermes</i>	11		
05	<i>Hr. Szabo</i>	12		
06		13		
07		14		
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: <i>i.d. Reichel</i>			- Verhalten und Leisten der Vorfiltration	
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben): <i>Wöckel</i>				
Unterschrift:				

Bauherr:	Gehr. Wöhl Grundbau GmbH					
Baustelle:	KA Markt Indersdorf					
Bauteil:	Kombibechen 1					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:	20°C	12°C			Arbeitszeit:	7 ^h bis: 18 Uhr = 11,0 Std.
Luftfeucht.:				%		
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause:	1,0 Std.
Arbeitskräfte:	5				Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Hr. Reußenzahn - Hr. Kremer					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
01 Hr. Wehlmann	08	- HDW arbeiten an den Wänden im NKB - HDW arbeiten am Außenring am BB - demantieren der Bleche von der Wandkrone im BB				
02 Csernak	09					
03 Hr. Velnar	10					
04 Hr. Kermes	11					
05 Hr. Szabo	12					
06	13					
07	14					
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:			
Vorarbeiten: i.d. Reichel			- Verhalten und Leisten der Ver-filtration			
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						

Datum: 08.04.2015
M:

Bauherr: <i>Ges. Wäherd Grundbau GmbH</i>				
Baustelle: <i>Kd Markt Ingersdorf</i>				
Bauteil: <i>Kombibecken 1</i>				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Witterung:				
Temperatur:	<i>10°C</i>	<i>8°C</i>		°C
Arbeitszeit:	<i>7^h</i>		bis: <i>18^h Uhr: 10,0 Std</i>	
Luftfeucht.:				%
Gerätezeit HDW-Std.:				
Arbeitskräfte:	<i>5</i>		Pause: <i>1,0 Std.</i>	
Nachunternehmer:				
Bauleiter:	<i>Hr. Reißbrenn - Hr. Kremer</i>			
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:	ausgeführte Arbeiten:			
01 <i>Hr. Wehlmann</i>	08	<i>- HDW arbeiten an den Wänden im NKB</i> <i>- demantieren der Becke von der Wandkante am BB</i> <i>- Entwässerung im Belebungsbecken in Container</i>		
02 <i>Hr. Czermak</i>	09			
03 <i>Hr. Melner</i>	10			
04 <i>Hr. Kormes</i>	11			
05 <i>Hr. Szabo</i>	12			
06	13			
07	14			
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: <i>i.d. H. Reichel</i>			<i>- vorhalten und betreiben der Ver-filtration</i>	
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben): <i>Wd.</i>				
Unterschrift:				

BMF
Bauwerkerhaltung GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 83

Datum: 07.04.2015
Di.

Bauherr:		Gehr. Döhl Grundbau GmbH	
Baustelle:		K.A. Markt Indersdorf	
Bauteil:		Kombibecken 1	
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Temperatur:		-10°C	80°C
Luftfeucht.:		100%	31%
Gerätezeit HDW-Std.:			
Arbeitskräfte:		2	
Bauleiter:		Hr. Reiß, Benzel, Hr. Kremer	
Vorarbeiter:			
Facharbeiter:			
01 Hr. Wehlmann		08	
02		09	
03		10	
04		11	
05		12	
06		13	
07		14	
Baustoff-Verbrauch:			
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: i.d. Reichel		- vorhalten und betreiben des Vor-	
		filtration	
Bauleiter:			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

gutes schützen

Datum: 06.04.2015

Bauherr:	Gebr. Jöckel Grundbau GmbH					
Baustelle:	Kd Markt Innersdorf					
Bauteil:	Kembsbachen 1					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:					°C	Arbeitszeit: / bis: /
Luftfeucht.:					%	
Gerätezeit HDW-Std.:						
Arbeitskräfte:					Nachunternehmer:	
Bauleiter:						
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
O1					08	
O2					09	
O3					10	
O4					11	
O5					12	
O6					13	
O7					14	
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter:	i.A. / Reicher					
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):	J.M.					
Unterschrift:						

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpöna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 81

Datum: 03.04.2015
Fr.

Bauherr: Geb. Wöhl Grundbau GmbH				
Baustelle: KA Markt Indersdorf				
Bauteil: Kombibecken 1				
Bauzeit:				
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00
Temperatur: °C				Witterung:
Luftfeucht.: %				Arbeitszeit: / bis: /
Gerätezeit HDW-Std.:				
Arbeitskräfte:			Nachunternehmer:	
Bauleiter:				
Vorarbeiter:				
Facharbeiter:			ausgeführte Arbeiten:	
O1	08			
O2	09			
O3	10			
O4	11			
O5	12		Feiertag	
O6	13			
O7	14			
Baustoff-Verbrauch:				
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:		
Kenntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiten: i. d. M. Reischel				
Bauleiter:				
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):				
Unterschrift:				

Datum: 02.04.2015
Do.

Bauherr:	Geb. Wöckel Grundbau GmbH					
Baustelle:	KA Markt Indersdorf					
Bauteil:	Kombibecken 1					
Bauzeit:						
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung:	
Temperatur:					°C	Arbeitszeit: 7 ³⁰ bis: 18 ⁰⁰
Luftfeucht.:					%	
Gerätezeit HDW-Std.:					Pause: 1,0 Std.	
Arbeitskräfte:	4				Nachunternehmer:	
Bauleiter:	Hr. Reißner - Hr. Krenner					
Vorarbeiter:						
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:	
O1	Hr. Grunwald	08	- HDW arbeiten am den Gärten im Bildungsbecken - Entlassung im BP in der Tentative			
O2	Hr. Paul	09				
O3	Hr. Wehlmann	10				
O4	Hr. Reichel	11				
O5		12				
O6		13				
O7		14				
Baustoff-Verbrauch:						
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:				
Kennntnisname / Bestätigung:			Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:			
Vorarbeiter: i.d. H. Reichel			- verhalten und betreiben der Vorfiltration			
Bauleiter:						
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):						
Unterschrift:						

Datum: 01.04.2015

[illegible]

BMF
Bauwerkerhaltungs GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpössa
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG

gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 78

Datum: 3.1.03.2015
Di.

Bauherr: <i>Geb. Wehr Grundbau GmbH</i>					
Baustelle: <i>K.A. Markt - Indersdorf</i>					
Bauteil: <i>Kombibecken 1 "OST"</i>					
Bauzeit:					
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00	18:00	Witterung: <i>Sturm - bewölkt - Regen</i>
Temperatur:	<i>8,0°C</i>	<i>13,5°C</i>			Arbeitszeit: <i>7</i> bis: <i>18⁰⁰ Uhr: 16,0°C</i>
Luftfeucht.:	<i>83%</i>	<i>56%</i>			%
Gerätezeit HDW-Std.:					<i>Pause: 1,0 Std.</i>
Arbeitskräfte: <i>4</i>					Nachunternehmer:
Bauleiter: <i>Hr. Neufenzehn - Hr. Kerner</i>					
Vorarbeiter:					
Facharbeiter:					ausgeführte Arbeiten:
01	<i>Hr. Gamschold</i>	08	<i>- HDW a. Seiten an den Wänden im Belüftungsbecken - dementieren der Platte von der Wandkrone BB</i>		
02	<i>Hr. Schlingensiefen</i>	09			
03	<i>Hr. Reichel</i>	10			
04		11			
05		12			
06		13			
07		14			
Baustoff-Verbrauch:					
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:			
			<i>- 2 Luftzugstempel im Belüftungsbecken mit Herrn Hartmann vom Klarwerk ge- sehen. An der Mittelwand 1. Wert: 2,47 N/mm² 2. Wert: 1,61 N/mm²</i>		
Kenntnisname / Bestätigung:					Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:
Vorarbeiter: <i>Hr. Reichel</i>					<i>- vorhalten und betreiben der Ver- filtration</i>
Bauleiter:					
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben): <i>BMF</i>					
Unterschrift:					

BMF
Bauwerkerhaltung GmbH
Hauptstraße 33
04463 Großpösna
Telefon:
+49 | 3 42 97 | 16 24 60

Telefax:
+49 | 3 42 97 | 16 24 61
E-Mail:
info@bmf-beton.de
Internet:
www.bmf-beton.de

BMF
BAUWERKERHALTUNG
gutes schützen

Tagesbericht Nr.: 77

Datum: 30.03.2015
Ho.

Bauherr:		Gdr. Döbel Grundbau GmbH	
Baustelle:		KA Markt Inkersdorf	
Bauteil:		Kombi-Sechen 1	
Bauzeit:			
Uhrzeit:	7:00	11:00	15:00 18:00
Temperatur:		°C	
Luftfeucht.:		%	
Gerätezeit HDW-Std.:		Witterung: stark bewölkt - regen - stürmisch	
Arbeitskräfte: 4		Arbeitszeit: 9 ⁰⁰ bis 18 ⁰⁰ Uhr: 80 Std	
Bauleiter: Hr. Neubeck / Hr. Krimm		Nachunternehmer:	
Vorarbeiter:			
Facharbeiter:		ausgeführte Arbeiten:	
01 Hr. Gumbel	08	<ul style="list-style-type: none"> - Anlieferung von einem Mannschafts und einem Bitocentaines de 3^{er} Uhr - Anlieferung von einem Filterstationen am 16^{er} Uhr - Einrichten der Baustelle und HDW Anlage - Aufstellen der Pflanzung an Sechen - Schützen der Sechen mit einem Schutznetz - Schützen der HDW-Schläuche und Durch im BB verlegt - Schützen der Flutungsventile und Zulieferrohre (BB zum Trichter) mit Tüpfel und OSB-Platten aufgedeckt, das kein Dreck rein kann vom Strahlen 	
02 Hr. Döbelmann	09		
03 Hr. Reichel	10		
04	11		
05	12		
06	13		
07	14		
Baustoff-Verbrauch:			
Menge:	Material:	Chargen-Nr.:	
Kenntnisname / Bestätigung:		Besuche / Anordnungen / außervertragl. Leistungen:	
Vorarbeiter: Hr. Reichel		<ul style="list-style-type: none"> - Verhalten und Betreiben der Vorfiltration Flutungsventile und ? 	
Bauleiter:			
Auftraggeber/Bauherr (Name in Druckbuchstaben):			
Unterschrift:			