

# Bau-Tagesbericht

NUMMER	2207018	DATUM	21.06.2023
BAUVORHABEN	Ehem. Karstadt	BAUTEIL	
AUFTRAGGEBER		BAUFÜHRER	Engelhardt

WITTERUNG	<input type="checkbox"/> SONNE	<input type="checkbox"/> REGEN	<input type="checkbox"/> FROST	TEMPERATUR	°C
	<input type="checkbox"/> WIND	<input type="checkbox"/> SCHNEE	<input type="checkbox"/>		

ANZAHL DER ARBEITER		2 / Daafes						
	MEISTER		STD.		HAGA-GLASLIFT		STD.	FREMDFIRMEN
	BAUVORARBEITER		STD.		SAUGANLAGE		STD.	
	FACHARBEITER		STD.		MANIPULATOR		STD.	
	BAUFACHWERKER		STD.		HAGA-LKW-KRAN		STD.	STD.

LEISTUNGSERGEBNISSE	
ARBEITSBEGINN:	

- Inbetriebnahme der 2 Feststellanlagen im EG durchgeführt
- Anweisung zur monatlichen Prüfung mit Hr. Jung (Barherr) durchgeführt
- Entfernen der Abdeckkappe, sowie Einstellung der Absenkdichtung erfolgt barseits nach der Fertigstellung FFB!
- 1x Prüfgas, Prüfbuch und baraufsichtliche Zulassung an Hr. Jung übergeben!

ARBEITSENDE:	
--------------	--

BEHINDERUNGEN   ERSCHWERNISSE
-------------------------------

- Handauslösetaster werden barseitig montiert. Zur Inbetriebnahme Kabel mit Wako Klemme gebrückt!

LEISTUNGSÄNDERUNGEN
---------------------

BESONDERE VORKOMMNISSE (BEGEHUNGEN / ABNAHMEN, ETC.)
--

ORT, DATUM	Rosenheim, 21.06.2023	NAME DRUCKSCHRIFT:	Jung
BAUFÜHRER		AUFTRAGGEBER ODER BEVOLLMÄCHTIGTER	