



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 49 vom 12.08.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	13 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 21 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Rampe BP Teil B von Achse 7" zu Achse 13"
ausschalen des Wandtanks 3b
ausschalen der am Vortag betonierten Brüstung Treppenhaus G"/1"
stellen der Wandschalungen Treppenhaus D"/5"
einbauen der Sauberkeitsschicht im BP Teil D
bewehren der Bodenplatte BP Teil C
ausschalen der am Vortag betonierten UG Stütze in Achse F"
schalen der Decke ü UG D" bis C"
Aushub Planie BP Teil D
verlegen der Rohre BP Teil D
absprießen der Bodenplattenabschalung

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 50** vom **15.08.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	13 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +15 °C max. 26 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Bodenplatte Teil B Rampe entlang der Fuge Achse 7"
anbringen der Anschlussbewehrungen
verlegen der Abziehröhre für Rüttelbohle
einbauen der Einbauteile für FT Stützen
anbringen der Abschalungen Dehnfuge in Achse 13"
anbringen der Abschalung Fuge Außenwand in Achse D" zu Bodenplatte aufgehende Rampe zw.A" und D"
anbringen der Dübelleisten
Abnahme durch Prüfstatiker
einbauen der Sauberkeitsschicht im BP Teil D
verlegen der Rohrleitungen im BP Teil D
Aushub der Planie im BP Teil D
stellen der Wandschalungen im Treppenhaus Achse D"/5"
anbringen der Türaussparungen, Comax und Aussparungen für Podeste

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 51 vom 16.08.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	13 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +15 °C max. 26 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

betonieren des BP Teil B Rampe von 05:00 bis 15:00
reinigen der Abziehbohle
bewehren der Bodenplatte BP Teil C
stellen der Wandschalung Wandtakt 4 in Achse D"
einbauen der Sauberkeitsschicht im BP Teil D
anbringen von Achsen im BP Teil D
einmessen und ausheben des Pumpschacht im BP Teil B
zusammenbauen der Schachtschalung für Negativbeton Pumpschacht
verlegen der Rohrleitungen im BP Teil B
wegladen des Voraushub im BP Teil A+B

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 52 vom 17.08.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	13 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 26 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Bodenplatte Rampe
bewehren der Bodenplatte BP Teil C
stellen der Schalungen entlang Achse J für Negativbeton zur oberen Bodenplatte Teil B
einbringen des Negativbeton entlang Achse J
abschalen für Negativbeton entlang Achse A" zw.Achse 1' und 7 "
einbringen des Negativbeton
einbringen der Sauberkeitsschicht BP Teil D
einmessen und anbringen der Anschlussbewehrungen für Stützen und Wände im BP Teil C
Anlieferung von Bewehrung Decke Teil A
stellen von Wandschalungen in Achse 7"
einmessen von Wänden und Stützen
verlegen von Rohrleitungen in BP Teil B
Aushub der Planie im BP Teil D

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: **Einsle**



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 53 vom 18.08.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	13 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 26 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen und bewehren des Wandtaks 1 in Achse 7" von A" in Richtung D"
einbauen der Penta-flex-Fugenelemente an den Plattenstößen der FT Platten in Achse A"
schalen, bewehren und betonieren des Wandtaks 4 b in Achse D"
bewehren der Bodenplatte BP Teil C
abschalen der Dehnfuge in Achse 13"
abschalen der Bodenplatte BP Teil C
stellen von Schalungen entlang Achse J und entlang des Höhengsprung zw. Achse 1' und 2'
<<einbringen des Negativbeton entlang der oben genannten Schalung (obere zu untere Bodenplattenebene)
stellen der Negativschalung Pumpschacht Achse B/10
einbauen des Negativbeton auf Höhe -5,45m
verlegen der Rohrleitungen BP Teil B
Anlieferung der Hohlwände Achse 7"
Anlieferung 2 LKW mit Bewehrung BP Teil D

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 54 vom 19.08.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	17 Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +15 °C max. 26 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

anbringen des Dehnfugenband in Achse A"/1`
bewehren und zuschalen der Ortbetonecke an die Hohlwand in Achse A"
anbringen der Pentaflex-Fugenbleche in den Hohlwänden
zuschalen der Ortbetonwand Teil 1 in Achse 7"
betonieren der Hohlwand inkl.Ortbetonstütze und Ortbetonwand
bewehren der Bodenplatte BP Teil C
abschalen der Bodenplatte Teil C
ausschalen des Wandtakt 4b in Achse D"
einbringen von Negativbeton in Achse J BP Teil D
einbringen der Sauberkeitsschicht im BP Teil D
verlegen der Rohrleitungen im BP Teil B
Abfuhr von Aushubmaterial
schalen der Decke ü UG BP Teil A 1 am Treppenhaus G"/1`

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 55 vom 22.08.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	13 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +15 °C max. 26 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Bodenplatte Teil C
anbringen der Dübelleisten
anbringen der Ablaufinnen-Aussparungen
anbringen der Gefällerrohre
abschalen der Bodenplatte in Achse A"
ausrichten der Anschlusseisen für Wände
Abnahme der Bewehrung durch intern beauftragten Statiker Fa Hebel und durch Prüfstatiker
ausschalen der Ortbetonwand in Achse 7"
einschalen, bewehren und betonieren des 2. Teil Ortbetonwand in Achse 7" bis Achse D"
schalen, bewehren und betonieren von 3 Stützen im BP Teil A2+3
teilweise stellen der Wandschalungen Rampe in Achse G"
einbringen von Magerbeton als Negativschalung Achse 1`/J-A"
bewehren der Decke ü UG Teil A1
verlegen der Rohrleitungen im BP Teil B durch Assbau
wegladen von Aushubmaterial
einmessen der Achse für Bodenplattenteil D
Anlieferung von Bewehrung für Wände BP Teil C
Anlieferung der Dämmung für Achse A"

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 56 vom 23.08.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	17 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
1	Auszubildende		
	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +13 °C max. 29 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

betonieren der Bodenplatte Teil C
bewehren der Decke ü UG Teil A 1
schalen von Treppenhauswänden BP Teil A 2+3
vorbereiten der Anschlüsse für FT Stützen entlang Rampe in Achse G"
ausschalen der Abschalungen für Negativbeton Übergang BP Teil D zu BP Teil E+B
teilweise einbauen der Sauberkeitsschicht vor Kran 1 um die Abschalungsecken Achse 1`
Glätten der Bodenplatte durch Fa Hermel
Zwischenbehandlung und Sprühfolie am Schluss, danach aufbringen einer zusätzlichen Klebefolie

Anlieferung von 2 UUV Bewehrung

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 57 vom 24.08.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	17 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +13 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Bodenplatte Teil C
einmessen und anlegen der Wände BP Teil C
ausschalen der Ablaufrinnen
ausschalen der Aufzugsunterfahrt
schalen, bewehren und betonieren der Aufzugswände und Treppenhauswände BP Teil A2+3
anbringen der 2cm Trennplatte in Achse 7" auf die Ortbetonwand
einschalen von Treppenhauswänden
einschalen des letzten Wandtaks in Achse G" bis Achse 7"
Anlieferung von Hohlwänden
Abtrag Voraushub durch Fa Assbau
verlegen von Kanalleitungen durch Fa Assbau im BP Teil B
einmessen der Achsen in BP Teil D
bewehren der Decke ü UG Teil A1

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 58 vom 25.08.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	17 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +13 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

einschalen der Bodenplatte BP Teil D
verlegen der Erdung im BP Teil D
auslegen der doppellagigen Folie
einmessen der Abschalkanten, Höhengsprünge und Stützen
verlegen der Bewehrung BP Teil D
versetzen des Bewehrungskorb Hebeschacht im BP Teil D
betonieren der Bodenplatte Hebeschacht BP Teil D
versetzen der Hohlwände in Achse A" BP Teil C
versetzen der Hohlwände entlang Achse 7"
ausschalen der Treppenhauswände vom Vortag
zuschalen und betonieren des 2. Teil der Treppenhauswände BP Teil A 1+2
zuschalen und betonieren des Wandtaks in Achse G" bis zur Dehnfuge in Achse 7"
einbauen der Sauberkeitsschicht BP Teil B entlang der Achse J wg Übergreifen der Eisen von D in B
stellen der Wandschalungen in Achse D" auf der Rampe 7" zu 13"
herstellen der Planie entlang Achse J auf 4m Breite wegen oben genannten Grund
verlegen der Rohrleitungen im BP Teil B
Aushub abfahren im BP Teil E

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 59 vom 26.08.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	17 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +15 °C max. 32 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

verlegen der Bewehrung BP Teil D
versetzen der Hohlwände in Achse 7" und A"
bewehren der Rampenwand in Achse D"
betonieren der Hohlwand in Achse 7" und der Ort betonwand Rampe in Achse D"
ausschalen der am Vortag betonierten Treppenhauswände
einschalen und bewehren von Treppenhauswänden BP Teil A2+3
ausschalen des Wandtaks in Achse G"/7"
einbauen der Sauberkeitsschicht Übergang BP Teil D zu BP Teil C
einmessen der Achsen auf dem BP Teil C
verlegen der Rohrleitungen im Teil B
Aushub wegladen im BP Teil E
ausschalen der betonierten UG Stützen im BP Teil A 1+3
abräumen der Bodenfläche BP Teil A3

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 60 vom 29.08.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +11 °C max. 20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

entfernen der Richtstützen an den betonierten Hohlwänden
ausschalen der Ortbetonwand in Achse D"
anbringen der Schalung für den Füllbeton entlang Achse 7" hinter die Hohlwand als Auflager Rampenplatte
einbringen des Füllbeton
bewehren der Bodenplatte BP Teil D
einmessen und setzen des Einbauteil Wärmespeicher in BP Teil D nach Plan
schalen der Decke ü BP Teil A 3
zuschalen und betonieren der letzten Zwischenwände Treppenhaus BP Teil A2+3
stellen der Wandschalung Takt 1+3 im BP Teil C
bewehren des Wandtakt 1 im BP Teil C
bewehren der Stützenkörbe
stellen der Wandschalung in Achse 7" von D" in Richtung G"
versetzen der letzten Hohlwände in Achse A" auf dem BP Teil C
bewehren und zuschalen der Hohlwandöffnungen zwischen den Platten
abpumpen des Regenwasser in den Hebeschächten durch Fa Assbau
keine Rohrverlegung wegen Starkregen möglich !!
wegladen von Aushubmaterial
reinigen der Zufahrt mit Kehrmaschine

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 61 vom 30.08.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +11 °C max. 28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

entfernen der Richtstützen an den betonierten Hohlwänden
ausschalen der Ortbetonwand in Achse D"
anbringen der Schalung für den Füllbeton entlang Achse 7" hinter die Hohlwand als Auflager Rampenplatte
einbringen des Füllbeton
bewehren der Bodenplatte BP Teil D
einmessen und setzen des Einbauteil Wärmespeicher in BP Teil D nach Plan
schalen der Decke ü BP Teil A 3
zuschalen und betonieren der letzten Zwischenwände Treppenhaus BP Teil A2+3
stellen der Wandschalung Takt 1+3 im BP Teil C
bewehren des Wandtakt 1 im BP Teil C
bewehren der Stützenkörbe
stellen der Wandschalung in Achse 7" von D" in Richtung G"
versetzen der letzten Hohlwände in Achse A" auf dem BP Teil C
bewehren und zuschalen der Hohlwandöffnungen zwischen den Platten
abpumpen des Regenwasser in den Hebeschächten durch Fa Assbau
keine Rohrverlegung wegen Starkregen möglich !!
wegladen von Aushubmaterial
reinigen der Zufahrt mit Kehrmaschine

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 62 vom 31.08.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +11 ° C max. 28 ° C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

auffüllen der Arbeitsräume entlang Achse D" Rampe B mit Kies
einebnen mit Bagger und lagenweise verdichten
teilweise einbauen der Sauberkeitsschicht Rampe von 13" zu 7"
ausschalen der Füllbetonschalung entlang Achse 7"
zuschalen des Arbeitsraum in Achse A"
einbringen von Füllbeton an dieser Schalung
bewehren der Bodenplatte BP Teil D
betonieren der Hohlwand in Achse A" BP Teil C
ausschalen der am Vortag betonierten UG Stützen
zuschalen und betonieren des Wandtakt 3 in Achse Z BP Teil C
schalen der Decke im BP Teil A2+3
teilweise ausschalen der Treppenhauswände im BP Teil A2+3
stellen der Wandschalungen Rampe in Achse G" an den FT Stützen
teilweise anbringen der Styrodurplatten in Achse A" zw.Sportbad und Parkhaus
verlegen der Kanalleitungen im BP Teil E
teilweise herstellen der Planie im BP Teil B
Anlieferung von 2 LKW mit Deckenschalmaterial
Anlieferung von 2 LKW mit Hohlwänden für Rampe Achse A"

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 63 vom 01.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +14 °C max. 28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Bodenplatte BP Teil D obere Lage
anbringen der Styrodurplatten in Achse A"
einmessen der Bodenvertiefungen im BP Teil B
herstellen der Planie im BP Teil B
teilweise einbringen der Sauberkeitsschicht im BP Teil B
ausschalen des Wandtakt 3 in Achse Z BP Teil C
ausschalen des Wandtakt 1 in Achse G" Teil C
stellen der Wandschalungen Wandtakt 2 in Achse G" und Wandtakt 4 in Achse Z bis Achse A"
schalen der Decke ü BP Teil A2+3
anbringen der Baustellenbeleuchtung an den Baukranen durch Fa Hebel
verlegen der Kanalleitungen im BP Teil E
teilweise herstellen der Planie im BP Teil E
abräumen der Rampe zw.Achse 13" und 7"
einmessen und anbringen von Achsen im BP Teil D für die Anschlusseisen
einmessen der Fundamente im BP Teil E

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 64 vom 02.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +14 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Bodenplatte Teil D
anbringen der Dübelleisten BP Teil D
auf Höhe richten der Ablaufrohre und anbringen der Dichtkragen, abkleben der Muffen mit Klebeband
schalen der Decke ü BP Teil A2+3
schalen der Wandtakte 2+4 im BP Teil C Achse G" + Z
schalen der Innenwand d=40cm in Achse D"/16"
schalen der Rampenwände in Achse G" von 7" in Richtung 13"
Anlieferung von Deckenschalmaterial
Anlieferung von 2 LKW Bewehrung Bodenplatte E
anbringen der Syrodurplatten zwischen Achse A" und Bodenplatte BP Teil D
anbringen der Schachtschalung Hebeschacht im BP Teil D
herstellen der Planie im Bodenplattenteil E
verlegen der Rohrleitungen im BP Teil E
wegladen von Aushubmaterial im BP Teil E
einbringen der Sauberkeitsschicht im Bodenplattenteil B
bewehren der Wandtakte 2+4 auf dem BP Teil C
abräumen der Rampe von Achse 13" bis Achse 7"

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 65 vom 03.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:00 UhrTemperatur: min. +14 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

Bewehrung nach Angaben Statiker nachrichten
Betonieren der Bodenplatte BP Teil D
schalen von Wänden im BP Teil C
betonieren des Wandtakt 2 im BP Teil C
bewehren der Wände Takt 4 im BP Teil C

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 66 vom 05.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +11 °C max. 22 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

Wg starken Regenfällen konnte Tiefbau bis Mittag keine Kanalleitungen verlegen
ab Mittag Tiefbau Aushub im BP Teil E
ausschalen des Wandtakt 2 im BP Teil C
zuschalen und betonieren des Wandtakt 4 im BP Teil C bis zur Achse A"
schalen und betonieren von UG Stützen im BP Teil C
schalen der Rampenwand Takt 1 in Achse G" von Achse 7"
schalen der Decke ü BP Teil A2+3
schalen und ausgießen der FT Stützenfüße in Achse 7" mit Spezialpagel nach Angaben
abräumen der Rampe BP Teil B/2
auslegen der Fläche mit Folie
verlegen der Bewehrung Rampe
abschalen der Kante Negativbeton entlang Fundament Achse C"
einbringen des Negativbeton
ausschalen der Bodenplatte BP Teil D in Achse N
ausschalen des Hebeschacht im BP Teil D
anbringen der Abdeckbeläge am Hebeschacht
schalen, bewehren und betonieren der fehlenden Stütze in Achse 6"/F"
ausschachten der tiefen Fundamentblöcke im BP Teil E
teilweise herstellen der Planie
aufgeweichte Grabenschichten wieder ausheben und durch verdichtetes Kies ersetzen
<<<abpumpen des angestauten Wasser in den verschiedenen Vertiefungen und Hebeschächten

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 67 vom 06.09.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +14 °C max. 29 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

zuschalen und bewehren der Rampenwand Takt 1 in Achse G" von 7" aus
ausschalen der am Vortag betonierten Stützen
schalen der Decke ü BP Teil A 2+3
anbringen der Abschalwinkel Edelstahl in Achse 7"
bewehren der Rampenauffahrt BP Teil B/2
anbringen der Abschalverspannungen Rampenplatte
ausschalen der UG Wand Takt 4 in Achse N BP Teil C
schalen, bewehren und betonieren von UG Stützen im BP Teil C
herstellen der Gefälleplanie im BP Teil E
einbringen der Sauberkeitsschicht BP Teil E
verlegen von Kanalleitungen im BP Teil B
Abfuhr von Aushubmaterial
einmessen der Achsen im BP Teil D
entfernen der Folienreste
entladen von mehreren LKW mit Material+ Bewehrung
zusammenbauen von Arbeitsgerüsten für Bewehrungsmontage durch Fa Hebel

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 68** vom **07.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +14 °C max. 29 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

einmessen der Achse im BP Teil E
schalen der Negativabschalungen bei den tiefen Fundamentblöcken im BP Teil E
einbringen des Negativbeton
einbringen der Sauberkeitsschicht in BP Teil E im Gefälle
herstellen der Planie im BP Teil E
bewehren der Rampe BP Teil B/2
abschalen der Bodenplatte Rampe
anbringen der Comax für Konsole im Bodenplattenbereich der Rampe
ausschalen der Wände UG
ausschalen der am Vortag betonierten Stützen
stellen der Schalungen Wandtakt 3 in Achse G" bis zur Achse 13"
verlegen der Kanalleitungen im BP Teil B
Abfuhr von Aushubmaterial
ausschalen der Negativschalungen im Hebeschacht BP Teil B
Anlieferung und Entladung von 2 LKW mit Deckenschalmaterial

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 69 vom 08.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +14 °C max. 29 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

betonieren der Rampenbodenplatte Teil B/2
bewehren von Wänden im BP Teil C
schalen und betonieren von UG Wänden im BP Teil C
ausschalen der am Vortag betonierten Wände BP Teil C
bewehren, zuschalen und betonieren des Wandtaks 3 Rampe BP Teil B/1
einbauen der Sauberkeitsschicht im BP Teil B
ausschalen der Negativschalung Vertiefungen im BP Teil E
schalen der Decke ü BP Teil A2+3
teilweise anbringen der Deckenabschalungen BP Teil A1
schalen, bewehren und betonieren von UG Stützen im BP Teil C
verlegen von Rohrleitungen im BP Teil C Abfahrtsrampe
verlegen von Rohrleitungen im BP Teil B
herstellen der Planie im BP Teil B
Abfuhr von Aushubmaterial

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 70 vom 09.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. +14 °C max. 29 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Abschaltung Bodenplatte Rampe B/2
einmessen der Achsen auf der Rampe
versetzen von Hohlwänden in Achse A"
ausschalen der Rampenwand Takt 3 BP Teil B/1
einschalen, bewehren und betonieren der Rampenwand Takt 2 im BP Teil B/1
ausschalen der am Vortag betonierten Wände im BP Teil C
schalen der Decke im BP Teil A2+3 Treppenhaus
bewehren der Decke ü BP Teil A2+3
verlegen von Kanalleitungen im BP Teil B+E
herstellen der Planie im BP Teil B
Abfuhr von Aushub

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 71 vom 12.09.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +14 °C max. 32 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

einbauen der Sauberkeitsschicht im BP Teil B
einbauen der Sauberkeitsschicht im BP Teil E an den Rinnen
einmessen der Achsen, Stützen und Wände im BP Teil D
anbringen der Achsen im BP Teil B
einmessen der Achsen, Stützen und Wände im BP Teil E
schalen der Bodenplatte BP Teil E
ausheben des tiefen Einzelfundament zw. BP Teil E/1 und E/2 an den Ablaufrinnen
teilweise herstellen der Gefälleplanie im BP Teil C/Rampe
verlegen der Kanalleitungen im BP Teil B
teilweise herstellen der Planie im BP Teil B
versetzen der Hohlwände in Achse A" auf der Rampe
ausschalen der betonierten Wände im BP Teil C
einschalen, bewehren und betonieren von Treppenhauswänden im BP Teil C
versetzen der FT Unterzüge in Achse G" Rampe, einschrauben der Gewindestangen
schalen der Decke ü UG Teil A3 im Treppenhaus West
abschalen der Decke A 1,2+3
auf Nachfrage erst gegen Abend die Angabe Abschalung Treppenläufe im Treppenhaus West von Hr. Kniesel
auf Bitte von mir hat Hr. Kniesel die Lieferung der Edelstahlprofile abgeklärt << Lieferung am 19.09.16
<< Übersichts- u. Positionspläne DIN A 3 wurden an mich übergeben!
bewehren der Decke ü UG BP Teil A1-3
Anlieferung von Bewehrung und Abschalelementen Hohlwand

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 72 vom 13.09.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +14 °C max. 32 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Decke ü UG BP Teil A 1-3
anbringen der Dübelleisten
abschalen der Decke und der Treppenaufleger
<<<Abnahme der Deckenbewehrung durch Statiker und Prüfstatiker
bewehren der Bodenplatte BP Teil E
herstellen der Planie im BP Teil C/Rampe und der Ablaufrinnen-Vertiefungen
verlegen der Rohrleitungen im BP Teil B
herstellen der Planie im BP Teil B
einbauen der Sauberkeitsschicht im BP Teil B
einmessen der Wände und Stützen im BP Teil D
teilweise anbringen der Styrodurplatten Achse A"
ausschalen der Treppenhauswände vom Vortag im BP Teil C
einschalen, bewehren und betonieren von Treppenhauswänden im BP Teil C
vergießen der Hüllrohre FT Unterzüge mit Pagelvergußmörtel
stellen der Wandschalungen in Achse D" auf der Rampe
teilweise bewehren der Bodenplatte E
abspreißen der Decke ü BP Teil A gegen Schub im Gefällebereich

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 73 vom 14.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 32 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

abschalen der Decke ü UG Teil A1-3
fertigstellen der Deckenbewehrung inkl.Dübelleisten
betonieren der Decke A1-3 Menge 501cbm
einbringen der Sauberkeitsschicht im BP Teil B
teilweise anbringen der Styrodurplatten entlang Achse A"
anbringen der Weichfaserplatten HWP entlang der Dehnfuge in Achse C
anbringen der Edelstahlrollen
teilweise verlegen der Bewehrung BP Teil E
ausschalen der bereits betonierten Wände UG BP Teil C
stellen der Wandschalungen in Achse D" auf der Rampe von 13" bis 7"
anbringen der Höhen und der Comax für Konsolen
einschalen der restl.Wände Treppenhaus Ost im BP Teil C
ausschalen der betonierten Stützen im BP Teil C
verlegen der Rohrleitungen im BP Teil E/2,B und C/Rampe
herstellen der Planie BP Teil B und C/Rampe
Abfuhr von Aushubmaterial

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 74 vom 15.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +15 °C max. 27 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen der Fugen Hohlwände in Achse A"
abschalen der Dehnfuge Hohlwand in Achse A"
betonieren der Hohlwand in Achse A"
bewehren,zuschalen und betonieren der Rampenwand in Achse D" von 13" bis 7"
schalen der Decke ü BP Teil C
anbringen der Styrodurplatten in Achse A" an den Hohlwänden zw.Parkhaus und Sportbad
bewehren der Bodenplatte E
schalen und betonieren der Negativschalung von BP Teil E zu Teil E/2
verlegen von Rohrleitungen im BP Teil E/2
herstellen der Planie im BP Teil C/Rampe
ausschalen von betonierten Wänden im BP Teil C
Anlieferung von Bewehrungsstahl

Anmerkung:Nur ein Kranführer anwesend, andere Krane werden nur aufs nötigste reduziert!!!

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle