







# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>265</b>			
REGEN		JA NEIN				St Georg MS GS		DATUM: <b>Dienstag 10.05.2022</b>			
ARBEITERSTAND:		<b>1</b>		GERÄTESTAND:		<b>Liebherr 120 K</b>					
ARBEITER SUB:		<b>20</b>		GERÄTESTAND SUB:		<b>Merlot Pfeiffer</b>					
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)											
Arbeitsbeginn:					Uhr		Arbeitsende:			Uhr	
Schalarbeiten Wände EG 1OG Schule											
Bewehren Betonieren Liftschacht 1 OG 4.5 m3 C30/37											
Aushub Hebeanlage											
Aufbau Wasserhaltung Hebeanlage da ca. 50 cm im Grundwasser . Betreiben Wasserhaltung											
Versetzen Hebeanlage anschluss an RW kanal											
Aufräumarbeiten Baufeld											
Einbau Statik Dektur Wand Achse BS 1 OG											
Schalarbeiten Decke ü 1 OG											
Bedanken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen											
FESTGESTELLTE MÄNGEL											
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)											
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:											
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:					
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:							
		UNVOLLSTÄNDIG									
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)							
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER									
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:										AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
11.05.2022										11.05.2022	
DATUM										DATUM	
UNTERSCHRIFT										UNTERSCHRIFT	



## BAUTAGESBERICHT

[illegible]





# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: <b>263</b>
REGEN	JA NEIN		<b>St Georg MS GS</b>	DATUM: <b>Freitag 06.05.2022</b>
ARBEITERSTAND:	<b>1</b>	GERÄTESTAND:	<b>Liebherr 120 K</b>	
ARBEITER SUB:	<b>35</b>	GERÄTESTAND SUB:	<b>Merlot Pfeiffer</b>	

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN  
(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)

Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr

Schalarbeiten Decke ü 1 OG TH

Schalen Bewehren Wände 1 OG -EG

Aufräumarbeiten Baufeld

Einbau Lenton anschlüsse

Elektro sanierung EG -1 OG Lt Raupach

Montage Geländer Schule

Bedenken gegen  
Weisungen, Beistel-  
lungen, Vorleistun-  
gen und Ausführungs-  
unterlagen

FESTGESTELLTE  
MÄNGEL

BESONDERE VORKOMMNISS  
(ERSCHWERNISSE)

GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:

REGIELEISTUNGEN ANGEORDNET DURCH GEFAHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:

AUSFÜHRUNGS-  
UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:

UNVOLLSTÄNDIG

BAUBESUCH VON AUFTRAGGEBER SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)

BEVOLLMÄCHTIG-  
TER VERTRETER

AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER

UNTERSCHRIFT



**PFEIFFER**  
Baugesellschaft m.b.H.

1.05.2022

DATUM

UNTERSCHRIFT

**Gerthner-Thiel**  
Bauwesen  
Projektsteuerung

**Gerthner-Thiel**  
GmbH & Co. KG  
Rosenheim  
Tel: +49 8031 35 89 53-30  
buero@projektsteuerung.de

11.05.2022

DATUM

11.05.2022

83026 Rosenheim - Oberaustraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925 Grundschole%20ST (version 2)





# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: 262	
REGEN		JA NEIN				St Georg MS GS		DATUM: Donnerstag 05.05.2022	
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		35		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr			
Schalarbeiten Wände TH EG 1OG Achse BS AS									
Bewehren Wände 1OG									
Auftäurnarbeiten									
Montage Geländer Schule									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
PFEIFFER 11.05.2022				Gerthner-Thieltges 11.05.2022					
Baugesellschaft m.b.H.				Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG					
DATUM				DATUM					





# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: 261	
REGEN		JA NEIN				St Georg MS GS		DATUM: Mittwoch 04.05.2022	
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		35		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr			
Ausschalarbeiten Wände TH Achse Bs-AS 1S									
Schalarbeiten Wände TH Achse BS									
Aufräumarbeiten Schuke 3-2 OG									
Montage Geländer Schuke									
Ausschalarbeiten Vordach Schule									
Abtransport Abruch Kranfundamente									
Abtransport Aushub									
Abbruch Kranfundament									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEFORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DELEGAT: 11.05.2022									
AUFTRAGGEBER ODER BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: 11.05.2022									
UNTERSCHRIFT		Pfeiffer		DATUM		UNTERSCHRIFT		DATUM	

83026 Rosenheim - Oberaustraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

11.05.2022

Grundschule%20ST (version 2)





# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: 260
REGEN	JA NEIN		St Georg MS GS	DATUM: Dienstag 03.05.2022
ARBEITERSTAND:	1	GERÄTESTAND:	Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:	35	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer	

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN  
(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)

Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr

Betonieren Wände TH Achse Bs-AS 1S 19 m3 C30/37

Schalarbeiten Wände TH Ache BS

Aufträumarbeiten Schuke 3-2 OG

Montage Geländer Schule

Auscharbeiten Vordach Schule

Abtransport Abruch Kranfundamente

Abtransport Aushub

Abbrch Kranfundament

Erstellen Schürfgube für Bodengutachter Hausmeisterhaus

Bedenken gegen  
Weisungen, Beistel-  
lungen, Vorleistungen  
und Ausführungs-  
unterlagen

FESTGESTELLTE  
MÄNGEL

BESONDERE VORKOMMISSE  
(ERSCHWERNISSE)

GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:

REGIELEISTUNGEN ANGEORDNET DURCH GEFAHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:

AUSFÜHRUNGS-  
UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:

UNVOLLSTÄNDIG

BAUBESUCH VON AUFTRAGGEBER SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)

BEVOLLMÄCHTIG-  
TER VERTRETER

AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEFUGIGTER:

Baugesellschaft m.b.H. 1.05.2022

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER

Gerthner Thielges GmbH & Co. KG

11.05.2022

UNTERSCHRIFT

DATUM

UNTERSCHRIFT

DATUM

83026 Rosenheim - Oberaustraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Gerthner Thielges GmbH & Co. KG  
Oberaustraße 18  
83026 Rosenheim  
Tel.: +49 8031 08 89 59-90  
myern@projektsteuerung.de

11.05.2022

Grundschule%20ST (version 2)





# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: <b>259</b>
REGEN	JA NEIN		<b>St Georg MS GS</b>	DATUM: <b>Montag 02.05.2022</b>
ARBEITERSTAND:	<b>1</b>	GERÄTESTAND:	<b>Liebherr 120 K</b>	
ARBEITER SUB:	<b>35</b>	GERÄTESTAND SUB:	<b>Merlot Pfeiffer</b>	

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN  
(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)

<b>Arbeitsbeginn:</b>	<b>Uhr</b>	<b>Arbeitsende:</b>	<b>Uhr</b>
Schalen bewehren Wände TH			
Betonieren Wände TH 1 OG			
Montage Geländer Schule Raffl			
Betonieren Wände TH OG 8.5 m3 C30/37			
Aufräumarbeiten Baufeld			
Abbruch Kranfundament			
Abtransport Bodenaushub Tiefbau - Betonabbruch Kranfundament			

Bedenken gegen  
Weisungen, Beistel-  
lungen, Vorleistungen  
und Ausführungs-  
unterlagen

FESTGESTELLTE  
MÄNGEL

BESONDERE VORKOMMISSE  
(ERSCHWERNISSE)

GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:

REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:
-----------------	------------	---------------------------	-------------------

AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:
----------------------------	-------------	---------------------------------

UNVOLLSTÄNDIG

BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)
---------------	--------------	------------------------------------

BEVOLLMÄCHTIG-  
TER VERTRETER

AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEFUGIGTER:

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER

UNTERSCHRIFT


DATUM

UNTERSCHRIFT

DATUM

83026 Rosenheim - Oberastraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschrift 2021 (version 2)







# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: <b>258</b>
REGEN	JA NEIN		<b>St Georg MS GS</b>	DATUM: <b>Samstag 30.04.2022</b>
ARBEITERSTAND:	<b>1</b>	GERÄTESTAND:	<b>Liebherr 120 K</b>	
ARBEITER SUB:	<b>20</b>	GERÄTESTAND SUB:	<b>Merlot Pfeiffer</b>	

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN  
(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)

Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr

Auschararbeiten Wände TH

Bewehren Wände TH

Schalen Wände TH Achse 3s8s C3

Bedenken gegen  
Weisungen, Beistel-  
lungen, Vorleistungen  
und Ausführungs-  
unterlagen

FESTGESTELLTE  
MÄNGEL

BESONDERE VORKOMMISSE  
(ERSCHWERNISSE)

GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:

REGIELEISTUNGEN ANGEORDNET DURCH GEFAHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:

AUSFÜHRUNGS- VOLLSTÄNDIG FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:

UNVOLLSTÄNDIG

BAUBESUCH VON AUFTRAGGEBER SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)

BEVOLLMÄCHTIG-  
TER VERTRETER

AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:  
**Merlot Pfeiffer**  
Baugesellschaft m.b.H. 11.05.2022

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER

UNTERSCHRIFT

DATUM

UNTERSCHRIFT

DATUM

23004 Rosenheim - Odenstraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925



11.05.2022

Grundschule%20ST (version 2)





# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: <b>257</b>
REGEN	JA NEIN		St Georg MS GS	DATUM: Freitag 29.04.2022
ARBEITERSTAND:	1	GERÄTESTAND:	Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:	35	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer	

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN  
(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)

Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr

Schalen Bewehren Betonieren wände TH Achse AS-BS 10 S 19 m3 C30/37

Bewehren Wände TH

Shalen Wände TH 1 OG

Aufräumarbeiten Schule

Abbruch Kranfundament

Elektro Sanierung Schule

Bedenken gegen  
Weisungen, Beistel-  
lungen, Vorleistungen  
und Ausführungs-  
unterlagen

FESTGESTELLTE  
MÄNGEL

BESONDERE VORKOMMNISS  
(ERSCHWERNISSE)

GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:

REGIELEISTUNGEN ANGEORDNET DURCH GEFAHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:

AUSFÜHRUNGS-  
UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:

UNVOLLSTÄNDIG

BAUBESUCH VON AUFTRAGGEBER SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)

BEVOLLMÄCHTIG-  
TER VERTRETER

AUFTRAGSNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:  
Baugesellschaft m.b.H. 11.05.2022

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER

UNTERSCHRIFT

DATUM

UNTERSCHRIFT

DATUM

02026 Pödingheim - Oberstraße 18  
Tel.: 06031/4402-0 - Fax: 06031/4402-925







# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: 256	
REGEN		JA NEIN				St Georg MS GS		DATUM: Donnerstag 28.04.2022	
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		35		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr			
Schalen Bewehren Schule 1 OG Brüstung									
Betonieren Brüstung 1 OG 3,5 m3									
Schalarbeiten Wände TH									
Abbruch Kranfundament									
Abtrag Humus Hausmeisterhaus									
Ausschalarbeiten Wände TH									
Aufräumarbeiten									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERRETER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERRETER:					
83026 Rosenheim - Oberaustraße 18 Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925				83026 Rosenheim - Oberaustraße 18 Tel.: +49 89 53-30 bureau@projektsteuerung.de					
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT			
11.05.2022				11.05.2022		11.05.2022			







# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: 255	
REGEN		JA NEIN				St Georg MS GS		DATUM: Mittwoch 27.04.2022	
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		35		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr			
Schalen Bewehren Schule 1 OG Brüstung									
Betonieren Wände Th 1s 3s BS 1 OG 14,5 m3 C30/37									
Schalarbeiten Wände TH									
Abbruch Kranfundament									
Abtrag Humus Hausmeisterhaus									
Aufräumarbeiten baufeld Material Schichten									
Baustelle Räumen									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DERESSEN AUFTRÄGER: 11.05.2022									
AUFTRAGGEBER ODER DERESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: 11.05.2022									
UNTERSCHRIFT: 83026 Rosenheim - Oberastraße 18									
UNTERSCHRIFT: 83022 Rosenheim									

83026 Rosenheim - Oberastraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

11.05.2022


Grundschule%20ST (version 2)





# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>254</b>	
REGEN		JA NEIN				St Georg MS GS		DATUM: Dienstag 26.04.2022	
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		27		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr			
Abtrag Humus Hausmeisterhaus									
Schalen Bewehren Wände TH									
Betonieren Wände TH Achse BS-C/S 1s 18 m3 C30/37									
Ausschalarbeit Decke ü EG									
Betonsanierung EG									
Abtransport Betonabbruch									
Baustelle räumen									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
11.05.2022				11.05.2022					
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT					







# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: 253	
REGEN		JA NEIN				St Georg MS GS		DATUM: Montag 25.04.2022	
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		27		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr			
		Schalarbeiten Wände TH							
		Bewehren Wände TH							
		Aufräumarbeiten Schule							
R		Versetzen Bauzaun im Bereich des Hausmeisterhauses da dieser im Baufeld stand <i>BL wurde darüber nicht informiert!</i>							
		Demontage Baukran 172 EZB							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:		PFEIFFER 11.05.2022		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		11.05.2022			
UNTERSCHRIFT		Baugesellschaft m.b.H.		UNTERSCHRIFT		DATUM			

11.05.2022

83026 Rosenheim - Oberaustraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschule%20ST (version 2)







# BAUTAGESBERICHT

	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: <b>252</b>
REGEN		JA NEIN	5,0°C 6,0°C	St Georg MS GS	DATUM: Samstag 23.04.2022

ARBEITERSTAND:	1	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K
ARBEITER SUB:	20	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN  
(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)

Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr

Bewehren Wände AS-BS

Schalarbeiten Wände TH AS-CS

Auschalarbeiten Wände TH

Aufräumarbeiten

Bewehren Wände Turnhalle

Bedenken gegen  
Weisungen, Beistel-  
lungen, Vorleistungen  
und Ausführungs-  
unterlagen

FESTGESTELLTE  
MÄNGEL

BESONDERE VORKOMMISSE  
(ERSCHWERNISSE)

GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:

REGIELEISTUNGEN ANGEORDNET DURCH GEFAHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:

AUSFÜHRUNGS-  
UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:

UNVOLLSTÄNDIG

BAUBESUCH VON AUFTRAGGEBER SONSTIGE BESÜCHER (STATIKER, etc.)

BEVOLLMÄCHTIG-  
TER VERTRETER

AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER

UNTERSCHRIFT

DATUM

UNTERSCHRIFT

DATUM

25.04.2022

83026 Rosenheim - Oberastraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschule%20ST (version 2)







# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>251</b>	
REGEN		JA NEIN		5,0°C 6,0°C		St Georg MS GS		DATUM: Freitag <b>22.04.2022</b>	
ARBEITERSTAND:		<b>1</b>		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		<b>35</b>		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr			
Elektro einlegearbeiten nacharbeiten									
Schalen Wände 1 OG									
Betonieren Wände 1 OG 14 m3 C30/37									
Bewehren Wände TH									
Aufräumarbeiten									
Bewehren Wände Turnhalle									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
UNTERSCHRIFT				25.04.2022		UNTERSCHRIFT		25.04.2022	

83026 Rosenheim - Oberaustraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925







# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>250</b>	
REGEN		JA NEIN		5,0°C 6,0°C		St Georg MS GS		DATUM: Donnerstag 21.04.2022	
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		35		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr			
Schalarbeiten Wände 1 OG TH									
Bewehren Wände TH 1 OG									
Aufräumarbeiten Baufeld									
Elektro Einlegearbeiten Kontrolle Schule									
Aufräumarbeiten									
Bewehren Wände Turnhalle									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FELENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:					AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER:				
25.04.2022					25.04.2022				
UNTERSCHRIFT					UNTERSCHRIFT				











# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>248</b>	
REGEN		JA NEIN		5,0°C 6,0°C		St Georg MS GS		DATUM: <b>Dienstag 19.04.2022</b>	
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		3		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:		Uhr				Arbeitsende:		Uhr	
Baustelle Räumen									
Material Sortieren									
Subarbeiter in Urlaub									
Aufräumarbeiten									
Bewehren Wände Turnhalle									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
25.04.2022				25.04.2022					
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT					

25.04.2022

Grundschule%20ST (version 2)











# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>246</b>	
REGEN		JA NEIN		5,0°C 6,0°C		St Georg MS GS		DATUM: Mittwoch 13.04.2022	
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		35		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:		Uhr				Arbeitsende:		Uhr	
Schalen Bewehren Betonieren Wände TH Achse AS-BS 19,5 m3 C30/37									
Aufräumarbeiten Baufeld									
Elektro nacharbeiten Schule									
Bewehren Wände 1 OG									
Baustelle Räumen									
Aufräumarbeiten									
Bewehren Wände Turnhalle									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				25.04.2022		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT			















# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>243</b>	
REGEN		JA NEIN		5,0°C 6,0°C		St Georg MS GS		DATUM: <b>Samstag 09.04.2022</b>	
ARBEITERSTAND:		<b>1</b>		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		<b>13</b>		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr			
		Schalen Bewehren Wände TH							
		Aufräumarbeiten							
		Aufräumarbeiten							
		Bewehren Wände Turnhalle							
Bedenken gegen Weisungen, Beistell- ungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
UNTERSCHRIFT 				25.04.2022		UNTERSCHRIFT 		25.04.2022	
DATUM						DATUM			







# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>242</b>			
REGEN		JA NEIN		5,0°C 6,0°C		St Georg MS GS		DATUM: Freitag 08.04.2022			
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K					
ARBEITER SUB:		35		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer					
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)											
Arbeitsbeginn:					Uhr		Arbeitsende:			Uhr	
Erstellen Hfiskonstruktion für die Bewehrng in Achse 10 AS-BS da die Bewehrung zu lange ist und der Betonier- schnitt nur 9.6 m lange ist . Die Lentons oberhalb und unterhalb der fenster sind dafür verantwortlich . Konschlarbeitsbühnen einhängen Aufräumarbeiten Baufeld Betonieren Wand Achse AS-BS 10S 21.0 m3 C30/37 Ausschalarbeiten Deckenrandabschalung Turnhalle Schalarbeiten Wände TH bis auch 8.2 m höhe Nieschen Schalarbeiten Wände 1 Og Turnhalle Aufräumarbeiten Bewehren Wände Turnhalle											
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen											
FESTGESTELLTE MÄNGEL											
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)											
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:											
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:					
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:							
		UNVOLLSTÄNDIG									
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)							
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER									
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:											
UNTERSCHRIFT											

25.04.2022

Grundschule%20ST (version 2)



25.04.2022

DATUM







# BAUTAGESBERICHT


		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>241</b>	
REGEN		JA NEIN		5,0°C 6,0°C		St Georg MS GS		DATUM: Donnerstag 07.04.2022	
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		35		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr			
Demontage Hfiskonstruktion für die Bewehrung in Achse 10 AS-BS da die Bewehrung zu lange ist und der Betonier-									
Konsohlarbeitsbühnen einhängen									
Aufräumarbeiten Baufeld									
Ausschalarbeiten Wände TH									
Ausschalarbeiten Deckenrandabschalung Turnhalle									
Schalen Bewehren Stützen 1 OG									
Schalarbeiten Wände TH bis auch 8.2 m höhe Nieschen									
Schalarbeiten Wände 1 Og Turnhalle									
Aufräumarbeiten									
Bewehren Wände Turnhalle									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDET		DURCH GEFahr IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
25.04.2022				25.04.2022					
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT					





# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>240</b>			
REGEN		JA NEIN		5,0°C 6,0°C		St Georg MS GS		DATUM: <b>Mittwoch 06.04.2022</b>			
ARBEITERSTAND:		<b>1</b>		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K					
ARBEITER SUB:		<b>35</b>		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer					
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)											
Arbeitsbeginn:					Uhr		Arbeitsende:			Uhr	
Erstellen Hfiskonstruktion für die Bewehrung in Achse 10 AS-BS da die Bewehrung zu lange ist und der Betonier- schnitt nur 9.6 m lange ist . Die Lentons oberhalb und unterhalb der fenster sind dafür verantwortlich . Konschlarbeitsbühnen einhängen Aufräumarbeiten Baufeld Betonieren Wand Achse AS-BS 10S 21.0 m3 C30/37 Ausschalarbeiten Deckenrandabschalung Turnhalle Schalarbeiten Wände TH bis auch 8.2 m höhe Nieschen Schalarbeiten Wände 1 Og Turnhalle Aufräumarbeiten Bewehren Wände Turnhalle											
Bedenken gegen Weisungen, Beistel- lungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen											
FESTGESTELLTE MÄNGEL											
BESONDERE VORKOMMNISSSE (ERSCHWERNISSE)											
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:											
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:					
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:							
		UNVOLLSTÄNDIG									
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)							
		BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER									
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:										AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT  25.04.2022										UNTERSCHRIFT  25.04.2022	
DATUM										DATUM	



25.04.2022

Grundschule%20ST (version 2)





# BAUTAGESBERICHT

		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>239</b>	
REGEN		JA NEIN		5,0°C 6,0°C		St Georg MS GS		DATUM: Dienstag 05.04.2022	
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		35		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:		Uhr				Arbeitsende:		Uhr	
Betonieren Decke ü EG TH 88m3									
Bewehren Wände Turnhalle									
erneutes Auspumpen Keller ca 10 cm Wasser im Auftrag Lüftungstechniker									
Aufräumarbeiten Baufeld									
Baustelle Räumen									
Scharbeiten Decke Turnhalle									
Kontrolle Elektroinlegearbeiten Schule UG-3OG									
Scharbeiten Wände TH bis auch 8.2 m höhe Nieschen									
Scharbeiten Wände Turnhalle									
Schalen -Betonieren Einbringöffnungen (Aussparungen ) Treppenhaus 3									
Material sortieren vorbereiten für Abtransport									
Aufräumarbeiten									
<u>Keller Schule Wasser Auspumpen</u> ✓									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:					AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				
25.04.2022					25.04.2022				
UNTERSCHRIFT					UNTERSCHRIFT				

25.04.2022



Grundschule%20ST (version 3)








# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>238</b>	
REGEN		JA NEIN		5,0°C 6,0°C		St Georg MS GS		DATUM: Montag 04.04.2022	
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		35		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr			
Keller Schule Wasser Auspumpen									
Bewehren Decke Turnhalle									
erneutes Auspumpen Keller ca 10 cm Wasser im Auftrag Lüftungstechniker									
Aufräumarbeiten Baufeld									
Baustelle Räumen									
Scharbeiten Decke Turnhalle									
Kontrolle Elektroinlegearbeiten Schule UG-3OG									
Scharbeiten Wände TH bis auch 8.2 m höhe									
Scharbeiten Wände Turnhalle									
Schalen -Betonieren Einbringöffnungen (Aussparungen ) Treppenhaus 3									
Material sortieren vorbereiten für Abtransport									
Aufräumarbeiten									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSSEN BEAUFTRAGTER:									
UNTERSCHRIFT  25.04.2022 DATUM									
UNTERSCHRIFT  25.04.2022 DATUM									







# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>237</b>	
REGEN		JA NEIN		5,0°C 6,0°C		St Georg MS GS		DATUM: Freitag 01.04.2022	
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		35		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:		Uhr				Arbeitsende:		Uhr	
Bewehren Decke Turnhalle									
Einbringöffnungen 1 OG-3 OG herstellen									
Aufräumarbeiten Baufeld									
Baustelle Räumen									
Schalarbeiten Decke Turnhalle									
Kontrolle Elektroinlegearbeiten Schule UG-3OG									
Schalarbeiten Wände TH bis auch 8.2 m höhe									
Schalarbeiten Wände Turnhalle									
Schalen -Betonieren Einbringöffnungen (Aussparungen ) Treppenhaus 3									
Material sortieren vorbereiten für Abtransport									
Aufräumarbeiten									
<u>Keller Schule Wasser Auspumpen</u> ✓									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				Gerthner Thietges Baüberwachung und Projektleitung Gerthner Thietges GmbH & Co. KG Adlzreiterstraße 15   Tel: +49 89 31 98 89 83-0 85354 München   buero@projektsteuerung.de					
UNTERSCHRIFT				25.04.2022		25.04.2022		25.04.2022	
				DATUM		DATUM		DATUM	





# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN	NR.: <b>236</b>
Regen	JA NEIN	0,0°C	19,0°C	St Georg MS GS	DATUM: <b>Donnerstag 31.03.2022</b>
ARBEITERSTAND:	<b>1</b>	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K		
ARBEITER SUB:	<b>35</b>	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer		

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN  
(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)

Arbeitsbeginn:	Uhr	Arbeitsende:	Uhr
----------------	-----	--------------	-----

Keller Schule Wasser Auspumpen

Aufräumarbeiten Baufeld

Baustelle Räumen

Schalarbeiten Decke Turnhalle

Kontrolle Elektroinlegearbeiten Schule UG-3OG

Baustelle Räumen

Schalarbeiten Wände Turnhalle

Schalen -Betonieren Einbringöffnungen (Aussparungen ) Treppenhaus 3

Material sortieren vorbereiten für Abtransport

Aufräumarbeiten

Bedenken gegen  
Weisungen, Beistel-  
lungen, Vorleistungen  
und Ausführungs-  
unterlagen

FESTGESTELLTE  
MÄNGEL

BESONDERE VORKOMMNISS  
(ERSCHWERNISSE)

GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:

REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:
-----------------	-----------	---------------------------	-------------------

AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:
	UNVOLLSTÄNDIG	

BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)
	BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER	

AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:

AUFTRAGSBEREITER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER

UNTERSCHRIFT

25.04.2022

DATUM

UNTERSCHRIFT

25.04.2022

DATUM

25.04.2022

Grundschule%20ST







# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.:  <b>235</b>
REGEN	SCHNEE	JA NEIN	0,0°C	19,0°C		DATUM: <b>Mittwoch 30.03.2022</b>
ARBEITERSTAND:		<b>1</b>	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		<b>35</b>	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)						
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr
R Keller Schule Wasser Auspumpen						
Betonieren Wände Turnhalle 4 m3 C30/37						
Aufräumarbeiten Baufeld						
Baustelle Räumen						
Schalarbeiten Decke Turnhalle						
Kontrolle Elektroinlegearbeiten Schule UG-3OG						
Baustelle Räumen						
Schalarbeiten Wände Turnhalle						
Schalen -Betonieren Einbringöffnungen (Aussparungen ) Treppenhaus 3						
Material sortieren vorbereiten für Abtransport						
Aufräumarbeiten						
<u>Aufräumen und aufrocknen UG fertiggestellt das komplette UG ist sauber und Trocken .</u> ✓						
<u>Pumpensumpf und Liftunterfahrt ist sauber und frei von Wasser .</u> ✓						
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen						
FESTGESTELLTE MÄNGEL						
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)						
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:						
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		
25.04.2022				25.04.2022		
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT		







# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>239</b>	
REGEN		JA NEIN		5,0°C 6,0°C		St Georg MS GS		DATUM: <b>Dienstag 06.04.2022</b>	
ARBEITERSTAND:		<b>1</b>		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		<b>35</b>		GERÄTESTAND SUB:		Marlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr			
Betonieren Decke ü EG TH 88m3									
Bewehren Wände Turnhalle									
erneutes Auspumpen Keller ca 10 cm Wasser im Auftrag Lüftungstechniker									
Aufräumarbeiten Baufeld									
Baustelle Räumen									
Scharbeiten Decke Turnhalle									
Kontrolle Elektroinlegearbeiten Schule UG-3OG									
Scharbeiten Wände TH bis auch 8.2 m höhe Nieschen									
Scharbeiten Wände Turnhalle									
Schalen -Betonieren Einbringöffnungen (Aussparungen ) Treppenhaus 3									
Material sortieren vorbereiten für Abtransport									
Aufräumarbeiten									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN AUFTRAGTRAGER: <b>Baugesellschaft m.b.H.</b> 06.04.2022									
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: <b>Gerthner-Thielges GmbH &amp; Co. KG</b> 06.04.2022									
UNTERSCHRIFT <b>Gerthner-Thielges</b> DATUM <b>06.04.2022</b>									

83026 Rosenheim - Oberaustraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

06.04.2022

Grundschule St. Georg

**Gerthner-Thielges**  
Baubesuchung  
**Gerthner-Thielges GmbH & Co. KG**  
Adelersstraße 15 | Tel: +49 8031 05 05 42-2  
83026 Rosenheim | buerger@projektsteuerung.de





# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT:	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: <b>238</b>
REGEN	JA NEIN	5,0°C 6,0°C	<b>St Georg MS GS</b>	DATUM: <b>Montag 04.04.2022</b>
ARBEITERSTAND:	<b>1</b>	GERÄTESTAND:	<b>Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K</b>	
ARBEITER SUB:	<b>35</b>	GERÄTESTAND SUB:	<b>Merlot Pfeiffer</b>	

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN  
(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)

Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr

Bewehren Decke Turnhalle  
erneutes Auspumpen Keller ca 10 cm Wasser im Auftrag Lüftungstechniker  
Aufräumarbeiten Baufeld  
Baustelle Räumen  
Schararbeiten Decke Turnhalle  
Kontrolle Elektroeinlegearbeiten Schule UG-3OG  
Schararbeiten Wände TH bis auch 8.2 m höhe  
Schararbeiten Wände Turnhalle  
Schalen -Betonieren Einbringöffnungen (Aussparungen ) Treppenhaus 3  
Material sortieren vorbereiten für Abtransport  
Aufräumarbeiten

Bedenken gegen  
Weisungen, Beis-  
tellungen, Vorleis-  
tungen und Ausführungs-  
unterlagen

FESTGESTELLTE  
MÄNGEL

BESONDERE VORKOMMISSE  
(ERSCHWERNISSE)

GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:

REGIELEISTUNGEN ANGEORDNET DURCH GEFAHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:

AUSFÜHRUNGS-  
UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:

UNVOLLSTÄNDIG

BAUBESUCH VON AUFTRAGGEBER SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)

BEVOLLMÄCHTIG-  
**PFEIFFER**

**Gerthner-Thieltges**  
Bauüberwachung und Projektsteuerung

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER:

06.04.2022

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER:

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG

06.04.2022

UNTERSCHRIFT: 3026 Rosenheim - Oberaustraße 18

DATUM

UNTERSCHRIFT

Industriestraße 15

Tel. +49 80 1 35 89 53-30

DATUM

83022 Rosenheim

Dauer-Sprechstunde





# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>237</b>	
REGEN		JA NEIN		5,0°C 6,0°C		St Georg MS GS		DATUM: Freitag 01.04.2022	
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		35		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)									
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr			
Bewehren Decke Turnhalle									
Einbringöffnungen 1 OG-3 OG herstellen									
Aufräumarbeiten Baufeld									
Baustelle Räumen									
Scharbeiten Decke Turnhalle									
Kontrolle Elektroeinlegearbeiten Schule UG-3OG									
Scharbeiten Wände TH bis auch 8.2 m höhe									
Scharbeiten Wände Turnhalle									
Schalen -Betonieren Einbringöffnungen (Aussparungen ) Treppenhaus 3									
Material sortieren vorbereiten für Abtransport									
Aufräumarbeiten									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorstellungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN AUFTRAGTER: Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: Gertner-Thielges Baubewachung und Projektsteuerung					
UNTERSCHRIFT 83026 Rosenheim - Oberaustraße 16 Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925				UNTERSCHRIFT 06.04.2022				06.04.2022	

06.04.2022

Grundschule ST. Georg

Adlzreiterstraße 15  
83022 Rosenheim  
Tel: +49 8031 35 89 53-30  
buero@projektsteuerung.de





# BAUTAGESBERICHT

BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR	BAUVORHABEN	NR.: 236
Regen	JA NEIN	min. max. 0,0°C 19,0°C	St Georg MS GS	DATUM: Donnerstag 31.03.2022

ARBEITERSTAND:	1	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K
ARBEITER SUB:	35	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN  
(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)

Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr

Aufräumarbeiten Baufeld

Baustelle Räumen

Schalarbeiten Decke Turnhalle

Kontrolle Elektroinlegearbeiten Schule UG-3OG

Baustelle Räumen

Schalarbeiten Wände Turnhalle

Schalen -Betonieren Einbringöffnungen (Aussparungen ) Treppenhaus 3

Material sortieren vorbereiten für Abtransport

Aufräumarbeiten

Bedenken gegen  
Weisungen, Beistel-  
lungen, Vorleistungen  
und Ausführungs-  
unterlagen

FESTGESTELLTE  
MÄNGEL

BESONDERE VORKOMMNISS  
(ERSCHWERNISSE)

GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:

REGIELEISTUNGEN ANGEORDNET DURCH GEFAHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:

AUSFÜHRUNGS-  
UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:

UNVOLLSTÄNDIG

BAUBESUCH VON AUFTRAGGEBER SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)

BEVOLLMÄCHTIG-  
TER VERTRETER

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER:

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER:

UNTERSCHRIFT: 06.04.2022  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

DATUM

UNTERSCHRIFT:

06.04.2022  
DATUM







# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: 235
REGEN	SCHNEE	JA NEIN	0,0°C 19,0°C	St Georg MS GS	DATUM: Mittwoch 30.03.2022
ARBEITERSTAND:	1	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K		
ARBEITER SUB:	35	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Betonieren Wände Turnhalle 4 m3 C30/37					
Aufräumarbeiten Baufeld					
Baustelle Räumen					
Schalarbeiten Decke Turnhalle					
Kontrolle Elektroeinlegearbeiten Schule UG-3OG					
Baustelle Räumen					
Schalarbeiten Wände Turnhalle					
Schalen -Betonieren Einbringöffnungen (Aussparungen ) Treppenhaus 3					
Material sortieren vorbereiten für Abtransport					
Aufräumarbeiten					
<u>Aufräumen und aufrocknen UG fertiggestellt das komplette UG ist sauber und Trocken .</u> ✓					
<u>Pumpensumpf und Liftunterfahrt ist sauber und frei von Wasser .</u> ✓					
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG				
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
	BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER				
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER	06.04.2022		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		
UNTERSCHRIFT	83026 Rosenheim, Obere Straße 16 Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925		UNTERSCHRIFT		
06.04.2022		DATUM		06.04.2022	
DATUM		UNTERSCHRIFT		DATUM	









# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>234</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C	19,0°C		DATUM: Dienstag 29.03.2022
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		35		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Auschararbeiten Aufräumen DG- 3 OG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Kontrolle Elektroinlegearbeiten Schule UG-3OG							
Schararbeiten Decke Turnhalle							
Kranhebearbeiten Abdichter -Lüftung							
Baustelle Räumen							
Schararbeiten Wände Turnhalle							
Auschararbeiten Decke Notunterstellung herstellen .							
Material sortieren vorbereiten für Abtransport							
Aufräumarbeiten							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSER BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: <b>Pfeiffer</b> Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSER BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER <b>65.01.2022 i A</b>			
30.03.2022				30.03.2022			
DATUM				DATUM			





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>233</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C	19,0°C		DATUM: Montag 28.03.2022
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		35		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Ausschalarbeiten Aufräumen DG- 3 OG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Baustelle Räumen							
Scharbeiten Decke Turnhalle							
Kranhebearbeiten Abdichter -Lüftung							
Decke ü 3 OG + Terasse 3 OG Besenrein übergeben							
Ausschalarbeiten Decke Notunterstellung herstellen .							
Aufräumarbeiten							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER BEFESSTIGTER TRAGTER:  Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER  05.04.2022 i.A.			
UNTERSCHRIFT				30.03.2022 DATUM		30.03.2022 DATUM	





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>232</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C	19,0°C		DATUM: Samstag 26.03.2022
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		20		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Auschararbeiten Brüstung 3 OG							
Aufräumarbeiten							
Demontage Bühnen							
Auschararbeiten Decke Notunterstellung herstellen .							
Aufräumarbeiten							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMENISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: 30.03.2022				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: 30.03.2022			
UNTERSCHRIFT:				UNTERSCHRIFT:  05.04.2022 i.A.			





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>231</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C	19,0°C		DATUM: Freitag 25.03.2022
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		30		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalen Bewehren Betonieren Aufkantung Achse 2 /12 -B-F 11,75 m3 C40/50							
Auschalarbeiten Deckenrandabschalung Unterzug .							
Aufräumarbeiten							
Schalarbeiten Wände Ausschalarbeiten							
Betonieren Brüstung Achse 1 A-G							
Demontage Bühnen							
Auffüllarbeiten Fernwärme zu Turhalle							
Baustelle Räumen zu Bauhof Kufstein							
Auschalarbeiten Decke Notunterstellung herstellen .							
Auschalarbeiten Deckenrandaschalung							
Aufräumarbeiten							
<u>Planum für Gerüstbauer herstellen</u>							
Bedanken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
30.03.2022				30.03.2022			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			







# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>230</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C	19,0°C		DATUM: Donnerstag 24.03.2022
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		30		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Ausschalarbeiten Deckenrandabschalung Unterzug .							
Aufräumarbeiten							
Schalarbeiten Wände Ausschalarbeiten							
Demontage Bühnen							
Auffüllarbeiten Fernwärme zu Turhalle							
Baustelle Räumen zu Bauhof Kufstein							
Ausschalarbeiten Decke Notunterstellung herstellen .							
Ausschalarbeiten Deckenrandaschalung							
Aufräumarbeiten							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: <b>PFEIFFER</b> 30.03.2022				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER 30.03.2022			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT  05.04.2022 i.A.			





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>229</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C	19,0°C		DATUM: Mittwoch 23.03.2022
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		30		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Verlegen Fäkalleitungen entlang Achse 1							
Auschararbeiten Deckenrandabschalung Unterzug .							
Aufräumarbeiten							
Schalarbeiten Wände DG Innenhof Achse 3-4 C.E 22,75 m3							
Schalen bewehren Betonieren Aufkantung (Brüstung) Achse 13 A-G							
Schalarbeiten Decke ü Liftschacht Betonieren 2,25 m 3							
Auffüllarbeiten Fernwärme zu Turhalle							
Baustelle Räumen zu Bauhof Kufstein							
Auschararbeiten Decke Teil 1 Notunterstellung herstellen .							
Auschararbeiten Deckenrandaschalung							
Aufräumarbeiten							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT  30.03.2022				UNTERSCHRIFT  05.04.2022 i.A.			
30.03.2022				30.03.2022			





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>228</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	4,0°C	19,0°C		DATUM: Dienstag 22.03.2022
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		30		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Ausschalarbeiten Deckenrandabschalung Unterzug .							
Aufräumarbeiten							
Schalarbeiten Wände DG Innenhof Achse 3-4 C.E							
Ausschalarbeiten Oberlichte Achse 3-4 C-E							
Schalarbeiten Decke Turnhalle							
Auffüllarbeiten Fernwärme zu Turhalle							
Baustelle Räumen zu Bauhof Kufstein							
Ausschalarbeiten Decke Teil 1 Notunterstellung herstellen .							
Ausschalarbeiten Deckenrandaschalung							
Aufräumarbeiten							
<u>Versetzen Y Stütze Fertigteil Turnhalle Ausgießen mittels Pangel</u>							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
30.03.2022				30.03.2022			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			







# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>226</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	4,0°C	19,0°C		DATUM: Samstag 19.03.2022
ARBEITERSTAND:		1	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K		
ARBEITER SUB:		30	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Ausschalarbeiten Deckenrandabschalung >Untrzug							
Aufräumarbeiten							
Schalarbeiten Wände DG Innenhof Achse 3-4 C.E							
Schweißarbeiten Heizungsleitungen							
Ausschalarbeiten Decke Teil 1 Notunterstellung herstellen .							
Ausschalarbeiten Deckenrandaschalung							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMENISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: <b>PFEIFFER</b> Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: <i>[Signature]</i> i.A.			
21.03.2022				21.03.2022			
DATUM				DATUM			





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>225</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	4,0°C	19,0°C		DATUM: Freitag 18.03.2022
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		30		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalen Bewehren Betonieren Attika Aufkantung DG 7-2 A-G C40/50							
Aufräumarbeiten							
Schalarbeiten Wände DG							
Schalen Bewehren Betonieren Oberlichte Achse 10-11-C-E							
Baustelle Räumen							
Schweißarbeiten Heizungsleitungen							
Schalarbeiten Wände Turnhalle							
Auschalarbeiten Decke Teil 1 Notunterstellung herstellen .							
Auschalarbeiten Deckenrandaschabung							
Tiefbauarbeiten -anschluss Kanal Turnhalle							
Bedanken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT:  <b>PFEIFFER</b> 21.03.2022				UNTERSCHRIFT:  21.03.2022			
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925				DATUM			





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>224</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	4,0°C	19,0°C		DATUM: Donnerstag 17.03.2022
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		30		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Betonieren Decke ü 3 OG Teil 2							
Restliche Abschalarbeiten Decke ü OG							
Aufräumarbeiten							
Schalarbeiten Wände DG							
Versetzen Fertigteilvordach Turnhalle							
Baustelle Räumen							
Schweißarbeiten Heizungsleitungen							
Schalarbeiten Wände Turnhalle							
Tiefbauarbeiten -anschluss Kanal Turnhalle							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: Baugesellschaft m.b.H. 17.03.2022				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER 17.03.2022			
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT  i.A.	

83026 Rosenheim - Oberaustraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 Fax: 08031/4402-925

17.03.2022

Grundschule ST. Georg





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>223</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	4,0°C	19,0°C		DATUM: <b>Mittwoch 16.03.2022</b>
ARBEITERSTAND:		<b>1</b>		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		<b>30</b>		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Schalarbeiten Decke Teil 2 Achse 2-7							
Bewehren Decke ü 3 OG							
Bewehren Unterzüge 3 OG							
Schalarbeiten Decke Vordach Turnhalle							
Erstellen Kranstellplatz - FT Vordach							
Baustelle Räumen							
Schweißarbeiten Heizungsleitungen							
Schalarbeiten Wände Turnhalle							
Einbau Dübeleisen Decke ü 3OG							
Planum vor Turnhalle herstellen							
Tiefbauarbeiten -anschluss Kanal Turnhalle							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
17.03.2022				17.03.2022			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			
83026 Rosenheim - Oberaustraße 18				Tel.: 0803174402-0 Fax: 0803174402-925			





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>222</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C			DATUM: Dienstag 15.03.2022
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		30		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalarbeiten Decke Teil 2 Achse 2-7							
Bewehren Decke ü 3 OG							
Bewehren Unterzüge 3 OG							
Betonieren Stützen EG TH							
Schalen Bewehren Betonieren Brüstung DG Schule							
Baustelle Räumen							
Tiefbauarbeiten im Gesamten Baufeld							
Schalarbeiten Wände Turnhalle							
Bewehren Stützen EG Turnhalle							
Planum vor Turnhalle herstellen							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIG- TER VERRETER					
AUFTRAGSNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERRETER			
17.03.2022				17.03.2022			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			
08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925							





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>221</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C			DATUM: Montag 14.03.2022
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		30		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalarbeiten Decke Teil 2 Achse 2-7							
Bewehren Decke ü 3 OG							
Bewehren Unterzüge 3 OG							
Betonieren Decke ü 3OG 279.5 m3 C30/37 / C40/50							
Auschararbeiten Wände Turnhalle Achse 4-5 Cs-Bs							
Baustelle Räumen							
Tiefbauarbeiten im Gesamten Baufeld							
Schalarbeiten Wände Turnhalle							
Bewehren Stützen EG Turnhalle							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEFOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
17.03.2022				17.03.2022			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.:  <b>220</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C			DATUM: <b>Samstag 12.03.2022</b>
ARBEITERSTAND:		<b>8</b>		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		<b>20</b>		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalarbeiten Decke Teil 2 Achse 2-7							
Bewehren Decke ü 3 OG							
Bewehren Unterzüge 3 OG							
Aufräumarbeiten							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
17.03.2022				17.03.2022			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			





Grundschole ST. Georg





Grundschule St. Georg




Grundschole ST. Georg





Grundschule St. Georg





Grundschule ST. Georg



Grundschole ST. Georg



Grundschule St. Georg





Grundschule St. Georg

## BAUTAGESBERICHT

[illegible]





## BAUTAGESBERICHT

[illegible]



## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN	NR.: 209
REGEN	Schnee	JA	NEIN	0,0°C		St Georg MS GS	DATUM: Montag 28.02.2022
ARBEITERSTAND:		9		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		30		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn: _____ Uhr Arbeitsende: _____ Uhr							
Schalungsarbeiten 3.OG Wände							
Schalungsarbeiten 2.OG							
Baustelle Beräumen / Säubern							
Betonage Wände 3.OG / Stützen 3.OG							
Schalungsarbeiten / Bewehrungsarbeiten / Betonage Sporthalle Wände							
Schalungsarbeiten Decke über 3.OG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET			DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG			FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER			SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:						AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT 28.2.22 						UNTERSCHRIFT  Datum	



## BAUTAGESBERICHT

[illegible]







## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN	NR.: 206
REGEN	Schnee	JA	NEIN	0,0°C		St Georg MS GS	DATUM: Donnerstag 24.02.2022
ARBEITERSTAND:		9		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		30		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr							
Schalungsarbeiten 3.OG Wände							
Schalungsarbeiten 2.OG							
Baustelle Beraumen / Säubern							
Betonage Wände 3.OG / Stützen 3.OG							
Schalungsarbeiten / Bewehrungsarbeiten Sporthalle Wände							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:						AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT		24.2.22		DATUM		UNTERSCHRIFT	



Grundschule St. Georg







Grundschole ST. Georg



## BAUTAGESBERICHT

[illegible]



Grundschule ST. Georg



## BAUTAGESBERICHT

[illegible]



Grundschule ST, Georg





Grundschule St. Georg



Grundschule St. Georg





Grundschule St. Georg

Grundschole ST. Georg





Grundschule St. Georg



## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN	NR.: 193
REGEN	Schnee	JA	NEIN	0,0°C		St Georg MS GS	DATUM: Mittwoch 09.02.2022
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		33		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalungsarbeiten Decke über 2.OG, 2.Teil							
Bewehrungsarbeiten Decke / Unterzug über 2.OG, 2.Teil							
Baustelle Beräumen / Säubern							
Betonage Wände Sporthalle Achse Bs1-Cs1 / 1s-4s							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET			DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG			FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER			SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT <i>Hobner</i>				DATUM 09.02.22		UNTERSCHRIFT <i>St. Georg</i>	
				Datum		Datum	



## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT-WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: 192	
REGEN	Schnee	JA	NEIN	0,0°C		St Georg MS GS		DATUM: Dienstag 08.02.2022	
ARBEITERSTAND:		7		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		36		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t			
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)									
Arbeitsbeginn:		Uhr				Arbeitsende:		Uhr	
Betonage Decke über 2.OG									
Bewehrungsarbeiten Decke / Unterzug über 2.OG, 2.Teil									
Baustelle Beräumen / Säubern									
Schalungsarbeiten, Bewehrungsarbeiten Wände Sporthalle									
Bedenken gegen Weisungen, Bestellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET		DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS-UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:						
	UNVOLLSTÄNDIG								
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)						
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER								
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:					AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				
UNTERSCHRIFT <i>Heide</i>					UNTERSCHRIFT <i>Heide</i>				
08.2.22					Datum				

## BAUTAGESBERICHT

[illegible]











Grundschule ST. Georg

## BAUTAGESBERICHT

[illegible]





Grundschule St. Georg



Grundschule ST. Georg





## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN	NR.: <b>184</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C		St Georg MS GS	DATUM: Samstag 29.01.2022
ARBEITERSTAND:				GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		39		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Schalungsarbeiten Decke über 2.OG							
Bewehrungsarbeiten 2.OG Wände							
Bewehrungsarbeiten Decke / Unterzug über 2.OG							
Schalungsarbeiten Schacht Achse C - E / 4 -6							
Baustelle Beräumen / Säubern							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNG	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		29.01.2022		DATUM		UNTERSCHRIFT	
						Datum 11.02.2022	



Grundschule St. Georg







Grundschule St. Georg



## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: <b>181</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C	St Georg MS GS	DATUM: Mittwoch 26.01.2022
ARBEITERSTAND:		9		GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		38		GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t	
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschließlich im Regiebuch zu vermerken)						
Arbeitsbeginn: _____ Uhr      Arbeitsende: _____ Uhr						
Schalungsarbeiten+ Betonage Stützen Achse A - E/ 1 -2						
Schalungsarbeiten 1 OG / Decke abschalen						
Schalungsarbeiten Decke über 2.OG						
Schalungsarbeiten + Betonage Wand Achse A-C / 3						
Bewehrungsarbeiten 2.OG Wände/ Stützen						
Beräumen des Schalungsmaterials im EG / UG						
Baufeld Aufräumen						
Montage der Treppen im TRH 02						
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen						
FESTGESTELLTE MÄNGEL						
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)						
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:						
REGIELEISTUNG	ANGEORDNET			DURCH GEFÄHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG			FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:		
	UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER			SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)		
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				25.01.2022	AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT 				DATUM	UNTERSCHRIFT 	Datum 11.02.2022





## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: 180
REGEN	SCHNEE	JA NEIN	0,0°C	St Georg MS GS	DATUM: Dienstag 25.01.2022
ARBEITERSTAND:	9	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K		
ARBEITER SUB:	38	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalungsarbeiten+ Betonage Stützen Achse G/1-4					
Schalungsarbeiten 1 OG / Decke abschalen					
Schalungsarbeiten Decke über 2.OG					
Schalungsarbeiten + Betonage Wand Achse A-C / 3					
Bewehrungsarbeiten 2.OG Wände/ Stützen					
Beräumen des Schalungsmaterials im EG / UG					
Baufeld Aufräumen					
Mauerwerksarbeiten EG Achse F-G/1-3					
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMENISSE (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNG	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG				
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:		24.01.2022		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT		DATUM		UNTERSCHRIFT Datum	



## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: 179
REGEN	SCHNEE	JA NEIN	0,0°C	St Georg MS GS	DATUM: Montag 24.01.2022
ARBEITERSTAND:	9	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K		
ARBEITER SUB:	38	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr					
Schalungsarbeiten+ Betonage Stützen Achse G/4-8					
Schalungsarbeiten 1 OG / Decke abschalen					
Schalungsarbeiten Decke über 2.OG					
Schalungsarbeiten Wand Achse E-F/ 7-8					
Bewehrungsarbeiten 2.OG Wände/ Stützen/ Brüstungen					
Beräumen des Schalungsmaterials im EG / UG					
Baufeld Aufräumen					
Mauerwerksarbeiten EG Achse F-G/1-3					
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNG	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG				
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:		23.01.2022		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT		DATUM		UNTERSCHRIFT	





22.01.2022



## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN	NR.: 177
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C		St Georg MS GS	DATUM: Freitag 21.01.2022
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		25		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn: _____ Uhr Arbeitsende: _____ Uhr							
Schalungsarbeiten+ Betonage Stützen							
Schalungsarbeiten 1 OG / Decke abschalen							
Schutzmaßnahmen des Geländers im 1.OG							
Schalungsarbeiten Brüstung 2.OG + Betonage							
Bewehrungsarbeiten 2.OG Wände/ Stützen/ Brüstungen							
Beräumen des Schalungsmaterials im EG / UG							
Baufeld Aufräumen							
Schalungsarbeiten Decke über 2.OG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNG	ANGEORDNET	DURCH GEFahr IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				21.01.2022		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT	

24.01.2022





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN	NR.: 176
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C		St Georg MS GS	DATUM: Donnerstag 20.01.2022
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		25		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t	
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalungsarbeiten+ Betonage Stützen							
Schalungsarbeiten 1 OG / Decke abschalen							
Schutzmaßnahmen des Geländers im 1.OG							
Schalungsarbeiten Brüstung 2.OG + Betonage							
Bewehrungsarbeiten 2.OG Wände/ Stützen/ Brüstungen							
Beräumen des Schalungsmaterials im EG / UG							
Baufeld Aufräumen							
Schalungsarbeiten Decke über 2.OG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNG	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		20.01.2022		DATUM		UNTERSCHRIFT	

20.01.2022



## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN	NR.: 175
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C		St Georg MS GS	DATUM: Mittwoch 19.01.2022
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		25		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr							
Schalungsarbeiten+ Betonage Stützen							
Schalungsarbeiten 1 OG / Decke abschalen							
Schutzmaßnahmen des Geländers im 1.OG							
Schalungsarbeiten Brüstung 2.OG + Betonage							
Bewehrungsarbeiten 2.OG Wände/ Stützen/ Brüstungen							
Berräumen des Schalungsmaterials im EG							
Baufeld Aufräumen							
Schalungsarbeiten Decke über 2.OG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNG	ANGEORDNET	DURCH GEFÄHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				19.01.2022		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT	
						Datum 19.01.2022	





## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN	NR.: <b>174</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C		St Georg MS GS	DATUM: Dienstag 18.01.2022
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		25		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn: _____ Uhr Arbeitsende: _____ Uhr							
Schalungsarbeiten+ Betonage Stützen Achse G / 10 - 13							
Schalungsarbeiten 1 OG / Decke abschalen							
Schutzmaßnahmen des Geländers im 1.OG							
Schalungsarbeiten Brüstung 2.OG + Betonage							
Bewehrungsarbeiten 2.OG Wände/ Stützen/ Brüstungen							
Beräumen des Schalungsmaterials im EG							
Baufeld Aufräumen							
Bedenken gegen Weisungen, Beistell- ungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNG	ANGEORDNET	DURCH GEFÄHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				18.01.2022		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT	
						Datum 18.01.2022	



Grundschule St. Georg





## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN	NR.: 172
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C		St Georg MS GS	DATUM: Freitag 14.01.2022
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		20		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalungsarbeiten + Bewehrung + Betonage TRH 2 Wände 2.OG							
Schalungsarbeiten + Bewehrung + Betonage Brüstung 2.OG							
Ausschalarbeiten Decke über 1.OG							
Schalungsarbeiten Wand Achse A - F / 1-3							
Vorbereitungsmaßnahmen Zwischendecke Achse C - E / 8 - 11							
Betonage Stützen Achse A - E / 11 - 12 2.OG							
Verfüllen + Verdichten der Lichtschächte							
Schutzmaßnahmen des Geländers im 2.OG							
Untergeschoss gesäubert							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNG	ANGEORDET			DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG			FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER			SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				14.01.2022		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT	



## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: 171
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C	St Georg MS GS	DATUM: Donnerstag 13.01.2022
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		20		GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t	
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschließlich im Regiebuch zu vermerken)						
Arbeitsbeginn: _____ Uhr Arbeitsende: _____ Uhr						
Aufräumarbeiten Baufeld						
Montage der Arbeitsbühnen im 2.OG						
Ausschalarbeiten Decke über 1.OG						
Schalungsarbeiten Wand Achse A - F / 1-3						
Vorbereitungsmaßnahmen Zwischendecke Achse C - E / 8 - 11						
Bewehrung Stützen Achse A - E / 11 - 12 , Brüstung 2.OG						
Freilegen der Lichtschächte / GL Verlegen / wieder Verfüllen + Verdichten						
Schutzmaßnahmen des Geländers im 2.OG						
Untergeschoss gesäubert						
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen						
FESTGESTELLTE MÄNGEL						
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)						
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:						
REGIELEISTUNG	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				13.01.2022	AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT				DATUM	UNTERSCHRIFT	Datum





## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: 170
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C	St Georg MS GS	DATUM: Mittwoch 12.01.2022
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		20		GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)						
Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr						
Aufräumarbeiten Baufeld						
Montage der Arbeitsbühnen im 2.OG						
Ausschalarbeiten Decke über 1.OG						
Scharbeiten Schacht Achse C - E / 10 - 11						
Scharbeiten / Bewehrungsarbeiten Wand Achse A - C / 8 - 11						
Bewehrung Stützen / Brüstung 2.OG						
Freilegen der Lichtschächte / GL Verlegen / Verfüllen						
Schutzmaßnahmen des Geländers im 2.OG						
Untergeschoss gesäubert						
Bedenken gegen Weisungen, Bestellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen						
FESTGESTELLTE MÄNGEL						
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)						
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:						
REGIELEISTUNG	ANGEORDNET	DURCH GEFÄHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		
UNTERSCHRIFT				12.01.2022		
				DATUM		
				UNTERSCHRIFT		
				Datum		



## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN	NR.: <b>169</b>
REGEN	SCHNEE	JA		NEIN	0,0°C	St Georg MS GS	DATUM: Dienstag 11.01.2022
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		20		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Aufräumarbeiten Baufeld							
Montage der Arbeitsbühnen im 2.OG							
Ausschalarbeiten Decke über 1.OG							
Schararbeiten / Bewehrungsarbeiten / Betonage Schacht Achse C - E / 10 - 11							
Schararbeiten / Bewehrungsarbeiten / Betonage Brüstung Achse A - E / 12 - 13							
Bewehrung Stützen							
Freilegen der Lichtschächte / GL Verlegen							
Schutzmaßnahmen des Geländers im 2.OG							
Untergeschoss gesäubert							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNG	ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				11.01.2022		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT	







## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN	NR.: <b>168</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C		St Georg MS GS	DATUM: Montag 10.01.2022
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		20		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer , Takeuchi Bagger 5,5t	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Aufräumarbeiten Baufeld							
Montage der Arbeitsbühnen im 2.OG							
Ausschalarbeiten Decke über 1.OG							
Schararbeiten / Bewehrungsarbeiten Schacht Achse C - E / 10 - 11							
Schararbeiten / Bewehrungsarbeiten Brüstung Achse A - E / 12 - 13							
Bewehrung Stützen							
Freilegen der Lichtschächte / GL Verlegen							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNG	ANGEORDNET			DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG			FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER			SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				10.01.2022		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT <i>Hofmann</i>				DATUM		UNTERSCHRIFT <i>J. Edder</i>	
						Datum 10.01.22	



## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: 167	
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C		St Georg MS GS		DATUM: Mittwoch 22.12.2021	
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		2		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)									
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr			
Kontrolle Baustelle									
Baustelle Schließen									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
 <b>PFEIFFER</b> Baugesellschaft m.b.H.				22.12.2021				22.12.2021	
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT		DATUM	







# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>166</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C			DATUM: <b>Dienstag 21.12.2021</b>
ARBEITERSTAND:		<b>3</b>		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		<b>3</b>		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Aufräumarbeiten							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
22.12.2021				22.12.2021			
UNTERSCHRIFT: 83026 Rosenheim - Oberaustraße 18				UNTERSCHRIFT: [Signature]			
Tel.: 08031/4400-0 Fax: 08031/4400-025				DATUM			

## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>165</b>	
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C		St Georg MS GS		DATUM: <b>Montag 20.12.2021</b>	
ARBEITERSTAND:		<b>8</b>		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K			
ARBEITER SUB:		<b>8</b>		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer			
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)									
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr			
Aufräumarbeiten Baufeld Inventur Pfeiffer Ausschalarbeiten Deckenrand									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
UNTERSCHRIFT 				UNTERSCHRIFT 				DATUM 22.12.2021	
DATUM 22.12.2021				DATUM 22.12.2021				DATUM 22.12.2021	





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>164</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C			DATUM: Freitag 17.12.2021
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		35		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Aufräumarbeiten Baufeld							
Auschalarbeiten Deckenrandabschalung							
Baustelle Winterfest herstellen							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			

21.12.2021

83026 Rosenheim - Oberaustraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925 Grundschule ST. Georg



# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>163</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C			DATUM: Donnerstag 16.12.2021
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		40		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Aufräumarbeiten Baufeld							
Betonieren Decke ü 1 OG 376 m3 C30/37							
Bewehren Wände 2 OG							
Bewehren Brüstung 2 OG							
Abschalen - Dämmen -Bewehren-Betonieren BP Turnhalle Höherer teil 8 m3 C25/30							
Montage Geländer Stahlbau 2-1 OG							
Baustelle Räumen							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			

21.12.2021

83026 Rosenheim - Oberaustraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschule ST. Georg





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>162</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C			DATUM: <b>Mittwoch 15.12.2021</b>
ARBEITERSTAND:		<b>8</b>		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		<b>40</b>		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Aufräumarbeiten Baufeld							
Betonieren Randunterzüge 1 OG 16 M3 C30/37							
Bewehren Wände 2 OG							
Bewehren Brüstung 2 OG							
Bewehren Decke ü 1 OG							
Montage Geländer Stahlbau 2-1 OG							
Schalarbeiten Decke ü 1 OG							
Baustelle Räumen							
Randabschalarbeiten Decke							
Auscharbeiten Randabschalung BP Turnhalle							
Deckenabnahme durch Statik 1 OG erfolgt							
<u>Betonieren Aufkantung Turnhalle Höherer teil</u>							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			
22.12.2021				22.12.2021			
DATUM				DATUM			



# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>161</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C			DATUM: Dienstag 14.12.2021
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		40		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Aufräumarbeiten Baufeld							
Betonieren BP Turnhalle Teil 89 m3 C25/30							
Bewehren Wände 2 OG							
Bewehren Brüstung 2 OG							
Bewehren Decke ü 1 OG							
Montage Geländer Stahlbau 2-1 OG							
Schalarbeiten Decke ü 1 OG							
Baustelle Räumen							
Randabschalarbeiten Decke							
Einbaus Mauerkragen DN 100 Turnhalle							
Elektroeinlegearbeiten Decke							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: <b>PFEIFFER</b> Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				14.12.2021 DATUM		14.12.2021 DATUM	





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: <b>160</b>
REGEN	SCHNEE	JA NEIN	0,0°C	St Georg MS GS	DATUM: <b>Montag 13.12.2021</b>
ARBEITERSTAND:		8	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K
ARBEITER SUB:		40	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Aufräumarbeiten Baufeld					
Elektro Einlegearbeiten Decke ü 1 OG					
Bewehren Decke ü 1 OG					
Bewehren Bodenplatte Turnhalle					
Betonieren Wände Thr 3 2 OG 17.5 m3 C30/37					
Einbau Erdung Turnhalle					
Schalarbeiten Decke ü 1 OG					
Abschalarbeiten Deckenrand 2 OG					
Ausschalarbeiten Decke ü 1 OG					
Einbau Rohrleitungen DN 100 Turnhalle					
Montage Geländer 2 OG					
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFÄHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG				
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:		14.12.2021		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT		DATUM		UNTERSCHRIFT	
83026 Rosenheim - Oberastraße 18				14.12.2021	
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925				DATUM	



## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.:	159		
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C		St Georg MS GS		DATUM: Samstag 11.12.2021			
ARBEITERSTAND:		1		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K					
ARBEITER SUB:		30		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer					
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)											
Arbeitsbeginn:					Uhr		Arbeitsende:			Uhr	
Aufräumarbeiten Baufeld											
Scharbeiten Decke ü 1 OG											
Bewehren Decke ü 1 OG											
Bewehren BP Turnhalle											
Scharbeiten Wände 2 OG											
Bewehren Wände 2 OG											
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen											
FESTGESTELLTE MÄNGEL											
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)											
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:											
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:							
		UNVOLLSTÄNDIG									
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)							
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER									
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BAU- TRÄGER: Baugesellschaft m.b.H.						AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
UNTERSCHRIFT						UNTERSCHRIFT					
DATUM						DATUM					





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.: <b>158</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C			DATUM: Freitag 10.12.2021
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		40		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Aufräumarbeiten Baufeld							
Aussparungen Turnhalle Einbauen							
Bewehren Wände 2 OG							
Bewehren Decke ü 1 OG							
Betonieren Wände 2 OG 25,25 m3 C30/37							
Betonieren Magerbeton auffüllung Turnhalle ( Rohrleitungs öffnung )							
Schalarbeiten Decke ü 1 OG							
Schalarbeiten Wände 2 OG							
Ausschalarbeiten Decke ü 1 OG							
Einbaus Rohrleitungen DN 100 Turnhalle							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER  Pfeiffer Bauwesen m.b.H. 14.12.2021 UNTERSCHRIFT DATUM				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER  Liebherr 14.12.2021 UNTERSCHRIFT DATUM			

14.12.2021

83026 Rosenheim - Oberaustraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschule ST. Georg





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN <b>St Georg MS GS</b>	NR.: <b>157</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C			DATUM: <b>Donnerstag 09.12.2021</b>
ARBEITERSTAND:		<b>8</b>		GERÄTESTAND:		<b>Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K</b>	
ARBEITER SUB:		<b>40</b>		GERÄTESTAND SUB:		<b>Merlot Pfeiffer</b>	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Aufräumarbeiten Baufeld							
Elektroeinlegearbeiten Wände 2 OG							
Dämmen Fundament Hals Turnhalle							
Bewehren Wände 2 OG							
Schalarbeiten Wände 2 OG							
Dämmen Bodenplatte Turnhalle							
Schalarbeiten Decke ü 1 OG							
Bewehren Unterzug Decke ü 1 OG							
Ausschalarbeiten Decke ü 1 OG							
Sauberkeitsschicht Einbauen Turnhalle							
Ausschalarbeiten Y Fundament Turnhalle							
<u>Baugrube auffüllen und Verdichten</u>							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: <b>Pfeiffer Baugesellschaft m.b.H.</b>				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				DATUM <b>14.12.2021</b>		UNTERSCHRIFT	
				DATUM		DATUM <b>14.12.2021</b>	

14.12.2021



83026 Rosenheim - Oberaustraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 Fax: 08031/4402-925

Grundschule ST. Georg





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  <b>St Georg MS GS</b>	NR.: <b>156</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C			DATUM: <b>Mittwoch 08.12.2021</b>
ARBEITERSTAND:		<b>8</b>		GERÄTESTAND:		<b>Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K</b>	
ARBEITER SUB:		<b>40</b>		GERÄTESTAND SUB:		<b>Merlot Pfeiffer</b>	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Elektroeinlegearbeiten Wände 2 OG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Aussparungen Turnhalle Einbauen							
Bewehren Wände 2 OG							
Bewehren Decke ü 1 OG							
Schalen Bewehren Betonieren Y Stützen Fundament Turnhalle 4,5 m3 C25/30							
Schalarbeiten Wände 2 OG							
Schalarbeiten Decke ü 1 OG							
Ausschalarbeiten Decke ü 1 OG							
Einbaus Rohrleitungen DN 100 Turnhalle							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET			DURCH GEFahr IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT 				14.12.2021		14.12.2021	
DATUM				UNTERSCHRIFT 		DATUM	

14.12.2021

Grundschule ST. Georg



# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN <b>St Georg MS GS</b>	NR.: <b>155</b>
REGEN	SCHNEE	JA NEIN	0,0°C			DATUM: <b>Dienstag 07.12.2021</b>
ARBEITERSTAND:		<b>8</b>		GERÄTESTAND:	<b>Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K</b>	
ARBEITER SUB:		<b>40</b>		GERÄTESTAND SUB:	<b>Merlot Pfeiffer</b>	

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN  
(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)

Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr

Aufräumarbeiten Baufeld  
Ausschalarbeiten Turnhalle BP  
Aufräumarbeiten 1 OG  
Bewehren Brüstung 2 OG  
Ausschalarbeiten Wände 1 OG  
Betonieren Bodenplatte Turnhalls As-Bs 211 m3 C25/30  
Schalarbeiten Decke ü 1 OG  
Betonieren Brüstung 1 OG 2,5 M3 C30/37  
Ausschalarbeiten Decke ü 1 OG  
Einbaus Rohrleitungen DN 100 Turnhalle  
Dämmen Fundamentthals Turnhalle  
Auffüllen Baugrube - Verdichten

Bedenken gegen  
Weisungen, Beistel-  
lungen, Vorleistungen  
und Ausführungs-  
unterlagen

FESTGESTELLTE  
MÄNGEL

BESONDERE VORKOMMISSE  
(ERSCHWERNISSE)

GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:

REGIELEISTUNGEN ANGEORDNET DURCH GEFAHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:

AUSFÜHRUNGS-  
UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:

UNVOLLSTÄNDIG

BAUBESUCH VON AUFTRAGGEBER SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)

BEVOLLMÄCHTIG-  
TER VERTRETER

AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:  
Baugesellschaft m.b.H.

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER

UNTERSCHRIFT

14.12.2021

DATUM

UNTERSCHRIFT

14.12.2021

DATUM

Tel.: 08031/4402-0 Fax: 08031/4402-925





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.:  <b>154</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C			DATUM: Montag 06.12.2021
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		40		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschließlich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Aufräumarbeiten Baufeld							
Aussparungen Turnhalle Einbauen							
Bewehren Wände 1 OG							
Bewehren Brüstung 2 OG							
Betonieren Liftschacht 1 OG 8,5 m3 C30/37							
Betonieren Bodenplatte Turnhalls As-Bs 211 m3 C25/30							
Schalarbeiten Decke ü 1 OG							
Bewehren Unterzug Decke ü 1 OG							
Ausschalarbeiten Decke ü 1 OG							
Einbaus Rohrleitungen DN 100 Turnhalle							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: Baugesellschaft m.b.H. 14.12.2021				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER 14.12.2021			
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT	

83026 Rosenheim - Oberaudstraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 Fax: 08031/4402-925

14.12.2021

Grundschule ST. Georg



# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: <b>153</b>
REGEN	SCHNEE	JA NEIN	0,0°C	St Georg MS GS	DATUM: Samstag 04.12.2021
ARBEITERSTAND:	2	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K		
ARBEITER SUB:	30	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Aufräumarbeiten Baufeld					
Aussparungen Turnhalle Einbauen					
Bewehren Wände 1 OG					
Bodenplatte Turnhalle mittels Folie vor Schnee schützen 1000 m2					
Bewehren Bodenplatte Turnhalle					
Schalarbeiten Decke ü 1 OG					
Bewehren Unterzug Decke ü 1 OG					
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG				
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				
AUFTRAGSINHAFT ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: Baugesellschaft m.b.H.		06.12.2021		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT		DATUM		UNTERSCHRIFT	
06.12.2021		06.12.2021		06.12.2021	

Tel.: 06031/4402-0 - Fax: 06031/4402-925







# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: <b>152</b>
REGEN	SCHNEE	JA NEIN	0,0°C	St Georg MS GS	DATUM: Freitag 03.12.2021
ARBEITERSTAND:	8	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K		
ARBEITER SUB:	40	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalen Betonieren Wände 1 OG 2,5 m3 C30/37					
Aufräumarbeiten Baufeld					
Betonieren Vouten Turnhalle 7 m3 C30/37					
Bewehren Wände 1 OG					
Bodenplatte Turnhalle mittels Folie vor Schnee schützen 1000 m2					
Dämmen Turnhalle UG					
Bewehren Bodenplatte Turnhalle					
Schalarbeiten Decke ü 1 OG					
Bewehren Unterzug Decke ü 1 OG					
Schalarbeiten Fundamente Turnhalle					
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG				
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: Baugesellschaft m.b.H.			AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		
06.12.2021			06.12.2021		
UNTERSCHRIFT			UNTERSCHRIFT		

Tel.: 06031/4402-0 - Fax: 06031/4402-925



# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: <b>151</b>
REGEN	SCHNEE	JA NEIN	0,0°C	St Georg MS GS	DATUM: Donnerstag 02.12.2021
ARBEITERSTAND:	8	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K		
ARBEITER SUB:	40	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalarbeiten UZ Wand 6-8A-B-C					
Aufräumarbeiten Baufeld					
Schalarbeiten Wände 1 OG					
Bewehren Wände 1 OG					
Bodenplatte Turnhalle mittels Folie vor Schnee schützen 1000 m2					
Dämmen Turnhalle UG					
Bewehren Bodenplatte Turnhalle					
Schalarbeiten Decke ü 1 OG					
Bewehren Unterzug Decke ü 1 OG					
Schalarbeiten Fundamente Turnhalle					
Einbau Erdung Turnhalle BP					
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG				
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEFUGIGTER VERTRETER: Baugesellschaft m.b.H.			AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		
UNTERSCHRIFT 			UNTERSCHRIFT 		
06.12.2021			06.12.2021		
DATUM			DATUM		







# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN <b>St Georg MS GS</b>	NR.: <b>149</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C			DATUM: <b>Dienstag 30.11.2021</b>
ARBEITERSTAND:		<b>8</b>		GERÄTESTAND:		<b>Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K</b>	
ARBEITER SUB:		<b>40</b>		GERÄTESTAND SUB:		<b>Merlot Pfeiffer</b>	

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN  
(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)

Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr

Schalarbeiten UZ Wand 6-8A-B-C

Aufräumarbeiten Baufeld

Schalarbeiten Wände 1 OG

Bewehren Wände 1 OG

Bodenplatte Turnhalle mittels Folie vor Schnee schützen 1000 m2

Schalarbeiten Decke ü 1 OG

Bewehren Unterzug Decke ü 1 OG

Schalarbeiten Fundamente Turnhalle

Bedenken gegen  
Weisungen, Beistel-  
lungen, Vorleistungen  
und Ausführungs-  
unterlagen

FESTGESTELLTE  
MÄNGEL

BESONDERE VORKOMMISSE  
(ERSCHWERNISSE)

GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:

REGIELEISTUNGEN ANGEORDNET DURCH GEFAHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:

AUSFÜHRUNGS-  
UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:

UNVOLLSTÄNDIG

BAUBESUCH VON AUFTRAGGEBER SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)

BEVOLLMÄCHTIG-  
TER VERTRETER

AUFTRAGSNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:

Baugesellschaft m.b.H.

06.12.2021

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER

06.12.2021

UNTERSCHRIFT

DATUM

UNTERSCHRIFT

DATUM

08020 Rosenheim - Oberaustraße 10  
Tel.: 08031/4402-0 Fax: 08031/4402-925

07.12.2021

Grundschule ST. Georg





# BAUTAGESBERICHT



SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.:  <b>148</b>
REGEN	SCHNEE	JA NEIN	0,0°C			DATUM: <b>Montag 29.11.2021</b>
ARBEITERSTAND:		<b>8</b>		GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		<b>40</b>		GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)						
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr
Schararbeiten UZ Wand 6-8A-B-C						
Aufräumarbeiten Baufeld						
Schararbeiten Wände 1 OG						
Bewehren Wände 1 OG						
Bodenplatte Turnhalle mittels Folie vor Schnee schützen 1000 m2						
Einbau Erdung Turnhalle BP						
Schararbeiten Decke ü 1 OG						
Bewehren Unterzug Decke ü 1 OG						
Schararbeiten Fundamente Turnhalle						
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen						
FESTGESTELLTE MÄNGEL						
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)						
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:						
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		
UNTERSCHRIFT				DATUM		DATUM
06.12.2021				06.12.2021		06.12.2021

Tel.: 06031/4402-0 - Fax: 06031/4402-925

07.12.2021

Grundschule ST. Georg



## BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: 147			
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C		St Georg MS GS		DATUM: Samstag 27.11.2021			
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K					
ARBEITER SUB:		22		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer					
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)											
Arbeitsbeginn:					Uhr		Arbeitsende:			Uhr	
Schararbeiten UZ Wand 6-8A-B-C											
Aufräumarbeiten Baufeld											
Schararbeiten Wände 1 OG											
Bewehren Wände 1 OG											
Bodenplatte Turnhalle mittels Folie vor Schnee schützen 1000 m2											
Schararbeiten Decke ü 1 OG											
Bewehren Unterzug Decke ü 1 OG											
Schararbeiten Fundamente Turnhalle											
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen											
FESTGESTELLTE MÄNGEL											
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)											
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:											
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:							
		UNVOLLSTÄNDIG									
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)							
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER									
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:						AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
											
UNTERSCHRIFT						UNTERSCHRIFT					
DATUM						DATUM					
06.12.2021						06.12.2021					





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS	NR.:  <b>146</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN	0,0°C			DATUM: Freitag 26.11.2021
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		40		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschließlich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Scharbeiten UZ Wand 6-8 A Betonieren 12 m3 C30/37							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Scharbeiten Wände 1 OG							
Bewehren Wände 1 OG							
Bodenplatte Turnhalle mittels Folie vor Schnee schützen 1000 m2							
Scharbeiten Fundamentals Turnhalle							
Auschararbeiten Fundamente Turnhalle							
Scharbeiten Decke ü 1 OG							
Bewehren Unterzug Decke ü 1 OG							
Scharbeiten Fundamente Turnhalle							
Betonieren Fundamentals Turnhalle 8 m3 C30/37							
Einbau Erdung V4A Turnhalle anbringen Festpunkte							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET			DURCH GEFAHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT  Baugesellschaft m.b.H.				06.12.2021		UNTERSCHRIFT  06.12.2021	
				DATUM		DATUM	

07.12.2021

83026 Rosenheim - Oberaustraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschule ST. Georg