



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 099
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Freitag 01.10.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG							
Schalarbeiten Decke ü EG							
Schalarbeiten Wände EG							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Betonieren Wände EG							
Betonieren Innenwände EG C30/37							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Schalarbeiten Stützen EG							
Bewehren Stützen EG							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET			DURCH GEFAHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			
83026 Rosenheim - Oberastraße 18 Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925				01.10.2021 DATUM			

01.10.2021



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: 098
REGEN	SCHNEE	JA NEIN		St Georg MS GS	DATUM: Donnerstag 30.09.2021
ARBEITERSTAND:	2	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:	21	GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG					
Schalarbeiten Decke ü EG					
Schalarbeiten Wände EG					
ELE Einlegearbeiten Wände EG					
Betonieren Wände EG					
Betonieren Innenwände EG 19,5 m3 C30/37					
Aufräumarbeiten Baufeld					
Bewehren Stützen EG					
ELE Einlegearbeiten Wände EG					
Bedenken gegen Weisungen, Boistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMNISSSE (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG				
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER:		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		01.10.2021		01.10.2021	
DATUM		DATUM		DATUM	

01.10.2021

83026 Rosenheim - Oberaustraße 18
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschule%5e120ST(Automatisch%20wiederhergestellt)%20(version%201) (version 1)

BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: 09
REGEN	SCHNEE	J A N E I N			St Georg MS GS		DATUM: Mittwoch 29.09.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:				
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALlieferungen (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLISSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende:	
						Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG							
Schararbeiten Decke ü EG							
Schararbeiten Wände EG							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Betonieren Wände EG							
Betonieren Innenwände EG 22,25 m3 C30/37							
Betonieren Brüstung EG							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGgeber ODER DESSEN BEauftragter:						AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEvollmächtigter Vertreter	
Baugesellschaft m.b.H.						01.10.2021	
DATUM						DATUM	



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 090
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Dienstag 28.09.202
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG							
Schalarbeiten Decke ü EG							
Schalarbeiten Wände EG							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Betonieren Wände EG							
Betonieren Innenwände EG 27,25 m3 C30/37							
Betonieren Brüstung EG 3,5 m3 C30/37							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				01.10.2021 DATUM		UNTERSCHRIFT	
						01.10.2021 DATUM	

01.10.2021

83026 Rosenheim - Oberaustraße 18
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschule%5e120ST(Automatisch%20wiederhergestellt)%20(version%201) (version 1)



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 094
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Montag 27.09.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:				
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG							
Schalarbeiten Decke ü EG							
Schalarbeiten Wände EG							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Betonieren Wände EG							
Betonieren Innenwände EG 10 m3 C30/37							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT 82026 Rosenheim - Oberaustraße 16				UNTERSCHRIFT			
Ver.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925				DATUM			
01.10.2021				01.10.2021			

01.10.2021


BAUTAGESBERICHT

[illegible]



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 093
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Freitag 24.09.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Betonieren BP EG Achse E-G 2-8 88 m3 C30/37							
Einbau Zeitkapsel in BP EG Achse 7 F							
Bewehren Bodenplatte							
Scharbeiten Wände EG							
Scharbeiten Brüstungen EG							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Scharbeiten Decke ü EG							
Betonieren Wände EG Achse A_C 3-7 21 m3 C30/37							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMENISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				01.10.2021		UNTERSCHRIFT	
				DATUM		01.10.2021	
						DATUM	



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 092
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Donnerstag 23.09.202
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:				
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Betonieren Wände EG 7,25 m3 C30/37							
Bewehren Wände EG							
Bewehren Bodenplatte							
Scharbeiten Wände EG							
Aufräumarbeiten EG							
Scharbeiten Brüstungen EG							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Scharbeiten Decke ü EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: St. Georg MS GS Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT 83026				01.10.2021		UNTERSCHRIFT fe	
DATUM				01.10.2021		DATUM	

01.10.2021



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 09
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Mittwoch 22.09.202
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Betonieren Wände EG Achse BC 3-10 27.75 m3 C30/37							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Bewehren Bodenplatte							
Scharbeiten Wände EG							
Scharbeiten Decke ü EG							
Scharbeiten EG							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: 83026 Pörschheim - Oberstraße 18 Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT	
01.10.2021				01.10.2021		01.10.2021	

01.10.2021



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 090
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Dienstag 21.09.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:				
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Betonieren Wände EG 15 m3 C30/37							
Bewehren Wände EG							
Bewehren Bodenplatte							
Scharbeiten Wände EG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Scharbeiten EG							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DERESSEN BEAUFTRAGTER: 03026 Rosenheim, Oberaustraße 18 Tel.: 089 31 4402-0 Fax: 089 31 4402-028				AUFTRAGGEBER ODER DERESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT	
				01.10.2021		01.10.2021	

01.10.2021

BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: 089
REGEN	SCHNEE	JA NEIN			St Georg MS GS		DATUM: Montag 20.09.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:				
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Bewehren Wände EG							
Bewehren Bodenplatte							
Schalarbeiten Wände EG							
Dämmen Bodenplatte Anbringen Noppenbahn							
Schalarbeiten EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				01.10.2021		01.10.2021	
				DATUM		UNTERSCHRIFT	

BAUTAGESBERICHT

[illegible]



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 087
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Freitag 17.09.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:				
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Ausschalarbeiten Decke ü UG Notunterstellung herstellen							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Bewehren Bodenplatte							
Schalarbeiten Wände EG							
Betonieren Wände EG 28 m3 C30/37							
Schalarbeiten EG							
Dämmen Bodenplatte Anbringen Noppenbahn							
Dämmen Bodenplatte EG Baufeld							
Auffüllarbeiten Baugrube Bodenplatte EG Lageweise verdichten							
Betonieren Sauberkeitsschichte EG BP							
Betonieren BP EG Achse 2-13 A-G 53,5 m3 C30/37							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
01.10.2021				01.10.2021			
DATUM				DATUM			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 086
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Donnerstag 16.09.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Auschararbeiten Decke ü UG Notunterstellung herstellen							
Schalen Bewehren Fundamente Fundamenthals UG EG E-G							
Bewehren Bodenplatte							
Scharbeiten Wände EG							
Scharbeiten Fundamenthals							
Scharbeiten EG							
Einbau Grundleitungen Achse E-G							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Auffüllarbeiten Baugrube Bodenplatte EG Lageweise verdichten							
Betonieren Sauberkeitsschicht EG BP							
Betonieren Wände EG 21 m3 C30/37							
Dämmen Bodenplatte EG Anbringen Noppenbahn							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			
01.10.2021				01.10.2021			
DATUM				DATUM			




BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 084
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Mittwoch 15.09.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:				
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Auscharbeiten Decke ü UG Notunterstellung herstellen							
Schalen Bewehren Fundamente Fundamenthals UG EG E-G							
Bewehren Bodenplatte							
Scharbeiten Wände EG							
Scharbeiten Fundamenthals							
Scharbeiten EG							
Einbau Grundleitungen Achse E-G							
Dämmen Bodenplatte EG Baufeld							
Auffüllarbeiten Baugrube Bodenplatte EG Lageweise verdichten							
Betonieren Sauberkeitsschichte EG BP							
Betonieren IW EG Achse 10-13 A 19,5 m3 C30/37							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			
01.10.2021				01.10.2021			
DATUM				DATUM			



01.10.2021

08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-026
Tel.: 08031/4402-0

Grundschule%5e120ST(Automatisch%20wiederhergestellt)%20(version%201) (version 1)



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 084
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Dienstag 14.09.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:				
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Auschararbeiten Decke ü UG Notunterstellung herstellen							
Schalen Bewehren Fundamente Fundamenthals UG EG E-G							
Bewehren Bodenplatte							
Schalarbeiten Wände EG							
Schalarbeiten Fundamenthals							
Schalarbeiten EG							
Einbau Grundleitungen Achse E-G							
Bewtonieren Wände EG 0,5 m3 C30/37							
Betonieren Bodenplatte EG							
Dämmen Bodenplatte EG Baufeld							
Auffüllarbeiten Baugrube Bodenplatte EG Lageweise verdichten							
ELE Einlegearbeiten Wände EG							
<u>Betonieren Sauberkeitsschichte EG BP</u>							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMENISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:  Pfeiffer Bauwesen m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: 			
UNTERSCHRIFT				01.10.2021 DATUM		01.10.2021 DATUM	

BAUTAGESBERICHT


SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: 083			
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN			St Georg MS GS		DATUM: Montag 13.09.2021			
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB					
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:							
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)											
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr					
Ausschalarbeiten Decke ü UG Notunterstellung herstellen											
Schalen Bewehren Fundamente Fundamenthals UG EG E-G											
Bewehren Bodenplatte											
Schalarbeiten Wände EG											
Schalarbeiten Fundamenthals											
Schalarbeiten EG											
Einbau Grundleitungen Achse E-G											
Dämmen Bodenplatte EG Baufeld											
Auffüllarbeiten Baugrube Bodenplatte EG Lageweise verdichten											
Betonieren Sauberkeitsschicht EG BP											
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen											
FESTGESTELLTE MÄNGEL											
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)											
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:											
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:					
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:							
		UNVOLLSTÄNDIG									
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)							
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER									
AUFTRAGSNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: Baugesellschaft m.B.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
UNTERSCHRIFT				01.10.2021		DATUM		UNTERSCHRIFT		01.10.2021	
Tel.: 08031/4402-0 • Fax: 08031/4402-925											

BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS		NR.: 082
REGEN	SCHNEE	JA NEIN					DATUM: Samstag 11.09.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:				
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende:	
						Uhr	
Ausscharbeiten Decke ü UG Notunterstellung herstellen							
Schalen Bewehren Fundamente Fundamenthals UG EG E-G							
Bewehren Bodenplatte							
Scharbeiten Wände EG							
Scharbeiten Fundamenthals							
Bedanken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMnisse (ERSCHWERNisse)							
GÜTE & FUNKTIONSPRüFUNGen:							
REGIELEISTUNGen		ANGEORDNET		DURCH GEFahr IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFöHRUNGS-UNTERTLAGEn		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFöHRUNGSUNTERTLAGEn:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTTAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTTAGGEHER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: Baugesellschaft m.b.H.				AUFTTAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT [Signature] 83026 Rosenheim Oberaudstrasse 16 Tel.: 08031/4402-0 Fax: 08031/4402-925				UNTERSCHRIFT [Signature]			
01.10.2021 DATUM				01.10.2021 DATUM			

BAUTAGESBERICHT

[illegible]



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 079
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Mittwoch 08.09.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:				
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Auffüllarbeiten Bodenplatte EG Antreter - Pfeiffer							
Herstellen Kernbohrungen für Wasser und Schmutzwasser							
Rohrleitungen einbauen Schmutzwasser und Wasser							
Schalarbeiten Fundamenthals							
Schalarbeiten Wände EG							
Bewehren Bodenplatte EG							
Dämmen BP EG + Fundamente und Fundamenthals							
Bewehren Fundamente EG Achse 7-10 E-G							
Betonieren Fundamente+ Fundamenthals 93 m3 C30/37							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMENISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT PFEIFFER				UNTERSCHRIFT <i>ke</i>			
01.10.2021				01.10.2021			
DATUM				DATUM			



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 078
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Dienstag 07.09.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:				
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Auffüllarbeiten Bodenplatte EG Antretter - Pfeiffer							
Betonieren Decke ü UG Teil 2 224m3 C30/37							
Betonieren Sauberkeitsschicht Bodenplatte EG 30 m3 C8/10							
Schalarbeiten Fundamentthals							
Auschararbeiten							
Bewehren Decke +Fundamente UG EG							
Dämmen BP EG + Fundamente und Fundamentthals Anbringen Noppenbahn							
Bewehren Fundamente EG Achse 7-10 E-G							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: PFEIFFER Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				01.10.2021 DATUM		01.10.2021 DATUM	



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 077
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Montag 06.09.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Bewehren Decke ü UG							
Betonieren Fundamente EG 58 m3 C30/37							
Schalen Bewehren Fundamenthals							
Auffüllarbeiten Bodenplatte EG Antretter - Pfeiffer							
Schalarbeiten Decke ü UG Teil 2							
Randabschalung herstellen							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Dämmen BP EG + Fundamente und Fundamenthals Anbringen Noppenbahn							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: Pfeiffer Bauwesen GmbH				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				01.10.2021		01.10.2021	
DATUM				DATUM		DATUM	

01.10.2021

Grundschule%5e120ST(Automatisch%20wiederhergestellt)%20(version%201) (version 1)

BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS		NR.: 076	
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN					DATUM: Samstag 04.09.2021	
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB			
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:					
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)									
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr			
Schalarbeiten decke Ü UG									
Bewehren Decke ü UG									
Auschararbeiten Fundamente									
Einschalen Fundamente und Fundamenthals									
Aufräumarbeiten									
Dämmen BP EG + Fundamente und Fundamenthals Anbringen Noppenbahn									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
UNTERSCHRIFT				01.10.2021		UNTERSCHRIFT		01.10.2021	



BAUTAGESBERICHT



SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 075
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Freitag 03.09.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:				
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Bewehren Decke ü UG							
Betonieren Fundamente EG 58 m3 C30/37							
Schalen Bewehren Fundamenthals							
Auffüllarbeiten Bodenplatte EG Antretter - Pfeiffer							
Schalarbeiten Decke ü UG Teil 2							
Schalareiten Fundamente							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Schalarbeiten Decke ü UG Teil 2							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Dämmen BP EG + Fundamente und Fundamenthals Anbringen Noppenbahn							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 074
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Donnerstag 02.09.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:				
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Bewehren Decke ü UG							
Schalen Bewehren Fundamentals							
Auffüllarbeiten Bodenplatte EG Antretter - Pfeiffer							
Schalarbeiten Decke ü UG Teil 2							
Schalareiten Fundamente							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Schalarbeiten Decke ü UG Teil 2							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Dämmen BP EG + Fundamente und Fundamentals Anbringen Noppenbahn							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
01.10.2021				01.10.2021			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			

BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS		NR.: 073	
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN					DATUM: Mittwoch 01.09.2021	
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB			
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:					
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)									
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr			
Ausschalarbeiten Decke ü UG Notunterstellung herstellen									
Schalen Bewehren Fundamente UG EG E-G									
Schalen Bewehren Fundamenthals AB									
Auffüllarbeiten Bodenplatte EG Antretter - Pfeiffer									
Schalarbeiten Decke ü UG Teil 2									
Dämmen BP EG + Fundamente und Fundamenthals Anbringen Noppenbahn									
Betonnachbehandlung mittels Folie									
Arbeitsabbruch aufgrund von Starkregen um 14 Uhr									
Auffüllarbeiten Baufeld									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:  Unterfirma m.b.H.					AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER 				
01.10.2021 DATUM					01.10.2021 DATUM				