



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 071
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Dienstag 31.08.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Auschararbeiten Decke ü UG Notunterstellung herstellen							
Schalen Bewehren Fundamente UG EG E-G							
Schalen Bewehren Fundamenthals AB							
Schalarbeiten Decke ü UG Teil 2							
Betonnachbehandlung mittels Folie							
Arbeitsabbruch aufgrund von Starkregen um 14 Uhr							
Auffüllarbeiten Baufeld							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT PFEIFFER Baugesellschaft m.b.H.				UNTERSCHRIFT Florian J...			
27.08.2021 21.08 DATUM				27.08.2021 21.08 DATUM			



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 070
REGEN	SCHNEE	JA NEIN				DATUM: Montag 30.08.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:			

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN
(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)

Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr

Auscharbeiten Deckenrandabschalung

Schalen Bewehren Fundamente UG EG E-G

Schalen Bewehren Fundamenthals AB

Schalen Bewehren Fundamente Achse 1-3 AB

Schalarbeiten Decke ü UG Teil 2

Betonieren Fundamenthals 12 m3 C 30 /37

Betonnachbehandlung mittels Folie

Arbeitsabbruch aufgrund von Starkregen um 14 Uhr

Bedenken gegen
Weisungen, Beistel-
lungen, Vorleistungen
und Ausführungs-
unterlagen

FESTGESTELLTE
MÄNGEL

BESONDERE VORKOMMISSE
(ERSCHWERNISSE)

GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:

REGIELEISTUNGEN ANGEORDNET DURCH GEFAHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:

AUSFÜHRUNGS-
UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:

UNVOLLSTÄNDIG

BAUBESUCH VON AUFTRAGGEBER SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)

BEVOLLMÄCHTIG-
TER VERTRETER

AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER

UNTERSCHRIFT **PFEIFFER**
Baugesellschaft m.b.H.

27.08.2021

01.09.21

27.08.2021

UNTERSCHRIFT

DATUM



UNTERSCHRIFT

DATUM

3026 Rosenheim - Oberaustraße 10
3031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

01.09.2021

BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS		NR.: 069
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN					DATUM: Samstag 28.08.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB			
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:					
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)								
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr		
Ausschalarbeiten Deckenrandabschalung								
Schalen Bewehren Fundamente UG EG E-G								
Schalen Bewehren Fundamenthals AB								
Schalen Bewehren Fundamente Achse 1-3 AB								
Schalarbeiten Decke ü UG Teil 2								
Betonnachbehandlung mittels Folie								
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen								
FESTGESTELLTE MÄNGEL								
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)								
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:								
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:						
	UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)						
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:  UNTERSCHRIFT				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER:  UNTERSCHRIFT				
DATUM: 27.08.2021				DATUM: 27.08.2021				



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 068
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Freitag 27.08.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Betonieren Decke Ü UG Achse B-F 13-8							
Schalen Bewehren Fundamente UG EG E-G 13-10							
Schalen Bewehren Fundamenthals AB							
Schalen Bewehren Fundamente Achse 1-3 AB							
Betonieren Fundamente Achse E-G 13-10							
Dämmen AW UG							
Betonnachbehandlung mittels Folie							
einbau Kaboflex rohre Rohrtrasse Achse 9-10 E-G 1-							
Noppenbahn anbringen 5							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET			DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG			FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGSNUMMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
27.08.2021				01.09.21			
DATUM				DATUM			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			
26.08.2021				27.08.2021			
Tel.: 08031/4402-0 Fax: 08031/4402-925							



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN	NR.: 067
REGEN	SCHNEE	JA NEIN			St Georg MS GS	DATUM: Donnerstag 26.08.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)						
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr
Einbau Aussparungen in Decke ü UG						
Bewehren Decke ü UG Abnahme durch Statik erfolgt						
Betonieren Sauberkeitsschicht Fundamente						
Aufräumarbeiten Baufeld						
Schararbeiten Sockel auf Fundamente Achse AB 13-10						
Betonieren UZ abnahme durch Statik erfolgt UG						
Schalen Bewehren Fundamente UG EG E-G 13-10						
vorbereitungen Decke für Betonage						
Abschalen Deckenrandabschalung mittels Streckmetall und Schalung						
Auffüllarbeiten und Lageweise verdichten Baugrube						
Noppenbahn anbringen 5 cm Weicheinlage im bereich der Abtreppungen einbauen						
Schararbeiten Bewonabtreppungen Betonieren mittels C8/10						
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen						
FESTGESTELLTE MÄNGEL						
BESONDERE VORKOMMENISSE (ERSCHWERNISSE)						
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:						
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:		27.08.2021		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		
UNTERSCHRIFT		DATUM		UNTERSCHRIFT		
03020 Rosenheim, Oberaustraße 18 Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925				01.08.21 <i>Thoralf</i>		

26.08.2021

Grundschule%5e120ST(Automatisch%20wiederhergestellt)%20(version%201) (version 1)



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 066
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Mittwoch 25.08.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Deckenschalung Decke							
Bewehren Fundamene AB EG							
Bewehren Unterzug UG Achse 5-6							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Bewehren decke ü UG							
Betonieren Sauberkeitsschichte E-F							
Betonieren Fundamente A_B 58 m3 C 30/37							
Dämmen Aussenwände UG							
Auffüllarbeiten und Lageweise verdichten Baugrube							
Noppenbahn anbringen 5 cm Weicheinlage im bereich der Abtreppungen einbauen							
Schalarbeiten Bewonabtreppungen Betonieren mittels C8/10							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER: Baugesellschaft m.B.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
27.08.2021				27.08.2021			
DATUM				DATUM			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			

83026 Rosenheim, Oberaudstraße 18
Tel.: 08031/4102 0 Fax: 08031/4102-925

26.08.2021



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 065
REGEN	SCHNEE	JA NEIN				DATUM: Dienstag 24.08.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)						
		Arbeitsbeginn:		Uhr	Arbeitsende: Uhr	
		Deckenschalung Decke				
		Schalarbeiten Fundamente UG				
		Bewehren Decke -Fundamente				
		Aufräumarbeiten Baufeld				
		Betonieren Fundamente UG 64 M3 C 30/37				
		Eingearbeiten Elektro in Decke				
		Dämmen Aussenwände UG				
		Auffüllarbeiten und Lageweise verdichten Baugrube				
		Noppenbahn anbringen 5 cm Weicheinlage im Bereich der Abtreppungen einbauen				
		Schalarbeiten Bewonabtreppungen Betonieren mittels C8/10				
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen		Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut .!				
FESTGESTELLTE MÄNGEL						
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)						
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:						
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				
UNTERSCHRIFT Pfeiffer Baugesellschaft m.b.H.		27.08.2021		01.09.21 Florian J...		
DATUM		DATUM		27.08.2021		

26.08.2021



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 064
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Montag 23.08.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschließlich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Deckenschalung Decke							
Betonieren Fundamente AB 13-11 57 m3 C 30/37							
Bewehren Decke -Fundamente							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Einbringen Erdung V4A unter Fundamente							
Dämmen Aussenwände UG							
Auffüllarbeiten und Lageweise verdichten Baugrube							
Noppenbahn anbringen 5 cm Weicheinlage im Bereich der Abtreppungen einbauen							
Schalarbeiten Bewonabtreppungen Betonieren mittels C8/10							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut .!							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET			DURCH GEFAHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER:		27.08.2021		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER:		27.08.2021	
UNTERSCHRIFT		Datum		UNTERSCHRIFT		Datum	

26.08.2021



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: 063
REGEN	SCHNEE	JA NEIN		St Georg MS GS	DATUM: Samstag 21.08.2021
ARBEITERSTAND:	2	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:	21	GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Deckenschalung Decke					
Schalarbeiten Fundamente					
Bewehren Decke -Fundamente					
Aufräumarbeiten Baufeld					
Auffüllarbeiten und Lageweise verdichten Baugrube					
Noppenbahn anbringen 5 cm Weicheinlage im bereich der Abtreppungen einbauen					
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen					
Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut .!					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG				
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
	BEVOLLMÄCHTIGTER				
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
83026 Rosenheim - Oberaustraße 18		27.08.2021		01.09.21 Florian J...	
UNTERSCHRIFT	DATUM	UNTERSCHRIFT		DATUM	

tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 062
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Freitag 20.08.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
		Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Deckenschalung Deckeü UG							
Schararbeiten Wände UG							
Bewehren Decke -Fundamente							
Betonieren Wände UG 8 m3 C30/37							
Betonieren Sauberkeitsschichte							
Fugenbleche Einbauen							
Hohlkehle Aussenwand Sockel UG							
Schararbeiten Fundamente Achse AB							
Dämmen Aussenwände UG							
Auffüllarbeiten und Lageweise verdichten Baugrube							
Noppenbahn anbringen 5 cm Weicheinlage im bereich der Abtreppungen einbauen							
Schararbeiten Bewonabtreppungen Betonieren mittels C8/10							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen		Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut .!					
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:		27.08.2021		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		27.08.2021	
UNTERSCHRIFT	83026 Hohenheim - Oberastraße 18 Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-995		DATUM		UNTERSCHRIFT	DATUM	



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: 061
REGEN	SCHNEE	JA NEIN		St Georg MS GS	DATUM: Donnerstag 19.08.2021
ARBEITERSTAND:	2	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:	21	GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Deckenschalung Deckeü UG					
Scharbeiten Wände UG					
Bewehren Wände UG					
Betonieren Sauberkeitsschicht A-B Fundamente					
Bewehren Decke ü UG					
Schalen Bewehren Fundamente Achse A_B					
Hohlkehle Aussenwand Sockel UG					
Betonieren Innenwände UG 9 m3 C30/37					
Dämmen Aussenwände UG					
Auffüllarbeiten und Lageweise verdichten Baugrube					
Noppenbahn anbringen 5 cm Weicheinlage im bereich der Abtreppungen einbauen					
Scharbeiten Bewonabtreppungen Betonieren mittels C8/10					
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen					
Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut !					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG				
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
83026 Rosenheim - Oberastraße 18 Tel: 08031/449250 Fax: 08031/4492 025		27.08.2021 01.09.21 Florian Jell		27.08.2021	
UNTERSCHRIFT		UNTERSCHRIFT		DATUM	



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 060
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Mittwoch 18.08.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
		Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
		Deckenschalung Decke ü UG					
		Scharbeiten Aussenwände UG					
		BewehrenInnenwände UG					
		Aufräumarbeiten Baufeld					
		Betonieren UG AW 7.5 m3 C30/37					
		Abdichtung -Sockel					
		Dämmen AW UG					
		Auffüllarbeiten und Lageweise verdichten Baugrube					
		Noppenbahn anbringen 5 cm Weicheinlage im bereich der Abtreppungen einbauen					
		Scharbeiten Bewonabtreppungen Betonieren mittels C8/10					
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen		Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut .!					
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
 BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: 83026 Rosenheim - Oberstraße 18 27.08.2021 Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER 01.08.21 Florian J. 27.08.2021			
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT	
						DATUM	



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 059
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Dienstag 17.08.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:				
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Deckenschalung Deckeü UG							
Schalarbeiten Aussenwände UG							
Bewehren Decke Ü UG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Bewehren Decke Ü UG							
Betonieren Sauberkeitsschichte Fundamente UG EG Achse A -B							
Bewonieren IW UG 8,5 m3 C30/ 37							
Abdichtung -Sockel							
Dämmen Aussenwände UG							
Auffüllarbeiten und Lageweise verdichten Baugrube							
Noppenbahn anbringen 5 cm Weicheinlage im bereich der Abtreppungen einbauen							
Schalarbeiten Bewonabtreppungen Betonieren mittels C8/10							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut .!							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			

26.08.2021

08020 Rosenheim - Oberaustraße 18
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschule%5e120ST(Automatisch%20wiederhergestellt)%20(version%201) (version 1)



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: 058
REGEN	SCHNEE	JA NEIN		St Georg MS GS	DATUM: Montag 16.08.2021
ARBEITERSTAND:	2	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:	21	GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Deckenschalung Decke					
Schalarbeiten UZ UG					
BewehrenInnenwände UG					
Aufräumarbeiten Baufeld					
Betonieren IW UG 24 m3 C30/37					
Schalarbeiten Fundamente UG EG Achse A-B					
Hohlkehle Aussenwand Sockel UG					
Abdichtung -Sockel					
Dämmen Sockel ca 2 m					
Auffüllarbeiten und Lageweise verdichten Baugrube					
Noppenbahn anbringen 5 cm Weicheinlage im bereich der Abtreppungen einbauen					
Schalarbeiten Bewonabtreppungen Betonieren mittels C8/10					
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen					
Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut .!					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFahr IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG				
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: Baugesellschaft m.b.H.		27.08.2021		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER 01.08.21	
UNTERSCHRIFT		DATUM		UNTERSCHRIFT	
26.08.2021		27.08.2021		27.08.2021	
83026 Baisersheim - Oberstraße 18		Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925		Florian J. H.	



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 057
REGEN	SCHNEE	JA NEIN				DATUM: Samstag 14.08.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)						
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr
Deckenschalung Decke UG Achse 13-10						
Schalarbeiten Aussenwände UG						
Aufräumarbeiten Baufeld						
Abdichtung -Sockel						
Auffüllarbeiten und Lageweise verdichten Baugrube						
Noppenbahn anbringen 5 cm Weicheinlage im bereich der Abtreppungen einbauen						
Bedenken gegen Weisungen, Beistel- lungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen		Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut .!				
FESTGESTELLTE MÄNGEL						
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)						
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:						
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEFUGTERTAGTER: Baugesellschaft m.b.H.		27.08.2021		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER 01.09.21 Florian Jank		
UNTERSCHRIFT		DATUM		UNTERSCHRIFT		

03080 Rossmühl - Oberstraße 18
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

26.08.2021



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 056
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Freitag 13.08.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Deckenschalung Decke UG							
Scharbeiten Aussenwände UG							
BewehrenInnenwände UG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Betonnachbehandeln mittels Folie							
Fugenbleche Einbauen							
Hohlkehle Aussenwand Sockel UG							
Abdichtung -Sockel							
Dämmen Sockel ca 2 m							
Betonieren IW UG 12 m3 C30/37							
Auffüllarbeiten und Lageweise verdichten Baugrube							
Noppenbahn anbringen 5 cm Weicheinlage im bereich der Abtreppungen einbauen							
Scharbeiten Bewonabtreppungen Betonieren mittels C8/10							
Bedenken gegen Weisungen, Beistel- lungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen		Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut .!					
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
UNTERSCHRIFT		UNTERSCHRIFT					



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 055
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Donnerstag 12.08.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
		Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Deckenschalung Deckeü UG Achse							
Scharbeiten Aussenwände UG							
BewehrenInnenwände UG							
Betonieren Wände UG 7,5 m3 C30/37							
Betonnachbehandeln mittels Folie							
Dämmen Sockel ca 2 m							
Hohlkehle Aussenwand Sockel UG							
Abdichtung -Sockel							
Auffüllarbeiten und Lageweise verdichten Baugrube							
Noppenbahn anbringen 5 cm Weicheinlage im Bereich der Abtreppungen einbauen							
Scharbeiten Bewonabtreppungen Betonieren mittels C8/10							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut .!							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
Baugesellschaft m.b.H. 27.08.2021				01.09.21 Florace Jank 27.08.2021			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 054
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Mittwoch 11.08.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
		Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
		Deckenschalung Deckeü UG					
		Scharbeiten Aussenwände UG					
		BewehrenInnenwände UG					
		Betonieren Wände UG 4 m3 C30/37					
		Betonnachbehandeln mittels Folie					
		Fugenbleche Einbauen					
		Hohlkehle Aussenwand Sockel UG					
		Abdichtung -Sockel					
		Dämmen Sockel ca 2 m					
		Noppenbahn anbringen 5 cm Weicheinlage im Bereich der Abtreppungen einbauen					
		Scharbeiten Bewonabtreppungen Betonieren mittels C8/10					
Bedenken gegen Weisungen, Beistell- ungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen		Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut .!					
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER:		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
UNTERSCHRIFT		DATUM		UNTERSCHRIFT		DATUM	


83026 Rosenheim - Oberastraße 18
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

26.08.2021

Grundschule%5e120ST(Automatisch%20wiederhergestellt)%20(version%201) (version 1)



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: 053
REGEN	SCHNEE	JA NEIN		St Georg MS GS	DATUM: Dienstag 10.08.2021
ARBEITERSTAND:	2	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:	21	GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
Arbeitsbeginn:		Uhr	Arbeitsende:		Uhr
Deckenschalung Decke ü UG					
Schararbeiten Aussenwände UG					
BewehrenInnenwände UG					
Betonieren Wände EG 55 m3 C30/37					
Auffüllarbeiten Baugrube					
Fugenbleche Einbauen					
Hohlkehle Aussenwand Sockel UG					
Abdichtung -Sockel					
Dämmen Sockel ca 2 m					
Schararbeiten Bewonabtreppungen Betonieren mittels C8/10					
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen					
Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut .!					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG				
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
 BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER PFEIFFER Bauwesen mbH					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:			AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		
83026 Rosenheim - Oberaustraße 127.08.2021			01.08.21 Florian Joch		
Tel.: 08031/4402-0 Fax: 08031/4402-925			27.08.2021		
UNTERSCHRIFT			UNTERSCHRIFT		
26.08.2021			27.08.2021		



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 052
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Montag 09.08.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Deckenschalung Deckeü UG							
Schalarbeiten Aussenwände UG							
Bewehren Wände UG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Betonieren Wände UG 31 m3 C30/37							
Fugenbleche Einbauen							
Hohlkehle Aussenwand Sockel UG							
Abdichtung -Sockel							
Dämmen Sockel ca 2 m							
Schalarbeiten Bewonabtreppungen Betonieren mittels C8/10							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen		Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut .!					
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER:		27.08.2021		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		27.08.2021	
UNTERSCHRIFT		DATUM		UNTERSCHRIFT		DATUM	

26.08.2021

83026 Rosenheim - Oberaustraße 18
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschule%5e120ST(Automatisch%20wiederhergestellt)%20(version%201) (version 1)

BAUTAGESBERICHT



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 050
REGEN	SCHNEE	JA NEIN				DATUM: Freitag 06.08.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)						
		Arbeitsbeginn:		Uhr	Arbeitsende: Uhr	
		Fugenbände Reinigen				
		Schalarbeiten Aussenwände UG				
		Bewehren Aussenwände UG				
		Aufräumarbeiten Baufeld				
		Betonnachbehandeln mittels Folie				
		Fugenbleche Einbauen				
		Hohlkehle Aussenwand Sockel UG				
		Abdichtung -Sockel				
		Dämmen Sockel ca 2 m				
		Schalarbeiten Abtreppungen				
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen		Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut .!				
FESTGESTELLTE MÄNGEL						
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)						
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:						
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: Baugesellschaft m.b.H.		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: Florian Jentzsch		27.08.2021		
UNTERSCHRIFT		DATUM		UNTERSCHRIFT		

BAUTAGESBERICHT

26.08.2021