

Anlage 1) Gesamtübersicht Regieberichte zu NA 15 TGA / ELT

erstellt GT/ml


03.09.2025

421-KSOB_BA2_VE 3137 Trockenbau Fa. Conpro

RB Nr.	RB vom	Ausgeführte Arbeiten	ELT / TGA	ELT/TGA Betrag
				wird NA15 TGA
705	06.-07.06.2024	Brandschutzöffnungen ändern nach Angaben Lüftungsbauer (Nachbesserung => die falsche Öffnung d. AN ist bereits abgezogen / Raum TS-16.40.135 TGA / Maßangaben vom Dachdecker	TGA	1.145,41 €
706	07.-10.06.2024	Änderung UK inkl. Vierkantrohre für Lüftung bei Raum TS-16.40.106.T1 / TGA	TGA	940,28 €
707	12.06.2024	IBD / Versetzen von 3 Stück 10/10er Öffnungen für Elektriker (Angaben Elektriker) -> Weichschott Abstand/ ELT	ELT	393,00 €
708	14.06.2024	IBD / Versetzen von 1 Stück 10/10er Öffnungen für Elektriker (Angabe H. Müller) Raum TS-16.30.102.1 /	ELT	98,25 €
710	05.07.2024	Änderung UK inkl. Vierkantrohr bei Schiebetüre für die Lüftung Raum TS-16.20.121 TGA	TGA	686,53 €
711	08.-10.07.2024	Änderung UK inkl. Vierkantrohr bei Schiebetüre für die Lüftung Raum TS-16.20.105+106	TGA	1.923,59 €
712	10.07.2024	Erstellen von 10/10cm Öffnungen in GK-Wänden unter erschwerten Bedingungen zwischen Lüftung und Kabeltrasse / ELT	ELT	1.048,00 €
713		Änderung UK inkl. Vierkantrohr bei Schiebetüre für die Lüftung Raum TS-16.10.106 /TGA	TGA	1.792,59 €
714		Änderung UK inkl. Vierkantrohr bei Schiebetüre für die Lüftung Raum TS-16.10.121 / TGA Umpannung	TGA	686,53 €
715		Erstellen von 10/10 cm Öffnungen in die GK-Wänden nachträglich, 10 Stück / ELT	ELT	589,50 €
716	13.-22.07.2024	Nachträglich Ausschnitt erstellen mit GK-Leibung im Raum TS-16.40.134 und altes Loch schließen (SAN Durchführung Brandschutz, Planänderung IB Danzer) / Umplanung TGA	TGA	163,75 €
722	26.09.2024	4 Stück Aussparungen verkleinern für Lüftung (RLT) erstellen; von 2 zusätzlichen Öffnungen in den GK-Wänden (nachträglich) Raum TS-16.40.120 auf TS 16.40.139 und 306.TS-16.30.141T1 / /TGA	TGA	393,00 €
723	07.10.2024	Gleitende Öffnung erstellen in GK-Schotts für Medgas Flur TS-16.10.100.9 und TS-16.20.100.9; TS-16.10.100.7 und TS-16.20.100.7 / IBD Arbeiten für Medgas, Prüfung d. HBL / 1. und 2.OG	TGA	917,00 €
725	14.10.2024	GK-Decke und Wände öffnen, Konstruktion mit Beplankung und Leibung für die Brandschutzklappen erstellt / TGA	TGA	1.310,00 €
526	15.10.2024	Versetzen einer Öffnung in einer GK-Wand für BS-Klappe / Deckensenkung im Rohbau / 3.OG / IBD /TGA	TGA	282,00 €
528	28.10.2024	Ändern von 2 Stck. Brandschutzschotts von Nass zu Trockeneinbau / EG (IBD)/TGA	TGA	324,75 €
529	31.10.2024	Nachträgliches Erstellen eines Durchbruchs mit Leibung in einer F90-GK-Wand für Elektriker / Planungsänderung TGA / 1.UG	TGA	262,00 €
532	15.-16.11.24	GK-Decke schließen und malerfertig verspachtelt (Altbestand) Arztzimmer; Umbau für TGA / 3. OG	TGA	377,50 €
535	28.11.2024	Brandschutzertüchtigung der T90 Schachtwand wegen Conlitschalen auf 10 cm Dicke; Lüftung; H2; San / nachträgliche Anpassung TGA	TGA	442,63 €
540	04.-05.12.2024	2x20 cm Löcher schneiden in fast allen Bädern, wo es notwendig ist, mit schräger Türöffnung wegen Rauchmelder; insgesamt 43 Löcher; (wurde mit ARC und TÜV besprochen! Wegfall von Rauchmeldern (Planung)) Entsorgungsnachweis liegt nicht vor! / TGA	TGA	1.360,00 €
541	06.12.2024	Nachträgliches Anpassen und schließen der Medgasbereiche (Mehraufwand) BKE 3.+4.OG Leistungszeitraum 25.11.-29.11.2024 / Brandschutz; keine Angabe von TGA	TGA	1.572,00 €
536	12.11.2024	TGA / Müller / GK-Wände Löcher für Rohrpost erstellen und nicht mehr benötigte Löcher schließen (alles nachträglich)	TGA	358,65 €
542	30.11.2024	TGA / Müller / zusätzliche Öffnung erstellen in eine Doppelständerwand (nachträglich) nicht im Plan	TGA	262,00 €
543	10.12.2024	TGA / Müller / GK-Wände für Medgas aufschneiden und nach Freigabe wieder geschlossen	TGA	262,00 €
544	20.01.2025	TGA / Müller / 1+2. OG 8 Stck nachträgliche Öffnungen in GK-Wand für Installateur; 1. OG GK-Wände für Medgas öffnen ; 1.UG GK-Wand aufschneiden für Installateur (Abfluss muss höher gesetzt werden)	TGA	337,50 €
545	21.01.2025	Fertig gespachtelte Wände öffnen, Holzverstärkungen für Heizkörper montieren, anschl. GK-Wände wieder schließen ohne spachteln	TGA	1.113,50 €
546	04.02.2025	TGA / Müller /1.OG Ausschnitte nachträglich vergrößern für Lüftungsbauer (waren im Plan zu klein angegeben)	TGA	327,50 €

RB Nr.	RB vom	Ausgeführte Arbeiten	ELT / TGA	ELT/TGA Betrag
451	18.03.2025	Montage von GK-Abstellungen bei den noch nicht freigegebenen Wänden wegen Estrich (keine Freigabe von TGA; Notwendig wegen Estrichmontage). /TGA	TGA	2.030,50 €
455	03.05.2025	Abstimmung TGA+SV / Ausschneidern von 20 cm o/ Löchern in den Deckenkofferanbindungen zu den NZ wg. Rauchmelderüberwachung / TGA	TGA	655,00 €
457	05.-06.05.2025	Nachträgliches anpassen und schließen der Medgabereiche (Mehraufwand) Bereich TS-1.10.100.T1.BTF; TS-1.10.100.T2.BTF und TS-16.10.100.9 (Keine Freigabe nach BTP!) / TGA	TGA	655,00 €
460	07.05.2025	Änderung Deckenschott im Raum TS-16.30.100.7 von 2,79m auf 2,64m (Planungsänderung Station ARC+TGA) /TGA	TGA	524,00 €
454	25.04.2025	Nachträgl. Holzverstärkung in fertige GK-VS montiert (1. UG()); 2. OG Schließen Medgasbereiche / Umplanung TGA	TGA	1.208,88 €
463	16.05.2025	Umbau UK Deckenkonstruktion auf 2,74m wg. Bestandssturz (wg. Zugängigkeit der SAN Ventile) / TGA	TGA	196,50 €
464	26.-28.05.2025	TGA/ schließen + anarbeiten der Öffnungen an der Feuerlöschleitung; Rohrdurchführung im Raum TS 16.00-129 auf TS 16.00.128 F90 Wand / TGA	TGA	2.080,50 €
467	05.06.2025	TGA/ Montage der Holzmontageplatten für die EDU-Buchsen (9 Stck) / ELT	ELT	1.082,50 €
468	18.-21.06.2025	TGA/Umbau GK-Decke wg.DS neu + zus. Reviklappe; Lampenausschnitte f. neue Beleuchtung in der Wäscheausgabe+ 1 Reviklappe für WLAN Accesspoint /ELT	ELT	874,79 €
469	18.-24.06.2025	Ausführung der Montageplatten für die ELT-Klemmdose 46 Stck. 1.+2.OG / ELT	ELT	3.263,00 €
471	10.07.2025	Erneutes schließen der MF-Decke (Prüfvermerk OÜ: Durch das Entnehmen durch die TGA Gewerke mussten die MT-Platten wieder final eingelegt werden).	TGA	413,59 €
472	13.06.-11.07.25	13.06. Öffnen der GK-Wand; 11.07 Schließen GK-Wand inkl. Spachteln TGA/Parzinger	TGA	423,58 €
475	10.-11.07.25	Umplanung TGA / 1.UG TRH / Montage GK-Koffers inkl. Spachteln + Ausschnitte fh: Nachträgliche Verkofferung TRH2 Promatkoffer für Abwasserleitung TGA	x	719,91 €
477	18.07.2025	Bauen und montieren von 4 Stck 25mm GKF-Kästen für die Zimmerterminal in den F90 Wänden (Brandschutzeinhausung) TGA/Parzinger	x	422,50 €
478	24.06.-22.07.25	GK-Wände öffnen für Deckwürfel; GK-Wände schließen+spachteln (Umplanung TGA)	x	8.764,78 €
479	08.07.-09.07.25	Instandsetzen von GK-VS + GK Bestandswände +VS Fensterfront 3.OG B30.24T1+B30.22 (Wände wurden für TGA-Einbauten geöffnet z.B. Heizkörper)	x	2.206,41 €
		Gesamt netto NA15 TGA / ELT		44.890,89 €
		zuzügl. Mwst. 19%		8.529,27 €
		Gesamt brutto NA15 TGA / ELT		53.420,16 €

Regiebericht Nr. 0000705 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 06.06.2024 - 07.06.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24009 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: Hr. Helminger am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 406 Raum _____
Brandschutzöffnungen ändern wie Lüftungsbauer angezeichnet hat
(Mass u. Brassung) // die falsche Öffnung ~~ist~~ unserer seits würde
schon abgezogen - Raum TS 16.40.135 //


Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
5	Stk.	GKF - Platten		
2	Stk.	100 UV-Profil 4m		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	15€	
	pauschal	Schuttkosten	10€	
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
06.06.2024 - 07.06.2024	Hans Ecker		8		
07.06.2024	Ferenc Dava		4		
	Mark Vizsticzki		4		

Gesamtsumme netto: 16 Std.

Datum _____ Unterschrift Auftraggeber  Datum _____ Unterschrift Auftragnehmer 

Regiebericht Nr. 0000705 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 06.06.2024 - 07.06.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24009 Projekt: Klinikum Trausnitz
 Beauftragt von: Hr. Helmings am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 406 Raum _____
Brandschutzöffnungen ändern wie Lüftungsbauer angezeichnet hat
(Manu.-brossung) Die Gehrige Öffnung der unseinerseits würde
schon abgezogen Raum IS 16.90.135 //
i.H. /

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
5	Stk	GRT-Platten $5 \times 2,5 \text{ m}^2 = 12,5$	4,78/m ²	59,13
2	Stk	100 Uv-Profil 4m	1,66/Stk	13,28
	pauschal	Kleingeräte		
1	pauschal	Kleinmaterial	15€	15,-
1	pauschal	Schuttkosten	10€	10,-
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
06.06.2024 - 07.06.2024	Hans Fekke		8	65,50	524,-
07.06.2024	Ferenc Darn		4	65,50	262,-
	Mark Vizsliczki		4	65,50	262,-

Gesamtsumme netto: 1045,41

Datum _____ Unterschrift Auftraggeber *i.H. /* Datum _____ Unterschrift Auftragnehmer */*

Regiebericht Nr. 0000706 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 07.06.2024 - 10.06.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: _____ Etage 4.06 Raum _____
Ändern der Unterkonstruktion inkl. Vierkantrohr für Lüftung
Bei Zimmer TS-16.40.106 T1

Thema bei ARC und Fachplanung bekannt.
Änderung durch Planungsvorlage!

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
2	Stk.	100 UW-Profile 4m		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial ↗	10€	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
7	Ferenc Dasa				
7	Mark Vizsticzki				

Gesamtsumme netto: 14 Stk.

 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000706 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 07.06.2024 - 10.06.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: _____ Etage 4.06 Raum _____
Ändern der Unterkonstruktion inkl. Vierkantbohle für Lüftung
Bei Zimmer TS-10.40.106 T1

Thema bei ARC und Fachplanung bekannt.
Änderung durch Planungsvorlage

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
2	Stk	100 UV-Profile 4m	1.661,10	13,28
	pauschal	Kleingeräte		
1	pauschal	Kleinmaterial	10€	19-
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
7	Ferenc Dara		7,0	65,50	458,50
7	Mark Vizsliczki		7,0	65,50	458,50

Gesamtsumme netto: 940,28


Datum _____ Unterschrift Auftraggeber _____ Datum _____ Unterschrift Auftragnehmer _____

Regiebericht Nr. 0000707 * Voranmeldung durchgeführt
Datum: 12.06.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
Projektnummer: 21009 Projekt: Klinikum Traunstein
Beauftragt von: Manuel Müller am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 4.06 ✓ Raum _____
Versetzen von 3 Stück 10/10 Öffnungen für Elektriker
(Angaben Elektriker) → Weichschott Abstand

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>12.06.2024</u>	<u>Ferenz Daria</u>		<u>6 Std.</u>	✓	

i.A. 
M. Müller, IB 13.06.2024

Gesamtsumme netto: _____


Datum 12.06.2024 Unterschrift Auftraggeber 
Datum _____ Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000707 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 12.06.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24009 Projekt: Klinikum Teunstein
 Beauftragt von: Manuel Müller am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 4.06 ✓ Raum _____
Versetzen von 3 Stück 10/10 Öffnungen für Elektriker
(Angaben Elektriker) -> Weichschott Abstand

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>12.06.2024</u>	<u>Ferencz Dava</u>		<u>6 Std.</u>	<u>65,50</u>	<u>393,-</u>

1.2

 M. Müller, IBU 13.06.2024

Gesamtsumme netto: 393,-

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 12.06.2024 Unterschrift Auftragnehmer: 

Regiebericht Nr. 0000708 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 14.06.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 2409 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: Manuel Müller am: 13.06.2024

Ausgeführte Arbeiten: Etage 306 Raum
Versetzen von einer 10/10 cm Öffnung für Elektro
(Angabe H. Müller) Raum TS-16.30.102.1 ✓

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>14.06.2024</u>	<u>Ferienz Dava</u>		<u>1 1/2</u> ✓		

Gesamtsumme netto: 1 1/2 Stk. ✓

i.A. Manuel Müller

14.06.2024
 Datum Unterschrift Auftraggeber

[Signature]
 Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000708 * Voranmeldung durchgeführt
Datum: 14.06.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
Projektnummer: 2405 Projekt: Kliniken Traunstein
Beauftragt von: Manuel Mülle. am: 13.06.2024

Ausgeführte Arbeiten: Etage 306. Raum

Versetzen von einem 10/10cm Öffnung für Elektroleitung,
(Angabe H. Müller.) Raum TS-16.30.102.1 ✓

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>14.06.2024</u>	<u>Feienz Dana</u>		<u>1 1/2</u>	<u>65,50</u>	<u>98,25</u>

Gesamtsumme netto: 1 1/2 98,25
A. Andel

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 14.06.2024 Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000710 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 05.07.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24009 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: Hr. Helminger am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 2.06 Raum TS-16.20.121
2.06. Ändern der Unterkonstruktion inkl. Vierkantrahs bei Schiebetüre
für die Lüftung

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>1</u>	<u>Stk.</u>	<u>10/10 cm Vierkantrahs 3,5 m</u>		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	<u>10€</u>	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>05.07.2024</u>	<u>Ferenc Dava</u>		<u>4</u>		
<u>05.07.2024</u>	<u>Tibor Kosztik</u>		<u>4</u>		
			<u>8</u>		

Gesamtsumme netto: _____

_____ Datum Unterschrift Auftraggeber 05.07.2024 Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000710 *

Voranmeldung durchgeführt

Datum: 05.07.2024

Ausgestellt durch: Matthias Andel

Projektnummer: 74009

Projekt: Kliniken Traunstein

Beauftragt von: Hr. Holminger

am: _____

Ausgeführte Arbeiten:

Etage 2.06

Raum TS.-16.20.121

2.06 Andern der Unterkonstruktion inkl. Vierkantröhre bei Schiebetrüs
für die Lüftung

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>1</u>	<u>Stk.</u>	<u>10/10cm Vierkantröhre 3,5m</u>	<u>43,58/m</u>	<u>152,50</u>
<u>1</u>	<u>pauschal</u>	<u>Kleingeräte</u>		
	<u>pauschal</u>	<u>Kleinmaterial</u>	<u>10€</u>	<u>10,-</u>
	<u>pauschal</u>	<u>Schuttkosten</u>		
	<u>km</u>	<u>KFZ</u>		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>05.07.2024</u>	<u>Fernk Daia</u>		<u>4</u>	<u>65,50</u>	<u>262,-</u>
<u>05.07.2024</u>	<u>Tibor Kusztik</u>		<u>4</u>	<u>65,50</u>	<u>262,-</u>
			<u>8</u>		

Gesamtsumme netto: 686,50

[Signature]
Datum _____
Unterschrift Auftraggeber

05.07.2024
[Signature]
Datum _____
Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000711 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 08.07. - 10.07.2024 Ausgestellt durch: Markus Andwul
 Projektnummer: 24009 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: Hr. Helminger am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 2.06 Raum TS-16.20.105 + TS-16.20.106
Änder der Unterkonstruktion inkl. Vierkantrohr für Lüftung

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>3</u>	<u>Stücke</u>	<u>10/10 cm Vierkantrohr 3,5m lang</u>		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	<u>25€</u>	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
	<u>Ferencz Dora</u>		<u>11</u>		
	<u>Tibor Kosztik</u>		<u>11</u>		
			<u>/ 22 Std.</u>		

Gesamtsumme netto: _____

i. A. [Signature] 20.07.2024 [Signature]
 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000711 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 08.07. - 10.07.2014 Ausgestellt durch: Markus Andler
 Projektnummer: 74003 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: Hr. Helming am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 2.06 Raum TS-1620.105 + TS 1620.106
Änder der Unterverkleidung inkl. Vierkantrohr für Lüftung

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>3</u>	<u>Stück</u>	<u>10110 cm Vierkantrohr 3,5m lang ^{≈10,5m}</u>	<u>43,89m</u>	<u>457,59</u>
	<u>pauschal</u>	<u>Kleingeräte</u>		
<u>1</u>	<u>pauschal</u>	<u>Kleinmaterial</u>	<u>25€</u>	<u>25,-</u>
	<u>pauschal</u>	<u>Schuttkosten</u>		
	<u>km</u>	<u>KFZ</u>		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
	<u>Ferien Dava</u>		<u>11</u>	<u>65,00</u>	<u>720,00</u>
	<u>Tibor Kostalik</u>		<u>11</u>	<u>65,00</u>	<u>720,00</u>
			<u>22 Stk</u>		

Gesamtsumme netto: 1923,59

Datum

Unterschrift Auftraggeber

Datum

Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000713 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 11.07.2024 Ausgestellt durch: Markus Audek
 Projektnummer: 2003 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: Hr. Helminger am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 10G Raum _____
Ändern der Unterkonstruktion inkl. Vierkantrohr für die Lüftung
im Zimmer TS-10.10.105 + TS-10.10.106

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>3</u>	<u>Stück</u>	<u>10/10 cm Vierkantrohr 3,5m lang</u>		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	<u>25€</u>	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
	<u>Franz Dora</u>		<u>10</u>		
	<u>Tiber Kosztilk</u>		<u>10</u>		
			<u>20</u>		

Gesamtsumme netto: _____




Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 12.07.2024 Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000713 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 11.07.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 21005 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: Hr. Holminger am: _____

Ausgeführte Arbeiten: _____ Etage 106 Raum _____
Änderung der Unterkonstruktion inkl. Vierkantbohle für die Lüftung
im Zimmer TS-16.10.-105 + TS-16.10.-106

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>3</u>	<u>Stück</u>	<u>10/10 cm Vierkantbohle 3,5m lang ^{=10,5m}</u>	<u>43,59/m</u>	<u>457,59</u>
	pauschal	Kleingeräte		
<u>1</u>	pauschal	Kleinmaterial	<u>25€</u>	<u>25€</u>
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
	<u>Fuozz Dorn</u>		<u>10</u>	<u>65,50</u>	<u>655,-</u>
	<u>Tiber Kuschik</u>		<u>10</u>	<u>65,50</u>	<u>655,-</u>
			<u>20</u>		

Gesamtsumme netto: 1.792,59

 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000714 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 12.07.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: H. Helminger am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 10G Raum _____
1.0G Ändern der Unterkonstruktion inkl. Vierkantrohr
 für die Lüftung im Zimmer TS-16.10.121

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>1</u>	<u>Stück</u>	<u>10/10cm Vierkantrohr 3,5m lang</u>		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	<u>10€</u>	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
	<u>Ferencz Dora</u>		<u>4</u>		
	<u>Tibor Kaszlik</u>		<u>4/8</u>		

Gesamtsumme netto: _____

12.07.2024 Markus Andel 12.07.2024 Markus Andel
 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000714 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 12.07.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: H. Holnig am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 10G Raum _____
10G Ändern der Unterkonstruktion inkl. Vierkantrohr
für die Lüftung im Zimmer TS-16-10-121

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>1</u>	<u>Stück</u>	<u>10/10cm Vierkantrohr 3,5m lang</u>	<u>43,58/m</u>	<u>152,53</u>
	pauschal	Kleingeräte		
<u>1</u>	pauschal	Kleinmaterial	<u>10€</u>	<u>19,-</u>
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
	<u>Terenz Dara</u>		<u>4</u>	<u>65,50</u>	<u>262,-</u>
	<u>Tibor Kasztik</u>		<u>4/8</u>	<u>65,50</u>	<u>262,-</u>

Gesamtsumme netto: 686,53

12.07.2024 _____ 12.07.2024 _____
 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000715 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 12.07.2024 Ausgestellt durch: Markus Andrus
 Projektnummer: 24009 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 10G Raum _____
Erstellen von 10/10cm Öffnungen in die GK-Wänden
nachträglich
10 Stk.

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
	<u>Daria Ferenc</u>		<u>4,5</u>		
	<u>Mark Vizsmiczki</u>		<u>4,5</u>		

1,9

Gesamtsumme netto: _____

	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Datum: _____	Unterschrift Auftraggeber: _____	Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000716 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 13.07.2024 - 22.07.2024 Ausgestellt durch: Markus Adel
 Projektnummer: 24009 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 4.06 Raum _____
Nachträglich Ausschnitt erstellen mit GK-Leibung im
Raum TS-16,40,134 und altes Loch schließen
San Durchführung Brandschutz, Planänderung!
IB Danze

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
	<u>Theoighe Plop</u>		<u>2 1/2</u>		

Gesamtsumme netto: _____


 Datum _____ Unterschrift Auftraggeber
 Datum 22.07.2024 Unterschrift  Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000722 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 26.09.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 26003 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: Manuel Müller am: _____

Ausgeführte Arbeiten:

Etage 4.06.

Raum

4 Stück Aussparungen verkleinern für Lüftung (RLT)
erstellen von 2 zusätzlichen Öffnungen in der Gk-Wänden (nachträglich)
Raum TS 16.40.720 auf TS 16.40.733 und 306 TS 16.30.141 T1

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>20.9-26.09</u>	<u>Georgie Plap</u>	<u>2</u>		<u>65,50</u>	<u>131,-</u>
	<u>Ferenc Dina</u>	<u>4</u>	<u>16 St.</u>	<u>65,50</u>	<u>262,-</u>

Gesamtsumme netto: 393,-

30.09.2024 i.D. Handwritten Signature

Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000723 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 7.10.2024 Ausgestellt durch: Manuel Andel
 Projektnummer: 2405 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: Manuel Müller am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 1+206 Raum _____
Gleitende Öffnung erstellen in GK-Schotts für Medgas
Floz TS-16.10.100.9 und TS-16.20.100.9
TS-16.10.100.7 und TS-16.20.100.7

*Arbeiten für Medgas erforderlich.
 Prüfung durch HBL. i.A. Müller, 180*

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	20€	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
7.10 - 9.10	Georghe Plop		8		
7.10 - 9.10	Ferenc Daru		6		
			14 Stk.		

Gesamtsumme netto: _____

i.A. Müller
 Datum _____ Unterschrift Auftraggeber Datum _____ Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000723 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 7.10.2024 Ausgestellt durch: Malin Adel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: Manuel Müller am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage -1,206 Raum _____
Gleitende Öffnung erstellen in GK-Schotts für Medgea
Floz TS-16.10.100.9 und TS-16.20.100.9
TS-16.10.100.7 und TS-16.20.100.7

Arbeiten für Medgea erforderlich.
Prüfung durch HBL. : A Müller 180

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
				63,0
		<u>6 x 2,5 = 15 m²</u>		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	20€	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>7.10-5.10</u>	<u>Georghe Plop</u>		<u>8</u>	<u>65,50</u>	<u>524,-</u>
<u>7.10-5.10</u>	<u>Ferencz Dan</u>		<u>6</u>	<u>65,50</u>	<u>393,-</u>

Gesamtsumme netto: 917,-

Datum _____ Unterschrift Auftraggeber _____ Datum _____ Unterschrift Auftragnehmer _____

Regiebericht Nr. 0000725 *

Voranmeldung

durchgeführt

Datum: 14.10.2024

Ausgestellt durch: Markus Andel

Projektnummer: 24005

Projekt: Kliniken Transfer

Beauftragt von:

am:

Ausgeführte Arbeiten:

Etage 3+406

Raum B77 Altbestand

GK - Decke und Wände öffnen
 Konstruktiven für Brandschutzklappen
 Konstruktion mit beplanung und Lösung für die Brandschutzklappen erstellt

Arbeiten musste Hand in Hand ausgeführt werden

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

$6 \times 2,5 = 15 m^2$

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
14.10	Georghe Plap	78	10	65,50	655,-
14.10	Ivica Golu	78	10/ 20std.	65,50	655,-

Gesamtsumme netto: 1310,-

Datum _____
 Unterschrift Auftraggeber 

Datum _____
 Unterschrift Auftragnehmer 

Regiebericht Nr. 0000526 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 15.10.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: Manuel Müller am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 306 Raum TS 16.30.22.11.6T

Versetzen einer Öffnung in einer GK-Wand für Brandschutzklappe
(Deckensenkung; Röhren)

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
<u>1</u>	pauschal	Kleinmaterial	<u>20€</u>	<u>20,-</u>
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>15.10</u>	<u>through Plep</u>		<u>4,5 Std</u>	<u>65,50</u>	<u>262,-</u>
			<u>Aufwand 10</u>		

Gesamtsumme netto: 282,-

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 15.10.2024 Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000528 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 28.10.2024 Ausgestellt durch: Manuel Müller
 Projektnummer: 24009 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: Manuel Müller am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage EG Raum TS-16.00.124
TS-16.00.123
Ändern von 2 Stück Brandschotts
von Nass zu Trockeneinbau ✓

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	30€	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>28.10.2024</u>	<u>Georghe Plap</u>		<u>4,5 Std. ✓</u>		

Aufwand i.O.
i.A. [Signature] 12.11.2024
 Gesamtsumme netto: _____

Datum 28.10.2024 Unterschrift Auftraggeber _____ Datum _____ Unterschrift Auftragnehmer [Signature]

Regiebericht Nr. 0000528 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 28.10.2024 Ausgestellt durch: Manuel Andel
 Projektnummer: 24009 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: Manuel Müller am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage E6 Raum TS-16.00-124
TS-16.00-123
Ändern von 2 Stück Brandschutz
von Nass zu Trockeneinbau ✓

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
<u>1</u>	pauschal	Kleinmaterial	<u>30€</u>	<u>30,-</u>
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>28.10.2024</u>	<u>Georghe Plop</u>		<u>4,5 Std ✓</u>	<u>65,00</u>	<u>294,75</u>
			<u>Aufwand i. D.</u>		

(Signature)
 i.A. Müller 07.11.2024
 Gesamtsumme netto: 324,75 ✓

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 28.10.2024 Unterschrift Auftragnehmer: *(Signature)*

Regiebericht Nr. 0000529 *
Datum: 31.10.2024
Projektnummer: 24009
Beauftragt von: _____ am: _____

Voranmeldung durchgeführt
Ausgestellt durch: Markus Androsch
Projekt: Klinikum Traunstein

Ausgeführte Arbeiten: Etage 1 UG, Raum IS-16.01.107, F1 BIT TS-16.01.106
Nachträgliches erstellen eines Durchbruchs mit Laibung in einer F90 GK-Wand für Elektriker


Planungsänderung TGA

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
31.10.2024	Georghe Plap		4 Std.		

Gesamtsumme netto: _____

Datum 31.10.2024 Unterschrift Auftraggeber
Datum 31.10.2024 Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000532  Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 15-16.11.2014 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Travestien
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 306 Raum _____
Glk-Decke schließen und maledertig verspachtelt (Altbestand)
Arztzimmer; Umbau für TGA

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
<u>1</u>	pauschal	Kleinmaterial	<u>50€</u>	<u>50,-</u>
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>15-16.11</u>	<u>Georghe Pop</u>		<u>5 Std</u>	<u>65,50</u>	<u>327,50</u>

Gesamtsumme netto: 377,50

 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer



Regiebericht Nr. 0000535 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 28.11.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24009 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 4.05 Raum B11
Brandschutzertüchtigung der F90 Schachtwand
wegen Conlitschalen auf 10cm dicke
 Lüftung ; HZ, San

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
2	Stück	25mm GKF-Platten 2000/625/25mm		
5	kg	Uniflott		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	20€	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
28.11	Georghe Plop	4			
28.11	Ference Dava	2	1/6 Std		

Gesamtsumme netto: _____

28.11.2024  Datum Unterschrift Auftraggeber
28.11.2024  Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000535 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 28.11.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24003 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 4.06 Raum B11

Brandschutzertüchtigung der FSO Schachtwand
wegen Conlitschalen auf 70cm dicker

Luftung; HZ, San

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
2	Stück	25 - GKF-Platten 200/625/25 ^{2x 1,25 = 2,5 m²}	8,41 €/m²	21,03
5	kg	Uniflott	1,72 €/kg	8,75
				8,60
	pauschal	Kleingeräte		
1	pauschal	Kleinmaterial	20,-	20,-
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
28.11	Georgyha Pop		4	65,50	262,-
28.11	Franco Daria		2 / 6 Std	65,50	131,-

Gesamtsumme netto: 442,78
563

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 28.11.2024 Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000540 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 4.12.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 26009 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 306 + EG Raum Bäder
2x20cm Löcher schneiden in fast allen Bädern mit wo es notwendig ist
mit schrägender Türöffnung wegen Rauchmelder insgesamt 43 Löcher
Wurde mit ARC und TÜV besprochen!
Wegfall von Rauchmeldern (Planung)

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten	<u>50€</u>	
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>4.12-5.12</u>	<u>Kusdik Tibor</u>	<u>10</u>			
<u>4.12-5.12</u>	<u>Hatpa Gyula</u>	<u>10/20 Std.</u>			

Gesamtsumme netto: _____


 Datum _____ Unterschrift Auftraggeber 4.12.2024 Datum _____ Unterschrift Auftragnehmer 

Regiebericht Nr. 0000540 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 4.12.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 26009 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 306. EG Raum Bäder
2120er Löcher schneiden in fast allen Bädern mit wo es notwendig ist
mit schräger Türöffnung wegen Rauchmelder insgesamt 43 Löcher
Wurde mit ARC und TÜV besprochen!
Wegfall von Rauchmeldern (Planung)

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
			8,41	
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
<u>1</u>	pauschal	Schuttkosten <u>Entsorgungsnachweis liegt nicht vor!</u>	<u>50€</u>	<u>50,-</u>
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>4.12.2024</u>	<u>Ruschik Tibor</u>	<u>10</u>		<u>65,50</u>	<u>655,-</u>
<u>4.12.2024</u>	<u>Halpa Gyula</u>	<u>10 / 20 Stk</u>		<u>65,50</u>	<u>655,-</u>

Gesamtsumme netto: 1.360,-

 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000541 * Voranmeldung durchgeführt

Datum: 6.12.2024 **Ausgestellt durch:** Markus Andel

Projektnummer: 24005 **Projekt:** Kliniken Travostein

Beauftragt von: _____ **am:** _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 3+406 Raum _____

Nachträglichen anpassen und schließen der Medgasbereiche
(Mehraufwand)

BKE

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>25.11-25.11</u>	<u>Kosztik Tibor</u>	<u>12</u>			
<u>25.11-25.11</u>	<u>Hatpa Gyda</u>	<u>12 / 24 Std.</u>			

Gesamtsumme netto: _____

Datum _____ Unterschrift Auftraggeber _____ Datum 6.12.2024 Unterschrift Auftragnehmer _____

Regiebericht Nr. 0000541 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 6.12.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 3+406 Raum _____
Nachträgliches anpassen und schließen des Medgasbereichs
(Mehraufwand)
BKE


Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
			8,41	
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>25.11-25.11</u>	<u>Kosztik Tibor</u>	<u>12</u>		<u>65,50</u>	<u>786,-</u>
<u>25.11-25.11</u>	<u>Hatpa Gyda</u>	<u>12 / 24 Std</u>		<u>65,50</u>	<u>786,-</u>

Gesamtsumme netto: 1572,-

12.12.2024 _____ Datum Unterschrift Auftraggeber
6.12.2024 _____ Datum Unterschrift Auftragnehmer


Regiebericht Nr. 0000536 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 12.11.2024 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 2009 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: Manuel Müller am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 306 ✓ Raum 103+104/105+106
GK-Wände für Medgas aufschneiden und nach
Freigabe von Medgas wieder geschlossen. ✓


Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
2	Stück	GKD-Platten 2000/1250/12,5		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	10€	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>12.11-13.11</u> <u>12.11</u>	<u>Doris Feinze</u>		<u>2,5</u>		
<u>12.11-30.11</u>	<u>Kerstin Tiber</u>		<u>2,5/5 Std</u>		


Gesamtsumme netto: _____

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 2.12.2024 Unterschrift Auftragnehmer: 

Regiebericht Nr. 0000536 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 12.11.2014 Ausgestellt durch: Manuel Müller
 Projektnummer: 24009 Projekt: Kliniken Trossenried
 Beauftragt von: Manuel Müller am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 306 ✓ Raum 103/104/105/106

6K-Wände für Medgas aufschneiden und nach
 Freigabe von Medgas wieder geschlossen.



Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>2</u>	<u>Stück</u>	<u>6KD-Platten 200/1250/125</u>	<u>2x2,5m²</u>	<u>4,23€/m²</u>
			<u>= 5m²</u>	<u>21,15</u>
	<u>pauschal</u>	<u>Kleingeräte</u>		
<u>1</u>	<u>pauschal</u>	<u>Kleinmaterial</u>	<u>10€</u>	<u>10,-</u>
	<u>pauschal</u>	<u>Schuttkosten</u>		
	<u>km</u>	<u>KFZ</u>		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>12.11.2014</u>	<u>Dani Fucini</u>	<u>25</u>		<u>65,50</u>	<u>163,75</u>
<u>12.11.2014</u>	<u>Kazuhiko Tabei</u>	<u>28/5std</u>		<u>65,50</u>	<u>163,75</u>

Gesamtsumme netto: 358,65

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 2.12.2014 Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000542 Voranmeldung durchgeführt

Datum: 30.11.2024 Ausgestellt durch: Manuel Müller

Projektnummer: 74003 Projekt: Klinische Transition

Beauftragt von: Manuel Müller am: _____

Ausgeführte Arbeiten:

Etage 406

Raum T5 70.40.703.2

T570.40.701.2

eine zusätzliche Öffnung erstellt

in einer Doppelständerwand (nachtträglich) -> nicht im Flur

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>30.11.2024</u>	<u>Diana Frenze</u>	<u>2</u>	<u> </u>	<u>65,50</u>	<u>131,-</u>
<u>30.11.2024</u>	<u>Kristin Tiber</u>	<u>2 / 456</u>	<u> </u>	<u>65,50</u>	<u>131,-</u>

Gesamtsumme netto: 262,-

Datum _____ Unterschrift Auftraggeber _____

Datum 30.11.2024 Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000543 *

Voranmeldung durchgeführt

Datum: 10.12.2024

Ausgestellt durch: Markus Andel

Projektnummer: 24005

Projekt: Klinikum Traunstein

Bauftragt von: Manuel Müller

am:

Ausgeführte Arbeiten:

Etage EG + 2.06

Raum FS 16.00-118
TS 16.20-122

Bei GK-Wänden öffnen Löcher für Rohrpast erstellen und nicht mehr benötigte Löcher schließen (alles nachträglich).

Anweisung bestätigt
18. Dezember
[Signature]

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
10.12-14.12	Georghe Plap		4 Std. ✓		

Gesamtsumme netto: _____

Datum

Unterschrift Auftraggeber

Datum

Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000544 *

Voranmeldung

durchgeführt

Datum: 20.1.2025

Ausgestellt durch: Markus Andel

Projektnummer: 24005

Projekt: Kliniken Traunstein

Beauftragt von: _____

am: _____

Ausgeführte Arbeiten:


Etage

Raum

- 1+2 OG g.Stk. Öffnungen erstellen für in der GK-Wand für Installateur (nachträglich) 3Std. IS-16.20.122 / IS-16.10.122 ✓
- 1 OG GK-Wand für Medgaw öffnen 1Std. IS-16.10.109.2 ✓
- 1 OG GK-Wand aufschneiden für Installateur 1Std. (Abfluss muss höher gesetzt werden) IS-16.01.103.2 ✓

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>20.1.2025</u>	<u>Markus Andel</u>		<u>5 Std. ✓</u>		

i.H.  13.02.2025

Gesamtsumme netto: _____

Datum: _____
Unterschrift Auftraggeber: _____

Datum: 20.1.2025
Unterschrift Auftragnehmer: 

Regiebericht Nr. 0000544 * Voranmeldung durchgeführt
Datum: 20.1.2015 Ausgestellt durch: Markus Andel
Projektnummer: 24003 Projekt: Kliniken Transition
Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten:	Etage	Raum
<u>112 06</u>	<u>8Stk Öffnungen erstellen für in der GK-Wand für Installateur (nächtlich)</u>	<u>3Stk IS-16.20.122 / IS-16.10.122 ✓</u>
<u>106</u>	<u>GK-Wand für Medgas öffnen</u>	<u>1Stk IS-16.10.109.2 ✓</u>
<u>106</u>	<u>GK-Wand aufschneiden für Installateur</u>	<u>1Stk (Abfluss muss höher gestellt werden) IS-16.07.103.7 ✓</u>

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>20.12.13</u>	<u>Markus Andel</u>		<u>5 Stk ✓</u>	<u>67,80</u>	<u>337,80</u>

[Handwritten Signature]
13.01.2015

Gesamtsumme netto: 337,80

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 20.1.2015 Unterschrift Auftragnehmer: *[Signature]*

Regiebericht Nr. 0000545 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 21.07.2025 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Traarstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 1UG Raum _____
1UG Fertig gespachtelte Wände öffnen und Holzverstärkungen montieren
 für Heizkörper, anschließend GK-Wände wieder schließen ohne spachteln
~~406 Revilluppe höher setzen im Bau-Raum TS-46-40-755~~

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>21.-22.7.2025</u>	<u>Georg Flog</u>		<u>17 Std.</u>		

Gesamtsumme netto: _____

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: i. A. [Signature]
 Datum: 23.07.2025 Unterschrift Auftragnehmer: [Signature]

Regiebericht Nr. 0000545 * Voranmeldung durchgeführt
Datum: 29.09.2025 **Ausgestellt durch:** Markus Andel
Projektnummer: 25005 **Projekt:** Kliniken Transition
Beauftragt von: _____ **am:** _____

Ausgeführte Arbeiten: _____ **Etage** 1UG **Raum** _____
1UG Türe gespachtelte Wand öffnen und Holzverstärkung montieren
für Heizkörper, anschließend GK-Wand wieder schließen und spachteln
600x900mm Kleinteile haben wir in einem Raum (10.06.50.23)

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>29.09.2025</u>	<u>Cheung + Pip</u>		<u>17,5h</u>	<u>65,50</u>	<u>113,50</u>

Gesamtsumme netto: 113,50

Datum _____ Unterschrift Auftraggeber _____ Datum _____ Unterschrift Auftragnehmer _____
29.09.2025 [Signature] 13.09.2025 [Signature]

Regiebericht Nr. 0000546 * Voranmeldung durchgeführt
Datum: 4.02.2025 Ausgestellt durch: Markus Aichel
Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Traarstein
Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 106 Raum _____
Ausschnitte nachträglich größer machen ohne Lüftung,
für Lüftungsbau, die Ausschnitte waren im Plan zu klein angegeben ✓
i.O.

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>4.02.2025</u>	<u>George Pfap</u>		<u>5 Std.</u> ✓		

i.A. [Signature]
13.02.2025

Gesamtsumme netto: _____

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 4.02.2025 Unterschrift Auftragnehmer: [Signature]

Regiebericht Nr. 0000451 * Voranmeldung durchgeführt
Datum: 18.3.2015 **Ausgestellt durch:** Manfred Ansel
Projektnummer: 16015 **Projekt:** Kliniken Traarstein
Beauftragt von: _____ **am:** _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 2.06. - EG **Raum**

Montage von Gk-Abstellungen bei den noch nicht freigegebenen Wänden wegen dem Estrich

- Keine Freigaben von TGA
- Notwendig wegen Estrichmontage.

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>18.3</u>	<u>Georg Ha Plep</u>	<u>9</u>		<u>65,50</u>	<u>589,50</u>
<u>18.3</u>	<u>Lucie Gontu</u>	<u>9</u>		<u>65,50</u>	<u>589,50</u>
<u>18-15.3</u>	<u>Sergei Robu</u>	<u>13</u>		<u>65,50</u>	<u>851,50</u>

37 Std

Gesamtsumme netto: 2.030,50

Datum

18.3.2015
Unterschrift Auftraggeber

Datum

18.3.2015
Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000455 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 3.05.2015 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 306 Raum _____
Ausschneiden von 20mm Ø Löcher in den Deckenbohrerverbindungen
zu den Nasszellen wegen Rauchmelderüberwachung
Abstimmung TGA Planung + Sachverständige

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>3.05.2015</u>	<u>DANO David</u>	<u>5</u>			
	<u>Kizse: Tamas</u>	<u>5/10Std</u>			

Gesamtsumme netto: _____

 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000457 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 5.5 - 6.5.2025 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24065 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 10G Raum _____
Nachträgliches anpassen und schließen der Medgasbereiche
(Mehr Aufwand) Bereich TS-16, 10, 100 T7 BTF TS-16, 10, 100, 5 T2 BTF auf
TS-16, 10, 100, 9

keine Freigaben nach BTP!

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
5.5. - 6.5	Seighe Rubu		3		
5.5. - 6.5	Iuric Gutu		7/10 Std.		

Gesamtsumme netto: _____

 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000460 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 7.05.2025 Ausgestellt durch: Markus Andl
 Projektnummer: 14005 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 306 Raum _____
Änderung Deckenschicht im Raum TS-16.30.10.17 von 273m
auf 264m
Planungsänderung ARC + TGA Station 13,28

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
				233
				94111/m
				65,0
				1,66111/m
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		136,50
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
7.05.2025	Luca Andriano	4		65,00	262,-
7.05.2025	Luca Andriano	4/850		65,00	262,-

Gesamtsumme netto: 524,-

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 8.05.2025 Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. **0000454 *** Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 24.04.2025 - 25.04.2025 Ausgestellt durch: Matthias Anduj
 Projektnummer: 24005 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 106. + 206 Raum _____
106. Nachträgliche Holzverankerungen in fertige GK-Vorsetzschale montieren
206. Schließen der Medgas Bereiche LUD 5AA 16W 0753
Mehrschichtwand LUD 5AA 16W 0752

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
6	Stk	Sechseckplatte 600x300x22mm		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
24.04-25.04	Georghe Plep	g			
24.04-25.04	Sevgha Robu	g	18 Std.		

Gesamtsumme netto: _____

24.04.2025 Matthias Anduj 28.04.2025 MS
 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000454 Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 24.04.2015 - 25.04.2015 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 1404 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 106, +206 Raum _____
106 Nachträgliche Holzverkleidungen in Polyp BK-Ummantelung modern
206 Schlüpfen der Modgusbereiche LUD 5AA 16W 0152
Holzverkleidung LUD 5AA 16W 0152

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
6	Stk	Schichtplatte 600x300x12mm	4,98	29,88
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
24.04-25.04	Georghe Plup	9		65,50	589,50
24.04-25.04	Georghe Robu	9 / 18 Std		65,50	589,50

Gesamtsumme netto: 1.208,88

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: [Signature] Datum: 19.04.2015 Unterschrift Auftragnehmer: [Signature]

Regiebericht Nr. 0000464 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 26.05 - 28.05.2025 Ausgestellt durch: Markus Adel
 Projektnummer: 26005 Projekt: Klinikum Traunstein
 Beauftragt von: Hr. Müller am: _____

Ausgeführte Arbeiten:

Etage EG

Raum

schließen und anarbeiten der öffnungen an der

Feuerlöscheinrichtung ✓

Rob. durchführung im Raum TS 16.00.129 auf TS 16.00.128 F90 wand ✓

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	<u>50€ ✓</u>	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>26.5-28.5</u>	<u>Panu David</u>	<u>18 ✓</u>	<u>27 Std.</u>		
	<u>Tamas Kizei</u>	<u>5,73 ✓</u>	<u>31 Std. ✓</u>		

i.A. Müller
26.06.2025
M. Müller

Gesamtsumme netto: _____

Datum _____ Unterschrift Auftraggeber _____

Datum 28.05.2025Unterschrift Auftragnehmer MS

Regiebericht Nr. 0000464 Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 16.05 - 18.05.2015 Ausgestellt durch: Matthias Aichel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Traarstein
 Beauftragt von: Hr. Müller am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage EG Raum _____
schließen und anarbeiten der Öffnungen an der
Feuerabschleifung
Reibdurchführung im Raum TS 16.00.123 auf TS 16.00.124 F30 wird

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
<u>1</u>	pauschal	Kleinmaterial	<u>50€</u>	<u>50€</u>
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>16-18.5</u>	<u>Dann David</u>	<u>18</u>	<u>27,81</u>	<u>65,50</u>	<u>1179,-</u>
	<u>Tomas Kizec</u>	<u>23</u>	<u>31,91</u>	<u>65,50</u>	<u>85,50</u>

i.A. Müller
26067025
Müller

Gesamtsumme netto: 2080,50

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 18.05.2015 Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000467 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 5.6.2025 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Klinike Traunstein
 Beauftragt von: Benedikt Parzinger am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 406 Raum _____
Montage der Holzmontageplatte für die EDV-Buchsen (19 Stück)

Ausführung der Montageplatte f. ELI-Klemmdose
lt. Abprache am 04.06.2025 i.A.

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
		<u>Aufwand planiert</u>		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	<u>100€</u> ✓	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>5.6.2025</u>	<u>Gutu Iurie</u>	<u>5</u>	<u>5</u>		
<u>5.6.2025</u>	<u>Robu Serghei</u>		<u>5</u>	<u>15 Stk</u> ✓	
<u>5.6.2025</u>	<u>Gulcinschi</u>		<u>5</u>		

Gesamtsumme netto: _____

_____ Datum Unterschrift Auftraggeber
 _____ Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000468 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 18.06.2025 Ausgestellt durch: Malin Hill
 Projektnummer: 24003 Projekt: Kfz-Transport
 Beauftragt von: Benedikt Patzinger am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 106 Raum TS-16.01.106
Umbau des BK-Dachs wegen neuer Deckenspiegel
+ zusätzliche 50/50 Reviklapp
WLAN Reparatur der Klimaanlage
+ 2x Reparaturen Flugticket
Account

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
1	Stück	50/50 Reviklapp	38,79	38,79
				19
				+
	pauschal	Kleingeräte		
1	pauschal	Kleinmaterial	50,-	50,-
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		50,-

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
18.06	Pop. George	8		65,80	524,-
18.06	Rusu. Seigh ei	4	12 Std	65,80	262,-

Gesamtsumme netto: 844,79,-

 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer
18.06.2025 MS

Regiebericht Nr. 0000469 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 18-24.6.2015 Ausgestellt durch: Markus Andl
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: Benedikt Patzinger am: _____

Ausgeführte Arbeiten: _____ Etage 1+2 OG Raum _____

Ausführung der Montageplatten für die ELT-Klemmdose
46 Stück

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

i. A.

250€

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>18-24.6</u>	<u>Goto Ivric</u>	<u>17 ✓</u>			
<u>18-24.6</u>	<u>Robu Sengei</u>	<u>17 ✓</u>	<u>/46 Std.</u>		
<u>18-20.6</u>	<u>Guleinschi</u>	<u>12 ✓</u>			

Gesamtsumme netto: _____

Datum Unterschrift Auftraggeber

24.6.2015 _____
Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000469 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 18-19.6.2015 Ausgestellt durch: Markus Andl
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: Benedikt Paszinger am: _____

Ausgeführte Arbeiten: _____ Etage 1+206 Raum _____

Ausführung der Montageplatte für die EIT-Klemdose
46 Stück

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
	pauschal	Kleingeräte		
<u>1</u>	pauschal	Kleinmaterial	<u>250€</u>	<u>250,-</u>
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>18-20.6</u>	<u>Golo Ivric</u>	<u>12</u>		<u>65,50</u>	<u>1113,50</u>
<u>18-20.6</u>	<u>Robu Sogbi</u>	<u>12</u>	<u>16 Std</u>	<u>65,50</u>	<u>1113,50</u>
<u>18-20.6</u>	<u>Golcinschi</u>	<u>12</u>		<u>65,50</u>	<u>786,-</u>

Gesamtsumme netto: 3263,-

Datum _____ Unterschrift Auftraggeber _____

Datum 19.6.2015 Unterschrift Auftragnehmer [Signature]

Regiebericht Nr. 0000471 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 10.7.2015 Ausgestellt durch: Markus Aull
 Projektnummer: 24005 Projekt: Klinik Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 1 UG Raum _____
eindecktes schließen der MF-Decke

Durch das entnehmen durch die TGA Gewerke
mussten die MF-Platten wieder final eingelegt werden.

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
37	Stk.	MF-Akustikplatten 62/62cm		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
10.7	Gabe Iorice		2		
10.7	Georghe Plig		2/4std.		

Gesamtsumme netto: _____

i.A. [Signature] 10.7.2015 [Signature]
 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000471 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 10.9.2015 Ausgestellt durch: Andreas Andl
 Projektnummer: 74003 Projekt: Klinik Trevedin
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 1 VG. Raum _____
einendes schließl. d. MT-Decken
Durch das entnehmen ^{durch} die TGA Gewerke
mussten die MT-Platte wieder final eingelegt werden.

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>37</u>	<u>Stk.</u>	<u>MT-Akustikplatten 62/62cm</u>	<u>489,19</u>	<u>151,59</u>
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial		
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>10.9.</u>	<u>Andreas Andl</u>		<u>2</u>	<u>65,00</u>	<u>131,-</u>
<u>10.9.</u>	<u>Georgie Plap</u>		<u>2/4Std</u>	<u>65,00</u>	<u>131,-</u>

Gesamtsumme netto: 413,59 €

 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum 10.9.2015 Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000472 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 13.6 - 11.7.2025 Ausgestellt durch: Markus Andl
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: Benedikt Purzinger am: _____

Ausgeführte Arbeiten: _____ Etage 406 Raum IS. 16.40.112

13.6 Öffnen der GK-Wand
11.7 schließen der GK-Wand inkl. Sprechteln

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>1</u>	<u>Stk</u>	<u>2000/1250/125 - GKB-Platte</u>		
	<u>pauschal</u>	<u>Kleingeräte</u>		
	<u>pauschal</u>	<u>Kleinmaterial</u>	<u>20€</u>	
	<u>pauschal</u>	<u>Schuttkosten</u>		
	<u>km</u>	<u>KFZ</u>		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>13.6 + 11.7</u>	<u>Rebe Serge</u>		<u>6 Stk</u>		

Gesamtsumme netto: _____

_____ Datum Unterschrift Auftraggeber
 _____ Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000472 Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 13.11.2025 Ausgestellt durch: M. L. A. A. A.
 Projektnummer: 2405 Projekt: Kleinbau Travertin
 Beauftragt von: Benedikt Parzinger am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 406 Raum TS.10.40.112

736 Öffnen d. GK-Wand
779 schließ. d. GK-Wand inkl. Spritzbet.

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>1</u>	<u>Stk</u>	<u>200/100/125 - GK-B-Platt.</u>	<u>423 €/m²</u>	<u>10,58</u>
	pauschal	Kleingeräte		
<u>1</u>	pauschal	Kleinmaterial	<u>20 €</u>	<u>20,-</u>
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>13.11.2025</u>	<u>Robi Siegle</u>		<u>6 Stk</u>	<u>65,50</u>	<u>393,-</u>

Gesamtsumme netto: 423,58 €

Datum _____ Unterschrift Auftraggeber _____

Datum 13.11.2025 Unterschrift Auftragnehmer [Signature]

Regiebericht Nr. 0000475 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 10.7.2025 - 11.7.2025 Ausgestellt durch: Markus Aehel
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 1UG Raum Treppenh.
Montage eines GK-Koffers inkl. optische und Ausschnitte

Nachträgliche Verkofferung TRH2 Promat Koffer
für Abwasserleitung TGA

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
6	Stück	2000/2050/125 mm Glas-Platten		
6	Stück	30 UD - Profile 3m		
88	Stück	60/30 CD - Profile 4m		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	50€	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>10.7.2025-11.7</u>	<u>Gerhilde Plop</u>	<u>4</u>	<u>17Std</u>		
<u>10.7-11.7</u>	<u>Robe Seighe</u>	<u>3</u>			

Gesamtsumme netto: _____

i. A. / [Signature] 11.7.2025 [Signature]
 Datum Unterschrift Auftraggeber Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000475 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 10.7.2015 - 11.7.2015 Ausgestellt durch: Malin Adel
 Projektnummer: 24003 Projekt: Kleine Trauoch
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 1.UG Raum Tropfenhaus
Montage eines GK-Koffers inkl. optischen und Ausschlässe
Nachträgliche Verkoffung TRH2 Promat Koffen
für Abwasserleitung ?
TCJ

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
6	Stück	Zusatzmaterialien GKB-MK... 6x2,5m ² =15m ²	4,23 €/m ²	63,45
6	Stück	30 UD-Rohre 3m	1,66 €/1m	29,88
8	Stück	60/30 CD-Rohre 4m	3,69 €/1m	118,08
	pauschal	Kleingeräte		
1	pauschal	Kleinmaterial	50€	50,-
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
10.7.2015	Malin Adel		4	65,50	262,-
10.7.2015	Robu Seighe		3	65,50	196,50

Gesamtsumme netto: 719,91

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: i. A. / M Datum: 11.7.2015 Unterschrift Auftragnehmer: AS

Regiebericht Nr. 0000477 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 18.7.2023 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24025 Projekt: Klinik Traunstein
 Beauftragt von: Benedikt Paszinger am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 206, BT1 Raum 11 W 0215 a
Bewer und montieren von 4 Stück 25mm GKF-Kästen W 0215 b
für die Zimmerterminal in der FSU Wänden W 0218 a
Brandschutz einbauung W 0218 b
i. A. u.

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
1	Stk	25mm GKF-Platte 2000/625/25mm		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	70€	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
18.7.2023	Markus Andel	3	1/6 Std.		
18.7.2023	Tibor Kuszifik	3			

Gesamtsumme netto: _____

_____ Datum Unterschrift Auftraggeber
 18.7.2023 Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000477 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 18.9.2025 Ausgestellt durch: Markus Audeh
 Projektnummer: 2405 Projekt: Kloster Transparenz
 Beauftragt von: Brandschutz Passiv am: _____

Ausgeführte Arbeiten:

Etage 2.06. BT1 Raum 11 W 023 a

Bauen und montieren von 4 Stück 25mm GKF-Kästen
für die Zimmeterminal in der T90 Wände
Brandschutzanforderung

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
1 Stk	Stk	<u>25mm GKF-Platte 2000/125/125mm</u>	<u>10,80 €/m²</u>	<u>13,50</u>
	pauschal	Kleingeräte		
<u>1</u>	pauschal	Kleinmaterial	<u>70€</u>	<u>10,-</u>
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>18.9.2025</u>	<u>Markus Audeh</u>	<u>3</u>	<u>1,6 Std</u>	<u>67,50</u>	<u>202,50</u>
<u>18.9.2025</u>	<u>Tiber Keszthely</u>	<u>3</u>		<u>65,50</u>	<u>196,50</u>

Gesamtsumme netto: 422,50

Datum

Unterschrift Auftraggeber

Datum

Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000478 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 24.6 - 22.7.2025 Ausgestellt durch: Markus Andel
 Projektnummer: 24045 Projekt: Kliniken Traunstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 7+206 Raum _____
GK-Wände öffnen für Deckenwürfel
GK-Wände schließen + spachteln
Festhalten der Stunden für Nachtrag
Umpfenang!

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>17</u>	<u>Stück</u>	<u>GKB-Platten 200x1250/125</u>		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	<u>70€</u>	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
			<u>130 Std</u>		

Gesamtsumme netto: _____

_____ Datum Unterschrift Auftraggeber
 _____ Datum Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000478 Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 24.6. - 27.7.2015 Ausgestellt durch: Heidi Andel
 Projektnummer: 24045 Projekt: Kliniken Traarstein
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 7+206 Raum _____
6k-Wände öffnen für Deckenwürfel
6k-Wände schließen + spachteln
Freihalten der Stunden für Nachtrag
Umplanung

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
<u>17</u>	<u>Stuck</u>	<u>6k-B-Platten 200/200/10,5</u>	<u>4,28 €/m²</u>	<u>179,78</u>
	pauschal	Kleingeräte		
<u>1</u>	pauschal	Kleinmaterial	<u>70,-</u>	<u>70,-</u>
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
			<u>130 Stk</u>	<u>65,50</u>	<u>8.515,-</u>

Gesamtsumme netto: 8764,78

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: _____ Datum: 21.7.2015 Unterschrift Auftragnehmer: _____

Regiebericht Nr. 0000479 *

Voranmeldung durchgeführt

Datum: 8.7 - 9.7 2025

Ausgestellt durch: Mark Andl

Projektnummer: 24005

Projekt: Kliniken Traarstein

Beauftragt von: _____

am: _____

Ausgeführte Arbeiten:

Etage 306

Raum ~~RS. B30.2574~~
24T1
B30.22

- Instandsetzen von GK-Vorsatzschalen und GK-Bauwandswände + Vorsatzschale Fensterfront
- Wände wurden für TH & Einbauten geöffnet (z.B. Heizkörper)

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
26	Stück	GKB-Platten 2000/1250/12,5		
8	Stück	50mm UW-Profile 3,75m		
2	Stück	50mm UW-Profile 4m		
8	Stück	Waschbeckenbrüher 625/50cm		
	pauschal	Kleingeräte		
	pauschal	Kleinmaterial	30€	
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
8.7-8.7	Tibor Koszlik	9	/		
8.7-9.7	Gyula Hatpa	9	11		
9.7	Georghe Plap	9	27 Std.		

Gesamtsumme netto: _____


 Datum _____
 Unterschrift Auftraggeber

31.7.2025
 Datum _____
 Unterschrift Auftragnehmer

Regiebericht Nr. 0000479 * Voranmeldung durchgeführt
 Datum: 17.9.2015 Ausgestellt durch: Matth. Andl
 Projektnummer: 24005 Projekt: Kleinbau Treppent
 Beauftragt von: _____ am: _____

Ausgeführte Arbeiten: Etage 306 Raum 15. B30.2574
2471
B30.22
Instandsetzen von GK-Vorsatzschalen und
GK-Deckenwänden + Vorsatzschale Feuchtschutz

Menge	Einheit	Materialbezeichnung	E.P. (€)	G.P. (€)
26	Stk	GKB-Platte 200/125/12,5	4,23 €/m ²	274,95
8	Stk	50mm CW-Profil 3,75m	2,68 €/m	80,40
2	Stk	50mm CW-Profil 4m	1,44 €/m	11,52
80	Stk	wandmont. brett 625/30cm	51,30 €	41,04
	pauschal	Kleingeräte		
1	pauschal	Kleinmaterial	30 €	30,-
	pauschal	Schuttkosten		
	km	KFZ		

Datum	Name	VA/FA/HE	Stunden	E.P. (€)	G.P. (€)
17-9-15	Tibor Kerschik	9	1	65,50	589,50
17-9-15	Gyula Halpa	9	1	65,50	589,50
9-9	György Papp	9	27 Std	65,50	589,50

Gesamtsumme netto: 2.206,41

Datum: _____ Unterschrift Auftraggeber: [Signature] Datum: 31.9.2015 Unterschrift Auftragnehmer: [Signature]