

					KKAÖ - 1.BA - Neubau Nord und Aufstockung										KKAOE_1.BA_TPL LPH6-8_top_200515			
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Hälfte 2, 2020						Hälfte 1, 2021							
					J	A	S	O	N	D	J	F	M	A				
815	LPH 8 (Arbeitstage)																	
1151	Innenausbau		Mon 01.01.18															
1189	Gewerkeeinführung Innenausbau	59 Wochen	Mon 14.10.19	Mon 14.12.20														
1227	Lose Möblierung	16 Wochen	Mon 24.08.20	Mon 14.12.20	24.08													
1228	Baustelleneinführung	1 Woche	Mon 24.08.20	Mon 31.08.20	24.08													
1229	Bemusterung, Freigabe	5 Wochen	Mon 31.08.20	Mon 05.10.20	31.08													
1230	Lieferzeit	10 Wochen	Mon 05.10.20	Mon 14.12.20	05.10													
1231	Ausbau U2 (IG)	53 Wochen	Mon 06.01.20	Fre 29.01.21														
1236	Ausbau U1 (TGA)	54 Wochen	Mon 16.12.19	Fre 29.01.21														
1261	Ausbau EG - Bereich Ost (AEMP)	47 Wochen	Mon 09.03.20	Fre 19.02.21														
1287	Endmontagen Hochbaugewerke, Technik	5 Wochen	Mon 19.10.20	Fre 20.11.20	19.10													
1290	Grundreinigung	1 Woche	Mon 16.11.20	Fre 20.11.20	16.11													
1291	Nacharbeiten Hochbaugewerke, Technik	4 Wochen	Mon 23.11.20	Fre 18.12.20	23.11													
1295	Feinreinigung	1 Woche	Mon 11.01.21	Fre 15.01.21	11.01													
1296	lose Möblierung	5 Wochen	Mon 18.01.21	Fre 19.02.21	18.01													
1298	Ausbau EG - Bereich West (Labor)	45 Wochen	Mon 23.03.20	Fre 19.02.21														
1324	Endmontage Hochbaugewerke, Technik	5 Wochen	Mon 02.11.20	Fre 04.12.20	02.11													
1327	Grundreinigung	1 Woche	Mon 30.11.20	Fre 04.12.20	30.11													
1328	Nacharbeit Hochbaugewerke, Technik	4 Wochen	Mon 07.12.20	Fre 22.01.21	07.12													
1332	Feinreinigung	1 Woche	Mon 18.01.21	Fre 22.01.21	18.01													
1333	lose Möblierung	4 Wochen	Mon 25.01.21	Fre 19.02.21	25.01													
1335	Ausbau OG - Bereich Nord (OP-Bereich)	53 Wochen	Mon 17.02.20	Fre 12.03.21														
1367	Endmontage Hochbaugewerke, Technik	4 Wochen	Mon 12.10.20	Fre 06.11.20	12.10													
1370	Grundreinigung	1 Woche	Mon 09.11.20	Fre 13.11.20	09.11													
1371	Nacharbeiten Hochbaugewerke, Technik	3 Wochen	Mon 16.11.20	Fre 04.12.20	16.11													
1375	Feinreinigung	1 Woche	Mon 07.12.20	Fre 11.12.20	07.12													
1376	lose Möblierung	6 Wochen	Mon 14.12.20	Fre 12.02.21	14.12													
1380	Ausbau OG - Bereich Süd (Personal+Sectio)	61 Wochen	Mon 11.11.19	Fre 12.02.21														
1415	Endmontage Hochbaugewerke, Technik	6 Wochen	Mon 14.09.20	Fre 23.10.20	14.09													
1418	Grundreinigung	1 Woche	Mon 26.10.20	Fre 30.10.20	26.10													
1419	Nacharbeiten Hochbaugewerke, Technik	3 Wochen	Mon 02.11.20	Fre 20.11.20	02.11													
1423	Feinreinigung	1 Woche	Mon 23.11.20	Fre 27.11.20	23.11													
1424	lose Möblierung	6 Wochen	Mon 14.12.20	Fre 12.02.21	14.12													
1426	Ausbau DG Technikzentrale	43 Wochen	Mon 10.02.20	Fre 04.12.20														
1441	Ausbau Treppenhäuser	39 Wochen	Mon 23.03.20	Fre 18.12.20														