

KKAÖ - 2. BA Aufstockung Pflege																																	
Ausschreibungs- und Ausführungsterminplan																																	
Nr.	Ressourcenk	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende																												
						2020					Hälfte 1, 2021					Hälfte 2, 2021					Hälfte 1, 2022					Hälfte 2,							
						A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J				
1		Ausschreibungsterminplan LPH6+7	126,15 Woche	Son 08.09.19	Mon 28.03.22																												
182	1140	Trockenbauarbeiten (öA)	29,8 Wochen	Mon 15.06.20	Fre 06.11.20																												
536		Ausführungsterminplan PLH8	136,2 Wochen	Mon 10.02.20	Mon 24.10.22																												
640		Aufstockung und Gebäudehülle B	120,2 Wochen	Mon 01.06.20	Mon 24.10.22																												
705		Ausbau A/A'/A"	87 Wochen	Fre 21.08.20	Fre 27.05.22																												
708	1140	TB anzeichnen + Ständerwerk A	5 Wochen	Mon 24.08.20	Fre 25.09.20																												
709	1140	TB 1. Wandschale schließen	4 Wochen	Mon 28.09.20	Fre 23.10.20																												
713	1140	TB 2.Wanschschale schließen	5 Wochen	Mon 22.02.21	Fre 26.03.21																												
717	1140;1142	TB-Decke: UK, Friese	5 Wochen	Mon 12.07.21	Mon 16.08.21																												
719	1140;1142	TB-Decke: GK-Decke schließen	5 Wochen	Mon 18.10.21	Fre 19.11.21																												
720	1140	TB: feinspachteln + schleifen	6 Wochen	Mon 08.11.21	Mon 20.12.21																												
724	1140	Innentüren	3 Wochen	Mon 14.02.22	Fre 04.03.22																												
740		Ausbau B / A"	48 Wochen	Fre 06.08.21	Fre 22.07.22																												
744	1140	TB anzeichnen + Ständerwerk A	5 Wochen	Mon 09.08.21	Fre 10.09.21																												
745	1140	TB 1. Wandschale schließen	5 Wochen	Mon 13.09.21	Fre 15.10.21																												
749	1140	TB 2.Wanschschale schließen Bauteil 9/10	4 Wochen	Mon 25.10.21	Fre 19.11.21																												
750	1140	TB 2.Wanschschale schließen Bauteil 7/8	4 Wochen	Mon 24.01.22	Fre 18.02.22																												
755	1140;1142	TB-Decke: UK, Friese	5 Wochen	Mon 10.01.22	Fre 11.02.22																												
757	1140;1142	TB-Decke: GK-Decke schließen	5 Wochen	Mon 14.02.22	Fre 18.03.22																												
758	1140	TB: feinspachteln + schleifen	5 Wochen	Mon 21.02.22	Fre 25.03.22																												
762	1140	Innentüren	3 Wochen	Mon 02.05.22	Fre 20.05.22																												