
















			KKAÖ - 2. BA Aufstockung Pflege Ausschreibungs- und Ausführungsterminplan																		KKAOE_2.BA_TPL_200831			
Nr.	Vor.	Ressourcenk	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende																		
							Hälfte 2, 2021												Hälfte 1, 2022			Hälfte 2, 2022		
							M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	
1			Ausschreibungsterminplan LPH6+7	126,15 Woche	Son 08.09.19	Mon 28.03.22																		
224		1142	Systemdecke, Heizkühldecke (öA)	63,8 Wochen	Mon 27.07.20	Mon 31.05.21																		
536			Ausführungsterminplan PLH8	136,2 Wochen	Mon 10.02.20	Mon 24.10.22																		
706			Ausbau A/A'/A''	78 Wochen	Mon 26.10.20	Fre 27.05.22																		
720		1140;1142	TB-Decke: UK, Frieze	5 Wochen	Mon 19.07.21	Fre 20.08.21																		
721		1140;1142	TB-Decke: GK-Decke schließen	5 Wochen	Mon 23.08.21	Fre 24.09.21																		
743			Ausbau B / A''	48 Wochen	Fre 06.08.21	Fre 22.07.22																		
760		1140;1142	TB-Decke: UK, Frieze	5 Wochen	Mon 10.01.22	Fre 11.02.22																		
761		1140;1142	TB-Decke: GK-Decke schließen	5 Wochen	Mon 14.02.22	Fre 18.03.22	