

Nr.	Vor	Gewerke	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	1. Qtl, 2021 Jan	2. Qtl, 2021 Feb	3. Qtl, 2021 Mrz	4. Qtl, 2021 Apr	1. Qtl, 2022 Mai	2. Qtl, 2022 Jun	3. Qtl, 2022 Jul	4. Qtl, 2022 Aug	1. Qtl, 2023 Sep	2. Qtl, 2023 Okt	3. Qtl, 2023 Nov	4. Qtl, 2023 Dez	1. Qtl, 2024 Jan	2. Qtl, 2024 Feb	3. Qtl, 2024 Mrz	4. Qtl, 2024 Apr
1	➡		Ausschreibung und Vergabe LPH 6+7 (Kalendertage)	207,8 Woch	Fre 01.06.18	Son 04.04.21																
393	➡	8.1.049.1	8.1.049.1 Feuerlöschgeräte (öA)	60,8 Woche	Fre 27.03.20	Son 24.01.21																
715	➡		Bauvorbereitung (Arbeitstage)	122 Woche	Mon 04.02.21	Fre 09.07.21																
909	➡	8.1.049.1	8.1.049.1 Feuerlöschgeräte	9 Wochen	Mon 11.01.21	Fre 12.03.21																
910	➡	8.1.049.1	Leistungsabruf	0 Wochen	Mon 07.06.21	Mon 07.06.21															◆ 07.06	
911	➡	8.1.049.1	Leistungsaufnahme	0 Wochen	Mon 21.06.21	Mon 21.06.21															◆ 21.06	
912	➡	8.1.049.1	Baustelleneinführung	1 Woche	Mon 21.06.21	Mon 28.06.21															21.06 —	
913	➡	8.1.049.1	Bestellfristen/Lieferzeiten	6 Wochen	Mon 28.06.21	Mon 09.08.21															28.06 —	
914	➡	8.1.049.1	Montagebeginn	0 Wochen	Mon 09.08.21	Mon 09.08.21															◆ 09.08	
1069	➡		Bauausführung LPH 8 (Arbeitstage)	146 Woche	Mon 11.03.21	Fre 11.02.22																
1364	➡		Ausbau	67 Wochen	Mon 21.09.21	Fre 04.02.22																
1368	➡		2.OG - Bereich L1	44 Wochen	Mon 26.10.21	Fre 17.09.21																
1405	➡	alle;8.1.049.1	Endmontagen	3 Wochen	Mon 09.08.21	Fre 27.08.21															09.08 —	
1730	➡		Abnahmen und Inbetriebnahmen	17 Wochen	Mon 04.10.21	Fre 11.02.22																
1731	➡	8.1.049.1	Feuerlöschgeräte alle Bereiche	3 Wochen	Mon 11.10.21	Mon 01.11.21															11.10 —	