

KSOB - Klinikum Traunstein
BA2 Neubau Süd

Ausführungsterminplan LPH8
Vorabmaßnahmen - Stand 05.08.2021

Nr.	Ressourcenk	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	28	07	Mrz '22	21	28	04	Apr '22	11	18	25	02	09	Mai '22	16	23	30	06	Jun '22	13	20	27	04
2		Gewerkeeinführung		Die 01.01.19																							
8		Rohrpostanlage	17 W	Mon 16.08.21	Fre 10.12.21																						
27		Spartenumverlegung Nord	16 W	Mon 14.03.22	Fre 01.07.22																						
28	BH	Verlegen Container Schutzausrüstung	1 W	Mon 14.03.22	Fre 18.03.22		14.03																				
29	2200-01	BE einrichten	1 W	Mon 14.03.22	Mon 21.03.22		14.03																				
30	2200-01	Gasleitung im Baufeld BA1	2 W	Mon 21.03.22	Fre 01.04.22			21.03																			
31	2200-01	Gas-Anschluss bei Feuerwehrrzufahrt	1 W	Mon 28.03.22	Fre 01.04.22				28.03																		
32	2200-01	LWL-Ring Schacht 4-7	1 W	Mon 04.04.22	Fre 08.04.22					04.04																	
33	2200-01	WiHo Südstraße, Schacht 7 - 8	2 W	Mon 11.04.22	Fre 22.04.22						11.04																
34	2200-01	WiHo Südstaße, Schacht 8 - 9	2 W	Mon 25.04.22	Fre 06.05.22							25.04															
35	BH	Küchenlogistik eingeschränkt	3 W	Mon 11.04.22	Fre 29.04.22						11.04																
36	2200-01	WiHo Südstraße, Schacht 9 - BT1	2 W	Mon 09.05.22	Fre 20.05.22											09.05											
37	Göhler	Tragschicht, Betankungsplatz-Vertiefung	3 W	Mon 16.05.22	Fre 03.06.22												16.05										
38	BH	Warenanlieferung, Betankung eingeschränkt	4 W	Mon 09.05.22	Fre 03.06.22											09.05											
39	2200-01	WiHo Nordstaße, - Übergang SPZ	1 W	Mon 30.05.22	Fre 03.06.22															30.05							
40	2200-01	WiHo Nordstraße, Übergang SPZ - Baufeld BA1	2 W	Mon 06.06.22	Fre 17.06.22																06.06						
41	2200-01	Deckschicht	1 W	Mon 20.06.22	Fre 24.06.22																		20.06				
42	2200-01	Restarbeiten, Räumen BE	1 W	Mon 27.06.22	Fre 01.07.22																			27.06			
43	BH	Warenanlieferung WiHo Nordstraße eingeschränkt	3 W	Mon 30.05.22	Fre 17.06.22															30.05							
46	HLS;2200-01	IBN Gasleitung	0 W	Fre 24.06.22	Fre 24.06.22																			24.06	◆	IBN Gasleitung	

