



Grobtermine zur Bauausführung

Nr.		Vorgangsname	Ressourcennamen	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänge	F	M	A	M	J	Hälfte 2, 2023					Hälfte 1, 2024					
													J	A	S	O	N	D	J	F			
1		Sanierung Bettenzentrale		141 Tage	Mon 29.05.23	Mon 11.12.23		Sanierung Bettenzentrale															
25		Bauzeiteterminplan		141 Tage	Mon 29.05.23	Mon 11.12.23		Bauzeiteterminplan															
26		Außerbetriebnahme Bettenzentrale	Bauherr	4 Tage	Mon 29.05.23	Fre 02.06.23	27AE-1 Tag	Außerbetriebnahme Bettenzentrale 02.06															
27		Abbrucharbeiten, Demontage		14 Tage	Mon 05.06.23	Fre 23.06.23	28AE-1 Tag	Abbrucharbeiten, Demontage 14 Tage															
28		Bodenöffnung herstellen für Grundleitungen, Montage Grundleitungen, Maschinen- Wannen- und Bodenabläufe		19 Tage	Mon 26.06.23	Fre 21.07.23	29AE-1 Tag	Grundleitungen, Maschinen- Wannen- und Bodenabläufe 19 Tage															
29		Trockenbauwände, Trassen, Lüftungskanäle, Rohinstallationen		19 Tage	Mon 24.07.23	Fre 18.08.23	30AE-1 Tag	Trockenbauwände, Trassen, Lüftungskanäle, Rohinstallationen 19 Tage															
30		Bodenaufbau herstellen, Estrich belastbar		14 Tage	Mon 21.08.23	Fre 08.09.23	31AE-1 Tag	Bodenaufbau herstellen, Estrich belastbar 14 Tage															
31		Rasterdecke, Wandfliesen austauschen/ergänzen		14 Tage	Mon 11.09.23	Fre 29.09.23	32AE-1 Tag	Rasterdecke, Wandfliesen austauschen/ergänzen 14 Tage															
32		Maler, Beleuchtung, Lüftungsauslässe, Kanäle, Schalter, Steckdosen		9 Tage	Mon 02.10.23	Fre 13.10.23	33AE-1 Tag	Maler, Beleuchtung, Lüftungsauslässe, Kanäle, Schalter, Steckdosen 9 Tage															
33		PVC Bodenbelagsarbeiten		9 Tage	Mon 16.10.23	Fre 27.10.23	34AE-1 Tag	PVC Bodenbelagsarbeiten 9 Tage															
34		Feinmontage ELT: Inbetriebnahme Beleuchtung, Schalter, Steckdosen		4 Tage	Mon 30.10.23	Fre 03.11.23	35AE	Feinmontage ELT: Inbetriebnahme Beleuchtung, Schalter, Steckdosen 4 Tage															
35		Baustelle Besenrein zur Montage/Lieferung der MED-Anlagen		1 Tag	Fre 03.11.23	Fre 03.11.23		Baustelle Besenrein zur Montage/Lieferung der MED-Anlagen 03.11															
36		Montage MED, Feinmontage, Mängelbeseitigung, Inbetriebnahme Technik		20 Tage	Mon 06.11.23	Fre 01.12.23	35	Montage MED, Feinmontage, Mängelbeseitigung, Inbetriebnahme Technik 20 Tage															
37		Reinigung, Einräumen	Bauherr	5 Tage	Mon 04.12.23	Fre 08.12.23	36	Reinigung, Einräumen 5 Tage															
38		Inbetriebnahme	Bauherr	1 Tag	Mon 11.12.23	Mon 11.12.23	37	Inbetriebnahme 11.12															