

Terminplan						GMS Neubau Grund- und Mittelschule St. Georg		
Nr.	Ressou	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	4. Qtl, 2022		
						Okt	Nov	Dez
1		Ausschreibung + Vergabe	611 Tage	Fre 09.10.20	Mon 13.02.23			
492		Bauvorbereitung (Arbeitstage)	551 Tage	Fre 09.04.21	Mon 26.06.23			
625	355.01	Technikeinhausung	70 Tage	Mon 08.08.22	Mon 14.11.22			
626	355.01	Leistungsabruf	0 Wochen	Mon 10.10.22	Mon 10.10.22	◆ 10.10		
627	355.01	Leistungsaufnahme	0 Wochen	Mon 10.10.22	Mon 10.10.22	◆ 10.10		
628	355.01	W+M-Planung, Bemusterung	2 Wochen	Mon 10.10.22	Fre 21.10.22	355.01		
629	355.01	Freigabe W+M-Planung (ARC, Prüfstatik etc.)	1 Woche	Mon 17.10.22	Mon 24.10.22	355.01		
631	355.01	Bestellfristen, Werkstattfertigung	3 Wochen	Mon 24.10.22	Mon 14.11.22	355.01		
632	355.01	Baustelleneinführung	0 Wochen	Mon 31.10.22	Mon 31.10.22	◆ 31.10		
633	355.01	Montagebeginn Einhausung	0 Wochen	Mon 14.11.22	Mon 14.11.22	◆ 14.11		
838		Bauausführung - Stand 09.03.21 (Arbeitstage)	660 Tage	Mon 01.02.21	Fre 15.09.23			
1157		Sporthalle	435 Tage	Mon 29.11.21	Fre 01.09.23			
1166		Gebäudehülle	240 Tage	Mon 16.05.22	Fre 28.04.23			
1176		Dachabdichtung SH	135 Tage	Mon 30.05.22	Mon 05.12.22			
1189	355.01	Technikeinhausung, UK TGA-Geräte	3 Wochen	Mon 14.11.22	Mon 05.12.22	355.01		