

KKAÖ - 2. BA Aufstockung Pflege																																				
Ausschreibungs- und Ausführungsterminplan																																				
Nr.	Vor	Ressourcenk	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende																														
							Hälfte 1, 2020							Hälfte 2, 2020							Hälfte 1, 2021							Hälfte 2, 2021								
							J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N							
536			Ausführungsterminplan PLH8	136,2 Wochen	Mon 10.02.20	Mon 24.10.22	10.02																													
551			Aufstockung und Gebäudehülle A/A'/A''	52 Wochen	Mon 10.02.20	Fre 26.02.21	10.02																													
603		1101	Leichtbau-Außenwand	33 Wochen	Mon 30.03.20	Fre 13.11.20		30.03																												
604		1101	W+M-Planung, Statik AN	4 Wochen	Mon 30.03.20	Mon 27.04.20		30.03																												
605		1101	Freigabe AG	2 Wochen	Mon 27.04.20	Mon 11.05.20		27.04																												
606		1101	Freigabe Prüfstatiker	4 Wochen	Mon 11.05.20	Mon 08.06.20		11.05																												
607		1101	Lieferzeit	2 Wochen	Mon 08.06.20	Mon 22.06.20		08.06																												
608		1101	Bauteil 11/12	3 Wochen	Mon 22.06.20	Fre 10.07.20		22.06																												
609		1101	Bauteil 6/9, Bereich A''	3 Wochen	Mon 06.07.20	Fre 24.07.20		06.07																												
610		1101	Brandschutz-Bekleidung	8 Wochen	Mon 27.07.20	Fre 18.09.20		27.07																												
611		1101	Bereich A'	2 Wochen	Mon 19.10.20	Fre 30.10.20										19.10																				
612		1101	Brandschutz-Bekleidung	4 Wochen	Mon 19.10.20	Fre 13.11.20										19.10																				
640			Aufstockung und Gebäudehülle B	63 Wochen	Mon 22.02.21	Fre 20.05.22											22.02																			
681		1101	Leichtbau-Außenwand	8 Wochen	Mon 28.06.21	Fre 20.08.21																			28.06											
682		1101	Bauteil 9/10	3 Wochen	Mon 28.06.21	Fre 16.07.21																			28.06											
683		1101	Bauteil 7/8	3 Wochen	Mon 12.07.21	Fre 30.07.21																			12.07											
684		1101	Brandschutz-Bekleidung	5 Wochen	Mon 19.07.21	Fre 20.08.21																			19.07											