






















<div><div><div></div><div>Gerthner • Thieltges</div><div>Bauüberwachung und Projektsteuerung</div></div></div>				Grundschule Oberförhringerstr. Ausschreibungs- / Ausführungs-Terminplan																Stand M_OFS_TPL_200602_LPH 6, 7, 8						
Nr.	Vorgang	Gewerke	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen																				
							01 Januar		01 Februar		01 März		01 April		01 Mai		01 Juni		01 Juli		01 August		01 September		0	
							28.12.	11.01.	25.01.	08.02.	22.02.	08.03.	22.03.	05.04.	19.04.	03.05.	17.05.	31.05.	14.06.	28.06.	12.07.	26.07.	09.08.	23.08.	06.09.	20.09.
689			<b>Bauvorbereitung (Arbeitstage)</b>	<b>122 Wochen</b>	<b>Mo 04.02.19</b>	<b>Fr 09.07.21</b>																				
826		<b>8.1.036.1</b>	<b>8.1.036.1 Bodenbelagsarbeiten Linoleum</b>	<b>18 Wochen</b>	<b>Mo 17.08.20</b>	<b>Fr 18.12.20</b>																				
827		8.1.036.1	Leistungsabruf	0 Wochen	Di 02.02.21	Di 02.02.21																				
828		8.1.036.1	Leistungsaufnahme	0 Wochen	Di 16.02.21	Di 16.02.21																				
829		8.1.036.1	Bemusterung	4 Wochen	Di 16.02.21	Di 16.03.21																				
830		8.1.036.1	Bestellfristen/Lieferzeiten	12 Wochen	Di 16.03.21	Di 08.06.21																				
831		8.1.036.1	Montagebeginn	0 Wochen	Di 08.06.21	Di 08.06.21																				
1040			<b>Bauausführung LPH 8 (Arbeitstage)</b>	<b>146,2 Wochen</b>	<b>Mo 11.03.19</b>	<b>Mo 14.02.22</b>																				
1328			<b>Ausbau</b>	<b>67 Wochen</b>	<b>Di 22.09.20</b>	<b>Mo 07.02.22</b>																				
1332			<b>2.OG - Bereich L1</b>	<b>44 Wochen</b>	<b>Di 27.10.20</b>	<b>Mo 20.09.21</b>																				
1362		8.1.036.1	Bodenbelagsarbeiten Linoleum	2 Wochen	Di 08.06.21	Mo 21.06.21																				
1372			<b>2.OG-Bereich L2</b>	<b>43 Wochen</b>	<b>Di 10.11.20</b>	<b>Mo 27.09.21</b>																				
1402		8.1.036.1	Bodenbelagsarbeiten Linoleum	2 Wochen	Di 15.06.21	Mo 28.06.21																				
1412			<b>1.OG - Bereich L1</b>	<b>44 Wochen</b>	<b>Di 24.11.20</b>	<b>Mo 18.10.21</b>																				
1442		8.1.036.1	Bodenbelagsarbeiten Linoleum	2 Wochen	Di 06.07.21	Mo 19.07.21																				
1452			<b>1.OG - Bereich L2</b>	<b>42 Wochen</b>	<b>Di 12.01.21</b>	<b>Mo 01.11.21</b>																				
1482		8.1.036.1	Bodenbelagsarbeiten Linoleum	2 Wochen	Di 20.07.21	Mo 02.08.21																				
1492			<b>EG - Bereich Verwaltung, Werken</b>	<b>37 Wochen</b>	<b>Di 09.02.21</b>	<b>Mo 25.10.21</b>																				
1517		8.1.036.1	Bodenbelagsarbeiten Linoleum	2 Wochen	Di 27.07.21	Mo 09.08.21																				
1550			<b>EG - Bereich Mensa, MZR</b>	<b>34 Wochen</b>	<b>Di 02.03.21</b>	<b>Mo 25.10.21</b>																				
1577		8.1.036.1	Bodenbelagsarbeiten Linoleum	2 Wochen	Di 03.08.21	Mo 16.08.21																				
1625			<b>1.UG+2.UG - Funktionsräume</b>	<b>43 Wochen</b>	<b>Di 17.11.20</b>	<b>Di 05.10.21</b>																				
1644		8.1.036.1	Bodenbelagsarbeiten Lino	2 Wochen	Di 27.07.21	Di 10.08.21																				

