



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

28

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mo 03.05.2021

BV: Jan Kuhnke Althoff, Verkehrsfläche

Bauherr: Jan Kuhnke Althoff und Mählhoff

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	2	10	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): Rosch, J.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 1): AD N 175	9,5
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwarz, T.	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): Mascher, J.	9,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3): Kuhn, K.	9,5	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name): Kruisnig, E.	9,5	Bagger bis 8 to Kusola	3,0
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to Fa Kelsager	9,5
Kombi / Pritschenwagen	0,75	Radlader Atlas	3,5
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze	
<b>Grader</b>		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		31,540	Osram Kiche
Bauschutt			
Asphaltbruch		39,94	Mettlenheim

**Arbeitsleistung:**  
 Rückbau Asphalt, Rückbau Betonpflaster, fruchtliche Erde und frucht ein-zig (Nordseite der Handplatte)  
 Mauerwerk einbauen, Mauerwerk stellen, Betonpflaster in Spalt  
 legen, Entwässerung einbauen, Bauschutt beseitigen  
 Regierarbeit siehe Regiebericht, Ausbau Asphalt, Asphalt  
 Asphalt, frucht ein-zig Bauseite gelegt

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

29

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213Datum: Die 04.05.2021BV: Dunkhücker Althofen VerkehrsflächeBauherr: Dunkhücker Althofen und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	<u>7:00</u>	<u>12:00</u>	Witterung	<u>Bewölkt</u>	<u>Bewölkt</u>	<u>SSonne</u>
Nachmittag	<u>12:30</u>	<u>17:00</u>	Temperatur	<u>4</u>	<u>13</u>	<u>14</u>

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): <u>Roscher, U.</u>	<u>6,5</u>	(3-Achser Kennzeichen 1): <u>A0 N 175</u>	<u>8,5</u>
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <u>Schwarz, T.</u>	<u>9,5</u>	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): <u>Hosni, A.</u>	<u>9,5</u>	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3): <u>Kauze, K.</u>	<u>9,5</u>	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name): <u>Krasnig, E.</u>	<u>9,5</u>	Bagger bis 8 to <u>Kusola</u>	<u>3,0</u>
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to <u>ta Kellogg</u>	<u>9,5</u>
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> <u>Ja und Asphalt</u>	<u>0,75</u>	Radlader <u>Atlas</u>	<u>1,5</u>
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze	
<b>Grader</b>		Rüttelplatte	<u>1,0</u>

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt <u>Betonbruch</u>		<u>26,740</u>	<u>Oberneukirchen</u>

**Arbeitsleistung:**

Rückbau Asphaltbelag u. 1 Zeile alte Betonparkplatz, Kiesplatt für Asphaltbelag u. 1 Zeile Asphaltbelag  
Rückbau Asphaltbelag u. Betonparkplatz am Randplatz, Betonpflaster einbauen, Granitbelag u. Hausteine einbauen 7 Fahnen für Nordseite Landplatz

**Regieleistung:**

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

30

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mi. 05.05.2021

BV:

Jauchhärker Althoff Verkehrsfläche

Bauherr:

Jauchhärker Althoff und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Bewölkt	Regen	Regen
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	4	9	11

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): Ro, M, J.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 1): 10 N 175	9,5
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwabe, T.	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): Hasauer, J.	9,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3): Haase, K.	9,5	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name): Knoschig, E.		Bagger bis 8 to Hasola	4,0
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to Fa. Kellner	9,5
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> 11 und 15 fahrig 0,75		Radlader Atlas	2,0
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze	
<b>Grader</b>		Rüttelplatte	0,50

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Frostschale		12,95	Kleinholzner
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt		11,380	Oberneukirchen

#### Arbeitsleistung:

Humus eingesetzt, Kies und Geröll ausgebracht für Pflasterarbeiten  
an Handplatte, 2 Stück Fundament für Stütze fertiggestellt  
Entwässerungsrinne und Drain Beton gesetzt und Betonplatte  
angebracht, Betonplatte eingesetzt und eingeebnet  
Betonpflaster abgemörtelt  
Humus eingesetzt 8 Fahnen für Nord-Seite Handplatte

#### Regieleistung:

#### Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

31

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Do 06.05.2021

BV: Dualtechnik Althofing Verkehrsfläche

Bauherr: Dualtechnik Althofing und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Bedeckt	Regen	Bedeckt
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	3	11	14

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): Roscher, U.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 1): 40 N 175	9,5
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name): Kuschig, E.	9,5	Bagger bis 8 to Masota	2,5
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to Fa. Kelberger	9,5
Kombi / Pritschenwagen: Au und Aspholt	0,75	Radlader	
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze	
<b>Grader</b>		Rüttelplatte / Stampfer	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt: Betonbruch		7.800	Oberneukirchen

**Arbeitsleistung:**

Mauern umgesetzt 3 Fahrbahn für Nord Seite Handicap Platz und Böschung zum Gelände, Fertigbetonsteine in Beton gesetzt 1 Zeile in Beton gesetzt, 1 Zeile an der Seite keine Verfüllung (Parkplatz für Behinderte), Transport Beton

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

32

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Fr. 07.05.2021

BV:

Jaukliairum Möblich Verkehrsfläche

Bauherr:

Jaukliairum Möblich und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	15 <sup>00</sup>	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	
Nachmittag			Temperatur	Regen 4	Regen 8	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): Roscher, M.	8,0	(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Kunze, K.	8,0	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name): Krasaig, E.		Bagger bis 8 to	
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to	Fr. Kellberger 7,0
<b>Kombi / Pritschenwagen</b>		Radlader	
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze	
<b>Grader</b>		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**

Kies in Belgisch Parkplate eingeebnet und verdichtet  
Kiesplatte in Fußweg vor dem Schreckerwohnhause eingeebnet  
und verdichtet. Schachtleis für Fundament Stelle  
Riesel eingeebnet

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

33

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mo 10.5.2021

BV:

Junklaiche Albtöding Verkehrsfläche

Bauherr:

Junklaiche Albtöding und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Sonnig	Sonnig	Sonnig
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	15	22	29

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): Rosche, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 1): 10 N 175	9,5
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Kunze, K.	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name): Krasaig, E.	9,5	<b>Bagger bis 8 to</b>	
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b>	9,5
<b>Kombi / Pritschenwagen</b>	0,75	<b>Radlader</b>	
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	1,0
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte / Stampfer</b>	1,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies, Frostschutt		13,85	Karl Holzner
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		27,880	Oberneukirchen
Bauschutt			
Kies, Frostschutt		14,90	Langlocher

**Arbeitsleistung:**

4 Stück Fundamente für Stete Betonisch  
dehngeschnitten ausgeschachtet am dachplatte  
Schalungsbau für Verankerung auf dachplatte, Kies auf-  
gefüllt und dachplatte verbleibt, Stemmung für Tolle  
an der Treppe Westzugang  
Schalungsbau Asphalt am dachplatte

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

34

Datum: Die 11.05.2021

BV: Jungkühn Althoff Verkehrsfläche

Bauherr: Jungkühn Althoff und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Sonnig	Sonnig	Bewölkt
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	14	23	25

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): Roscher, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Kuznetsov, K.	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name): Krasnig, E.	9,5	Bagger bis 8 to Midp-öt	4,0
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen Au und Mofobit	0,75	Radlader Atlas	1,5
<b>Autoanhänger</b>		Schneidergerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze	
<b>Grader</b>		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

#### Arbeitsleistung:

Steuernarbeit alle Fundamente Stela 3 Stück (Regio)  
Schadeldarstellung für Polier Zugzug Vorst  
Transport Mini-bagger mit Mäpkel für Steuermarbeiten  
Kiesplan für Asphalt hergestellt zugedacht Dunkelplatz

#### Regieleistung:

#### Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

35

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213Datum: Mitt. 12.05.2021BV: Junkhuhn Möblich Verlags-ModeBauherr: Junkhuhn Möblich und Möbldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Regen	Regen	Regen
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	16 <sup>30</sup>	Temperatur	6	12	11

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): <u>Roscher, J.</u>	9,0	(3-Achser Kennzeichen 1): <u>A0 N 175</u>	9,5
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <u>Krasnig, J.</u>	9,0	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): <u>Kunze, K.</u>	9,0	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3): <u>Heider, R.</u>	9,0	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		<b>Bagger bis 8 to</b> <u>NuSota</u>	
<b>Asphaltkolonne</b> <u>4 AK</u>	<u>4,0</u>	<b>Bagger größer 8 to</b>	
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> <u>1x und 1x folgend</u>	<u>0,75</u>	<b>Radlader</b> <u>Alles</u>	<u>3,5</u>
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	<u>1,0</u>
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte</b>	<u>0,5</u>

Materialeingang:	m <sup>3</sup>	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Asphaltbruch 18,640 BAM  
Asphaltbruch 2,780 Oberneukirchen

**Arbeitsleistung:**  
Aufbruch Asphalt am Landerplatz  
Kiesplanie für Asphalt einbauen hergestellt und verblet  
Schneidmaschine Asphalt, Asphalt einbauen Tragschicht, Bauplan  
eingesetzt (Bauschutt AS gesamt)  
1 Zeile fertig Asphalt, damit der Rest nicht ausgebeutet

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299

Kieswerk Oberneukirchen:

Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: .....

Datum: 12. 5. 21

BV: Asphaltarbeiten

Bauherr: Kreis-Krankenhaus Aö

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	10 <sup>30</sup>	Witterung			
Nachmittag			Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1): Aö-N 175 mit Mann	3 1/2
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Neudecker M.	3 1/2	(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Enver	3 1/2	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): Musa	3 1/2	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3): Arben	3 1/2	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4): Dominik	3 1/2	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to	
<b>Kombi / Pritschenwagen</b>		Radlader	
<b>Autoanhänger</b> 2x	1/4	Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b> 1x	1/4	Walze / Asphaltwalze HD 10 ohne Mann	1 1/2
<b>Grader</b>		Rüttelplatte klein ohne Mann	3/4

Materialeingang:	to	Materialeingang:	to	Materialeingang:	Menge
AC 5 DL		AC 22 TS	19,08	TOK Band [m]	
AC 8 DL		AC 22 TN		Vergussmasse [kg]	
AC 8 DN		AC 32 TS		Porensand [to]	
AC 11 DL		AC 32 TN		Abstreusplitt [to]	
AC 11 DN		AC 8 D carbonata. (Silo)			
AC 11 DS		AC 11 D carbonata. (Silo)			
AC 16 DS					
AC 16 TD					
AC 16 TS					
AC 16 TN					

**Arbeitsleistung:**2x Parkplatz und Hubschrauberlandeplatzzufahrt asphaltieren  
Handeinhaken**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

36

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Sa 15.05.2021

BV: Junkkaskan Möbtlings Verkehrsfläche

Bauherr: Junkkaskan Möbtlings und Möbldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Regen	Bewölkt	
Nachmittag			Temperatur	7	10	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): Rosen, Andreas	5,0	(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		<b>Bagger bis 8 to</b>	
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b>	
<b>Kombi / Pritschenwagen</b>		<b>Radlader Atlas</b>	1,5
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte</b>	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**

Splitt eingesetzt, Granitpflaster ausgeteilt  
Kies eingesetzt in Kiebschicht  
Granitpflaster in Splitt verlegt

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

37

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mo 17.05.2021

BV: Junkliniken Althof, Verkehrsfläche

Bauherr: Junkliniken Althof und Mühlstadt

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Bewölkt	Regen	Bewölkt
Nachmittag	12:30		Temperatur	7	13	12

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): Roscher, Andreas		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Kuzze, K.		<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		<b>Bagger bis 8 to</b> Kasota	
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b>	
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> Au und 160er 0,75		<b>Radlader</b> Atlas	1,0
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte</b>	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**  
 Asphalt aufbruch Nord/Ost Seite am Eingang Landplatz  
 Kiesplatte für ganz 12er und drückende hergestellt  
 Schotterseite für Straßenrand Westseite  
 12er 12er für ganz Ost Seite für Schotterseite 2x drücken  
 DN 160

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

38

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Die 18.05.2021

BV: Jungblutten Mötting Ve Köttinger Straße

Bauherr: Jungblutten Mötting und Möttinger

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag			Temperatur	8	10	13

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): Roscher, J.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 1): A0 N 175	1,0
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwarze, T.	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): Künze, K.	9,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3): Krasnig, J.	5,0	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4): Haide, R.	5,0	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kubota	7,0
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen	0,75	Radlader Atlas	1,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	0,5
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfe	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		5,900	Oberneukirchen
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**

Schwarze, T. asphalt, SSU Vor Radialer Schwarze, T. asphalt  
links und rechts aufschließen, dann  
Aushub auflockern und entsorgen

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

39

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mit 19.05.2021

BV: Jackklinik Althofing, Verkehrsfläche

Bauherr: Jackklinik Althofing und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Reg	Heiter	
Nachmittag	12 <sup>30</sup>		Temperatur	8	10	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): Rosche, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 1): A0 N 175	1,5
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2): A0 N 171	2,0
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwarz, T.	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): Kuhn, K.	9,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3): Haidler, R.	4,5	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4): Krashig, J.	4,5	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to K+Sota	8,0
<b>Asphaltkolonne</b> 2 AK		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen Au u. Abfahrt	0,75	Radlader Atlas	1,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	0,5

Materialeingang:	m <sup>3</sup>	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**  
 Grab 1 Zelle und darin kleine Verfüllung  
 Palle am Treppenaufgang Zugang West geparkt (6 Stück)  
 Schachtabbau für Terrasse von Schouke anlage zum K+Sota an Schouke  
 Einbau Asphalt, ~~Ausbau~~ Kies einbauen und verdichten  
 Lagerweise, 3 Fahnen durch das Gelände umgeben 3 Meter

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

40

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: 20.05.2021

BV: Jungklima Mölling Verkehrsfläde

Bauherr: Jungklima Mölling und Mithdorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	9	12	13

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): Roscher, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 1): A0 N 171	4,0
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haid, R.	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): Schweitzer, T.	9,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3): Griesinger, J.	9,5	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4): Kauer, K.	9,5	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kasota	8,0
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen	0,75	Radlader Atlas	1,0
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze Kompaktor	3,0
<b>Grader</b>		Rüttelplatte Stampfer	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Frostschutz		16,45	Langacker
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**

Poller am Treppenaufgang Zugang West in Beton gesetzt 6 Stück  
 deitagsgraben und Fundament ausgegossen für Schichtenanlage  
 Westseite, Transport Material von Bay Wa  
 Schichtenanlage deitagsgraben K8 2000 DN 100 für SSK  
 Asphalt Schichten und Marschen, Transport Beton  
 Fundament Eingeschalt und Eingestrich, darüber für Schichtenanlage  
 BSK DN 100

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

41

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Fr, 24.05.2021

BV: Dualtrack Mötzing Verkehrsfläche

Bauherr: Dualtrack Mötzing und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	15 <sup>00</sup>	Witterung	Heiß	Heiß	
Nachmittag			Temperatur	6	12	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): Rosch, A.	8,0	(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haider, R.	8,0	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): Schwarz, T.	8,0	(4-Achser Kennzeichen 1): M 17 1956	5,5
(Facharbeiter Name 3): Krasniqi, D.	8,0	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4): Kucze, K.	8,0	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kusola	
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen 4 und 4000	0,75	Radlader Atlas	4,0
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze Koenigsegg	3,0
<b>Grader</b>		Rüttelplatte / Stampfer	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Asphaltbruch	5,60	BAM	

**Arbeitsleistung:**  
Steinsetzen Asphalt, Baustelle gesamt, Schichtenbau für Fundament  
Spezialanlage Schraube, Mauer an Tolle zugang West Ringseil, Baumzäune  
an und aufgesetzt, Fliesenlegen, Straßengrenze, SSK gesetzt, Granit  
1 Zeile abgesetzt und Verputzt

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 42

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213Datum: Die 25.05.2021BV: Sanälinik Albtötting VerkehrsflächeBauherr: Sanälinikum Albtötting und Mähldeif

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Regen	Bedeckt	Bedeckt
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	8	10	13

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): <u>Roscher, A.</u>	9,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <u>Haider, R.</u>	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): <u>Kunze, K.</u>	9,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3): <u>Krasnig, J.</u>	9,5	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4): <u>Schneider, E.</u>	9,5	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to <u>Kasota</u>	7,0
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to	
Kombi / <del>Pritschenwagen</del> <u>Da und Abfuhr</u>	0,75	Radlader <u>Atlas</u>	3,5
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	1,0
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze <u>Wacker</u>	4,0
<b>Grader</b>		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m <sup>3</sup>	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**

Fa Faizer Straßenreinigung, Straßenarbeiten Asphalt, Fundamente für Schranke und Einlass, Belag für Kies- und Geröll und Verdrüht, Kiesplatt für Belagfläche hergestellt und verdrüht (Punktplatz auf Nord/Ost Seite) Schmelzaseite Asphalt

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 43

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mi 26.05.2021

BV: Junkkirkum Althofing Verkehrsfläche

Bauherr: Junkkirkum Althofing und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Schneit	Bewölkt	Heiter
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	8	14	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): Roscher, J.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haide, R.	6,0	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): Kusch, J.	9,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3): Kauer, K.	9,5	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4): Schmitt, E.	9,5	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		<b>Bagger bis 8 to Kusola</b>	3,5
<b>Asphaltkolonne</b> 5 AK		<b>Bagger größer 8 to</b>	
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> 1 und 1600	0,75	<b>Radlader Atlas</b>	1,5
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze Kompactor</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte Stampfer</b>	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**

Asphaltarbeiten Tragschicht und Deckschicht, Ausputzen  
Stromarbeiten Schließe Kappen und Schächte, Fundamente aus-  
geschalt, Kies einsortiert und Lagerweise verladen  
Bauzäune und Absperrung umgestellt  
Transport Material und Absperrtafel, CE Dachlatte eingesetzt  
für Sedaktionskabel

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299

Kieswerk Oberneukirchen:

Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: .....

Datum: 26. 5. 21

BV: Asphaltarbeiten

Bauherr: Krankenhaus Aö

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>		Witterung			
Nachmittag		18 <sup>00</sup>	Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1): AÖ-N 171 mit Mann	11
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2): AÖ-LM 97 " "	2 1/2
(Vorarbeiter Name): Neudecker M	11	(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Enver	11	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): Arben	11	(4-Achser Kennzeichen 1): Mü-KA 1956 " "	9
(Facharbeiter Name 3): Masq	11	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4): Dominik	11	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5): Horst	11	(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kubota 5 to ohne Mann	3
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to Walze HD 10 ohne Mann	8
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> 2X	1/2	Radlader BW 151 " "	2
<b>Autoanhänger</b> 2X	1/2	Schneidgerät Asphalt / Pflaster Streuwalze "	10
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze Fertiger " "	11
<b>Grader</b>		Rüttelplatte klein ohne Mann	3

Materialeingang:	to	Materialeingang:	to	Materialeingang:	Menge
AC 5 DL		AC 22 TS	11,02	TOK Band [m]	
AC 8 DL		AC 22 TN		Vergussmasse [kg]	
AC 8 DN	110,52	AC 32 TS		Porensand [to]	
AC 11 DL		AC 32 TN		Abstreusplitt [to]	
AC 11 DN		AC 8 D carbonata. (Silo)			
AC 11 DS		AC 11 D carbonata. (Silo)			
AC 16 DS					
AC 16 TD					
AC 16 TS					
AC 16 TN					

**Arbeitsleistung:**

Fläche mit Haftkleber einspritzen, Asphaltdeckschicht aufbringen Schieber u. Schächte freimachen, Tragschicht einbauen.

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

44

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Do 27.05.2021

BV: Jungklinikum Albstadt-Weiler

Bauherr: Jungklinikum Albstadt und Mötting

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Regen	Regen	Heiter
Nachmittag	12:30		Temperatur	8	12	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): Rosch, J.	10,0	(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schmitt, E.	10,0	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): Künze, K.	10,0	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3): Müller, H.	5,0	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4): Hoiky, A.	5,0	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kusola	6,0
<b>Asphaltkolonne</b> 4 AK	?	Bagger größer 8 to	
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> da und abgeholt	0,75	Radlader Atlas	3,0
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze Kompaktor	1,5
<b>Grader</b>		Rüttelplatte / Stampfer	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**

Eins am nur Müll runter vor Schwerkeln wohnen  
 Aus dem Sitzbank am Krankenhaus und wieder eins am  
 Steinmaße Fundamente alle Sitzbank, Schacht senken  
 (Haut), Steinmaße Schächte auf Höhe setzen, Eins am  
 Asphalt Deckschicht, Bauzäune geschlossen nach typische  
 Mänschen, Schächte geringigt Bohrer durch Parkplätze deck  
 schicht eins am 2, Schacht auf Fertig Höhe setzen

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

45

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Fr 28.05.2021

BV: ~~Jauch~~ <sup>Jauch</sup> Möblierung u. Verkaufsförder

Bauherr: Jauch GmbH Möblierung und Verkaufsförderung

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Heiß	Heiß	Heiß
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	16 <sup>00</sup>	Temperatur	6	11	13

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name): Roscher, U.	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwaib, E.	8,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to K+Sola	4,0
<b>Asphaltkolonne</b> 6 AK		Bagger größer 8 to	
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> 1g und Asphalt 0,75		Radlader Allos	5,5
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	0,5
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze Klopapressor	1,0
<b>Grader</b>		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m <sup>3</sup>	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**

Kanalschicht auf Höhe gesetzt, Schandensche Asphalt (Ausschlag) Asphalt eingest, Bank auf der Südseite eingest, Müllwagen am Schandensweg abgesetzt, Benzinanne umgestellt, Bankstelle gesäubert

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: .....

Datum: 28.5.21

BV: Asphaltarbeiten

Bauherr: Kreiskrankenhaus Aö

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00		Witterung			
Nachmittag		14:30	Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1): Aö-N 171 mit Mann	8
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Neudecker M.	7 1/2	(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Enver	7 1/2	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): Arben	7 1/2	(4-Achser Kennzeichen 1): Mü-KA-1956 mit Mann	5
(Facharbeiter Name 3): Musa	7 1/2	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4): Horst	7 1/2	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5): Dominik	7 1/2	(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kubota 5 to ohne Mann	1 1/2
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to Walze BW 151 " "	1
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> 2x	1 1/2	<del>Radlader</del> Streuwalze ohne Mann	3/4
<b>Autoanhänger</b> 2x	1 1/2	<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze HD 10 ohne Mann	6
<b>Grader</b>		Rüttelplatte klein ohne Mann	1

Materialeingang:	to	Materialeingang:	to	Materialeingang:	Menge
AC 5 DL		AC 22 TS		TOK Band [m]	
AC 8 DL		AC 22 TN		Vergussmasse [kg]	
AC 8 DN	X	AC 32 TS		Porensand [to]	
AC 11 DL		AC 32 TN		Abstreusplitt [to]	
AC 11 DN		AC 8 D carbonata. (Silo)			
AC 11 DS		AC 11 D carbonata. (Silo)			
AC 16 DS					
AC 16 TD					
AC 16 TS					
AC 16 TN					

**Arbeitsleistung:**

Zweite Teilfläche asphaltiert, Aussparung für Induktionsschleife freigelassen.

**Regieleistung:**

Zusätzlich: Zufahrtstraße ausbessern 9 Mann je 1 Std., LKW Aö-N 171 1 Std. (mit Mann) Rüttelplatte 1 Std. ohne Mann, 250 kg Asphalt AC 8 DN

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**GmbH  
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: .....

Datum: 31.5.21

BV: Asphaltarbeiten

Bauherr: Kreiskrankenhaus Aö

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>		Witterung			
Nachmittag		17 <sup>45</sup>	Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1): Aö-N 172 mit Mann	2
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2): Aö-N 171 " "	8
(Vorarbeiter Name): Neudecker M.	10 <sup>3/4</sup>	(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Enver	10 <sup>3/4</sup>	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): Musa	10 <sup>3/4</sup>	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3): Arben	10	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4): Dominik	10	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5): Horst	7	(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kubota 5 to ohne Mann	1 <sup>3/4</sup>
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to	
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> 2X	1 <sup>1/2</sup>	<b>Radlader</b>	
<b>Autoanhänger</b> 2X	1 <sup>1/2</sup>	<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b> HD 10 ohne Mann	2 <sup>1/2</sup>
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte</b> klein ohne Mann	1

Materialeingang:	to	Materialeingang:	to	Materialeingang:	Menge
AC 5 DL		AC 22 TS		TOK Band [m]	
AC 8 DL		AC 22 TN		Vergussmasse [kg]	
AC 8 DN	17,42	AC 32 TS		Porensand [to]	
AC 11 DL		AC 32 TN		Abstreusplitt [to]	
AC 11 DN		AC 8 D carbonata. (Silo)			
AC 11 DS		AC 11 D carbonata. (Silo)			
AC 16 DS					
AC 16 TD					
AC 16 TS					
AC 16 TN					

**Arbeitsleistung:**

Fertiger von Westseite auf Ostseite transportieren, Fläche mit Haftkleber einspritzen, Streifen vor Notaufnahme und Induktionsstr. asphaltieren, Schächte fertig machen, Anschlüsse schneiden u. vergießen, Kanten hacken.

**Regieleistung:**

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





# NEUDECKER

GmbH Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

46

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mo 31.05.2021

BV: Jagdlaichum Alldorf, Verkehrsfläche

Bauherr: Jagdlaichum Alldorf und Muhlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	8	15	18

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Bauleiter		LKW 3-Achser	
Vorarbeiter Roscher, A.	9,5		
Facharbeiter Schürch, E.	9,5	LKW 4-Achser	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
Krusnig, E.	9,5	Bagger bis 8 to Kubota	2,0
Asphaltkolonne 6 AK		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen da und abgefahren	0,75	Radlader Atlas	4,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte Stampfer	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**  
 Transport Splitt, Belaufpflaster in Splitt verlegt  
 Straße gereinigt, Schicht auf Höhe gesetzt, Anschluss fuge  
 hergestellt, Fugen vergossen, Schicht gereinigt  
 11 Säcke verguss Fix eingeworfen

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter: \_\_\_\_\_ (Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: \_\_\_\_\_