



**NEUDECKER**

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

9

Datum:

Do 01.04.2021

BV:

Klinikum Albstadt  
Verkehrsfläche

Bauherr:

Starklinikum Albstadt und Mühldorf

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Sonne     | Sonne     | Sonne     |
| Nachmittag  | 13 <sup>00</sup> | 17 <sup>00</sup> | Temperatur |           |           |           |

| Personal / Geräte:                   | Std. | Maschinen:                           | Std. |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| Polier                               |      | LKW 3-Achser                         |      |
| (Polier Name): Roscher, A.           | 8,5  | (3-Achser Kennzeichen 1):            |      |
| Vorarbeiter                          |      | (3-Achser Kennzeichen 2):            |      |
| (Vorarbeiter Name):                  |      | (3-Achser Kennzeichen 3):            |      |
| Facharbeiter Schwabe, Z.             | 8,5  | (3-Achser Kennzeichen 4):            |      |
| (Facharbeiter Name 1): Hasani, M.    | 8,5  | LKW 4-Achser                         |      |
| (Facharbeiter Name 2): Neudecker, K. | 8,5  | (4-Achser Kennzeichen 1): Ma KA 1956 | 100  |
| (Facharbeiter Name 3):               |      | (4-Achser Kennzeichen 2):            |      |
| (Facharbeiter Name 4):               |      | (4-Achser Kennzeichen 3):            |      |
| (Facharbeiter Name 5):               |      | (4-Achser Kennzeichen 4):            |      |
| Lehrling                             |      | LKW 3-Achser mit Tieflader           |      |
| (Lehrling Name): Knasurigi, E.       | 8,5  | Bagger bis 8 to Kubota               | 8    |
| Asphaltkolonne                       |      | Bagger größer 8 to Fa Kolbinger      | 8,5  |
| Kombi / Pritschenwagen neu asphalt   | 0,75 | Radlader Atlas                       | 5,0  |
| Autoanhänger                         |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster      |      |
| Tieflader                            |      | Walze / Asphaltwalze                 |      |
| Grader                               |      | Rüttelplatte / Stampfs               | 0,5  |

| Materialeingang: | m³ | to     | Lieferwerke |
|------------------|----|--------|-------------|
| Kies             |    |        |             |
| Riesel 16/32     |    | 10,25  | Obermerbach |
| Natursand        |    |        |             |
| Erdaushub        |    | 35,700 | Obermerbach |
| Bauschutt        |    |        |             |

#### Arbeitsleistung:

Gravitationskorn und somit 12er Korn mit Sandbelag  
Schotterdecke auf Ostseite von Straße abgezogen und Entlastet  
(Schotter, Sand usw.) (2,5 bis 4 m² & 10 m³)  
Schotterarbeiten für Asphaltbelag auf dem Gelände  
Rost entfernt und eingebaut Ostseite Rostschutten am Gelände

#### Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

L. M.



**NEUDECKER**

GmbH  
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

10

Datum:

Die 06.04.2021

BV:

Verkehrsfäche  
Klinikum Mötzing

Bauherr:

Junklun Mötzing u. Mötzing

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Bewölkt   | Regen     | Bewölkt   |
| Nachmittag  | 13 <sup>00</sup> | 17 <sup>00</sup> | Temperatur | 1         | 5         | 4         |

| Personal / Geräte:                   | Std. | Maschinen:                          | Std. |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| Polier                               |      | LKW 3-Achser                        |      |
| (Polier Name): Roschke, A.           | 9,5  | (3-Achser Kennzeichen 1):           |      |
| Vorarbeiter                          |      | (3-Achser Kennzeichen 2):           |      |
| (Vorarbeiter Name):                  |      | (3-Achser Kennzeichen 3):           |      |
| Facharbeiter                         |      | (3-Achser Kennzeichen 4):           |      |
| (Facharbeiter Name 1): Schwärz, T.   | 9,5  | LKW 4-Achser                        |      |
| (Facharbeiter Name 2): Hasani, A.    | 9,5  | (4-Achser Kennzeichen 1): M KA 1956 | 10,0 |
| (Facharbeiter Name 3): Neudecker, K. |      | (4-Achser Kennzeichen 2):           |      |
| (Facharbeiter Name 4):               |      | (4-Achser Kennzeichen 3):           |      |
| (Facharbeiter Name 5):               |      | (4-Achser Kennzeichen 4):           |      |
| Lehrling                             |      | LKW 3-Achser mit Tieflader          |      |
| (Lehrling Name):                     |      | Bagger bis 8 to                     |      |
| Asphaltkolonne                       |      | Bagger größer 8 to Fa Kelbinger     | 9,5  |
| Kombi / Pritschenwagen               | 0,75 | Radlader                            |      |
| Autoanhänger                         |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster     |      |
| Tieflader                            |      | Walze / Asphaltwalze                |      |
| Grader                               |      | Rüttelplatte                        |      |

| Materialeingang: | m³ | to    | Lieferwerke |
|------------------|----|-------|-------------|
| Kies Frohsdorf   |    | 19,05 | Kanglacher  |
| Riesel           |    |       |             |
| Natursand        |    | 5,90  | Oswald      |
| Erdaushub        |    | 72,70 | Oswald      |
| Bauschutt        |    |       | Möckler     |

**Arbeitsleistung:**

Schichtenbau für Kanäle 2x DN 150 auf der Ostseite  
Sankt Kerk auf der Nordseite eingesenkt und Anschluss  
Schichtenbau Straße Nord und Ostseite Vorarbeiten für ein-  
den Gostschalk Kies  
Aufbau abgefahren, KG 2000 DN 150 eingesenkt Anschluss  
Sankt Kerk, KG Rohr eingesenkt, Kies aufgefällt und kopf-  
weise verdichtet

**Regieleistung:**

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

2. M





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 11

Tel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Do 08.04.2021

BV:

Klein Mötting Verkehrsfläche

Bauherr:

Klein Mötting und Mählendorf

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr  | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Vormittag   |                  |                  | Witterung  | Schneefall | Bewölkt   | Bewölkt   |
| Nachmittag  | 13 <sup>00</sup> | 17 <sup>00</sup> | Temperatur | -1         | 3         | 4         |

| Personal / Geräte:                   | Std. | Maschinen:                      | Std. |
|--------------------------------------|------|---------------------------------|------|
| Polier                               |      | LKW 3-Achser                    |      |
| (Polier Name): Roske, U.             | 4,0  | (3-Achser Kennzeichen 1):       |      |
| Vorarbeiter                          |      | (3-Achser Kennzeichen 2):       |      |
| (Vorarbeiter Name):                  |      | (3-Achser Kennzeichen 3):       |      |
| Facharbeiter                         |      | (3-Achser Kennzeichen 4):       |      |
| (Facharbeiter Name 1): Schwarz, T.   | 4,0  | LKW 4-Achser                    |      |
| (Facharbeiter Name 2): Hasari, M.    | 4,0  | (4-Achser Kennzeichen 1):       |      |
| (Facharbeiter Name 3): Neudecker, M. | 4,0  | (4-Achser Kennzeichen 2):       |      |
| (Facharbeiter Name 4):               |      | (4-Achser Kennzeichen 3):       |      |
| (Facharbeiter Name 5):               |      | (4-Achser Kennzeichen 4):       |      |
| Lehrling                             |      | LKW 3-Achser mit Tieflader      |      |
| (Lehrling Name):                     |      | Bagger bis 8 to Musola          | 4,0  |
| Asphaltkolonne                       |      | Bagger größer 8 to              |      |
| Kombi / Pritschenwagen am u. Befahrt | 0,75 | Radlader Atlas                  | 1,0  |
| Autoanhänger                         |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster |      |
| Tieflader                            |      | Walze / Asphaltwalze            |      |
| Grader                               |      | Rüttelplatte / Stampfer         | 0,5  |

| Materialeingang: | m <sup>3</sup> | to | Lieferwerke |
|------------------|----------------|----|-------------|
| Kies             |                |    |             |
| Riesel           |                |    |             |
| Natursand        |                |    |             |
| Erdaushub        |                |    |             |
| Bauschutt        |                |    |             |

## Arbeitsleistung:

Leichte DN 150 auf der Ost Seite von Seiche nach  
Straße verlegt, eingeseiht, Kies eingesetzt und dann wird Kröte  
Trenn Sand verlegt. Schichten für dann Pflaster  
Schicht für Stein Arbeit auf Seiche  
1 Kantenpflaster DN 300 eingesetzt

## Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

2 M





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

12

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299

Kieswerk Oberneukirchen:

Tel.: 08630 / 213

Datum: Fr. 09.04.2021

BV:

Klinikum Mitterling Verkehrsfläche

Bauherr: Jankhwa Mitterling und Mithelof

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  |           |           |           |
| Nachmittag  | 12 <sup>30</sup> | 16 <sup>00</sup> | Temperatur |           |           |           |

| Personal / Geräte:                       | Std. | Maschinen:                           | Std. |
|--|------|--------------------------------------|------|
| Polier                                   |      | LKW 3-Achser                         |      |
| (Polier Name): Roscher, A.               | 7,5  | (3-Achser Kennzeichen 1):            |      |
| Vorarbeiter                              |      | (3-Achser Kennzeichen 2):            |      |
| (Vorarbeiter Name):                      |      | (3-Achser Kennzeichen 3):            |      |
| Facharbeiter                             |      | (3-Achser Kennzeichen 4):            |      |
| (Facharbeiter Name 1): Schwarze, L.      | 7,5  | LKW 4-Achser                         |      |
| (Facharbeiter Name 2): Hasari, M.        | 7,5  | (4-Achser Kennzeichen 1): Au KA 1956 | 7,0  |
| (Facharbeiter Name 3): Neudorfer, K.     | 7,5  | (4-Achser Kennzeichen 2):            |      |
| (Facharbeiter Name 4):                   |      | (4-Achser Kennzeichen 3):            |      |
| (Facharbeiter Name 5):                   |      | (4-Achser Kennzeichen 4):            |      |
| Lehrling                                 |      | LKW 3-Achser mit Tieflader           |      |
| (Lehrling Name):                         |      | Bagger bis 8 to Kusula               | 4,0  |
| Asphaltkolonne                           |      | Bagger größer 8 to Fa Kolberger      | 7,5  |
| Kombi / Pritschenwagen an und abgefahren | 0,75 | Radlader Atlas                       |      |
| Autoanhänger                             |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster      |      |
| Tieflader                                |      | Walze / Asphaltwalze                 |      |
| Grader                                   |      | Rüttelplatte / Stampf                | 1,0  |

| Materialeingang: | m³    | to     | Lieferwerke  |
|------------------|-------|--------|--------------|
| Kies             |       |        |              |
| Riesel           |       |        |              |
| Natursand        |       |        |              |
| Erdaushub        |       | 48.000 | OS Gruenwald |
| Bauschutt        |       |        |              |
| Betonfundamente  | 4.300 |        | OS Gruenwald |

## Arbeitsleistung:

Betonfundamente an der Westseite  
Bauwerk ist in Beton gesetzt, Boden unterhalb Straße Nord und  
Ostbereich, Schichten für das Fundament und das Fundament  
DN 300 gesetzt, Kabelgraben für das Fundament Kabel eingemauert  
Kabel eingemauert, Mauerband eingemauert, auch das Fundament  
Transport Beton auf BSW

## Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



Datum: Mo 12.04.2021

BV: Saniklinik Althof Verkehrsfläche

Bauherr: Saniklinik Althof u. Mühldorf

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Bewölkt   | Reg       | Bewölkt   |
| Nachmittag  | 12 <sup>30</sup> | 17 <sup>00</sup> | Temperatur | 2         | 4         | 3         |

| Personal / Geräte:                             | Std. | Maschinen:                           | Std. |
|--|------|--------------------------------------|------|
| Polier   |      | LKW 3-Achser                         |      |
| (Polier Name): <u>Roscher, U.</u>              | 9,5  | (3-Achser Kennzeichen 1):            |      |
| Vorarbeiter                                    |      | (3-Achser Kennzeichen 2):            |      |
| (Vorarbeiter Name):                            |      | (3-Achser Kennzeichen 3):            |      |
| Facharbeiter                                   |      | (3-Achser Kennzeichen 4):            |      |
| (Facharbeiter Name 1): <u>Schwarze, T.</u>     |      | LKW 4-Achser                         |      |
| (Facharbeiter Name 2): <u>Husdair, A.</u>      |      | (4-Achser Kennzeichen 1):            |      |
| (Facharbeiter Name 3): <u>Krasnik, J.</u>      |      | (4-Achser Kennzeichen 2):            |      |
| (Facharbeiter Name 4):                         |      | (4-Achser Kennzeichen 3):            |      |
| (Facharbeiter Name 5):                         |      | (4-Achser Kennzeichen 4):            |      |
| Lehrling                                       |      | LKW 3-Achser mit Tieflader           |      |
| (Lehrling Name):                               |      | Bagger bis 8 to <u>Kubota</u>        | 3,5  |
| Asphaltkolonne                                 |      | Bagger größer 8 to <u>Fa Kellogg</u> | 9,5  |
| Kombi / Pritschenwagen <u>Alte und Asphalt</u> | 0,75 | Radlader <u>Atlas</u>                | 1,5  |
| Autoanhänger                                   |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster      |      |
| Tieflader                                      |      | Walze / Asphaltwalze                 |      |
| Grader   |      | Rüttelplatte <u>/ Stampfer</u>       | 1,0  |

| Materialeingang: | m³ | to | Lieferwerke |
|------------------|----|----|-------------|
| Kies             |    |    |             |
| Riesel           |    |    |             |
| Natursand        |    |    |             |
| Erdaushub        |    |    |             |
| Bauschutt        |    |    |             |

**Arbeitsleistung:**  
Rückbau Granit Kleinpflaster im Althof Mühldorf und Freizeitanlage  
2x Show-Kubel für Außenbeleuchtung Westseite  
1 Lampe Fundament DN300 gesetzt, Rückbau Granit 1 Zeile  
an Pflasterinsel Althof Ostseite, Gangweg zurück ge-  
schnitten entlang Granit Zeile kleine Althof Ostseite  
Riesel am Gehweg (Trennstreifen Ostseite) einbauen

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter: \_\_\_\_\_ (Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: \_\_\_\_\_





**NEUDECKER** GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 14

Datum: Die 13.04.2021

BV: Drucktechnik Mötting Verkehrsfläche

Bauherr: Drucktechnik Mötting und Mühldorf

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Schnee    | Bewölkt   | Schnee    |
| Nachmittag  | 12 <sup>30</sup> | 17 <sup>00</sup> | Temperatur | - 2       | 1         | 0         |

| Personal / Geräte:                                  | Std. | Maschinen:                                | Std. |
|---|------|---|------|
| <b>Polier</b>                                       |      | <b>LKW 3-Achser</b>                       |      |
| (Polier Name): <u>Roscher, A.</u>                   | 9,5  | (3-Achser Kennzeichen 1): <u>A0 N 175</u> | 3,0  |
| <b>Vorarbeiter</b>                                  |      | (3-Achser Kennzeichen 2): <u>A0 N 171</u> | 7,0  |
| (Vorarbeiter Name):                                 |      | (3-Achser Kennzeichen 3):                 |      |
| <b>Facharbeiter</b>                                 |      | (3-Achser Kennzeichen 4):                 |      |
| (Facharbeiter Name 1): <u>Krusniqi, J.</u>          | 9,5  | <b>LKW 4-Achser</b>                       |      |
| (Facharbeiter Name 2): <u>Kryeziu, A.</u>           | 9,0  | (4-Achser Kennzeichen 1):                 |      |
| (Facharbeiter Name 3):                              |      | (4-Achser Kennzeichen 2):                 |      |
| (Facharbeiter Name 4):                              |      | (4-Achser Kennzeichen 3):                 |      |
| (Facharbeiter Name 5):                              |      | (4-Achser Kennzeichen 4):                 |      |
| <b>Lehrling</b>                                     |      | <b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>         |      |
| (Lehrling Name):                                    |      | Bagger bis 8 to <u>Kusota</u>             | 3,0  |
| <b>Asphaltkolonne</b>                               |      | Bagger größer 8 to <u>Fa Kelbenger</u>    | 9,5  |
| <b>Kombi / Pritschenwagen</b> <u>Au und Abfahrt</u> | 0,75 | Radlader <u>Atlas</u>                     | 1,5  |
| <b>Autoanhänger</b>                                 |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster           |      |
| <b>Tieflader</b>                                    |      | Walze / Asphaltwalze                      |      |
| <b>Grader</b>                                       |      | Rüttelplatte <u>Stampe</u>                | 1,0  |

| Materialeingang:                             | m³       | to       | Lieferwerke              |
|--|----------|----------|--------------------------|
| Kies <u>Frostschub</u>                       |          | 100,400  | <u>Langbecker</u>        |
| Riesel <u>Wurzelholz</u> <u>Wahl versch.</u> |          | 900 kg   | <u>Lughaus G. Thauer</u> |
| <u>Natursand</u> <u>Holz A4</u>              |          | 340 kg   | <u>Lughaus G. Thauer</u> |
| Erdaushub                                    | 56,00 m³ |          | <u>Langbecker</u>        |
| Bauschutt                                    |          | 13,400   | <u>Oberneukirchen</u>    |
| <u>Grün gut</u>                              |          | 600 kg   | <u>Lughaus G. Thauer</u> |
| <u>Wurzelholz Erde</u>                       |          | 5,190 kg | <u>Lughaus G. Thauer</u> |

**Arbeitsleistung:**  
Mossarbeiten haben und Flächen hergestellt,  
Kies in Straße eingesetzt und lagenweise verdichtet  
Alle Baumaterialien ohne Ausnahme auf Palette gestapelt für  
Wiederausgabe, Freilegen Schotterkessel von Wurzelholz (Hauda, Sek)  
Ortsseil Pflanzinsel, Auskats aus Straße abfahren, Grün gut  
entsorgt, Holz A4 entsorgt, Wurzelholz entsorgt

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

15

Datum: 14.04.2021

BV: Jungkühn Althoff Verkehrsfläche

Bauherr: Jungkühn Althoff aus Mühldorf

| Arbeitszeit | von   | bis   | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|-------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7:00  | 12:00 | Witterung  | Heiter    | Bewölkt   | Sonne     |
| Nachmittag  | 12:30 | 17:00 | Temperatur | -2        | 4         | 3         |

| Personal / Geräte:                    | Std. | Maschinen:                         | Std. |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Polier                                |      | LKW 3-Achser                       |      |
| (Polier Name): Rosler, A.             | 8,5  | (3-Achser Kennzeichen 1):          |      |
| Vorarbeiter                           |      | (3-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Vorarbeiter Name):                   |      | (3-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| Facharbeiter                          |      | (3-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| (Facharbeiter Name 1): Krashig, J.    | 9,5  | LKW 3-Achser                       |      |
| (Facharbeiter Name 2): Kryeziu, A.    | 9,5  | (4-Achser Kennzeichen 1): A0 N 171 | 9,0  |
| (Facharbeiter Name 3): Kunze, K.      | 9,5  | (4-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Facharbeiter Name 4):                |      | (4-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| (Facharbeiter Name 5):                |      | (4-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| Lehrling                              |      | LKW 3-Achser mit Tieflader         |      |
| (Lehrling Name):                      |      | Bagger bis 8 to Kubota             | 5,0  |
| Asphaltkolonne                        |      | Bagger größer 8 to Fa. Helbergr    | 9,5  |
| Kombi / Pritschenwagen Au und Abfahrt | 0,75 | Radlader Atlas                     | 1,0  |
| Autoanhänger                          |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster    |      |
| Tieflader                             |      | Walze / Asphaltwalze               |      |
| Grader                                |      | Rüttelplatte / Stampfer            | 0,5  |

| Materialeingang: | m³ | to     | Lieferwerke |
|------------------|----|--------|-------------|
| Kies             |    |        |             |
| Riesel           |    |        |             |
| Natursand        |    |        |             |
| Erdaushub        |    | 16.100 | Obermünchen |
| Bauschutt        |    | 28.300 | Obermünchen |
| Erdaushub        |    | 28.100 | Obermünchen |

## Arbeitsleistung:

Ausbau Straß. im Ost Bereich, Ausbau Pflanzinsel, Kies einsaugen und dann wieder verfrachtet, Baumfällarbeiten in der Pflanzinsel, Planung für fruchtbar kleine Inselchen und Verfrachtet, Strom Kabel für beleuchtete Stelle freigelegt und umgelegt (Straßenarbeit), Tiefen gelgt, eingesaugt, Bauschutt aus der Pflanzinsel Ostseite abgefahren

## Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER** GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 16a

Datum: Do 15.04.2021

BV: Klinikum Mötting Verkolisfläche

Bauherr: Jan Klauke Mötting und Mühlleit

| Arbeitszeit | von         | bis          | Wetter     | 07:00 Uhr      | 12:00 Uhr     | 17:00 Uhr |
|-------------|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|-----------|
| Vormittag   | <u>7:00</u> | <u>12:00</u> | Witterung  | <u>Wolklos</u> | <u>Heiter</u> |           |
| Nachmittag  |             |              | Temperatur | <u>-2</u>      | <u>4</u>      |           |

| Personal / Geräte:                            | Std.        | Maschinen:                                | Std.       |
|---|-------------|---|------------|
| Polier  |             | LKW 3-Achser                              |            |
| (Polier Name): <u>Roscher, J.</u>             | <u>9,5</u>  | (3-Achser Kennzeichen 1): <u>AD N 175</u> | <u>50</u>  |
| Vorarbeiter                                   |             | (3-Achser Kennzeichen 2):                 |            |
| (Vorarbeiter Name):                           |             | (3-Achser Kennzeichen 3):                 |            |
| Facharbeiter                                  |             | (3-Achser Kennzeichen 4):                 |            |
| (Facharbeiter Name 1): <u>Schwaizer, T.</u>   | <u>4,5</u>  | LKW 4-Achser                              |            |
| (Facharbeiter Name 2): <u>Hoschke, A.</u>     | <u>4,5</u>  | (4-Achser Kennzeichen 1):                 |            |
| (Facharbeiter Name 3): <u>Kruschke, J.</u>    | <u>-</u>    | (4-Achser Kennzeichen 2):                 |            |
| (Facharbeiter Name 4): <u>Kreyzich, J.</u>    | <u>9,5</u>  | (4-Achser Kennzeichen 3):                 |            |
| (Facharbeiter Name 5): <u>Kunze, K.</u>       | <u>9,5</u>  | (4-Achser Kennzeichen 4):                 |            |
| Lehrling                                      |             | LKW 3-Achser mit Tieflader                |            |
| (Lehrling Name):                              |             | Bagger bis 8 to <u>Kubota</u>             | <u>0.0</u> |
| Asphaltkolonne                                |             | Bagger größer 8 to <u>Fa Kellberger</u>   | <u>9,5</u> |
| Kombi / Pritschenwagen <u>Anzahl 16 folgt</u> | <u>0,75</u> | Radlader <u>Atlas</u>                     | <u>1,5</u> |
| Autoanhänger                                  |             | Schneidgerät Asphalt / Pflaster           |            |
| Tieflader                                     |             | Walze / Asphaltwalze                      |            |
| Grader  |             | Rüttelplatte <u>/ Stampf</u>              | <u>2.0</u> |

| Materialeingang:                    | m³ | to            | Lieferwerke           |
|-------------------------------------|----|---------------|-----------------------|
| Kies <u>Langkies</u> <u>Hoschke</u> |    | <u>14,40</u>  | <u>Langkies</u>       |
| Riesel                              |    |               |                       |
| Natursand                           |    |               |                       |
| Erdaushub                           |    | <u>12.500</u> | <u>Oberneukirchen</u> |
| Bauschutt                           |    |               |                       |

#### Arbeitsleistung:

Grautrittsfläche in Beton gesetzt, Schmeldeisen, Auskub von Müllhaus abgefahren, Kottus ausgetauscht (mini-Kottus)  
Kiesausgestant auf Kottus, Lärmschutzeinlage mit DV 150 u  
DK 110, Grautrittsfläche verlegt  
Alte Kottus ausgetauscht und neuen mini-Kottus eingesetzt  
wegen Höhenproblemen

#### Regieleistung:

#### Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER** GmbH

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

166

Datum: Do 15.04.2021

BV: Klinken Althoffing Außenanlage

Bauherr: Janklitz Althoffing und Mählendorf

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Volka 105 | Heser     | Bewölkt   |
| Nachmittag  | 12 <sup>30</sup> | 17 <sup>00</sup> | Temperatur | -2        | 4         | 7         |

| Personal / Geräte:                  | Std. | Maschinen:                         | Std. |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Polier                              |      | LKW 3-Achser                       |      |
| (Polier Name):                      |      | (3-Achser Kennzeichen 1): A8 N 185 | 2,5  |
| Vorarbeiter                         |      | (3-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Vorarbeiter Name):                 |      | (3-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| Facharbeiter                        |      | (3-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| (Facharbeiter Name 1): Krasniqi, D. | 9,5  | LKW 4-Achser                       |      |
| (Facharbeiter Name 2): Haider, R.   | 9,5  | (4-Achser Kennzeichen 1):          |      |
| (Facharbeiter Name 3):              |      | (4-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Facharbeiter Name 4):              |      | (4-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| (Facharbeiter Name 5):              |      | (4-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| Lehrling                            |      | LKW 3-Achser mit Tieflader         |      |
| (Lehrling Name):                    |      | Bagger bis 8 to Kubota             | 6,0  |
| Asphaltkolonne                      |      | Bagger größer 8 to                 |      |
| Kombi / Pritschenwagen              | 0,75 | Radlader Atlas                     | 0,5  |
| Autoanhänger                        |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster    |      |
| Tieflader                           |      | Walze / Asphaltwalze               |      |
| Grader                              |      | Rüttelplatte                       | 1,0  |

| Materialeingang: | m³    | to    | Lieferwerke |
|------------------|-------|-------|-------------|
| Kies Frostschutt |       | 28,85 | Lamy Gchner |
| Riesel           |       |       |             |
| Natursand        |       |       |             |
| Erdaushub        | 24,00 |       | Lamy Gchner |
| Bauschutt        |       |       |             |

|   |
|---|
| Arbeitsleistung:  |
| Kiesplanie für Beton leistungslos hergestellt, Kiesplanie für Betonpflaster (Radelschicht) hergestellt und verdichtet |
| 2 Stück Schräge Klappe auf Höhe gesetzt in Haus und Garage  |
|   |
|   |
|   |

|                |
|----------------|
| Regieleistung: |
|                |
|                |

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER** GmbH

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

17a

Datum: Fr. 16.04.2021

BV: Jacklinke Althof, Verkehrsfeld

Bauherr: Jacklinke Althof und Mählendorf

| Arbeitszeit | von  | bis   | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7:00 | 12:00 | Witterung  | Wolklos   | Wolklos   | Wolklos   |
| Nachmittag  |      |       | Temperatur | -2        | 6         |           |

| Personal / Geräte:                  | Std. | Maschinen:                         | Std. |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Polier                              |      | LKW 3-Achser                       |      |
| (Polier Name): Rosdri, U.           | 8,0  | (3-Achser Kennzeichen 1): AÖ N 175 | 3,0  |
| Vorarbeiter                         |      | (3-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Vorarbeiter Name):                 |      | (3-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| Facharbeiter                        |      | (3-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| (Facharbeiter Name 1): Schwarze, T. | 3,0  | LKW 4-Achser                       |      |
| (Facharbeiter Name 2): Hasani, A.   | 3,0  | (4-Achser Kennzeichen 1):          |      |
| (Facharbeiter Name 3): Kropf, J.    | 8,0  | (4-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Facharbeiter Name 4): Kunze, K.    | 8,0  | (4-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| (Facharbeiter Name 5):              |      | (4-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| Lehrling                            |      | LKW 3-Achser mit Tieflader         |      |
| (Lehrling Name):                    |      | Bagger bis 8 to Kubota             | -    |
| Asphaltkolonne                      |      | Bagger größer 8 to Fa. Kellogg     | 8,0  |
| Kombi / Pritschenwagen              | 0,75 | Radlader Atlas                     | 2,0  |
| Autoanhänger                        |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster    |      |
| Tieflader                           |      | Walze / Asphaltwalze               |      |
| Grader                              |      | Rüttelplatte                       | 0,5  |

| Materialeingang: | m³ | to | Lieferwerke    |
|------------------|----|----|----------------|
| Kies             |    |    |                |
| Riesel           |    |    |                |
| Natursand        |    |    |                |
| Erdaushub        |    |    | Oberneukirchen |
| Bauschutt        |    |    |                |

#### Arbeitsleistung:

Rückbau Granitbelag sowie am bestehenden Fahrbahnrand  
Granitbelag in Beton gesetzt  
Rückbau Topfsteinanlage (Tegio) und Betonrand geschlossen  
Transport Beton, Granit 1 Zelle ausgesetzt (Haustraße Rand am  
Fahrbahnrand)  
Leistung von Hasa Topfstein gegolt mit Koffer AÖ N 173

#### Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

176

Datum: Fr. 16.04.2021

BV: Jucklicken Mötting Außenanlage

Bauherr: Jucklicken Mötting und Mählendorf

| Arbeitszeit | von             | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|-----------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup> | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Wolklos   | Wolklos   | Wolklos   |
| Nachmittag  |                 |                  | Temperatur | -2        | 6         |           |

| Personal / Geräte:     | Std.                | Maschinen:                      | Std.         |
|------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| Polier                 |                     | LKW 3-Achser                    |              |
| (Polier Name):         |                     | (3-Achser Kennzeichen 1):       | AD N 175 5,0 |
| Vorarbeiter            |                     | (3-Achser Kennzeichen 2):       |              |
| (Vorarbeiter Name):    |                     | (3-Achser Kennzeichen 3):       |              |
| Facharbeiter           |                     | (3-Achser Kennzeichen 4):       |              |
| (Facharbeiter Name 1): | Schweizer, T. 5,0   | LKW 4-Achser                    |              |
| (Facharbeiter Name 2): | Hasaari, M. 5,0     | (4-Achser Kennzeichen 1):       |              |
| (Facharbeiter Name 3): | Haider, R. 5,0      | (4-Achser Kennzeichen 2):       |              |
| (Facharbeiter Name 4): |                     | (4-Achser Kennzeichen 3):       |              |
| (Facharbeiter Name 5): |                     | (4-Achser Kennzeichen 4):       |              |
| Lehrling               |                     | LKW 3-Achser mit Tieflader      |              |
| (Lehrling Name):       |                     | Bagger bis 8 to Kubota 8,0      |              |
| Asphaltkolonne         |                     | Bagger größer 8 to              |              |
| Kombi / Pritschenwagen | Aus und Abfuhr 0,75 | Radlader Atlas 1,5              |              |
| Autoanhänger           |                     | Schneidgerät Asphalt / Pflaster |              |
| Tieflader              |                     | Walze / Asphaltwalze            |              |
| Grader                 |                     | Rüttelplatte / Stampfer 1,0     |              |

| Materialeingang: | m³ | to     | Lieferwerke    |
|------------------|----|--------|----------------|
| Kies             |    |        |                |
| Riesel 16/32     |    | 10,200 | Oberneukirchen |
| Natursand        |    |        |                |
| Erdaushub        |    | 40,200 | Oberneukirchen |
| Bauschutt        |    |        |                |

**Arbeitsleistung:**

Platz hergestellt für Humus einsen Ost Seite  
Betonleiste stark in Beton gesetzt, Riesel 16/32 eingesenkt  
Humus eingesenkt somit 1 Zeile in Beton gesetzt  
3 x Humus vom Lagerplatz geladen und umgesetzt zum einsen  
3 Achser

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER** GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 18a

Datum: Mo 19.04.2021

BV: Jackhainum Mötting Verkehrsfläche

Bauherr: Jackhainum Mötting und Mithdorf

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Bewölkt   | Bewölkt   | Regen     |
| Nachmittag  | 12 <sup>30</sup> | 17 <sup>00</sup> | Temperatur | 3         | 7         | 10        |

| Personal / Geräte:                            | Std. | Maschinen:                                | Std. |
|---|------|---|------|
| Polier  |      | LKW 3-Achser                              |      |
| (Polier Name): <u>Rosdorch</u>                | 9,5  | (3-Achser Kennzeichen 1): <u>10 N 175</u> | 4,0  |
| Vorarbeiter                                   |      | (3-Achser Kennzeichen 2):                 |      |
| (Vorarbeiter Name):                           |      | (3-Achser Kennzeichen 3):                 |      |
| Facharbeiter                                  |      | (3-Achser Kennzeichen 4):                 |      |
| (Facharbeiter Name 1): <u>Schwarz, E.</u>     | 4,0  | LKW 4-Achser                              |      |
| (Facharbeiter Name 2): <u>Mascher, H.</u>     | 9,5  | (4-Achser Kennzeichen 1):                 |      |
| (Facharbeiter Name 3): <u>Kraschig, J.</u>    | 4,0  | (4-Achser Kennzeichen 2):                 |      |
| (Facharbeiter Name 4): <u>Kunze, K.</u>       | 9,5  | (4-Achser Kennzeichen 3):                 |      |
| (Facharbeiter Name 5):                        |      | (4-Achser Kennzeichen 4):                 |      |
| Lehrling                                      |      | LKW 3-Achser mit Tieflader                |      |
| (Lehrling Name):                              |      | Bagger bis 8 to <u>U.S. 8 to</u>          | 3,0  |
| Asphaltkolonne                                |      | Bagger größer 8 to <u>7 to Kolbger</u>    | 4,5  |
| Kombi / Pritschenwagen <u>12 und 15/16 to</u> | 0,75 | Radlader <u>Atlas</u>                     | 1,5  |
| Autoanhänger                                  |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster           |      |
| Tieflader                                     |      | Walze / Asphaltwalze                      |      |
| Grader  |      | Rüttelplatte <u>150 cm</u>                |      |

| Materialeingang: | m³ | to | Lieferwerke |
|------------------|----|----|-------------|
| Kies             |    |    |             |
| Riesel           |    |    |             |
| Natursand        |    |    |             |
| Erdaushub        |    |    |             |
| Bauschutt        |    |    |             |

**Arbeitsleistung:**  
Planie für Granitbelag sehr hergestellt, Granitbelag in Beton gesetzt, Granit 1 Zieg in Beton gesetzt, Höhe v. Fluch hergestellt, Granit 1 Zieg als Ausgeschnitt in Erfolgsbereich Ostseite, Granitbelag schneiden für Radfahr, Beton gegossen

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

199

Datum: Die 20.04.2021

BV: Janklitzka Althötting Verkehrsfläche

Bauherr: Janklitzka Althötting und Mählendorf

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Regen     | Bewölkt   | Heiter    |
| Nachmittag  | 12 <sup>30</sup> | 17 <sup>00</sup> | Temperatur | 4         | 8         |           |

| Personal / Geräte:                  | Std. | Maschinen:                         | Std. |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Polier                              |      | LKW 3-Achser                       |      |
| (Polier Name): Roscher, A.          | 9,5  | (3-Achser Kennzeichen 1): 10 N 175 | 3,0  |
| Vorarbeiter                         |      | (3-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Vorarbeiter Name):                 |      | (3-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| Facharbeiter                        |      | (3-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| (Facharbeiter Name 1): Schwarze, T. | 9,5  | LKW 4-Achser                       |      |
| (Facharbeiter Name 2): Hasani, A.   | 8,0  | (4-Achser Kennzeichen 1):          |      |
| (Facharbeiter Name 3): Krasnig, J.  | 5,5  | (4-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Facharbeiter Name 4): Kunze, K.    | 9,5  | (4-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| (Facharbeiter Name 5):              |      | (4-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| Lehrling                            |      | LKW 3-Achser mit Tieflader         |      |
| (Lehrling Name):                    |      | Bagger bis 8 to Kubota             | 6,5  |
| Asphaltkolonne                      |      | Bagger größer 8 to                 |      |
| Kombi / Pritschenwagen              | 0,75 | Radlader Atlas                     | 1,0  |
| Autoanhänger                        |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster    |      |
| Tieflader                           |      | Walze / Asphaltwalze               |      |
| Grader                              |      | Rüttelplatte                       |      |

| Materialeingang: | m³ | to    | Lieferwerke   |
|------------------|----|-------|---------------|
| Kies             |    |       |               |
| Riesel           |    |       |               |
| Natursand        |    |       |               |
| Erdaushub        |    | 5,700 | Obermannsried |
| Bauschutt        |    |       |               |

## Arbeitsleistung:

Gravitationssteine in Beton gesetzt, Gravitationssteine in Zeit gesetzt  
Planum für Trichter Steine hergestellt  
Leitungsgraben für Wasserbeleuchtung ausgegraben  
Schichtenbau für dämmen fundamente  
Mischas abgefahren (Material etc. Rücke schützen usw.) am besten  
Fahrschuttbereich Ostseite

## Regieleistung:

## Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

196

Datum: Di 20.04.2021BV: Jacklitzke Althoff AufbaueckeBauherr: Jacklitzke Althoff und Mählendorf

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Regen     | Bewölkt   | Heiter    |
| Nachmittag  | 12 <sup>30</sup> | 17 <sup>00</sup> | Temperatur | 4         | 8         |           |

| Personal / Geräte:     | Std.               | Maschinen:                      | Std.             |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| Polier                 |                    | LKW 3-Achser                    |                  |
| (Polier Name):         |                    | (3-Achser Kennzeichen 1):       | AO N 175 6,5     |
| Vorarbeiter            |                    | (3-Achser Kennzeichen 2):       |                  |
| (Vorarbeiter Name):    |                    | (3-Achser Kennzeichen 3):       |                  |
| Facharbeiter           |                    | (3-Achser Kennzeichen 4):       |                  |
| (Facharbeiter Name 1): | Hase, J. 1,5       | LKW 4-Achser                    |                  |
| (Facharbeiter Name 2): | Krassig, J. 4,0    | (4-Achser Kennzeichen 1):       |                  |
| (Facharbeiter Name 3): |                    | (4-Achser Kennzeichen 2):       |                  |
| (Facharbeiter Name 4): |                    | (4-Achser Kennzeichen 3):       |                  |
| (Facharbeiter Name 5): |                    | (4-Achser Kennzeichen 4):       |                  |
| Lehrling               |                    | LKW 3-Achser mit Tieflader      |                  |
| (Lehrling Name):       |                    | Bagger bis 8 to                 |                  |
| Asphaltkolonne         |                    | Bagger größer 8 to              | Fa Helberger 6,0 |
| Kombi / Pritschenwagen | Ma und Mofert 0,75 | Radlader                        |                  |
| Autoanhänger           |                    | Schneidgerät Asphalt / Pflaster |                  |
| Tieflader              |                    | Walze / Asphaltwalze            |                  |
| Grader                 |                    | Rüttelplatte / Stampfe          | 0,5              |

| Materialeingang: | m³        | to     | Lieferwerke |
|------------------|-----------|--------|-------------|
| Kies             | Fröschele | 13,200 | Kleinholzno |
| Riesel           |           |        |             |
| Natursand        |           |        |             |
| Erdaushub        |           |        |             |
| Bauschutt        |           |        |             |

**Arbeitsleistung:**

Platz für Haus einbauen hergestellt, Betonarbeiten sind in Beton gesetzt, Kies eingeschüttet und dann weitere Verdichtet für nach ständiger Platz, Haus Bauteile geladen und eingeschüttet

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

209

Datum: Mi 21.04.2021

BV: Junklücke Althoff, Verkohlte Fläche

Bauherr: Junklücke Althoff und Mählert

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr  | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Wolken los | Wolke los | Wolke los |
| Nachmittag  | 12 <sup>30</sup> | 17 <sup>00</sup> | Temperatur | -1         | 13        | 15        |

| Personal / Geräte:                 | Std. | Maschinen:                      | Std. |
|------------------------------------|------|---------------------------------|------|
| Polier                             |      | LKW 3-Achser                    |      |
| (Polier Name): Roscher, U.         | 9,5  | (3-Achser Kennzeichen 1):       |      |
| Vorarbeiter                        |      | (3-Achser Kennzeichen 2):       |      |
| (Vorarbeiter Name):                |      | (3-Achser Kennzeichen 3):       |      |
| Facharbeiter                       |      | (3-Achser Kennzeichen 4):       |      |
| (Facharbeiter Name 1): Schwabe, T. | 5,0  | LKW 4-Achser                    |      |
| (Facharbeiter Name 2): Hasaari, J. | 9,5  | (4-Achser Kennzeichen 1):       |      |
| (Facharbeiter Name 3): Künze, K.   | 5,0  | (4-Achser Kennzeichen 2):       |      |
| (Facharbeiter Name 4):             |      | (4-Achser Kennzeichen 3):       |      |
| (Facharbeiter Name 5):             |      | (4-Achser Kennzeichen 4):       |      |
| Lehrling                           |      | LKW 3-Achser mit Tieflader      |      |
| (Lehrling Name):                   |      | Bagger bis 8 to Masora          | 3,0  |
| Asphaltkolonne                     |      | Bagger größer 8 to To Helber    | 2,0  |
| Kombi / Pritschenwagen             | 0,75 | Radlader                        |      |
| Autoanhänger                       |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster |      |
| Tieflader                          |      | Walze / Asphaltwalze            |      |
| Grader                             |      | Rüttelplatte / Stampfer         |      |

| Materialeingang: | m³ | to | Lieferwerke |
|------------------|----|----|-------------|
| Kies             |    |    |             |
| Riesel           |    |    |             |
| Natursand        |    |    |             |
| Erdaushub        |    |    |             |
| Bauschutt        |    |    |             |

## Arbeitsleistung:

Transport Sandbelohn mit Kombi, für die letzten 10 m. geringe  
Lichtspuren auf gefüllte und verbleibt dort, wo so Maschinene-  
insatz Planie für Sandbelohn keine Möglichkeit

## Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

206

Datum: 15.04.2021

BV: Junk &amp; Gierke Mötting Straße 10

Bauherr: Junk &amp; Gierke Mötting und Mötting

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Wolklos   | Wolklos   | Wolklos   |
| Nachmittag  | 12 <sup>30</sup> | 17 <sup>00</sup> | Temperatur | -1        | 13        | 15        |

| Personal / Geräte:                  | Std.                 | Maschinen:                         | Std. |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------|
| Polier                              |                      | LKW 3-Achser                       |      |
| (Polier Name):                      |                      | (3-Achser Kennzeichen 1): A0 N 175 | 2,0  |
| Vorarbeiter                         |                      | (3-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Vorarbeiter Name):                 |                      | (3-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| Facharbeiter                        |                      | (3-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| (Facharbeiter Name 1): Schwanze, T. | 4,5                  | LKW 4-Achser                       |      |
| (Facharbeiter Name 2): Kautz, K.    | 4,5                  | (4-Achser Kennzeichen 1):          |      |
| (Facharbeiter Name 3):              |                      | (4-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Facharbeiter Name 4):              |                      | (4-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| (Facharbeiter Name 5):              |                      | (4-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| Lehrling                            |                      | LKW 3-Achser mit Tieflader         |      |
| (Lehrling Name):                    |                      | Bagger bis 8 to                    |      |
| Asphaltkolonne                      |                      | Bagger größer 8 to Fa Kellger      | 7,5  |
| Kombi / Pritschenwagen              | 14 und 15/16/17 0,75 | Radlader                           |      |
| Autoanhänger                        |                      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster    |      |
| Tieflader                           |                      | Walze / Asphaltwalze               |      |
| Grader                              |                      | Rüttelplatte                       |      |

| Materialeingang: | m³ | to | Lieferwerke |
|------------------|----|----|-------------|
| Kies             |    |    |             |
| Riesel           |    |    |             |
| Natursand        |    |    |             |
| Erdaushub        |    |    |             |
| Bauschutt        |    |    |             |

## Arbeitsleistung:

Klausur 2-plant Ort seit, Made hergestellt, Klausur  
umgesetzt Bauzeit 2 Jahre, Riesel 16/32 eingesetzt am  
Gesamt

## Regieleistung:

## Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

214

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: 20. 22. 04. 2021

BV: Jungklinikum Albstadt, Verkehrsfläche

Bauherr: Jungklinikum Albstadt und Mählendorf

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Sonnig    | Sonnig    | Trübt     |
| Nachmittag  | 12 <sup>30</sup> | 17 <sup>00</sup> | Temperatur | 1         | 9         | 13        |

| Personal / Geräte:                  | Std. | Maschinen:                         | Std. |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Polier                              |      | LKW 3-Achser                       |      |
| (Polier Name): Roscher, B.          | 9,5  | (3-Achser Kennzeichen 1): A0 N 175 |      |
| Vorarbeiter                         |      | (3-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Vorarbeiter Name):                 |      | (3-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| Facharbeiter                        |      | (3-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| (Facharbeiter Name 1): Schwaner, Z. | 9,5  | LKW 4-Achser                       |      |
| (Facharbeiter Name 2): Krasniq, A.  | 9,5  | (4-Achser Kennzeichen 1):          |      |
| (Facharbeiter Name 3): Krasniq, J.  | 4,0  | (4-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Facharbeiter Name 4): Krasniq, K.  | 4,0  | (4-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| (Facharbeiter Name 5):              |      | (4-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| Lehrling                            |      | LKW 3-Achser mit Tieflader         |      |
| (Lehrling Name):                    |      | Bagger bis 8 to                    |      |
| Asphaltkolonne                      |      | Bagger größer 8 to Fa Kolbner      | 7,0  |
| Kombi / Pritschenwagen              |      | Radlader Atlas                     | 3,0  |
| Autoanhänger                        |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster    |      |
| Tieflader                           |      | Walze / Asphaltwalze               |      |
| Grader                              |      | Rüttelplatte                       | 1,0  |

| Materialeingang: | m³ | to     | Lieferwerke    |
|------------------|----|--------|----------------|
| Kies Trostschke  |    | 13,25  | Kleinholzner   |
| Riesel           |    |        |                |
| Natursand        |    |        |                |
| Erdaushub        |    | 12.900 | Oberneukirchen |
| Bauschutt        |    |        |                |

## Arbeitsleistung:

Granitkies in Beton gesetzt, Leistenkies verfest  
Jenöfer unter Pflasterstein ein-ge-Setzt, Transport Beton  
Granitkies also für Rohbau schenken  
Jenöfer in die Straße ein-ge-Setzt (Barren) Barren Oct seit  
DN 125

## Regieleistung:

## Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 216

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: 20.04.2021

BV: Jackhacker Althoff, Außenanlage

Bauherr: Jackhacker Althoff und Mühlendorf

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Sonnig    | Sonnig    | Bewölkt   |
| Nachmittag  | 12 <sup>30</sup> | 17 <sup>00</sup> | Temperatur | 1         | 9         | 15        |

| Personal / Geräte:                 | Std. | Maschinen:                         | Std. |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Polier                             |      | LKW 3-Achser                       |      |
| (Polier Name):                     |      | (3-Achser Kennzeichen 1): 10 N 175 |      |
| Vorarbeiter                        |      | (3-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Vorarbeiter Name):                |      | (3-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| Facharbeiter                       |      | (3-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| (Facharbeiter Name 1): Krosnig, J. | 5,5  | LKW 4-Achser                       |      |
| (Facharbeiter Name 2): Kunze, K.   | 5,5  | (4-Achser Kennzeichen 1):          |      |
| (Facharbeiter Name 3):             |      | (4-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Facharbeiter Name 4):             |      | (4-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| (Facharbeiter Name 5):             |      | (4-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| Lehrling                           |      | LKW 3-Achser mit Tieflader         |      |
| (Lehrling Name):                   |      | Bagger bis 8 to                    |      |
| Asphaltkolonne                     |      | Bagger größer 8 to Ta Helberger    | 2,5  |
| Kombi / Pritschenwagen             |      | Radlader                           |      |
| Autoanhänger                       |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster    |      |
| Tieflader                          |      | Walze / Asphaltwalze               |      |
| Grader                             |      | Rüttelplatte                       |      |

| Materialeingang: | m³ | to | Lieferwerke |
|------------------|----|----|-------------|
| Kies             |    |    |             |
| Riesel           |    |    |             |
| Natursand        |    |    |             |
| Erdaushub        |    |    |             |
| Bauschutt        |    |    |             |

**Arbeitsleistung:**

Haus auf Ostseite eingest, Haus umgesetzt Baureits Tufen  
Spillplanie für Betonpflaster hergestellt  
Bauschutt beseitigt

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

22

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Fr. 23.04.2021

BV: Nikolaus Althoff, Verkehrsfläche

Bauherr: Nikolaus Althoff, and Mühlendorf

| Arbeitszeit | von   | bis   | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|-------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7:00  | 12:00 | Witterung  | Sonne     | Sonne     | Sonne     |
| Nachmittag  | 12:00 |       | Temperatur | 1         | 13        |           |

| Personal / Geräte:                  | Std. | Maschinen:                            | Std. |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------|
| Polier                              |      | LKW 3-Achser                          |      |
| (Polier Name): Roscher, A.          | 8,5  | (3-Achser Kennzeichen 1): PAN AG 1119 | 5,5  |
| Vorarbeiter                         |      | (3-Achser Kennzeichen 2):             |      |
| (Vorarbeiter Name):                 |      | (3-Achser Kennzeichen 3):             |      |
| Facharbeiter                        |      | (3-Achser Kennzeichen 4):             |      |
| (Facharbeiter Name 1): Schwarze, T. | 8,5  | LKW 4-Achser                          |      |
| (Facharbeiter Name 2): Hasari, A.   | 8,5  | (4-Achser Kennzeichen 1):             |      |
| (Facharbeiter Name 3): Krasniqi, J. | 8,5  | (4-Achser Kennzeichen 2):             |      |
| (Facharbeiter Name 4): Kunze, K.    | 8,5  | (4-Achser Kennzeichen 3):             |      |
| (Facharbeiter Name 5):              |      | (4-Achser Kennzeichen 4):             |      |
| Lehrling                            |      | LKW 3-Achser mit Tieflader            |      |
| (Lehrling Name):                    |      | Bagger bis 8 to                       |      |
| Asphaltkolonne                      |      | Bagger größer 8 to Fa. Kellbeger      | 8,0  |
| Kombi / Pritschenwagen              | 0,75 | Radlader Atlas                        | 2,0  |
| Autoanhänger                        |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster       |      |
| Tieflader                           |      | Walze / Asphaltwalze                  |      |
| Grader                              |      | Rüttelplatte                          | 1,0  |

| Materialeingang: | m³ | to     | Lieferwerke  |
|------------------|----|--------|--------------|
| Kies Frostschot  |    | 14.000 | Lang Lechner |
| Riesel           |    |        |              |
| Natursand        |    |        |              |
| Erdaushub        |    |        |              |
| Bauschutt        |    |        |              |

**Arbeitsleistung:**  
 Leitungsgraben hergestellt, Sinkkasten eingesetzt und PP Röhre DN 150 verlegt, Eisenrißel, Kies und gefüllt und dann wie Kuchelfert, gegen 1 Zieg in Beton gesetzt (Weg für Müllhaus Westseite), das Haus von der Topographie umgeben Bauweise

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

23

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: 10.04.2021

BV: Jackl &amp; Co. Mölling VerlagsHöde

Bauherr: Jackl &amp; Co. Mölling und Möllinghof

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Wolklos   | Sonnig    | Sonnig    |
| Nachmittag  | 12 <sup>50</sup> | 17 <sup>20</sup> | Temperatur | 0         | 10        | 15        |

| Personal / Geräte:                   | Std. | Maschinen:                         | Std. |
|--------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Polier                               |      | LKW 3-Achser                       |      |
| (Polier Name): Roscher, A.           | 9,5  | (3-Achser Kennzeichen 1): A8 N 175 | 1,0  |
| Vorarbeiter                          |      | (3-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Vorarbeiter Name):                  |      | (3-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| Facharbeiter                         |      | (3-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| (Facharbeiter Name 1): Schwarz, T.   | 9,5  | LKW 4-Achser                       |      |
| (Facharbeiter Name 2): Hasen, A.     | 9,5  | (4-Achser Kennzeichen 1):          |      |
| (Facharbeiter Name 3): Kraschitz, E. | 9,5  | (4-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Facharbeiter Name 4): Hunz, K.      | 9,5  | (4-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| (Facharbeiter Name 5):               |      | (4-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| Lehrling                             |      | LKW 3-Achser mit Tieflader         |      |
| (Lehrling Name):                     |      | Bagger bis 8 to                    |      |
| Asphaltkolonne                       |      | Bagger größer 8 to Fa. Kellogg     | 9,5  |
| Kombi / Pritschenwagen               | 0,75 | Radlader Atlas                     | 3,0  |
| Autoanhänger                         |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster    |      |
| Tieflader                            |      | Walze / Asphaltwalze               |      |
| Grader                               |      | Rüttelplatte / Stampfer            | 1,0  |

| Materialeingang: | m³ | to    | Lieferwerke  |
|------------------|----|-------|--------------|
| Kies Frostschotk |    | 13,25 | Kleinholzner |
| Riesel           |    |       |              |
| Natursand        |    |       |              |
| Erdaushub        |    |       |              |
| Bauschutt        |    |       |              |

## Arbeitsleistung:

Schichtenbau leitungsprobe Entwässerung, SSK gesetzt und angeschlossen, TPleil DN 150 eingesand und angeschlossen leitungsprobe eingesand, mit Kies aufgefüllt und davor weisse Kiesel, Haardschachting, Querschnitten Show Kiesel transport Boden zu Verfügen

## Regieleistung:

## Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

24

Datum: Die 27.04.2021

BV: Jagklühke Althoff, Verkehrsfläche

Bauherr: Jagklühke Althoff und Mühldorf

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Wolklos   | Sonnig    | Sonnig    |
| Nachmittag  | 12 <sup>30</sup> | 17               | Temperatur | 1         | 10        | 16        |

| Personal / Geräte:               | Std. | Maschinen:                         | Std.           |
|----------------------------------|------|------------------------------------|----------------|
| Polier                           |      | LKW 3-Achser                       |                |
| (Polier Name): Rasche, J.        | 9,5  | (3-Achser Kennzeichen 1): A0 N 175 | <del>9,5</del> |
| Vorarbeiter                      |      | (3-Achser Kennzeichen 2):          | 6,5            |
| (Vorarbeiter Name):              |      | (3-Achser Kennzeichen 3):          |                |
| Facharbeiter                     |      | (3-Achser Kennzeichen 4):          |                |
| (Facharbeiter Name 1): Kucze, K. | 9,5  | LKW 4-Achser                       |                |
| (Facharbeiter Name 2):           |      | (4-Achser Kennzeichen 1):          |                |
| (Facharbeiter Name 3):           |      | (4-Achser Kennzeichen 2):          |                |
| (Facharbeiter Name 4):           |      | (4-Achser Kennzeichen 3):          |                |
| (Facharbeiter Name 5):           |      | (4-Achser Kennzeichen 4):          |                |
| Lehrling                         |      | LKW 3-Achser mit Tieflader         |                |
| (Lehrling Name): Kraschig, E.    | 9,5  | Bagger bis 8 to                    |                |
| Asphaltkolonne                   |      | Bagger größer 8 to                 | 9,5            |
| Kombi / Pritschenwagen           | 0,75 | Radlader                           | 2,5            |
| Autoanhänger                     |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster    |                |
| Tieflader                        |      | Walze / Asphaltwalze               |                |
| Grader                           |      | Rüttelplatte                       | 3,0            |

| Materialeingang: | m³ | to     | Lieferwerke |
|------------------|----|--------|-------------|
| Kies Frostschutz |    | 26,600 |             |
| Riesel           |    |        |             |
| Natursand        |    |        |             |
| Erdaushub        |    |        |             |
| Bauschutt        |    |        |             |
| Kies Plankies    |    | 29570  |             |

#### Arbeitsleistung:

Kiesplanie und Feinplanie für Asphalt ein-Straßen hergestellt und teilweise Verdrillt, somit 124% in Beton gesetzt  
Kiesplanie für 124% hergestellt und teilweise Verdrillt  
muss mit Beton, drückweise gesetzt  
SSK reguliert (Bauende)

#### Regieleistung:

#### Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

25

Datum: 28.04.2021

BV: Jacklitzke Möbiling Verkehrsfläche

Bauherr: Jacklitzke Möbiling und Möbelfabrik

| Arbeitszeit | von              | bis              | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7 <sup>00</sup>  | 12 <sup>00</sup> | Witterung  | Sonne     | Sonne     | Sonne     |
| Nachmittag  | 12 <sup>30</sup> | 17 <sup>00</sup> | Temperatur | 2         | 15        | 19        |

| Personal / Geräte:                    | Std. | Maschinen:                         | Std. |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Polier                                |      | LKW 3-Achser                       |      |
| (Polier Name): Rosche, A.             | 9,5  | (3-Achser Kennzeichen 1): A0 N 175 | 9,5  |
| Vorarbeiter                           |      | (3-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Vorarbeiter Name):                   |      | (3-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| Facharbeiter                          |      | (3-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| (Facharbeiter Name 1): Kunze, A.      | 9,5  | LKW 4-Achser                       |      |
| (Facharbeiter Name 2):                |      | (4-Achser Kennzeichen 1):          |      |
| (Facharbeiter Name 3):                |      | (4-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Facharbeiter Name 4):                |      | (4-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| (Facharbeiter Name 5):                |      | (4-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| Lehrling                              |      | LKW 3-Achser mit Tieflader         |      |
| (Lehrling Name): Krasnig, E.          | 9,5  | Bagger bis 8 to                    |      |
| Asphaltkolonne                        |      | Bagger größer 8 to Fa. Kellermann  |      |
| Kombi / Pritschenwagen Na und Asphalt | 0,75 | Radlader Atlas                     | 1,5  |
| Autoanhänger                          |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster    |      |
| Tieflader                             |      | Walze / Asphaltwalze               |      |
| Grader                                |      | Rüttelplatte                       | 2,5  |

| Materialeingang: | m³ | to    | Lieferwerke |
|------------------|----|-------|-------------|
| Kies Frostschale |    | 27,20 | Kienholzner |
| Riesel           |    |       |             |
| Natursand        |    |       |             |
| Erdaushub        |    |       |             |
| Bauschutt        |    |       |             |
| Flasch Kies      |    | 15,15 |             |

**Arbeitsleistung:**

Gruß 1 Zehn und freit wist keine Verfest, Plazie in Shape  
 liegend und degenweise Verfestet, Frostschale Kies und Pla-  
 nie Kies einpflanz, SSK und Höhe gesetzt, SSK auf Höhe gebildet  
 LKW Folie mit 50t 60t Kiesplazie  
 Transport Material LKW

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

26

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: 29.04.2021

BV: Bauklima Althof Verkehrsfläche

Bauherr: Bauklima Althof und Maßfeld

| Arbeitszeit | von   | bis   | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|-------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7:00  | 12:00 | Witterung  | Bewölkt   | Bewölkt   | Bewölkt   |
| Nachmittag  | 12:30 | 17:00 | Temperatur | 9         | 17        | 18        |

| Personal / Geräte:               | Std. | Maschinen:                       | Std. |
|----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| Polier                           |      | LKW 3-Achser                     |      |
| (Polier Name): Rosch, L.         | 9,5  | (3-Achser Kennzeichen 1):        |      |
| Vorarbeiter                      |      | (3-Achser Kennzeichen 2):        |      |
| (Vorarbeiter Name):              |      | (3-Achser Kennzeichen 3):        |      |
| Facharbeiter                     |      | (3-Achser Kennzeichen 4):        |      |
| (Facharbeiter Name 1): Künze, K. | 9,5  | LKW 4-Achser                     |      |
| (Facharbeiter Name 2):           |      | (4-Achser Kennzeichen 1):        |      |
| (Facharbeiter Name 3):           |      | (4-Achser Kennzeichen 2):        |      |
| (Facharbeiter Name 4):           |      | (4-Achser Kennzeichen 3):        |      |
| (Facharbeiter Name 5):           |      | (4-Achser Kennzeichen 4):        |      |
| Lehrling                         |      | LKW 3-Achser mit Tieflader       |      |
| (Lehrling Name): Krasnig, E.     | 5,0  | Bagger bis 8 to                  |      |
| Asphaltkolonne 6 AK              | ?    | Bagger größer 8 to Fa. Kellbeger | 9,5  |
| Kombi / Pritschenwagen           | 0,75 | Radlader Atlas                   | 2,5  |
| Autoanhänger                     |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster  |      |
| Tieflader                        |      | Walze / Asphaltwalze             |      |
| Grader                           |      | Rüttelplatte                     | 1,5  |

| Materialeingang: | m³ | to | Lieferwerke |
|------------------|----|----|-------------|
| Kies             |    |    |             |
| Riesel           |    |    |             |
| Natursand        |    |    |             |
| Erdaushub        |    |    |             |
| Bauschutt        |    |    |             |

Arbeitsleistung:  
Schärfen auf Höhepunkt, Kippplanie hergestellt und gegenwärtig  
Küchelt Schicht oberhalb (Kons.) ausgeführt, wegen Höhenproblemen  
nach Absprache H. Dohler (Jugendleiter Siro Bohringer u. Portner u. B.)  
aufgeht Ost Seite, Asphalt Tragschicht Ost u. Nord Seite ausgeführt  
mit Hilfe bei Asphalt einbauen

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

27

Datum: Fr 30.04.2021

BV: Jacklwinke Althoff Verkehrsfläche

Bauherr: Jacklwinke Althoff und Mühldorf

| Arbeitszeit | von   | bis   | Wetter     | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr | 17:00 Uhr |
|-------------|-------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Vormittag   | 7:00  | 12:00 | Witterung  | Bewölkt   | Bewölkt   |           |
| Nachmittag  | 12:00 | 14:30 | Temperatur | 9         | 13        |           |

| Personal / Geräte:                | Std. | Maschinen:                         | Std. |
|-----------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Polier                            |      | LKW 3-Achser                       |      |
| (Polier Name): Roscher, D.        | 7,5  | (3-Achser Kennzeichen 1): 10 N 175 | 8,0  |
| Vorarbeiter                       |      | (3-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Vorarbeiter Name):               |      | (3-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| Facharbeiter                      |      | (3-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| (Facharbeiter Name 1): Kugler, K. | 7,5  | LKW 4-Achser                       |      |
| (Facharbeiter Name 2): Horky, D.  | 7,5  | (4-Achser Kennzeichen 1):          |      |
| (Facharbeiter Name 3):            |      | (4-Achser Kennzeichen 2):          |      |
| (Facharbeiter Name 4):            |      | (4-Achser Kennzeichen 3):          |      |
| (Facharbeiter Name 5):            |      | (4-Achser Kennzeichen 4):          |      |
| Lehrling                          |      | LKW 3-Achser mit Tieflader         |      |
| (Lehrling Name): Kraschitz, E.    |      | Bagger bis 8 to                    |      |
| Asphaltkolonne                    | 5,0  | Bagger größer 8 to Fa. Kellbager   | 7,5  |
| Kombi / Pritschenwagen            | 0,75 | Radlader Atlas                     | 1,5  |
| Autoanhänger                      |      | Schneidgerät Asphalt / Pflaster    |      |
| Tieflader                         |      | Walze / Asphaltwalze               |      |
| Grader                            |      | Rüttelplatte                       | 2,0  |

| Materialeingang: | m³ | to     | Lieferwerke    |
|------------------|----|--------|----------------|
| Kies             |    |        |                |
| Riesel 16/32     |    | 10 160 | Oberneukirchen |
| Natursand        |    |        |                |
| Erdaushub        |    | 13 160 | Oberneukirchen |
| Bauschutt        |    |        |                |

**Arbeitsleistung:**  
Auslastung von Beton- und Pflasterplatte Nord Seite, Pflaster ausgesetzt  
Riesel ausgesetzt, Haus ausgesetzt, Asphalt ausgesetzt  
Mulde ausgestellt, Bauschutt Gesamt und Coartan ausgesetzt (siehe  
Fotos) Transport Material in Firma  
Belohnpflaster in Splitt verlegt

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: