



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

29

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299

Kieswerk Oberneukirchen:

Tel.: 08630 / 213

Datum: 25.1.21

BV:

46 tätig Zementkernhaus

Bauherr:

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung			
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	16 <sup>00</sup>	Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1): Aufl 3 Achser	2
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2): Aufl 3 Achser	
(Vorarbeiter Name): Chris	8,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Ahmed	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): Aufl	6
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): eyron / Nico	8,5	Bagger bis 8 to 7,5 ZG 50 t	9
Asphaltdolofine		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen 40 N 96		Radlader ZG 50 t	9
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	7,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies		37,06 to	1 pp 25 tcs
Riesel			
Natursand 2 tcs	42 m³	to	to
Erdaushub			
Bauschutt			

## Arbeitsleistung:

Pflaster fläche aufgetröst bei Notausgänge,  
und verdichtet

## Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

L. B. L.





GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

30

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: 26.7.21

BV: Krankenhaus 40

Bauherr:

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung			
Nachmittag	12 <sup>20</sup>	14 <sup>00</sup>	Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Chris	5,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Ahmet	5,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): Auf eine Beton	7,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2): <del>beton</del>	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3): Liebschein nicht dabei	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4): <del>gehört</del>	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Nico / egzon		Bagger bis 8 to 7,5	4
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen 40 N36		Radlader Kubota	3
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Beton C25/30 7,75 m³			Handelsgesetz Beton

Arbeitsleistung:  
abgesteckt für Leisten + gesetzt,  
Reibschleife pflaster gemacht,

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

L. K.





GmbH

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

31

Datum:

24.7.27

BV:

Krankenhäus

Bauherr:

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30	12:00	Witterung			
Nachmittag	14:00	16:30	Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Achmed	5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name): Nico / 29000	5	<b>Bagger bis 8 to</b>	
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b>	
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> 10 196		<b>Radlader</b>	
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte</b>	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

für Pflaster unterbau hergestellt  
Split abgezogen und angefahren zum Pflasteren

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**GmbH  
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

32

Datum:

28.7.27

BV:

Zrankenleus

Bauherr:

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>30</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung			
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	15 <sup>30</sup>	Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Achmed	7,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Nico / Czern	7,5	Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

fertig gepflastert  
Bustalle mit gepflastert

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**GmbH  
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 33

Datum: 29.7.27

BV: Frankenhaus

Bauherr:

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>20</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung			
Nachmittag			Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1): Acs	25h
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Ahmed	4,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Nico / Cgreh	4,5	Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m <sup>3</sup>	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel		8,4 to	
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Beton	0,60 m <sup>3</sup>		Heidelberger Beton

Arbeitsleistung:
Riesel verteilt bei Flächen
Betonkeil gemacht bei Pflaster

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**GmbH  
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 34

Datum: 7.2.21

BV: Frankenhof

Bauherr:

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung			
Nachmittag	12:00	17:00	Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Chris	5,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Bernd	5,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Lehmet	5,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to 7,5	7,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader 7,5	0,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel		2,14 to	AKR
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**

Pflasterfläche ausgerichtet + gerüttelt,

Riesel fläche fertig gemacht,

nacharbeit Leistensteine bei Richtung Schwesterwohnheim

Beton zwischen Leisten raus gestanzt, Rinne sauber gemacht runter

**Regieleistung:**

bei eingestürztem Pflaster tiefergelegt

bei Vorschafftslof sauber gemacht

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: