

Umplanung BSK im EG und 1.UG

Mittwoch, 16. März 2022 20:47

- 19.10.2021 Herr Fiebag stellt Unstimmigkeiten bzgl. der Durchführungen und dem ARC Plan fest (Baubesprechung 19.10.2021). Die Höhenangaben sind nicht stimmig mit der Deckenhöhe und des gleitenden Deckenanschluss. Des Weiteren passen die höhen der BSK nicht zueinander.
- E-Mail von Herrn Parzinger
- 25.11.2021 Änderung der Einbausituation von Nasseinbau in Trockeneinbau.
- 03.02.2022 Einbauanleitung für BSK
- 07.02.2022 Änderung der Einbauvorgaben mit Vorgabe der Trockenbau sollte die BSK abändern.
- 21.02.2022 Erneute Änderung der Einbauvorgaben
- 02.03.2022 Verteilung vom ARC Plan mit neuen WD
- 02.03.2022 Erneute Änderung einer Aussparung durch IBD
- 15.03.2022 Erneute Änderung von Aussparungen durch IBD