

Nr.

Datum

Bauvorhaben/Bauteil

39 19.12.20
Kunststoffklebung
Umbau OP Bereich
Mauern Bestand BA1
Baustelleneinrichtung

Witterung

☐ Sonne

☐ Regen

☐ Frost

Temperatur _____ °C

☐ Wind

☐ Schnee

☐

Anzahl der beschäftigten Arbeiter

Arbeitszeit von/bis

_____ Polier	_____ Std.	_____ gehob. Baufacharb.	_____ Std.	_____ Maschinisten	_____ Std.	_____ Fremdfirmen
_____ Werkpolier	_____ Std.	_____ Baufacharbeiter	_____ Std.	_____ Kraftfahrer	_____ Std.	_____
_____ Bauvorarbeiter	_____ Std.	_____ Baufachwerker	_____ Std.	_____	_____ Std.	_____
_____ Spezialbaufacharb.	_____ Std.	_____ Bauwerker	_____ Std.	_____	_____ Std.	_____

Leistungsergebnisse

Baufarbe umgebaut
3 Böden zu Deckenmont.
von Kalkanlage Estrichergänzt.

Behinderungen/Erschwernisse

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters

Unterschrift des Bauführers/-leiters

Nr.

Datum

Bauvorhaben/Bauteil

Di. 8.12.20
Umbau OP BA
Kreist. r. h. Altk. r. g.

Witterung

☐ Sonne

☐ Regen

☐ Frost

Temperatur -6 °C

☐ Wind

☐ Schnee

Anzahl der beschäftigten Arbeiter

Arbeitszeit von/bis

Polier	Std.	gehob. Baufacharb.	Std.	Maschinen	Std.	Fremdfirmen
Werkpolier	Std.	Baufacharbeiter	Std.	Kraftfahrer	Std.	
Bauvorarbeiter	Std.	Baufachwerker	Std.		Std.	
Spezialbaufacharb.	Std.	Bauwerker	Std.			Std.

Handwritten: 1, 6, 2, 16

Leistungsergebnisse

Auf Flachdach BA Schuttmatten auslegen

Behinderungen/Erschwernisse

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters

Unterschrift des Bauführers/-leiters

Witterung ☐ Sonne ☐ Regen ☒ Frost ☐ Wind ☐ Schnee ☐ Temperatur -2 °C

Anzahl der beschäftigten Arbeiter _____ Arbeitszeit von/bis _____

_____ Polier	_____ Std.	<u>1</u> gehob. Baufacharb.	<u>5</u> Std.	_____ Maschinisten	_____ Std.	Fremdfirmen
_____ Werkpolier	_____ Std.	<u>1</u> Baufacharbeiter	<u>5</u> Std.	_____ Kraftfahrer	_____ Std.	
_____ Bauvorarbeiter	_____ Std.	<u>1</u> Baufachwerker	<u>5</u> Std.		_____ Std.	
<u>1</u> Spezialbaufacharb.	<u>5</u> Std.	_____ Bauwerker	_____ Std.		_____ Std.	

Leistungsergebnisse

BA 1, Gerüst ergänzen Umbau
Rampe erweitern
Mischleistungsergebnisse von Fremdfirmen + Anrührungen

Behinderungen/Erschwernisse

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum _____

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters _____

Ort/Datum _____

Unterschrift des Bauführers/-leiters _____

ARH. 27.11.20
Booke

Witterung ☐ Sonne ☐ Regen ☐ Frost Temperatur 1 °C
☐ Wind ☐ Schnee ☐

Anzahl der beschäftigten Arbeiter _____ Arbeitszeit von/bis _____

_____ Polier	_____ Std.	<u>1</u> gehob. Baufacharb.	<u>9</u> Std.	_____ Maschinisten	_____ Std.	Fremdfirmen
_____ Werkpolier	_____ Std.	<u>1</u> Baufacharbeiter	<u>9</u> Std.	_____ Kraftfahrer	_____ Std.	
_____ Bauvorarbeiter	_____ Std.	<u>1</u> Baufachwerker	<u>9</u> Std.	<u>1</u> Lehrling	_____ Std.	
_____ Spezialbaufacharb.	_____ Std.	_____ Bauwerker	_____ Std.		_____ Std.	

Leistungsergebnisse

B.M. Dach abräumen arbeiten

Behinderungen/Erschwernisse

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum _____

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters _____

Ort/Datum Abkantung, 24.11.20

Unterschrift des Bauführers/-leiters Berger

Witterung ☐ Sonne ☐ Regen ☐ Frost ☐ Wind ☐ Schnee ☒ Bewölkt, Temperatur 5 °C

Anzahl der beschäftigten Arbeiter _____ Arbeitszeit von/bis _____

Polier	Std.	<u>3</u>	gehob. Baufacharb.	Std.	<u>9</u>	Maschinenisten	Std.	Fremdfirmen
Werkpolier	Std.		Baufacharbeiter	Std.		Kraftfahrer	Std.	
Bauvorarbeiter	Std.		Baufachwerker	Std.			Std.	
Spezialbaufacharb.	Std.	<u>9</u>	Bauwerker	Std.				

Leistungsergebnisse
Putzarbeiten bei OP Bereich 106 Aufb. undung

Behinderungen/Erschwernisse

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse
(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum Alte H. g. 23.11.20

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters Bauer Unterschrift des Bauführers/-leiters

Witterung ☒ Sonne ☐ Regen ☐ Frost ☐ Wind ☐ Schnee ☐ Temperatur 3 °C

Anzahl der beschäftigten Arbeiter _____ Arbeitszeit von/bis _____

Polier	Std.	gehob. Baufacharb.	Std.	Maschinen	Std.	Fremdfirmen
Werkpolier	Std.	Baufacharbeiter	4 Std.	Kraftfahrer	Std.	
Bauvorarbeiter	Std.	Baufachwerker	Std.		Std.	
Spezialbaufacharb.	2 Std.	Bauwerker	Std.			Std.

Leistungsergebnisse

Decke öffnen BA1 Zimmer Nr. 6,9

Behinderungen/Erschwernisse

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters

Ort/Datum

Unterschrift des Bauführers/-leiters

Nr. _____ Datum 18.11.20

Bauvorhaben/Bauteil Altkanal OP BM

Witterung ☐ Sonne ☐ Regen ☐ Frost Temperatur _____ °C
☐ Wind ☐ Schnee ☐

Anzahl der beschäftigten Arbeiter _____ Arbeitszeit von/bis _____

_____ Polier	_____ Std.	<u>2</u>	gehob. Baufacharb.	<u>4</u>	_____ Std.	_____ Maschinisten	_____ Std.	Fremdfirmen
_____ Werkpolier	_____ Std.	<u>3</u>	Baufacharbeiter	<u>4</u>	_____ Std.	_____ Kraftfahrer	_____ Std.	
_____ Bauvorarbeiter	_____ Std.	<u>1</u>	Baufachwerker	<u>4</u>	_____ Std.		_____ Std.	
<u>1</u> Spezialbaufacharb.	<u>4</u>	_____ Std.	Bauwerker	_____ Std.				_____ Std.

Leistungsergebnisse

*Bau stelle auf Anordnung der Bauleitung
in BA 1 in EG räumen für Boden legen
und Estrich ergänzungsarbeiten*

Behinderungen/Erschwernisse

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters

Ort/Datum

Unterschrift des Bauführers/-leiters

Alt-H. 117 18.11.20
Beck

Nr.

Datum

Bauvorhaben/Bauteil

Kreisbahn- u. Altkölling

Witterung

☐ Sonne

☐ Regen

☐ Frost

Temperatur 3 °C

☐ Wind

☐ Schnee

Anzahl der beschäftigten Arbeiter

Arbeitszeit von/bis

Polier	Std.	gehob. Baufacharb.	Std.	Maschinen	Std.	Fremdfirmen
Werkpolier	Std.	2 Baufacharbeiter	19 Std.	Kraftfahrer	Std.	
Bauvorarbeiter	Std.	Baufachwerker	Std.		Std.	
Spezialbaufacharb.	Std.	Bauwerker	Std.			Std.

Leistungsergebnisse

Mauer durch Brücke BA 1 E6 + 100

Behinderungen/Erschwernisse

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters

Unterschrift des Bauführers/-leiters

Nr. _____ Datum 05.11.2020

Bauvorhaben/Bauteil _____

UKA 0
Anbindung OP

Witterung ☐ Sonne ☐ Regen ☐ Frost Temperatur _____ °C
☐ Wind ☐ Schnee ☐ _____

Anzahl der beschäftigten Arbeiter _____ Arbeitszeit von/bis _____

<u>1</u> Polier _____ Std.	<u>3</u> gehob. Baufacharb. _____ Std.	_____ Maschinisten _____ Std.	Fremdfirmen _____ Std.
_____ Werkpolier _____ Std.	_____ Baufacharbeiter _____ Std.	_____ Kraftfahrer _____ Std.	
_____ Bauvorarbeiter _____ Std.	<u>2</u> Baufachwerker <u>3</u> Std.	_____ _____ Std.	
<u>1</u> Spezialbaufacharb. <u>3</u> Std.	_____ Bauwerker _____ Std.	_____ _____ Std.	

Leistungsergebnisse

RB Arbeiten
Bauschutz Abtransportieren
Lüftung Sichern

Behinderungen/Erschwernisse

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum _____

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters _____

Ort/Datum 10 05.11.2020

Unterschrift des Bauführers/-leiters _____

Nr. _____ Datum 16.10.2020

Bauvorhaben/Bauteil _____

KNAF

Anbindung OP

Witterung

☐ Sonne

☐ Regen

☐ Frost

Temperatur _____ °C

☐ Wind

☐ Schnee

☐

Anzahl der beschäftigten Arbeiter _____ Arbeitszeit von/bis _____

<u>1</u> Polier	<u>5</u> Std.	_____ gehob. Baufacharb.	_____ Std.	_____ Maschinisten	_____ Std.	Fremdfirmen
_____ Werkpolier	_____ Std.	_____ Baufacharbeiter	_____ Std.	_____ Kraftfahrer	_____ Std.	
_____ Bauvorarbeiter	_____ Std.	<u>1</u> Baufachwerker	<u>9</u> Std.	_____	_____ Std.	
<u>1</u> Spezialbaufacharb.	<u>9</u> Std.	_____ Bauwerker	_____ Std.	_____	_____ Std.	

Leistungsergebnisse

Baustelle einrichten arbeiten mussten immer wieder
unterbrochen werden wegen laufenden OP Betrieb
- Staubwände erstellen
- Abbrucharbeiten

Behinderungen/Erschwernisse

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum

10 16.10.2020
Ort/Datum

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters

[Signature]
Unterschrift des Bauführers/-leiters

Nr. _____ Datum 15.10.2020

Bauvorhaben/Bauteil _____

KK 10
Anbindung OP

Witterung ☐ Sonne ☐ Regen ☐ Frost Temperatur _____ °C
☐ Wind ☐ Schnee ☐ _____

Anzahl der beschäftigten Arbeiter _____ Arbeitszeit von/bis _____

<u>1</u> Polier	<u>2</u> Std.	_____ gehob. Baufacharb.	_____ Std.	_____ Maschinisten	_____ Std.	Fremdfirmen
_____ Werkpolier	_____ Std.	_____ Baufacharbeiter	_____ Std.	_____ Kraftfahrer	_____ Std.	
_____ Bauvorarbeiter	_____ Std.	<u>1</u> Baufachwerker	<u>3</u> Std.	_____	_____ Std.	
<u>1</u> Spezialbaufacharb.	<u>9</u> Std.	_____ Bauwerker	_____ Std.	_____	_____ Std.	

Leistungsergebnisse

- Rückbauarbeiten
- Baustelle Säubern

Behinderungen/Erschwernisse

Berlanskanade musste Rückgebaut werden
im KV nicht vorgesehen

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters

Unterschrift des Bauführers/-leiters

Nr.

Datum

12.10.2020

Bauvorhaben/Bauteil

UKA 10

Anbindung OP

Witterung

☐

Sonne

☐

Regen

☐

Frost

Temperatur _____ °C

☐

Wind

☐

Schnee

☐

Anzahl der beschäftigten Arbeiter

Arbeitszeit von/bis

Polier

Std.

gehob. Baufacharb.

Std.

Maschinenisten

Std.

Fremdfirmen

Werkpolier

Std.

Baufacharbeiter

Std.

Kraftfahrer

Std.

Bauvorarbeiter

Std.

Baufachwerker

Std.

Std.

Spezialbaufacharb.

Std.

Bauwerker

Std.

Std.

Leistungsergebnisse

Arbeitsunterbrechung wegen OP Betrieb.

Behinderungen/Erschwernisse

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters

Unterschrift des Bauführers/-leiters

Nr. _____ Datum 10.10.2020

Bauvorhaben/Bauteil _____

KKAO
Anbindung OP

Witterung ☐ Sonne ☐ Regen ☐ Frost Temperatur _____ °C
☐ Wind ☐ Schnee ☐ _____

Anzahl der beschäftigten Arbeiter _____ Arbeitszeit von/bis _____

<u>1</u> Polier	<u>1</u> Std.	_____ gehob. Baufacharb.	_____ Std.	_____ Maschinisten	_____ Std.	Fremdfirmen
_____ Werkpolier	_____ Std.	<u>1</u> Baufacharbeiter	<u>3</u> Std.	_____ Kraftfahrer	_____ Std.	
_____ Bauvorarbeiter	_____ Std.	<u>1</u> Baufachwerker	<u>2</u> Std.	_____	_____ Std.	
<u>1</u> Spezialbaufacharb.	<u>3</u> Std.	_____ Bauwerker	_____ Std.	_____	_____ Std.	

Leistungsergebnisse

- Erstellen einer Staubschutzwand

Behinderungen/Erschwernisse

- Verzinkelte Auslieferung wegen OP Ablauf

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum _____

Ort/Datum _____

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters _____

Unterschrift des Bauführers/-leiters _____

Nr. _____ Datum 02.10.2020

Bauvorhaben/Bauteil _____

AKA 10

Anbindung OP

Witterung

☐ Sonne

☐ Regen

☐ Frost

Temperatur _____ °C

☐ Wind

☐ Schnee

☐

Anzahl der beschäftigten Arbeiter _____

Arbeitszeit von/bis _____

<u>1</u> Polier	<u>9</u> Std.	_____ gehob. Baufacharb.	_____ Std.	_____ Maschinisten	_____ Std.	Fremdfirmen
_____ Werkpolier	_____ Std.	_____ Baufacharbeiter	_____ Std.	_____ Kraftfahrer	_____ Std.	_____
_____ Bauvorarbeiter	_____ Std.	<u>1</u> Baufachwerker	<u>9</u> Std.	_____	_____ Std.	_____
<u>1</u> Spezialbaufacharb.	<u>9</u> Std.	_____ Bauwerker	_____ Std.	_____	_____ Std.	_____

Leistungsergebnisse

- Abbruch Estrich
- Abbruch Mauerwerk

Behinderungen/Erschwernisse

- Alle Bodenabdeckung entsorgen u. ausbauen
im LV nicht Ausgeschrieben ebenso Anprallschutz

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters

Unterschrift des Bauführers/-leiters

Nr. _____ Datum 01.10.2020

Bauvorhaben/Bauteil _____

KNAF
Anbindung OP

Witterung ☐ Sonne ☐ Regen ☐ Frost Temperatur _____ °C
☐ Wind ☐ Schnee ☐ _____

Anzahl der beschäftigten Arbeiter _____ Arbeitszeit von/bis _____

<u>1</u> Polier	<u>2</u> Std.	_____ gehob. Baufacharb.	_____ Std.	_____ Maschinisten	_____ Std.	Fremdfirmen
_____ Werkpolier	_____ Std.	_____ Baufacharbeiter	_____ Std.	_____ Kraftfahrer	_____ Std.	_____
_____ Bauvorarbeiter	_____ Std.	<u>1</u> Baufachwerker	<u>9</u> Std.	_____	_____ Std.	_____
<u>1</u> Spezialbaufacharb.	<u>9</u> Std.	_____ Bauwerker	_____ Std.	_____	_____ Std.	_____

Leistungsergebnisse

RB Decke

Ausbauen von zu Beprobenden Material
Abhängen von Lüftungskanälen

Behinderungen/Erschwernisse

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters

Unterschrift des Bauführers/-leiters

Nr. _____ Datum 30.09.2020

Bauvorhaben/Bauteil _____

VK 10
Anbindung OP

Witterung ☐ Sonne ☐ Regen ☐ Frost Temperatur _____ °C
☐ Wind ☐ Schnee ☐ _____

Anzahl der beschäftigten Arbeiter _____ Arbeitszeit von/bis _____

<u>1</u> Polier	<u>9</u> Std.	_____ gehob. Baufacharb.	_____ Std.	_____ Maschinisten	_____ Std.	Fremdfirmen
_____ Werkpolier	_____ Std.	_____ Baufacharbeiter	_____ Std.	_____ Kraftfahrer	_____ Std.	_____
_____ Bauvorarbeiter	_____ Std.	_____ Baufachwerker	_____ Std.	_____	_____ Std.	_____
<u>1</u> Spezialbaufacharb.	<u>9</u> Std.	<u>1</u> Bauwerker	<u>9</u> Std.	_____	_____ Std.	_____

Leistungsergebnisse

RB Anbeiten Mauernwerk
Estrich
Trennwände

Behinderungen/Erschwernisse

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters

Unterschrift des Bauführers/-leiters

Nr. _____ Datum 24.07.2020

Bauvorhaben/Bauteil _____

KU10
Anbindung OP

Witterung ☐ Sonne ☐ Regen ☐ Frost Temperatur _____ °C
☐ Wind ☐ Schnee ☐ _____

Anzahl der beschäftigten Arbeiter _____ Arbeitszeit von/bis _____

<u>1</u> Polier <u>9</u> Std.	_____ gehob. Baufacharb. _____ Std.	_____ Maschinisten _____ Std.	Fremdfirmen
_____ Werkpolier _____ Std.	_____ Baufacharbeiter _____ Std.	_____ Kraftfahrer _____ Std.	_____
_____ Bauvorarbeiter _____ Std.	<u>1</u> Baufachwerker <u>9</u> Std.	_____ _____ Std.	_____
<u>1</u> Spezialbaufacharb. <u>9</u> Std.	_____ Bauwerker _____ Std.	_____ _____ Std.	_____ Std.

Leistungsergebnisse

RB Arbeiten

Küche Abbauen und Umlagern

Behinderungen/Erschwernisse

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters

AO 20.07.2020
Unterschrift des Bauführers/-leiters

Nr. _____ Datum 13.09.2020

Bauvorhaben/Bauteil _____

Uk A5

Anbindung OP

Witterung

☐ Sonne

☐ Regen

☐ Frost

Temperatur _____ °C

☐ Wind

☐ Schnee

☐

Anzahl der beschäftigten Arbeiter _____ Arbeitszeit von/bis _____

<u>1</u> Polier	<u>9</u> Std.	_____ gehob. Baufacharb.	_____ Std.	_____ Maschinisten	_____ Std.	Fremdfirmen
_____ Werkpolier	_____ Std.	_____ Baufacharbeiter	_____ Std.	_____ Kraftfahrer	_____ Std.	_____
_____ Bauvorarbeiter	_____ Std.	<u>2</u> Baufachwerker	<u>9</u> Std.	_____	_____ Std.	_____
<u>1</u> Spezialbaufacharb.	<u>9</u> Std.	_____ Bauwerker	_____ Std.	_____	_____ Std.	_____

Leistungsergebnisse

- Erstellen Staubschutzwände
- Lüftungskanäle Schließen
- Lüftungskanäle Abbauen zt. Umlagern

Behinderungen/Erschwernisse

Leistungsänderungen

Besondere Vorkommnisse

(Begehungen/Abnahmen/...)

Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift des Bauherrn/Stellvertreters

Unterschrift des Bauführers/-leiters