



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

135

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213Datum: Die 02.11.2021BV: 2000 m² u. VerkleidungsflächeBauherr: 2000 m² u. Verkleidungsfläche

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	
Nachmittag	12:00	17:00	Temperatur	4		

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter <u>Roscher, A.</u>	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): <u>Schneider, E.</u>	9,5	Bagger bis 8 to <u>Kubota</u>	5,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader <u>Atlas</u>	2,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / <u>Stamper</u>	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Kiesplage für Garat kleinste an der Garage Fundament hergestellt und verkleidet, Asphalt ausgegossen, Garat kleinste geschüttet, Stauraum für Garage Fundament hergestellt (Schaukasten) u. Erde Sand

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

136

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mi 03.11.2021

BV: Jung Klärkum AO Verkehrsfläche u. Verbindungssb.

Bauherr: Jung Klärkum AO und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Heiter	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	2	7	11

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, U.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	Rolim, Mga 1x 10,5
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Schwaib, E.	9,5	Bagger bis 8 to K450ta	4,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	2,0
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:
Kabelzuschläge mit Gussitgroßpflaster umpflastert
Gussitkleintechnik in Beton gesetzt um Garage-Landplatz } Regie
2 Stück Fundamente Betoniert (Schwabenanlage)

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

137

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: 04.11.2021

BV: Junkerhof 10 Wirtschaftshof

Bauherr: Junkerhof 10 und Mühlent

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Regen	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	4	8	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roser, U.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): 10 GG 260	0,75
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4): Rotim, Aliga 1x	10,5
Lehrling Schweich, E.	9,5	LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kubota	7,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:
Beloupflaster und Granit Kleinpflaster im Wirtschaftshof
ausgesaut mit Bagger, mit Radlader transportiert, LKW
beladen und entladen
Rasen gittersteine Verlegt (Parkplatz am Landplatz Garage)
Kiesplanie hergestellt, Spilldrucksaat
Abfallcontainer bereitgestellt (Fußboden)

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

138

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Fr. 05.11.2021

BV:

Zuckhagen 10° Wirtschaftshof

Bauherr:

Zuckhagen 10° und Mühlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	15:00	Witterung	Bedeckt	Bedeckt	
Nachmittag			Temperatur	2	6	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, U.	8,0	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	My KA 1956 1,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	AB GG 260 2,0
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	Fa Rohm, Miga 1x 8,0
Lehrling Schneider, E.	8,0	LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	Kubota 5,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	Alles 4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies (Platzkies)		11,70 to	Oberneukirchen
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Gesamter Transport Belaggruck von Wirtschaftshof 2x
Kiesplatte im Wirtschaftshof hergestellt und teilweise
verpackt, Bauschutt abgesperrt, Ausbau aller Belagpflaster
Materialtransport Platzkies

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

139

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mo 08.11.2021

BV:

Juch Glück 10 Wirtschaftshot

Bauherr:

Juch Glück 10 und Mühlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Hell	Sonne
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	4	8	11

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	3,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel	16/32	1.200	Mühlhof GmbH
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
SpGt 2/5		5.860	Mühlhof GmbH

Arbeitsleistung:
Transport Material mit Kom Si und Heuger
SpGt plate hergestellt, Betonpflaster in SpGt reigt 10er

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

140

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Di 09.11.2021

BV:

Zurückführung 10^a Wirtschaftshof u.
Verkehrsfläche

Bauherr:

Zurückführung 10^a und Mühlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Volkstags	Sonne	Sonne
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	-2	4	8

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Roscher, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	2,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m ³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Betoppflaster in Split reigt, Planie für Kleinstpflaster
bestellt. Steuereisen am Kleinstpflaster (Betoppflaster)
Riesel auf Garage einbauen. Splitplanie für Betoppflaster
bestellt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 141

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mi 10.11.2021

BV:

Jauklhikun 10 Wirtschaftshof Verkehrsfläche

Bauherr:

Jauklhikun 10 und Mählhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Nebel	Heiter	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	-2	3	7

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, J.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haider, R.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): AÖ GG 260	2,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4): Rahim, Aliga 2 AK	8,0
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kusota	7,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	2,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Granit Splitt 1/3	1,280		Swietelsky Eumshausen

Arbeitsleistung:

LKW Abroll Container getauscht,
Betonpflaster in Wirtschaftshof ausgesetzt und entfernt,
Betonpflaster, Kleinsplitt, Splitt gesetzt
Materialtransport mit Kombi und Heuger
Humus mulde angeglichen (nachgearbeitet)
BST für Abrollcontainer getauscht

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

Abnahme der Außenanlagen

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

142

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Do 11.11.2021

BV:

Janklitzsch 10° Wirtschaftshof

Bauherr:

Janklitzsch 10° u. Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Nebel	Nebel	Nebel
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	-2	4	8

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	10° N 172
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	9,5
(Vorarbeiter Name):	9,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	Fa Rohrer, Alisa ZAK 10,0
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	Kusota 6,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	Atlas 3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	mit Sanki 0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	8,00	nach	Oberneukirchen
Bauschutt			
Splitt 2/5		2560	Möhlitz u. Mühlendorf GutsM

Arbeitsleistung:
 Betonpflaster in Splitt verlegt, Betonpflaster Schicht
 Pflaster abgemittelt und eingesenkt
 Tünnchen & für Schranken ausgebracht, Kies aufgefällt
 Humus eingesand. 1 Fahrt aus Gas asphaltieren (Kiesboden
 sh.) Material Transport mit Kom. S. a. Hager, Baustelle
 besäumt, Schmelzen sich Beton, Schmelzen sich Beton am
 Elektroten Wirtschaftshof

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

143

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Fr. 12.11.2021

BV:

Jug. Klinken AO Wirtschaftshof

Bauherr:

Jug. Klinken AO und Mähldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00		Witterung	Mebel	Mebel	
Nachmittag			Temperatur	2	5	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	AO N 172 4,0
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):	8,0	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	Fa Robin, Mega 2 Ak 8,0
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	Kubota
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	Atlas
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Splitt	3,0		Oberneukirchen

Arbeitsleistung:

Schneidarbeiten Beton, Schneidarbeiten Eisen, Betonpflaster
ausgebaut und entsorgt, Kiesplanie hergestellt, Splitt
eingesamt, Betonpflaster & Beton
Beton Container (Möller) ausgebaut

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

144

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mo 15.11.2021

BV:

Juckhinken 10 Wirschof/Kopf

Bauherr:

Juckhinken 10 und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	3	6	8

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Roscher, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4): Fa. Rahm, Maja 2AK	10,0
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Schneider, E.	9,5	Bagger bis 8 to Kubota	1,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Betouppflaster in Splitt verlegt, Schmelzglasstein Betouppflaster
Pflaster abgemittelt, Mosaik in Sand/Splitt verlegt
Stoßarbeiten Beton am Rolltor, Beton am Betouppflaster zur
Wand liegend (Wirtschaftshof) Schutzgründierung ent-
gegraben, Kubelungschächte verputzt, 2 Stück Tellerwülse
in Beton gesetzt, Materialtransport mit Kombi

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

145

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Die 16.11.2021

BV: Junklinik um A0 Wittschöftshof
Außenanlage

Bauherr: Junklinikum A0 und Mühlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	5	5	6

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Roscher, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): Mü UA 1966	1,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4): Fa Rohrer, Miga 2 AK	1,0
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Schürer, E.	9,5	Bagger bis 8 to Kasota	4,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	2,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	1,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Betonbruch	4,00 m³		nach Oberneukirchen

Arbeitsleistung:

Haus um Kabelzugschäkel eingeseuert, Rinnen und Betonpflaster an Türen ausgefüllt wegen fehlender Isolierung, Baufeld auf der Westseite auf Anweisung Bauleitung benannt, 2 Stück Poller am Parkplatz gesetzt, Betonpflaster geschlossen

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

146

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

BV:

Bauherr:

17.11.2021

Jura Klinik am NO Außenanlage

Jura Klinik am NO und Mählhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Nebl	Nebl	Bewölkt
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	2	4	6

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	3,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	1,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:
Steinmaße Beton, Schweißarbeiten Beton am Rollator Wirtschaftshof
Kiesplatte für Betonpflaster hergestellt und verlegt
Schweißarbeiten Betonpflaster

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

147

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Do 18.11.2021

BV:

Junkhuhn 10 wirtsch. Hof
Außenanlage

Bauherr:

Junkhuhn 10 und Mühlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Nebel	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	3	5	6

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Schweitzer, E.		Bagger bis 8 to Huso 1a	3,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	4,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:
Kiesplan für Belanpflaster hergestellt und nachgeliefert
Altes Belanpflaster ausgetrennt und entsorgt
Belanpflaster aufgenommen (Halbsteine und Wackel einplanen)
alte Bestand

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

--	--

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

148

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Fr, 19.11.2021

BV: Junkhärtchen A0 Wirtschaffs Hof
Außenanlage

Bauherr: Junkhärtchen A0 und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	15 ⁰⁰	Witterung	Nebel	Heiter	
Nachmittag			Temperatur	1	5	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser PAN SG 86	10
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4): Fa Regina, 14ga AK 80	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Schneider, E.	8,0	Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		-	
Bauschutt			
Splitt 2/5	7,860		Junkhärtchen Mählendorf

Arbeitsleistung:
Splitt plane hergestellt, Belau pflaster rekt, Belau pflaster schneiden, Eingesaubt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:	(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

149

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mo 22.11.2021

BV:

Jarklinikum 10 Wirtschoftsrot
Außenanlage

Bauherr:

Jarklinikum 10 und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Nebel	Regen	Regen
Nachmittag	12 ³⁰	16 ³⁰	Temperatur	2	4	6

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Roscher, A.	8,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4): Fa Rahm, M. ZAK	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Husota	1,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Betonpflaster einbauen, Beton am Schieber einlagern
Kies auf gefüllte und verdichtete Stoppfolie einlagern
Bauschutt beseitigen, Lärmschutzwand, Wassertank m.s.v.
Transport Material (Betonpflaster) mit Kombi u. Heuger

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



NEUDECKER

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

Datum: Die 23.11.2021

BV: Jay Klühke 10 Wirtschaftshof
10 Außenanlage

Bauherr: Jay Klühke 10 und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30	12:00	Witterung	Mebel	Sonne	Bewölkt
Nachmittag	12:30	16:30	Temperatur	2	4	6

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): <u>Roscher, A.</u>	<u>8,5</u>	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4): <u>Fa Rohia, Aliga 2 AK</u>	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader <u>Atlas</u>	<u>4,5</u>
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
<u>Granit Sand 0/2</u>	<u>0,660</u>	<u>AKR Gumbert</u>	

Arbeitsleistung:
Transport Material mit Kombi und Hänger (Betoupflosk von
Haba und Granit sand von AKR) Betoupflosk eingesetzt
Sinkkasten im Wirtschaftshof mit Beton umrandet, verschmutztes
Betoupflosk ausgebaut und ersetzt Nordhülle Eingang, Humus
auf Westseite nachgrasiekt, Hydrant gereinigt
Auf Anweisung G+F Schichten aus San Betoupflosk an Türe
(Mehr aus San erforderlich)

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

151

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Do 25.11.2021

BV:

Junklinikum AÖ Wirtshofstr. 40f
Außenanlage

Bauherr:

Junklinikum AÖ und Mühlort

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30		Witterung	Bewölkt	Bewölkt	
Nachmittag			Temperatur	-2	-1	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1): AÖ CW 16	3,5
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Rosche, A.		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4): Fa Rabia, Aliga 2AK	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Baumstämme beseitigen, Arbeiten im Gartenhof verschmutztes
Betonpflaster reinigen oder austauschen
Im Mischbereich Westseite Gassamen gesät
Beladung LKW mit Baumaterial, Betonpflaster als Gerüst
und eingesetzt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

152

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mo 13.12.2021

BV:

Dachstuhl AD ~~Küche~~ ^{Hof} ~~Vorkühnfläche~~

Bauherr:

Dachstuhl AD und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30	12:00	Witterung	Mieselw	Mieselw	Mieselw
Nachmittag	12:30	16:30	Temperatur	3	5	6

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Roscher, U. G. H.	8,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltpolier		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	4,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Bauschutt Beseitigt und gereinigt, Holz eingesammelt und im Container entsorgt, Entwässerung der Mauerwerksteile für Feuchtwasser
Standpunkte für Abfalllager festgelegt mit Hausmüll
Eingangs Bereiche noch nicht isoliert

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

153

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Die 14. 12. 2021

BV:

Jauklhikun 10 Außenanlagen

Bauherr:

Jauklhikun 10 u. Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Nieselreg	Nieseln	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	16 ³⁰	Temperatur	3	6	7

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Rosler, U.	8,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Wimbarger, B.	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	5,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Fundamente für Abfallerine ausgesprochen, Beton eingesetzt
Abfallerine gesetzt 6 Stück, 3 Stück Hohlkörper für Verkehrs-
schilder ausgesprochen und gesetzt, Hausen eingesetzt
Transport Beton, 0,5 m³

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



NEUDECKER

GmbH
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

154

Datum:

15.12.2021

BV:

Jackhink-AD Superanlage

Bauherr:

Jackhink-AD und Mühlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Mebel	Mebel	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	16 ³⁰	Temperatur	2	4	7

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
Vorarbeiter			
Facharbeiter			
		LKW 4-Achser	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	2,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Beloupfeste in Spill v. b. d., Pflaster schneiden, Entwässerungs
rinne einbauen, Kies einlagern und verdichten
Oberhalb der Rampe zugänge Nord (Türeingänge)
Baustelle Bäumen +

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

155

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: 20.12.2021

BV: Jan Klivikun AB große Anlage

Bauherr: Jan Klivikun AB und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30	12:00	Witterung	Nebel	Nebel	Nebel
Nachmittag	12:30	16:30	Temperatur	3	5	6

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
Vorarbeiter			
Rosch, U	8,5		
Facharbeiter		LKW 4-Achser	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	1,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Betonpflaster in Splitt verlegt, Pflaster schneiden, Entwässerungsrinne einfügen, Kies einfügen und verdichten
Oberhalb der Rampe Zugänge Nord (Tür eingangs)
Pflaster eingefügt

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



NEUDECKER

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

156

Datum: Fr 17.12.2021

BV: Jan Klinikum AD Außenanlage

Bauherr: Jan Klinikum AD und Mühlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30	15:00	Witterung	Mebel	Bewölkt	
Nachmittag			Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
Vorarbeiter			
Roscher, A.	7,5		
Facharbeiter			
Tobi	7,5	LKW 4-Achser	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Adius	3,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:
Beton pflaster auf genommen auf die Wandsch, 3 Stück
Fundamentlücke ausgeschachtet für fehlendes Fußgänger
gelände, Steinarbeit an Rückenstütze der Leisten Reihe
Fundament L: 0,30m x B: 0,30m x T: 0,50m
Baugstelle Verkehrsfläche Besäumt, Material Transport in
die Firma

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: