



NEUDECKER

GmbH Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

Tel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

18.2.20

BV:

Landhaus Althaus

Bauherr:

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung			
Nachmittag	12:00	15:00	Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Bauleiter		LKW 3-Achser	
Vorarbeiter Chris	1	2. LKW 3-Achser	8,5
Facharbeiter 1 Mann Mohrenweiss	8	LKW 4-Achser	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
Asphaltkolonne		Bagger bis 8 to	
Kombi / Pritschenwagen A0 196		Bagger größer 8 to 2. LKW 3-Achser	8
Autoanhänger		Radlader	
Tieflader		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Grader		Walze / Asphaltwalze	
		Rüttelplatte	2

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

hergerichtet für Containerplatz,
weiter am Zaun entlang Grünzeug entfernt zum Teil,
planum hergerichtet für ~~Stützwand~~ Stützwand mit Rüttelplatte verdichtet
Kies umgelegt 10 Fahr Gm

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



NEUDECKER

Tel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

GmbH Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

Datum: 27.9.20

BV:

Krankehaus 4. Stütting

Bauherr:

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung			
Nachmittag		16:00	Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Bauleiter		LKW 3-Achser	
Vorarbeiter		Gaschi	
Facharbeiter			
1 Mann Makarov		LKW 4-Achser	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen	10 V 96	Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	2

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Container abgeladen

Tiefplanum erstellt für Sand

Kies auf Baustelle umgelagert mit LKW

Bagger weg transport werden, Baustelle aufgeräumt und abgespart

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

L. MW



NEUDECKER GmbH

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

Datum: 23.9.20

BV:

Abfertigung Krankenhauses

Bauherr:

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	10:30	Witterung			
Nachmittag			Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Bauleiter		LKW 3-Achser	
		AO N175	3,5
Vorarbeiter			
Chris	1		
Facharbeiter			
		LKW 4-Achser	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Radlader	3,5
Kombi / Pritschenwagen	AO N96		
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m ³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

weitere gegraben für Haus.
Kies gelagert auf Baustelle.
Baustelle abgesperrt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

L. M. V.



NEUDECKER

GmbH
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

Datum: 25.9.20

BV: A.O. Krankenhaus

Bauherr:

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	7:20	Witterung			
Nachmittag	7:30		Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Chris	0,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Horkey	6	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Radl L. Seemann	6
Kombi / Pritschenwagen	10 196	Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

nochmals nachgegraben für eine Kasse,
Baugstelle gesichert

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

[Signature]



NEUDECKER

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

14.10.20

BV:

Zwischenhaus 40

Bauherr:

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung			
Nachmittag	13 ⁰⁰	17 ³⁰	Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2): Horkey	1
(Vorarbeiter Name): Chris	9	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Pinzel Stefan	9	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Pinzel 1+	1
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Pinzel Rudel	9
Kombi / Pritschenwagen 40 N96		Radlader 40 N96	3
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	7,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt		8,7 to	Onk

Arbeitsleistung:

Hoff zusammen gewürmt (Regie 20t)
aus gegraben für Fundament mauern 3-Achser Voll Kiesplanum erstellt,
Bauschutt aufgeladen und nach Onk gebracht,

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

L. Mr