



# NEUDECKER

GmbH Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

47

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Die 01.06.2021

BV: Jacklmaier-Kunz Albstadt Verkehrsfläche

Bauherr: Jacklmaier Albstadt und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Sonnig	Sonnig	Sonnig
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	8	20	21

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Bauleiter		LKW 3-Achser	
Vorarbeiter Rosch, Jochen	9,5		
Facharbeiter			
		LKW 4-Achser 10 LG 900	8,5
Lehrling Kraschitz, E.	9,5	LKW 3-Achser mit Tieflader	
Asphaltkolonne		Bagger bis 8 to Husoia	7,0
Kombi / Pritschenwagen Al und Albstadt	0,75	Bagger größer 8 to	
Autoanhänger		Radlader Albstadt	1,0
Tieflader		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Grader		Walze / Asphaltwalze	
		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Splitt 2/5			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Belouboch 10,00 062 neu kirchen  
Füllgut 26,92 BAM

Arbeitsleistung:  
Fräsgut geladen, Belouboch geladen, Beloupfloch (Parkplatz Ost Seite) in Splitt 2/5, Fräsgut Splitt, Humus in Beloupfloch eingelegt, Beloupfloch freigelegt, Beloupfloch schweißen

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





# NEUDECKER

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

48

Datum: Mi 02.06.2021

BV: Dualitika Möbting Verkehrsfläche

Bauherr: Dualitika Möbting und Möbldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	6	19	22

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Bauleiter		LKW 3-Achser	
Vorarbeiter Roscher, J.	9,5		
Facharbeiter		LKW 4-Achser	
Lehrling Krasniqi, E.	9,5	LKW 3-Achser mit Tieflader	
Asphaltkolonne		Bagger bis 8 to Kubota	3,0
Kombi / Pritschenwagen da und abgeleitet	0,75	Bagger größer 8 to	
Autoanhänger		Radlader Atlas	5,0
Tieflader		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Grader		Walze / Asphaltwalze	
		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**  
Fu Förder Shoppe reinigen, Haus an Sand, Betonplatte für Beton aschen Secor in Spill rekt, Bau stelle gereinigt Bauzäune umgestellt

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





# NEUDECKER

GmbH Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

49

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mo 07.06.2021

BV: Jacklikum Alötting Verkehrsfläche

Bauherr: Jacklikum Alötting und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Sonne
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	15	17	23

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Bauleiter		LKW 3-Achser	
Roscher, M.	9,5		
Vorarbeiter			
Facharbeiter			
Schneider, E.	9,5	LKW 4-Achser	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
Krassnig, E.	9,5	Bagger bis 8 to	3,5
		Bagger größer 8 to	
Asphaltkolonne		Radlader	3,5
Kombi / Pritschenwagen		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Autoanhänger		Walze / Asphaltwalze	
Tieflader		Rüttelplatte	0,5
Grader			

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**  
Kiesplatz für 1 Zylindergrasit (Mühlhausen) hergestellt und  
verpackt, Grasit 1 Zylinder in Belag gesetzt, Humus eingesetzt

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

50

Datum: Die 08.06.2021BV: Jur. G. L. K. M. Althoff, Verkaufsfachl.Bauherr: Jur. G. L. K. M. Althoff und M. H. L. D. O. F.

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>30</sup>	Temperatur	16	22	24

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): <u>Roscher, A.</u>	10,0	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <u>Schneider, E.</u>	10,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): <u>MW 47 1956</u>	2,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): <u>Kuschi, E.</u>	10,0	Bagger bis 8 to <u>Kuscha</u>	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen <u>Alu und abgeleitet</u>	0,5	Radlader <u>Alfas</u>	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**

Gruft 1 Zylinder reif, Granit 15 ausgebaute am Landeplatz. Bauzeile 25,5m und reif für neuen Zaun. Viersplage für Granit Klinkerplaster hergestellt und verlegt, Fundamente für Mühlens einkauf und Betoniert, Zaunseiler Zaunpfosten gesetzt

**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





51

Datum: 17.06.2021

BV: Der Kugelhahn ist ein Kuckuck

Bauherr:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

52

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Do 10.06.2021

BV: Jack Grikum Abtätting Verkehrsfläche

Bauherr: Jack Grikum Abtätting und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Sonne	Sonne	Regen
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	13	23	18

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, J.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwanke, E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): PAN SG 62	9,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Kroschig, E.	9,5	Bagger bis 8 to K+Sola	5,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / <del>Prüfswagen</del> Au u. Mählendorf	0,75	Radlader Atlas	3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
<del>Kiesel</del> Splitt 2/5		6,360	Altötting / Unterholzhausen
Natursand			
Erdaushub		10,500	Oberneukirchen
Bauschutt			
Haus	36,00		Oberneukirchen
Entsorgung Grobpfaster		8,600	Oberneukirchen

**Arbeitsleistung:**  
Für Pflaster vorbereitet, Gießen Splitt und Klebpfaster  
Kiesplanie hergestellt und nachgelassen, Haus eingebaut  
Westseite, LKW Beladen

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

53

Datum: Fr. 11.06.2021

BV: Jan. Klinikum Albstadt-Donau

Bauherr: Jan. Klinikum Albstadt-Donau

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	15:00	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag			Temperatur	15	23	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, J.	8,0	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Kraschitz, E.	8,0	Bagger bis 8 to Kasota	4,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen	19 und 15 fahrd 0,75	Radlader Atlas	2,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m <sup>3</sup>	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

#### Arbeitsleistung:

1. km als Eingangs, Baustraße Bereich, Straße, geringfügig  
SSK geringfügig, Absperrung Parkplatz entfernt

#### Regieleistung:

#### Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

54

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: 14.06.2021

BV: Jau Kläiken Alldöling Verkehrsfläche

Bauherr: Jau Kläiken Alldöling und Mieddorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	14	22	25
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	Sonne	Sonne	Sonne

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, J.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Müller, T.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen	14 und 14,5 to	Radlader Atlas	2,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	4,0
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m <sup>3</sup>	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung: Verkehrsfläche Verkehrsfläche Asphalt schicht, Barzanze  
Ungesichert Ost sah am Jugendzentrum

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Regiebericht Nr.:

55

Datum: Die 15.06.2021

BV: Junkklinik Althofing Verkehrsfläche

Bauherr: Junkklinik Althofing und Mählhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>30</sup>	Temperatur	14	23	26

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Bauleiter		LKW 3-Achser	
Roscher, J.	10,0		
Vorarbeiter			
Facharbeiter			
Müller, H.	10,0	LKW 4-Achser	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
		Bagger bis 8 to KuSola	8,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	3,5
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Regieleistung**

Schuldenstellen Asphalt vor Kinder- und Jugendheim  
Schachtarbeiten seitlich Graben, Ausbau Asphalt und Kies  
(auf BST zwischen gelagert)

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Regiebericht Nr.:

56

Datum: Mit 16.06.2021BV: Jan Klärkum Alötting VerkehrsflächeBauherr: Jan Klärkum Alötting und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	50440	50440	50440
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	15	25	29

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Bauleiter		LKW 3-Achser	
Vorarbeiter <u>Roscher, U.</u>	9,5		
Facharbeiter			
<u>Müller, H.</u>	4,0	LKW 4-Achser	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
		Bagger bis 8 to <u>Kasota</u>	4,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader <u>Atlas</u>	4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Regieleistung**

Schichtarbeiten leitungsgraben für Lärmrohr (Schrankenanlage und  
Parkplatz 3 Außenbeleuchtung)  
Handschichtung Kabelquerschnitt im leitungsgraben (1,0 Std 1 AK)

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Regiebericht Nr.:

57

Datum: 17.06.2021

BV: Junklaikum Althöfing Verkehrsfläche

Bauherr: Junklaikum Althöfing und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Sonnig	Sonnig	Sonnig
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	16	29	32

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Bauleiter		LKW 3-Achser	
Vorarbeiter Roscher, A.	9,5		
Facharbeiter			
Kunze, K.	9,5	LKW 4-Achser	
Mirana, F.	6,0		
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
Asphaltkolonne		Bagger bis 8 to Kusota	6,0
Kombi / Pritschenwagen		Bagger größer 8 to	
Autoanhänger		Radlader Atlas	3,5
Tieflader		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Grader		Walze / Asphaltwalze	
		Rüttelplatte Kompressor	4,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Regieleistung**

Schichtenbauweise seitungsgerben für Seniore u. Jugendzentrum, Aufbruch Asphalt, Kies und das 45 aufbrechen, gelagert auf BST  
Asphalt zum Teil 0,60m bis 0,80m Dick siehe Fotos

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Regiebericht Nr.:

58

Datum: Fr. 18.06.2021

BV: Junkkühn Althofing Verkehrsfläche

Bauherr: Junkkühn Althofing und Mählhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	15 <sup>00</sup>	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag			Temperatur	16	29	32

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Bauleiter		LKW 3-Achser	
Vorarbeiter Roscher, A.	8,0		
Facharbeiter Kunze, K.	8,0	LKW 4-Achser	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
Asphaltkolonne		Bagger bis 8 to K4501a	6,0
Kombi / Pritschenwagen		Bagger größer 8 to	
Autoanhänger		Radlader Atlas	4,0
Tieflader		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Grader		Walze / Asphaltwalze	
		Rüttelplatte Kompressor	4,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Regieleistung**

Schulstraßen leitungsgraben für Kanäle vor Kindergarten und Jugendzentrum, Aufbruch Asphalt, Kies und Asphalt.  
Stromarbeiten Asphalt (ca 0,60m - 0,80m Dicke)  
Lampen für Kreuzung gesetzt  
Reparatur Radlader Atlas

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





GmbH Regiebericht Nr.:

59

**NEUDECKER**Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mo 21.06.2021

BV: Jan Klugkum Abtötting Verkaufsfäche

Bauherr: Jan Klugkum Abtötting u. Mähdorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	18	29	31
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	Sonne	Sonne	Sonne

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Bauleiter		LKW 3-Achser	
Vorarbeiter Roske, J.	9,5		
Facharbeiter			
Haider, R.	9,5	LKW 4-Achser Ma KA 1956	2,0
Kanzer, K.	9,5		
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
Asphaltkolonne		Bagger bis 8 to KuSola	9,0
Kombi / Pritschenwagen da und Asphalt 0,75		Bagger größer 8 to	
Autoanhänger		Radlader Atlas	5,0
Tieflader		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Grader		Walze / Asphaltwalze, Kompaktor	5,0
		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		Stroh-Lieferanten	Obermaier Kies
Bauschutt		17.000	

## Regieleistung

Stearns Seite Asphalt von Kirche und Jugendzentrum  
einfachen Asphalt und Kies, seitwärts große asphalt  
LKW mit Asphaltbelag

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH Regiebericht Nr.:

60

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Die 22.06.2021

BV: Dem Klärkamm Alßötting Verkehrsfläche

Bauherr: Dem Klärkamm Alßötting u. Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	18	26	28

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Bauleiter		LKW 3-Achser	
		AD N 171	4,0
Vorarbeiter Roscher, J.	8,5	AD N 172	6,0
Facharbeiter Horky, D.	8,5		
Kunze, K.	8,5	LKW 4-Achser	
Schneider, E.	2,0		
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
		Bagger bis 8 to Kusota	7,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen da und abgeholt	0,75	Radlader Atlas	4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze Kunggergerät	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m <sup>3</sup>	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	11,300		Oberneukirchen
Bauschutt			
Asphaltbauch	26,17		bam

**Regieleistung**  
Transport Beton und Betonschäcke, Kones (je 2 Stück)  
Kernbohrungen 2 Stück DN 186, Schichtarbeiten für Kesselzug  
Schicht (Tiefe 1,60m), Ausbaugeschwindigkeit, Asphalt zur bam gefahren  
Transport Kleinpflaster von Oberneukirchen zur Baustelle

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Regiebericht Nr.:

61

Datum:

Mit 23.06.2021

BV:

Jachnikum Althofing Verkehrsfläche

Bauherr:

Jachnik Althofing und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Sonne	Sonne	Bewölkt
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	18	24	27

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Bauleiter		LKW 3-Achser	
Vorarbeiter Rosch, U.	9,5		
Facharbeiter Horky, D.	9,5		
Kunze, K.	9,5	LKW 4-Achser	
Schwicker, E.	9,5		
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
Asphaltkolonne		Bagger bis 8 to Kubota	8,5
Kombi / Pritschenwagen	0,75	Bagger größer 8 to	
Autoanhänger		Radlader Atlas	3,0
Tieflader		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Grader		Walze / Asphaltwalze	
		Rüttelplatte	1,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Regieleistung**

6 Stück Kesselsorten am Kabelzugschacht hergestellt  
Belauwpflaster reguliert, Längs- und Querschnitt  
mit Belauwpflaster eingestrichen  
Gleitbahn schief an der Straße am Kiebel u. Jap. U. z. an  
ausgespart, Kies eingebaut und verdichtet  
neue Mählhofing West  
seite, Gleitklempflaster in Splitt, Gleit 17 Zile in Belau  
gesetzt und verlegt, Material Transport Klempflaster

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH  
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

62

Datum:

Do 24.06.2021

BV:

Der Klinker Althof, Verkehrsfläche

Bauherr:

Stadtklinikum Althof u. Mühlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Sonne	Bevo.kt	Sonne
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	16	22	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	10 N 171 2,5
<b>Vorarbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):	9,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):	9,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):	9,5	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to	0,5
<b>Kombi / Pritschenwagen</b>	0,75	Radlader	
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	0,5
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze	
<b>Grader</b>		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Asphaltsand			baum

**Arbeitsleistung:**  
2 Stück Kabelzugschäkel ein- und Schachtel setzen für  
Kabelzugschäkel Asphalt auf Grund an Klinker u. Jugendzentrum  
Baufeld auf asphalt, Schachtel setzen Asphalt  
Aushub auf BSR gelagert

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:





**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:  
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: **63**

Datum: **Fr 25.06.2021**

BV: **San. Klinik am Althof, Vorkohlsfeld**

Bauherr: **San. Klinik am Althof und Mählhof**

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	<b>7<sup>00</sup></b>	<b>12<sup>00</sup></b>	Witterung	<b>Bewölkt</b>	<b>Bewölkt</b>	<b>Bewölkt</b>
Nachmittag	<b>12<sup>30</sup></b>	<b>16<sup>00</sup></b>	Temperatur	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>25</b>

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b> <b>Roscher, A.</b>	<b>8,5</b>	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <b>Horky, D.</b>	<b>8,5</b>	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): <b>Kunze, K.</b>	<b>8,5</b>	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3): <b>Schmied, E.</b>	<b>7,5</b>	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		<b>Bagger bis 8 to</b> <b>Kusota</b>	<b>8,0</b>
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b>	
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> <b>Au und Mofort</b>	<b>0,75</b>	<b>Radlader</b> <b>Atlas</b>	<b>6,0</b>
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	<b>1,0</b>
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte</b>	<b>0,5</b>

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**  
Kohas auf Schicht gesetzt, darunter ein KaseC auf Schicht  
angebracht, Kleinspülmaschine vor Schwerkraft und  
asphaltiert und eingesaugt, Marsch Hecke (Schäufel) am  
Kübel u. Jüngstzeitum gesaugt, Graatleiste (Kiste) aus-  
gesetzt, Asphring aufgesetzt, 3 Stück KaseC-DN  
100 hergestellt

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter: \_\_\_\_\_ (Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: \_\_\_\_\_





**NEUDECKER**

GmbH  
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 64

Datum: Mo 28.06.2021

BV: Jacklitzkem Althoff und Verkehrsfl.

Bauherr: Jacklitzkem Althoff und Mäldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	15	25	28

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	10 N 172 570
<b>Vorarbeiter</b>	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):	3,0	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):	9,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):	9,5	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):	4,0	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):	4,0	(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	KuSota 8,0
<b>Asphaltkolonne</b>		Bagger größer 8 to	
<b>Kombi / Pritschenwagen</b>	0,75	Radlader	Albus 4,0
<b>Autoanhänger</b>		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
<b>Tieflader</b>		Walze / Asphaltwalze	
<b>Grader</b>		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		28,300	Oberrück
Bauschutt / Abbruch		13,500	Oberrück

**Arbeitsleistung:**

Belagpflaster aufputzen, samt 1200 ausb. d. Kiebs. Jäger  
Zentrum, der 3. & DN 100 für Schraakenanlage vgl. 10  
KG DN 100 eingelegt, Schraaken für der 3. & DN 100  
Ausbau 1200 freit

**Regieleistung:**

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



**NEUDECKER**

GmbH  
 Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
 Kieswerk Oberneukirchen:  
 Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: **65**Datum: **Die 29.06.2021**BV: **Stadtklinikum Albstadt-Weiler**Bauherr: **Stadtklinikum Albstadt-Weiler und Mühlent**

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	13	19	26
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	Sonne	Bewölkt	Sonne

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	10 N 172 9,5
<b>Vorarbeiter</b> <i>Rosch, A.</i>	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b>		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2):	9,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):	2,5	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):	2,5	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		<b>Bagger bis 8 to</b> <i>Kubota</i>	6,0
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b>	
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> <i>Au u. Abfahrt</i>	0,75	<b>Radlader</b> <i>Atlas</i>	4,0
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte</b> <i>Stomper</i>	1,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
<b>Kies</b> <i>Prostadek</i>		17,55	Obernkirchen
<b>Riesel</b>			
<b>Natursand</b>		13,15	Obernkirchen
<b>Erdaushub</b>		29,000	Obernkirchen
<b>Bauschutt</b>			
<b>Asphaltbruch</b>		4,300	Obernkirchen
<b>Oberteile</b>		4,370	Ostermaier

**Arbeitsleistung:**  
 Schotterseitigen Leitungsgraben für Seniore Schenkunganlage  
 von Kinder u. Jugendzentrum, derich angeschlossen, Ausguss,  
 Asphaltbruch auf Kippse gefahren  
 1 AK Steamerseil am Leistenklem und 12 eile für Aufhäng  
 Ausbau Poller von Kinder und Jugendzentrum 5 Stück  
 Ausbau Gussbetonleiste

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter: \_\_\_\_\_ (Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: \_\_\_\_\_





**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

66

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299  
Kieswerk Oberneukirchen:  
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mit 30.06.2021

BV: Dan Klinkum Altötting Verkehrsfläche

Bauherr: Dan Klinkum Altötting und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Regen
Nachmittag	12 <sup>30</sup>	17 <sup>00</sup>	Temperatur	12	18	21

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
<b>Polier</b>		<b>LKW 3-Achser</b>	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
<b>Vorarbeiter</b> Roscher, M.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
<b>Facharbeiter</b> Kunze, K.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schäfer, E.	9,5	<b>LKW 4-Achser</b>	
(Facharbeiter Name 2): Krüger, J.	8,0	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
<b>Lehrling</b>		<b>LKW 3-Achser mit Tieflader</b>	
(Lehrling Name):		<b>Bagger bis 8 to</b> KnSota	8,0
<b>Asphaltkolonne</b>		<b>Bagger größer 8 to</b>	
<b>Kombi / Pritschenwagen</b> da und asphalt 0,75		<b>Radlader</b> Atlas	4,0
<b>Autoanhänger</b>		<b>Schneidgerät Asphalt / Pflaster</b>	
<b>Tieflader</b>		<b>Walze / Asphaltwalze</b>	
<b>Grader</b>		<b>Rüttelplatte</b> / Stampfer	1,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

**Arbeitsleistung:**  
Kabelschuttröhre 2x DN 160 verlegt und angeschlossen  
Kabelschuttröhre eingeseckt, Kies aufgefällt und ver-  
schüttet  
Aushub u. Asphaltbruch geladen, Oberboden geladen

**Regieleistung:**

**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: