



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

67

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Do 01.07.2021

BV: Jungblut-Kum Althoff und Verkehrsfläche

Bauherr: Jungblut-Kum Althoff und Muhlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Regen	Bewölkt	Regen
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	10	13	17

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	AD N 172
Vorarbeiter Roscher, J.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Kunze, K.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Schmidt, E.	9,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to KuSola	6,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen du und Abfahrt	0,75	Radlader Atlas	4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte Stampfer	0,1

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies FSK		16,90	Oberneukirchen
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Höhen und Fläche für Asphaltdeckschicht ab 12cm hergestellt
Kies eingeebnet und dort weitere Schichten
Aushub oberhalb, auf BST gelagert.

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

68

Datum:

Fr. 02.07.2021

BV:

Jug. Klinikum Albstadt-Verkehrsfläche

Bauherr:

Jug. Klinikum Albstadt und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00		Witterung	Bewölkt	Bewölkt	
Nachmittag			Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roschke, A.		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Kunze, K.		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Schwaib, B.		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to KuSota	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen Ju und Abfall 0,75		Radlader Atlas	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Spüß 2/5	0,740	Jug. Klinik Albstadt-Mühlendorf	

Arbeitsleistung:
Höhen Fläche hergestellt, Kies eingeleitet und verpackt, Trassen band eingeleitet, Transport Spüß

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

69

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Fr. 02.07.2021

BV:

Junkelmann Althoffing Verkehrsfläche

Bauherr:

Junkelmann Althoffing und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	15:00	Witterung	Wolkig	Sonne	
Nachmittag			Temperatur	14	19	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Rorke, U.	80	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Künze, U.	80	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Schneider, E.	80	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to KASOLU	3,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen da und abgeholt 0,75		Radlader ALLES	3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	1,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Höhen und Flächen hergestellt, Kies ein- und abgefahren
Platz für Leistensteine hergestellt
Gesamt Klappflaster am Mühlhaus geschlossen und abgemittelt

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



NEUDECKER

GmbH
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

70

Datum:

Mo 05.07.2021

BV:

Deu. Klinikum Albstadt-Langenau Verkehrsfläche

Bauherr:

Deu. Klinikum Albstadt-Langenau Mählhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Heiter	Heiter	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	15	19	22

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	AO N 122 2,0
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):	Roscher, U. 9,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):	Schmidt, E. 9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	Kubota 4,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen	Alu u. Asphalt 0,75	Radlader	Alto 2,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m ³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Beton mit Injektur an vorhandenen Granitkiessteinen
Granitkiessteinen in Beton gesetzt, Granit 1 Zieg ge-
setzt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**GmbH
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

71

Datum:

Die 06.07.2021

BV:

Dau Klärung am Altöfungs Verkefungsfläche

Bauherr:

Dau Klärung am Altöfungs Verkefungsfläche

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	15	26	31

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Rosler, J.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwaibler, E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	4,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen	1,5 und 1,5	Radlader	3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m ³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

1 Zelle mit großem Pflaster in 100m x 100m Bereich gesehen
Belag mit 10cm Sand, LS in 100m x 100m Bereich gesehen, Pflaster für
LS und Asphalt hergestellt und teilweise verlegt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

EUDECKER

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

72

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299

Kieswerk Oberneukirchen:

Tel.: 08630 / 213

Datum: 14.07.07, 2021

BV: Der kleine Altkönig, Kekens Flucht

Bauherr: Isakliuchen Althoff a. Muhlendorf

Arbeitszeit		von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00		12:00	Witterung	19	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12:30		17:00	Temperatur	Rein	21	24

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1): PAN SE 177	1,5
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Rosler, M.	1,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schaefer, E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Katsota	1,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	1,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Transport Saad Beton, 1 Zule für ein großpflast. Verfügt
LS für ein Verfügt, 1 kg. Ringst. und 1 kg. St. St. LS
für ein Beton gesetzt, 5 Stück Fundament für Polle
hergestellt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

73

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: 08.07.2021

BV: Jack Garika Althoff u. Verkehrsfläche

Bauherr: Jack Garika Althoff u. Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Bewölkt	Regen	Bewölkt
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	15°	21°	22°

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Rosch, C.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schaidt, E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen	0,75	Radlader	11/65
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	0,5
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Kiesplan für Betonpflaster hergestellt und abgemittelt
Betonpflaster gesäubert und Eingesamt, Splittplan hergestellt
Bauschutt abspring, wie hergestellt auftrag Herr Telkamp

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

74

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Fr. 09.07.2021

BV: Jackgärtners Althofing Verkehrsfläche

Bauherr: Jackgärtners Althofing u. Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	15:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag			Temperatur	14	17	21

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Roscher, H.	8,0	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwanke, E.	8,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	2,5
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m ³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Für Anwohner für Schranken anlage Betonier 1, Betonpflaster
in Spalt 16, 2, Kleinsplaster in Spalt 16, 2
Betonpflaster geschüttet und abgegründet

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

75

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mo 12.07.2021

BV:

Jachmann Althoff Verkehrsfläche

Bauherr:

Jachmann Althoff und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	206	1200	Witterung	125cl	Sauer	Sauer
Nachmittag	1230	1700	Temperatur	11	19	26

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Roscher, J.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schaefer, E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to K9 Solo	2,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen	12 und 150 to 0,75	Radlader	9,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Betonpflaster und Kleinsplaster abgemittelt und
eingesamt, anschließend kleine Ausbesserung für Absehung
Kleinsplaster und Gelegeplatte aufgebracht
Verkehrsfläche für Fußgänger hergestellt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

76

Datum: Die 13.07.2021

BV: Jan Klauke / Hötting / K. K. K. K. K.

Bauherr: _____

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Regen
Nachmittag	12 ³⁰	18 ³⁰	Temperatur	16	22	19

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Rasche, U.	10,0	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwick, E.	10,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kubota	5,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen Au und Asphalt	0,75	Radlader Atlas	3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m ³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:
Gerätewerkung im Beton gesetzt, Schalungsbau für Stößelkolonne (Fundament), Kies abgebaut und verladen (Fußweg)

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:	(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

77

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mit 14.07.2021

BV: Baukl. Althofing V. Kellersflöck

Bauherr: Baukl. Althofing und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Regn	Sonnig	Sonnig
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	15	17	20

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Rosch, J.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwick, E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Allos	6,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	1,0
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	0,5

Materialeingang:	m ³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Belandungsfläche ist Splitt verfügt, Schmelzharz bitumen
gegr. LS und 1 Zylinder verfügt, Kies einbringen und Verarbeiten
Asphaltung hergestellt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

78

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Do 15.07.2021

BV: Juchhäckum Althoffing Verkehrsfläche

Bauherr: Juchhäckum Althoffing und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Sonne	Regen
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	14	17	21

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, U.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schmitt, E.	3,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Aßner, Krizan	9,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen Au u. Asphalt	0,75	Radlader Atlas	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Schwarzanstrichen Asphalt, Baumkantenstein in 1 Zeile
ausgebaute, Asphalt aus Sand
dennoch für dämmen gesetzt (DN 400)
Planis für Asphalt 1 Zeile hergestellt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

79

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Fr. 16.07.2021

BV:

Jau Klinikum Mötting Verkehrsfläche

Bauherr:

Jau Klinikum Mötting und Mähldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	14:30	Witterung	Beobachtet	Sonne	
Nachmittag			Temperatur	15	21	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Rasche, J.	7,0	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schmitt, E.	5,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Kraschig, J.	7,5	(4-Achser Kennzeichen 1): AD N	1,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to K960a	4,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen u. u. Asphalt	0,75	Radlader Atlas	3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte Stampfer	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Wand Kies		20,30	Langemann
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Gewalt leistungslose u. 1 Zeile in Beton gesetzt, verfest
Bauschutt vor Tages West Absenken und auf 250
gelegt, 3 Stück Kurbelgehäuse DN 500
Gewalt 25 schmelzen (Rachis)

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

80

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mo 19.07.2021

BV: Dackler & Co. Albstadt-Donau Verkehrsflöde

Bauherr: Dackler & Co. Albstadt-Donau u. Mähdorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	M5d	Sonne	Sonne
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	14	22	26

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, U.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwaibler, E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kubota	4,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen	0,75	Radlader Atlas	4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	2,0
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampf	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:
Schichtenbau für Hampenfundament, Kiesplatte für Asphalt einbauen Hangeschicht und Verdichten, Schneiden der Asphalt für drückungsgraben (Parkplatz 3 Ostseite) Hampenfundament gestrichelt, seitlich mit Kies aufgefüllt und verdichtet

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 81

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Die 20. 07. 2021

BV: Jura Klinik Albstadt / Verkehrsfläche

Bauherr: Jura Klinik Albstadt und Möhlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Belegt	Sonne	Belegt
Nachmittag	12 ³⁰	12 ⁰⁰	Temperatur	16	21	24

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Roscher, J.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwaib, E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Masola	6,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen	0,75	Radlader Atlas	1,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte Stampfer	0,25

Materialeingang:	m ³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Leitungsgraben für Parkplatz außen beleuchtet hergestellt
Handschachtung Kabelgrube, 2 Stück Schachteldeckung
für Kabelzugschacht gesetzt, Betonpflaster aufgeschüttet
und seitlich gestampft
Stränder und Hecke ausgesät für Lampenfundament

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



NEUDECKER

GmbH
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 82

Datum: 21.07.2021

BV: Jan Klauke Abteilung Verkaufsförderung

Bauherr: Jan Klauke Abteilung und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	14	21	26

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roschke, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schmid, E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to KLSota	6,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen	Ja und 13/16 0,75	Radlader Atlas	3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Handriessum Asphalt, Fundament für Porenbetonbelandung
festig gestellt, Schichten sind leistungsfähig für Asphalt-
belandung

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

93

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: 20.07.2021

BV: Sanierung Altkanal Kerkhofstraße

Bauherr: Sanierung Altkanal u. Mühldeich

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	15	20	27

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, H.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schuster, E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): PAN-AG 23	8,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kuba	6,0
Asphaltkolonne 6 AK		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen 1 und 2	0,75	Radlader Atlas	1,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		48,500	Oberneukirchen Neudecker
Bauschutt			
Gängig		760 kg	Ostmaier

Arbeitsleistung:
Gängig entsorgt aus dem Bereich des alten Fundamentes
Einbau Asphalt aus Kiste und Zugmaschinen
Aushub abgefahren, Aushub für Lampen fundamente und
Leitungsgraben für Kabel außer bei Leuchte Parkplätze
Asphalt schneiden

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 84

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Fr. 23.07.2021

BV: Bauklinikum Albstadt-Verkehrsfläche

Bauherr: Bauklinikum Albstadt und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	15:30	Witterung	AB Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag			Temperatur	15	23	28

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, A.	8,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwanitz, E.	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kubota	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen Au und Abfuhr	0,75	Radlader Atlas	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Split 2/5	1,140		Baukies Albstadt-Mühldorf

Arbeitsleistung:
Inaspat Split 2/5, Granit 1 Zeile in Beton gesetzt, Betonplatten
und Kleinstkiespflaster in Split verlegt, 1 Zeile verlegt
5 Stück Straßenlampen gesetzt, siehe Regie
Baustellenabsperrung abgesetzt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 85

Tel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mo 26.07.2021

BV:

Junklunum Alttötting Verkehrsfläche

Bauherr:

Junklunum Alttötting und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	14	23	28

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): ROJCEK, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schueich E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kuso	4,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen	14 und 15 folgt 0,75	Radlader Alles	3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Belaufstraße in Splitt verlegt, als gerüttelt und eingesandert
früher 12 Meter verlegt, Leitungsgraben geschlossen und
Lagerweise verbleibt

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

86a

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Die 27.07.2021

BV: Bauunternehmen Althoff und Verkehrsfläche

Bauherr: Bauunternehmen Althoff und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Sonne	Sonne
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	14	23	27

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, J.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwach, E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kubota	2,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Fa. Kellberger	9,5
Kombi / Pritschenwagen	0,75	Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt Splitt 2/5	0,760		Bau Kies AD - Mählendorf
Mineralballe 0/16	1,000		Bau Kies AD - Mählendorf
Bruchsand 0/2	0,720		" "

Arbeitsleistung:

2 x Behinderungsplätze ausgespart und entsorgt (Belohnungs-
Belohnungsplätze in Splitt gelegt, Abgemittelt Parkplätze freige-
geben Abgemittelt Entsorgt
Mineralballe in Feinsand eingespacht und Verdrückt
Haus aus dem Bauplatz entfernt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

866

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213Datum: Die 27.07.2021BV: Im Klinker 10 AußenanlageBauherr: Im Klinker 10 u. Mithldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Sonne	Sonne
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	14	23	27

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	10,0
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Fa Kellbinger	9,5
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Humus	18		Oberneukirchen

Arbeitsleistung:
Außen an Böschungen und Mulden im Grünbereich an der Ost- und Westseite 1 1/2 Fahne Wurzeln und Stämme Bauseitig gelegt zur Entsorgung

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

87

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299

Kieswerk Oberneukirchen:

Tel.: 08630 / 213

Datum: 28.07.2021

BV:

Janklmaier Althofen, Vekegnsflöde

Bauherr: Janklmaier Althofen u. Mähldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Regen	Sonne	Regen
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	16	26	22

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Rosch, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne 5 AK		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen 1x und 1x Asphalt 0,75		Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel 16/32		4,280	aus Kies A0 - Mähldorf
Natursand			
Erdaushub		14,500	Oberneukirchen
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Betonkies am Grundstück A 216 Belag der Parkplatz
eingesaut, Transport Beton, Riesel bei Mähldorf ein-
gesaut, Haubkies eingesaut, Asphalt ansetzen,
Container umgesetzt, Baufeld Betoniert
Fließ an Mähldorf eingesaut

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Regiebericht Nr.:

Datum: 28.7.21

BV: Asphaltarbeiten

Bauherr: Kreis Krankenhaus Aö

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag			Witterung			
Nachmittag			Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Bauleiter		LKW 3-Achser Aö-N 171	
Vorarbeiter Neudecker M.	3		
Facharbeiter Enver	3		
Masa	3	LKW 4-Achser	
Dominik	3		
Arben	3		
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
Asphaltkolonne		Bagger bis 8 to Kubota 5 to ohne Mann	3
Kombi / Pritschenwagen 2 X		Bagger größer 8 to	
Autoanhänger		Radlader	
Tieflader		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Grader		Walze / Asphaltwalze	
		Rüttelplatte Klein ohne Mann	2 1/2

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
AC 22 TS		12,24 to	Swietelsky

RegieleistungDrei Parkplätze u. Straßenquerung Asphalttragschicht eingebaut
22,7 m Asphalt geschritten.

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

2 to Asphalt auf nächste Baust. mitgenommen (Martinskirchen)

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

VKey

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

88

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: 20.07.2021

BV: Jan Klauke AO Verkehrsfläche

Bauherr: Jan Klauke AO u. Mulldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	14	21	26

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, U.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schuch, E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Masota	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen Da und Kfz	0,75	Radlader Atlas	4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Schotterseil freilegen Hydrant, Hydrant verlagert, Kies eingeebnet und dann wird Kalkgelegt
ca 5m³ Bauschutt Hydrant ausgebaut und auf 3st gelagert, Hydrant an neuen Standpunkt eingeebnet Parkplatz 3
3 Stück Löcher für Bäume in Pflanzinsel 1 ausgegeben

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**GmbH
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

89

Datum: 30.07.2021

BV: Junkkriem AO Verkehrsfläche

Bauherr: Junkkriem AO und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	15 ³⁰	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag			Temperatur	12	19	25

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Rosch, D.	8,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schneider, E.	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): PAN AG 70	6,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to KaSota	6,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m ³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Gärget		6.750 kg	nach Ostmaier

Arbeitsleistung:
Gärget, Ständer, kleine Bäume aus der Pflanzinsel Ostseite ausgesaut und entsorgt, Wurzelstöcke ausgehaut Humus in Pflanzinsel A eingebracht

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: