



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Die 01.12.2020

BV:

Krankenhaus Althöfing

Bauherr:

Janku, Gärken Althöfing und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰		Temperatur	-3	Sonne 12	1

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, Johannes	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1): A0 N 175	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haich, Robert	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Krusiqi, Jakup	8,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Krusiqi, Egzon	8,5	Bagger bis 8 to	2,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	8,5
Kombi / Pritschenwagen Janku, Althöfing	0,75	Radlader	3,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte / Stampfer	1,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Frostschutz		14,15	Kleinholzger 46
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		46,40	Oberneukirchen
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Höhen und Flächen hergestellt, grobteilweise in Beton gesetzt, Granit 2 Zieg in Beton gesetzt, Kiesplanie für Betonpflaster hergestellt und hagenweise befestigt, Betonpflaster 50/50/70 für Spracherlage Eingesetzt und Betoniert
Transport und entladung Betonpflaster, Transport Beton, Betonkiesstein (Traufstreifen) in Beton gesetzt

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

L. ML



NEUDECKER

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 18
 Tel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299
 Kieswerk Oberneukirchen:
 Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 18

Datum: Mi 02.12.2020

BV: Krankenhaus Allotting

Bauherr: Jan Klinika Allotting und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30	12:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12:30	16:30	Temperatur	-4	-3	0

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roske, Andreas	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1): A0 N 175	1,5
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haider, Robert	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Krusier, Jockup	8,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Krusier, Egon	8,5	Bagger bis 8 to	4,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	3,5
Kombi / Pritschenwagen Ag und Bf 601	9,75	Radlader	2,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Fundament für Sprinkleranlage aus geschottertem Kies eingetragt und
 dazugehörige Verdrichtung. Im Anschluss an Lage Bereich Kiesplanie für
 Betonarbeiten hergestellt und Verdrichtet. Spillt für Beton-
 pflaster aus eingetragt, Betonpflaster in Spillt verlegt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

[Handwritten signature]

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

19

Tel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Do. 03. 12. 2020

BV:

Kraus, Hans Althoff

Bauherr: Jan Althoff Althoff und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Heiß
Nachmittag	12 ³⁰	16 ³⁰	Temperatur	-2	-1	0

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Rosch, Lukas	9,0	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haide, Robert	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Krasig, Jo Kip	8,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Krasig, Egzon		Bagger bis 8 to	3,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	8,5
Kombi / Pritschenwagen Au und Asphalt	0,75	Radlader	2,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	1,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Schichtenbau für Kabelgraben Außen Gole & Lj, nach Kabelverlegung, Riesel einbringen, Trassen Sand Kalk, Kies aufgefüllt und dabei weise Krachten, Kiesplanie für Bilo-plan & hergestellt und Krachten

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

20

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Fr. 04.12.2020

BV:

Kraus & Co. Möblierung

Bauherr:

Johann Kraus Möblierung und Maßarbeit

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30	12:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	
Nachmittag			Temperatur	- 6	3	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Rostbr., Anders	7,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haidma, Robert	7,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Krasl, Jakob	7,5	(4-Achser Kennzeichen 1): Mü AK 1956	
(Facharbeiter Name 3): AK	8,5	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4): AK Selzer	8,5	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5): AK	8,5	(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	1,5
Kombi / Pritschenwagen Au und Asphalt	0,75	Radlader	3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	2,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Frischschutt		18,60	Lang Gehrke Kalk
Riesel 16/32		19,25	Oberneukirchen Neudecker
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Spalt 2/5		17,80	AKR
Bed sand 0/2		6,52	AKR

Arbeitsleistung:
Kies eingesamt und dann wie beschichtet, Betonplatte in Spalt 16 und 17
Betonplatte schneiden, Abgemittelt und eingesamlet, somit auch Kalkstein
und 1. sowie 2. Reihe eingesamlet

Betonplatte stein in der Außenanlage in Beton gesetzt, Holzer und Fläch
hypselt

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

S. Kraus

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

2021

Tel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mo 09.12.2020

BV:

Krausenhans Altdorf

Bauherr:

Dachhaken Altdorf und Altdorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ³⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Schneefall	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	16 ³⁰	Temperatur	-2	0	1

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roser, Lukas	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haid, Robert	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Krosch, Jakob	8,5	(4-Achser Kennzeichen 1): Ma AK 1956	9,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	8,5
Asphaltpolier		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	2,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Haus	48,00		Oberneukirchen

Arbeitsleistung:

Kies im Fahrgelände angeliefert und lagenweise verteilt
Haus angeliefert neben Fahrgelände (Grünfläche)
1 AK Bauschutt Beseitigung (Holz, Gips usw.) Container für Holz im
Auftrag Lukas. Mayer Beseitigung (siehe Regiebericht)
Transport Betonpflaster, und Beton

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

22A

Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Do 10.12.2020

BV:

Krankenhaus Alldorf

Bauherr:

Junkklinikum Alldorf und Mühlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30	12:00	Witterung	Schneefall	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12:30	16:30	Temperatur	-1	2	2

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, Andreas	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1): AO N 172	3,0
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Krusini, Jukup	8,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Jan, Wolf (Sab)	6,0	(4-Achser Kennzeichen 1): Mü AK 1956	9,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Fa Hellberg	8,5
Kombi / Pritschenwagen Au u. Abfahrt	0,75	Radlader	2,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	0,5
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	2,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Planie Kies		76,75	Obernaukirchen Mühlhof
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt / Abbruch		10,90	Obernaukirchen Mühlhof
Humus	24,00		Obernaukirchen Mühlhof
Planie Kies		13,90	Obernaukirchen Mühlhof

Arbeitsleistung:

Ausbau und Entsorgung Streifenfundament (siehe Foto)
Humus eingeschaut, Feinplanie im Fahrbahnbereich hergestellt und
verdichtet, Schnittarbeiten Asphalt 6,20cm

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

223

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Fr. 11.12.2020

BV:

Kronenhans Althoffing

Bauherr:

Junklirkum Althoffing und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30	15:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	
Nachmittag			Temperatur	2	4	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, Lukas	8,0	(3-Achser Kennzeichen 1): A0 N 172	3,0
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Kresl, Lukas	8,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Haidl, Robert	4,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to große Sto	4,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Kellberger	7,5
Kombi / Pritschenwagen, Au u. Abf. mit	0,75	Radlader	1,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	3,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies Plauze Kies		16,55	Oberneukirchen Mühlacker
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
Asphaltbruch			

Arbeitsleistung:

Asphalt aufbruch und Entsorgung (8,00m x 9,20m, Tiefe 0,10m)
 Feinspläne im Folienbereich hergestellt und verpackt
 2 Zylinder für große Platte aus Gips und auf Baustelle geliegt
 Asphaltbruch abgefahren

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

J. B.

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

23 24

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299

Kieswerk Oberneukirchen:

Tel.: 08630 / 213

Datum:

14.12.2020

BV:

Krankenhaus Alttötting

Bauherr:

Dunklauer Alttötting u. Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	<u>7:30</u>	<u>12:00</u>	Witterung	<u>Bewölkt</u>	<u>heiter</u>	<u>Bewölkt</u>
Nachmittag	<u>12:30</u>	<u>16:30</u>	Temperatur	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>4</u>

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): <u>Roscher, Jochen</u>	<u>8,5</u>	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): <u>Kraus, Jochen</u>	<u>8,5</u>	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to <u>(Fa. Kellner)</u>	<u>8,5</u>
Kombi / Pritschenwagen <u>u. u. abgeleitet</u>	<u>0,75</u>	Radlader	<u>1,5</u>
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	<u>30</u>

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Kiesplanie im Fahrbahn für Asphaltbau schon hergestellt und
verdichtet. Kies zuschickeln u. Reparaturschicht auf Höhe
gesetzt, Einsen Schicht ausgeglichen

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

D. M.



NEUDECKER

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

24.25

Datum: 15.12.2020

BV:

Kronenhaus Althaus

Bauherr:

Junkhans Althaus, Muhlort

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30	12:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12:30	16:30	Temperatur	3	6	5

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roscher, Andreas	8,5	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Krüsi, Jakob	3,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne	ca 2,5	Bagger größer 8 to Fa. Kelbinger	4,0
Kombi / Pritschenwagen	0,75	Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	1,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Fahrbahn Asphaltiert, Schächte eingestrichen, Schieberkapp-
eingelegt 2 Stück, Schächte 6 Stück
Kiesplanie eingestrichen

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

[Signature]



NEUDECKER

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:
 Tel.: 08634 / 624290 • Fax: 624299
 Kieswerk Oberneukirchen:
 Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

25-26

Datum:

16.12.2020

BV:

Kraus, Lukas Althoff

Bauherr:

Santhuis Althoff u. Mühle

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30	12:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12:30	16:30	Temperatur	1	5	3

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Rosche, Lukas	4,0	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Baustelle bereits mit Gerüst
 Arbeitsgröße (Rüttelplatte usw.) in Firma gestellt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

L. Rosche



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

26 27

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: 17.12.2020

BV: Konrad Lorenz Mölling

Bauherr: Jungblut & Mölling u. M. H. H. H.

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30	12:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12:30	16:30	Temperatur	3	5	4

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Rosch, Andreas	8,0	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): AC	3,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Nico, Foss	8,0	Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen	1 u. 16/16	Radlader	3,0
Autoanhänger		Schneidergerät Asphalt / Pflaster	1,5
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel 8/16			Oberneukirchen Neudecker
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Baumstelle bereits, Lichtschächte in Baumhof auf Höhe gesetzt, Riesel und Natursand eingebracht. 10er Betonleitbleisteine geschüttet und auf Lichtschacht mit Kabe gesetzt

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Bauauftragler:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

2728

NEUDECKER

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299

Kieswerk Oberneukirchen:

Tel.: 08630 / 213

Datum:

18.12.2020

BV:

Krauschen Gaus Alldörfer

Bauherr:

Junklaikow Alldörfer a. Mühlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:30	12:00	Witterung	MS	Bewölkt	
Nachmittag	12:00	15:00	Temperatur	-2	1	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name): Roske, Andreas	5,0	(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Musa, Ahmet	5,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	1,0
Kombi / Pritschenwagen	0,75	Radlader	2,0
Autoanhänger		Schneidergerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Riesel im Baumhof eingesetzt, Abgabe im Baumhof fertig-
gestellt.
Maschinen und Geräte von Baustelle in Firma Kralow

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

L. M.