

**NEUDECKER**GmbH
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

90

Datum:

BV:

Jagkläike A0 Verkehrsfläche

Mo 02.08.2021

Bauherr:

Jagkläike A0 und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Regen	Sonne
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	11	17	20

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	PAN AG 60
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Roscher, U.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schneider, E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	Kuseta 5,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen	0,75	Radlader	Atlas 3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Schachtarbeiten Pflanzinsel 2 Ostseite, Haardschöck
5 Std. Baum schälen ausgelesen, Kasetzliche gelegt
(siehe Regiebericht) Haus und Eingangs, 1 Tonne Grünabfall und
Wurzeln entsorgt bei Ockmaier

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 91

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Die 03.08.2021

BV: Bauklinikum AÖ Vorkoln Fläche

Bauherr: Bauklinikum AÖ und Mühlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Sonne	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	11	19	22

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schuch, E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to KASOTA	5,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen Ma und Mühlhof	0,75	Radlader Atlas	3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m ³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:Haar in Pflanzinsel abgeernt, Kies eingebracht
AS-Sperrung Bereich**Regieleistung:****Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

92

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

Mi 04.08.2021

BV:

Jau Klinikum AÖ Verkehrsfläche

Bauherr:

Jau Klinikum AÖ u. Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Regen	Bewölkt	Regen
Nachmittag	12 ³⁰	17 ³⁰	Temperatur	11	16	18

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, A.	10,0	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schneider, E.	10,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kuso tq	4,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen Ju und Abfahrt	0,75	Radlader Atlas	3,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:Kies trägt Sand und verdichtet (Lagenweise) Granit Gelpflaster
in Beton gesetzt (um Hydrant), Material Transport ist Firma**Regieleistung:**

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

93

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: 05.08.2021

BV: Bauklücken AG Verkehrsfläche

Bauherr: Bauklücken AG a. Mähldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Regen	Regen	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	10	15	17

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roschke, D.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwick, E.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kasota	5,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen Maund Asphalt 0,75		Radlader Atlas	3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m ³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

grobkörnige großpflaster Verputz und geglättet
 feingekörnige asphaltierte Pflasterfläche für Schotter mit einer
 davor (Seitlich gelagert)

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



NEUDECKER

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 94

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Fr 06.08.2021

BV: Jacklitzka AO Verkehrsfläche

Bauherr: Jacklitzka AO und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Bewölkt	Regen	
Nachmittag			Temperatur	14	19	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	AO LS 230
Vorarbeiter Rosch, J.	7,0	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Schwich, E.	7,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to KAS 60	1,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Fa. Standhammer	5,5
Kombi / Pritschenwagen Ja und ausgeführt	0,75	Radlader Atlas	3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	12.400		Oberneukirchen
Bauschutt			
Oberboden	17.600		Ostermaier

Arbeitsleistung:
Polier vor Scherstopf tank in Beton gesetzt, Handstock für Polier, Ausgab auf Kippe gefahren, Asphalt zur BAM gefahren und Oberboden abgefahren, Beton transport

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:	(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

95

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: 20.08.2021

BV: Jackhütte 10 Verkehrsfläche

Bauherr: Jackhütte 10 und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Regen	Regen
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	13	16	18

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	10 LS 230 1,5
Vorarbeiter Rosch, U.	9,0	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Haider R.	9,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Schneider, E.	9,0	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Huso 8	8,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen Au und Mofel	0,75	Radlader Alig	5,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand		14,50	Obmannkirch Neubelger
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Schichtarbeit Leistungsgrößen für den Bereich und Kabel ausser-
belichtung. Bauschutt Bereich Nordseite. Container mit
Holz gefüllt (Brand Container), 50 kg Baumaterial auf
Bauschutt (Holz, Eisen, Isolier-) Reparatur
1x 9m³ Container Holz entsorgt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

96

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Die 24.08.2021

BV: Jagdhofstr. 10° Verkehrsfläche

Bauherr: Jagdhofstr. 10° und Mühlentor

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	13	16	17

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Rosch, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Heide, R.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Schwicker, E.	9,5	(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3): Neudecker, K.	9,5	(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to KuSoda	8,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen 14 und 15 to 0,75		Radlader Atlas	4,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster Meiersseig	2,0
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Grünputz an Parkplatz Nord/Ost ausgeteilt für neue
Stärke, Kabelzugschacht gesetzt 2 Stück (Bodenkit und
Kugels) Schichtweise abgetragen für den neuen und Kabel
Lager Solenklung

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

97

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum:

15. 25.08.2021

BV:

Jau Klinik A0 Verkehrsfläche

Bauherr:

Jau Klinik A0 und Mühldorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Heiß	Heiß	Heiß
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	13	17	19

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Rosch, U.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Neudecker, K.	9,5	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): MÜ A 1552	6,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Alt - Neu öflicher	8,5
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt	57,200		nach Oberneukirchen
Werkholz	11,990		nach Oskrugger

Arbeitsleistung:

denk DV 160 eingesandert, seitungs gruben verfüllt und
verdichtet, Ausholzen für Verbindung der Verbindungsbohle
Hauus als gezogen und umgesetzt für Verbindungsbohle

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 98

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: 20.08.2021

BV: Jack Klüger 10° Verkehrsfläche

Bauherr: Jack Klüger 10° und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	10 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Regen	Regen
Nachmittag	14 ⁰⁰	15 ⁰⁰	Temperatur	12	16	18

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Posch, U.	8,0	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Krasniqi, E.	8,0	Bagger bis 8 to KASOTTO	1,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Alt-Maierhofer	8,0
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	2,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Lernarbeiten an Kabelzuschnittmaschine, Maßarbeiten für Leitungsgraben, Haus Absorgen Verkehrsfläche und Umgebung

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

99

Datum: Fr. 27.08.2021

BV: Jauklitzke NO Verkehrsfläche

Bauherr: Jauklitzke AO und Mähdorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	15:00	Witterung	Bewölkt	Heiter	
Nachmittag			Temperatur	11	17	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roschke, J.	8,0	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Neudecker, K.	8,0	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kusota	4,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Alt-Mauöling	4,5
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	3,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Seitensprünge aufgefällt, Kabelzuspäße aufgefällt und auf Höhe gesetzt, Haus für Verbindungsstr. aufgezogen und umgesetzt, Kabelzuspäße gesetzt

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

100

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Die 31.08.2021

BV: Jack Klackum AO Verbindungsstr.

Bauherr: Jack Klackum AO und Mählendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Regen	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	11	15	17

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, A	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Krasniqi, E.	9,5	Bagger bis 8 to Kubota	7,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen Au und Mählendorf	0,75	Radlader Atlas	2,0
Autoanhänger		Schneidergerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	0,5

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Leitungsgraben geschaltet für 2x Leuchte und Stromkabel
haben Belichtung, Leitungsgraben aufgefüllt, Sand eingeebnet
Trennsand eingeebnet, haben Rücksetzt

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: