



NEUDECKER GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

123

Datum: Fr. 01.10.2021

BV: Jan G. K. A. O. K. S. G. d. a. g. s. s. h.

Bauherr: Jan G. K. A. O. und M. K. L. o. r. f.

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	15:30	Witterung	Sonne	Sonne	Sonne
Nachmittag			Temperatur	9		

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, A.	8,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1): M. K. A. 1956	6,5
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling Schreier, E.	8,5	LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kubota	3,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen Jan und M. K. L. o. r. f.	0,75	Radlader Atlas	1,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub		35.000	nach Oberneukirchen
Bauschutt		2,15	von Oberneukirchen
Splitt 2/5			

Arbeitsleistung:
Mauern auf BST umgesetzt, Mauer einsetzt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:	(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**GmbH
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

Datum:

4. 10. 21

BV:

Straße asphaltieren

Bauherr:

Kreiskrankenhaus Aö

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰		Witterung			
Nachmittag		16 ⁰⁰	Temperatur			

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1): Aö-N 171 mit Mann	9
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Neudecker M	9	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1): Enver	9	LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2): Arben	9	(4-Achser Kennzeichen 1): Aö-GG 250 mit Mann	8 1/2
(Facharbeiter Name 3): Musca	9	(4-Achser Kennzeichen 2): Mü-KA 1956 " "	7 Std
(Facharbeiter Name 4): Edi	9 1/2	(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Kubota 8 to ohne Mann	1 1/2
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Streuwalze	1/2
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader	3/4	Walze / Asphaltwalze HD 10 ohne Mann	6 1/2
Grader		Rüttelplatte klein ohne Mann	2 1/2

Materialeingang:	m ³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Abstreusplitt 141,3 to 22 TN / 46,2 to 8 DN SWI

Arbeitsleistung:

Asphalttragschicht eingebaut, Haftkleber aufgebracht,
Asphaltdeckschicht eingebaut.

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



NEUDECKER

GmbH
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

124

Datum:

Mo 04.10.2021

BV:

Jau Klirika 10

Bauherr:

Jau Klirika AO und Mählhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Sonne	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	12 ⁰⁰	Temperatur	11	14	15

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Rosch, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	Ma KA 1956 9,0
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling Krausig, E.	9,5	LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kasola	6,0
Asphaltkolonne 5 AK		Bagger größer 8 to	
Kombi / Rutschenwagen Ma und Mählhof 0,75		Radlader Atlas	5,0
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub	12,00		nach OS und Kiden
Bauschutt			

Arbeitsleistung: Regieransatz
Lichter für Beschilderung Schieber Kappen und Absätze
ausgeschaltet, Beschilderung in Beton gesetzt, Hühner an-
bau, Straßentafel an Aushubbecken gesetzt
Asphalt an Sa

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



NEUDECKER

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

125

Datum: Die 05.10.2021

BV: Jan Glickner 10. V&S-Gesellschaft

Bauherr: Jan Glickner 10. und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	11	15	17

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Rosch, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Hausdorfer, E.	9,5	Bagger bis 8 to Gasolä	0,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen Jan und Asfalt	0,75	Radlader Atlas	2,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	1,0

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:
Hausdorfer auf Nordseite, Hausdorfer umgesetzt, Kies auf Nordseite und verbracht, Asphaltkante am 1. Zeile, Asgestocke, Hausdorfer auf Höhe gesetzt 3x 1 Asgestocke

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

126

Datum: 30.07.10.2021

BV: Jungklicker 10° Verbindungsh.

Bauherr: Jungklicker 10° und Maßstab

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	9	12	14

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Kausch, E.	9,5	Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Alt-Nußthyr	9,5
Kombi / Pritschenwagen Ju und Asphol	0,75	Radlader Alles	1,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Haus umgesetzt, Kabel an Straße auf der Nordseite mit großformatiger Mauerwerk und ausgelegt 3 Stück 3 Tonne Haus umgesetzt auf Baustelle

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

127

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Fr. 08.10.2021

BV: Jungklinikum NO Völschmiedsberg

Bauherr: Jungklinikum NO und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	
Nachmittag			Temperatur	9	14	

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Kusaipf, E.	5,0	Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Alt-Mühlhagen	5,0
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Haus auf Bauplatz eingetragene Mulde hergestellt

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



NEUDECKER

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

128

Datum: 14.10.2021

BV: Junkkahn 10' Versicherungsb.

Bauherr: Junkkahn 10' und Mühlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	11:00	12:00	Witterung	Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	13:00	17:00	Temperatur	9	12	15

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Krusnigi, E.	5,0	Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to Alt-Müllhofs	5,0
Kombi / Pritschenwagen 1 und 2 abgeleitet	0,75	Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:
Perkplätze bis anfang neuer Straße ausgebaut

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:	(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



NEUDECKER

GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 129
Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.: 129

Datum: Die 12.10.2021

BV: Jan Klinker 10° Verbindungsstb.

Bauherr: Jan Klinker 10° und Mählort

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Regen	Regen	Bevorzugt
Nachmittag	13 ⁰⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	6	11	12

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	Alt Müllberg ?
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): <u>Kreissler</u>	4,0	Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	Alt Müllberg 9,5
Kombi / Pritschenwagen		Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			
<u>Abbruch</u>	28.950		nach OS-Kriterien

Arbeitsleistung:
<u>Abbruch gelochter und Abbrechen, Haus einbauen</u>
<u>Haus auf Baustelle umgesetzt 3 Tage</u>

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:	(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

130

Datum:

Mi 20.10.2021

BV:

Juchhäck 10 Verkehrsfläche

Bauherr:

Juchhäck 10 u. Mähdorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Mischw. Bewölkt	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12:30	17:00	Temperatur	4	8	11

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Rosch, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Schmitt, E.	9,5	Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen da und abgeholt	0,75	Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Kernbohrung 5 Stück für Polter, Kernbohrlöcher aus-
geschachtet
Steinbohrer Polterlöcher (Bohrer am freier 12er)

Regieleistung:**Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:**

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:

**NEUDECKER**

GmbH

Tel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

131

Datum: Do 21.10.2021

BV: Jungklinik AÖ Verkehrsfläche

Bauherr: Jungklinikum AÖ und Mühlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7:00	12:00	Witterung	Regen	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12:30	17:30	Temperatur	4	11	14

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter		(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name): Roscher, A.	10,0	(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name): Schwanke, E.	10,0	Bagger bis 8 to	
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen 14 und 15 fahrig	0,75	Radlader	
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:
Polle ist Polon gesetzt, Schrauben anlage auf der Ostseite ausgetrieben

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:	(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

132

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Die 26. 10. 2021

BV: Bauklärchen A0 Verkehrsfläche

Bauherr: Bauklärchen A0 und Möhlhof

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Mebel	Bewölkt	Bewölkt
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	4	9	12

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, U.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kysofa	1,5
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	2,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	1,0
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Polier in Beton geschliffen, Schneidarbeiten Asphalt, Rasengrill
steine aussetzen an der Garage Landeplatz
Schneidarbeiten an Kabelzugschächte für Einfassung, fertig 1 Zeile

$5,20m \times 0,70m = 3,64m^2$ Rasengrill aussetzen und gereinigt für
Wiederaufbau
6,554m Asphalt schneiden 110cm

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

133

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: Mit 27.10.2021

BV: Jungkühn AG Verbindungsstr.

Bauherr: Jungkühn AG und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Nebel	Nebel	Haar
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	2	7	13

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kubota	5,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	1,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte	

Materialeingang:	m³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:

Kubelgraben vom Kabelzugschacht zu den Fundamenten für Schrankanlage in der Verbindungsstr.

2 Stück Fundamente für Schrankanlage abgesetzt

Um die Pollerhülsen Kaltasphalt eingegossen und verdichtet

Material vom Steigloch her geleitet

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter:



GmbH Bau-Tagesbericht / Regiebericht Nr.:

134

NEUDECKERTel.: 08634 / 624290 · Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:
Tel.: 08630 / 213

Datum: 20.10.2021

BV: Bauklücke 10' Verbindungsstr. u. Verkehrsfläche

Bauherr: Bauklücke 10' und Mühlendorf

Arbeitszeit	von	bis	Wetter	07:00 Uhr	12:00 Uhr	17:00 Uhr
Vormittag	7 ⁰⁰	12 ⁰⁰	Witterung	Nebel	Bewölkt	Heiter
Nachmittag	12 ³⁰	17 ⁰⁰	Temperatur	4	8	13

Personal / Geräte:	Std.	Maschinen:	Std.
Polier		LKW 3-Achser	
(Polier Name):		(3-Achser Kennzeichen 1):	
Vorarbeiter Roscher, A.	9,5	(3-Achser Kennzeichen 2):	
(Vorarbeiter Name):		(3-Achser Kennzeichen 3):	
Facharbeiter		(3-Achser Kennzeichen 4):	
(Facharbeiter Name 1):		LKW 4-Achser	
(Facharbeiter Name 2):		(4-Achser Kennzeichen 1):	
(Facharbeiter Name 3):		(4-Achser Kennzeichen 2):	
(Facharbeiter Name 4):		(4-Achser Kennzeichen 3):	
(Facharbeiter Name 5):		(4-Achser Kennzeichen 4):	
Lehrling		LKW 3-Achser mit Tieflader	
(Lehrling Name):		Bagger bis 8 to Kasota	4,0
Asphaltkolonne		Bagger größer 8 to	
Kombi / Pritschenwagen		Radlader Atlas	1,5
Autoanhänger		Schneidgerät Asphalt / Pflaster	
Tieflader		Walze / Asphaltwalze	
Grader		Rüttelplatte Stampf	0,5

Materialeingang:	m ³	to	Lieferwerke
Kies			
Riesel			
Natursand			
Erdaushub			
Bauschutt			

Arbeitsleistung:
Leitungsgraben aufgeduldet und verdichtet, darunter DN 100
eingesetzt, Haubas eingesetzt
Um die polle Kaltasphalt eingesetzt und verdichtet
KG DN 100 2000 in den Fundament eingesetzt
160 lfm Rohr, 4 Bögen, 1 um
Mekrol vom Steigbohrer gefüllt

Regieleistung:

Anmerkungen, besondere Vorkommnisse, Besprechung mit dem Bauherrn oder dessen Vertreter:

(Unterschrift): Auftragnehmer oder deren Beauftragter:

(Unterschrift): Bauherr oder deren bevollmächtigter Vertreter: