

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 99 vom 20.10.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	.Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +6 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Deckenabschalungen Decke ü EG Teil A Parkhaus  
anbringen der Hängegerüste in Achse 4"  
ausschalen der abgeschalteten Montageöffnungen Hohlwand in Achse A" Rampenwand 04 Teil B  
schalen und bewehren von Konsolen an der Rampenwand in Achse D" Ebene 04  
ausschalen von EG Stützen im Teil C Parkhaus  
einschalen, bewehren und betonieren von EG Stützen im Teil C Parkhaus  
abschalen der Bodenplatte Teil A Sportbad  
bewehren der Bodenplatte Teil A Sportbad  
anzeichnen der Maschinenfundamente im Teil D UG  
betonieren der Hohlwand in Achse A" im EG Teil C Parkhaus  
anzeichnen der Achsen Ebene 5+6 im Teil A  
Anlieferung von Hängegerüste 1 LKW

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 100 vom 21.10.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:30 UhrTemperatur: min. +6 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Bodenplatte Teil A  
schalen der 2 Hebeschächte im Bodenplattenteil A  
abschalen der Bodenplatte Teil A im Bereich zur Bodenplatte Teil C/Rampe  
anbringen der Anschlusseisen Wände und Stützen im BP Teil A  
schalen der Maschinenfundamente im BP Teil D  
ausschalen der Deckenabschalung Decke ü EG Teil A  
anbringen des Hängegerüst umlaufend  
schalen,bewehren und betonieren der Konsolen Wand Achse D" Teil B Rampe  
schalen,bewehren und betonieren der Konsole Wand in Achse A" Teil B Rampe  
anbringen von Zwischenpodeste an die Abstützfundamente Autokran wg Absturzsicherung  
ausschalen der Decke ü UG Teil C  
anbringen von Hilfsstützen im UG  
bewehren der Wand in Achse G" Teil B Rampe 03  
abräumen von Material und Container Fa Assbau  
anbringen der Bodenabläufe und Rohre auf Höhe Bodenplatte Teil A

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 101 vom 22.10.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. +6 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

betonieren der Bodenplatte Teil A (1034cbm)  
zuschalen und betonieren der Rampenwand in Achse G" Ebene 05  
ausschalen der Decke ü UG Teil C

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 102 vom 24.10.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +6 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen der Bodenplatte Teil A  
ausschalen der Hebeschächte im Teil A  
stellen der Wandschalungen Aussenwand in Achse N/12 BP Teil B  
bewehren der Aussenwand in Achse N/12 BP Teil D  
ausschalen der Konsolen im Teil B Ebene 05/06  
ausräumen der Rampenauffahrten im Teil B  
ausschalen der Rampenwand in Achse G" Ebene 05  
schalen und betonieren von Wänden im Teil C  
ausschalen der Montageöffnungen an den Hohlwänden in Achse A" Ebene 06  
anbringen des Hängegerüst in Achse G"

## Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 103 vom 25.10.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +6 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Bodenplatte Teil E/2  
anbringen der Höhengsprung-Abschalungen  
abschalen der Bodenplatte Teil E/2  
Abnahme der Bewehrung durch Statiker Schneck, Schaal, Braun  
ausschalen der Bodenplatte Teil A Sportbad  
verlegen der PI Platten Rampenebene 03 zu 04 und 04 zu 05 (Verlegearbeiten um 15:50 beendet)  
bewehren der Aussenwand in Achse N12 BP Teil D  
ausschalen der am Vortag betonierten Wände im Teil C Ebene 04  
anbringen des Hängegerüst in Achse G"  
abräumen des Teil C für das Schalen der Decke ü Ebene 04  
teilweise schalen der Decke ü Ebene 04 Teil C

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 104 vom 26.10.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +6 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

zuschalen und betonieren der Aussenwand Achse N12 BP Teil D  
schalen der Decke ü Ebene 04 Teil C  
schalen der Wände im Teil C Parkhaus Ebene 04  
stellen der Wandschalungen für Betonkernaktivierung Achse N12 BP Teil B Sportbad  
bewehren der Bodenplatte Teil E/2  
ausschalen der UG Decken  
ausschalen der Bodenplattenabschalungen Teil A+B, sowie Teil C

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 105 vom 27.10.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +6 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

betonieren der Bodenplatte E/2  
betonieren der Maschinenfundamente im BP Teil D  
schalen und bewehren der Aussenwände im BP Teil B in Achse N12  
teilweise ausschalen der Aussenwände im BP Teil D in Achse N12  
abräumen der Bodenplatte E/1  
ausschalen der Decke Teil C Ebene 04  
versetzen der Hohlwände Achse A" Ebene 06  
schalen der Decke Teil C Ebene 04  
schalen der Wände Teil C Ebene 04

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 106 vom 28.10.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	.Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. +6 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen der Wände UG Teil D Achse N12  
einschalen und bewehren der Wandscheiben Schul u. Vereinsbecken Teil B Sportbad  
bewehren und zuschalen der Aussenwand UG Teil B Achse N12  
zuschalen der Montageöffnungen Hohlwand in Achse A" Ebene 05 Teil B Rampe  
schalen der Decke ü Ebene 04 Teil C  
schalen, bewehren und betonieren der Treppenhauswände im Teil C Parkhaus Ebene 04  
ausschalen der Decken Teil C Ebene 02  
ausschalen der Bodenplatte E/2  
einmessen der Stützen im BP Teil B  
ausschalen der am Vortag betonierten UG Stützen im BP Teil D  
ausschalen der am Vortag betonierten Stützen im Teil C Ebene 04  
schalen und bewehren der Wände im Teil C Ebene 04

## Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 107 vom 29.10.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 14:30 Uhr

Temperatur: min. +6 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen und betonieren der Aussenwand Achse N12/A BP Teil B/Sportbad  
ausschalen von bereits betonierten Wänden Teil C/Ebene 04  
ausschalen von UG Decken  
stellen von Wandschalungen im Teil C/Ebene 04 Parkhaus  
teilweise ausschalen der Aussenwand N12 BP Teil D

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 108 vom 02.11.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +6 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

verschließen der Pl Platten Längsfugen mit Rippenstreckmetall und Sandbeton  
bewehren der Wände Teil C Ebene 04 im Parkhaus  
zuschalen und betonieren der genannten Wände  
ausschalen der Aussenwand in Achse N12 Teil B Sportbad  
einmessen der Stützen im UG Teil B Sportbad  
schalen,bewehren und betonieren der Wandscheiben des Schul-u.Vereinsbecken  
schalen der Decke ü Ebene 04 Teil C Parkhaus  
ausschalen der UG Decken  
ausschalen der Bodenplattenabschalungen entlang BP Teil E  
bewehren der Aussenwand N12 Teil B Sportbad Takt 2 entlang Schachttöffnung  
teilweise zuschalen dieser Wand  
ausschalen der am Samstag betonierten Wandscheiben des Vereinsbecken

## Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 109 vom 03.11.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	.Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +6 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der am Vortag betonierten Wandscheiben im BP Teil B Sportbad  
einschalen, bewehren und betonieren der Stützen unter dem Vereinsbecken Teil B  
ausschalen der Wände im Teil C Parkhaus Ebene 04  
schalen der Decke ü Ebene 04, Teil C Parkhaus  
schalen von Wänden im Teil A Parkhaus, Ebene 05  
schalen von Stützen im Teil A Parkhaus  
bewehren der Stützenkörbe für Teil A, Ebene 05 Parkhaus  
bewehren der UG Wände Aussentreppenhaus Süd-West  
zuschalen und betonieren der UG Wände Treppenhaus Süd-West  
einmessen und anzeichnen der UG Wände im BP Teil E um Kran 1 inkl. Anlieferung  
versetzen der FT Stützen und Riegel entlang Achse G" Teil B/Rampe Ebene 05-06  
zuschalen und betonieren des Wandtaks 2 entlang Schachtoffnung in Achse N12 Teil B Sportbad

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 110 vom 04.11.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:30 UhrTemperatur: min. -3 °C max. 13 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

zuschalen und betonieren der UG Wände Fluchttreppenhaus Sued-West  
schalen der Decke Vereinsbecken Teil B  
ausschalen der betonierten Aussenwände Teil B Sportbad  
ausschalen der am Vortag betonierten Stützen und Wandscheiben Vereinsbecken  
schalen,bewehren und betonieren von UG Stützen und Wandscheiben Kursbecken Teil B  
schalen von Wänden im Teil A Parkhaus Ebene 06  
schalen der Decke Teil C Ebene 05  
versetzen von 2 FT Stützen Rampe Teil B Ebene 05-06  
einmessen der Matrizenwand BP Teil C+E/1 Zufahrt Parkhaus

## Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 111 vom 07.11.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	8	.Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 2 °C max. 13 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☒ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der UG Wände Treppenhaus Sued/West  
schalen der Decke Vereinsbecken+ Kursbecken  
ausschalen der Betonstützen UG Teil B  
ausschalen der Wandscheiben Kursbecken  
schalen der Decke Teil C Ebene 06  
versetzen der FT Säulen Rampe Teil B  
versetzen der FT Riegel in Achse G" Ebene 05 zu 06  
entladen der LKW mit Schalmaterial Matrizenwand  
versetzen der Matrizenwand nach Plan  
anbringen der Unterzugaussparungen  
schalen,bewehren und betonieren von Stützen Teil A Ebene 05  
bewehren der Decke ü Ebene 04 Teil C  
abschalen der Decke  
anbringen der Bodenvertiefungen Decke Teil C  
schalen der Aussenwand N12 Teil B Sportbad

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 112 vom 08.11.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	.Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. -2 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

betonieren der Decke Teil C ü Ebene 04  
bewehren, zuschalen und betonieren der UG Wand Treppenhaus Sued/West  
schalen der Wände Teil A Ebene 05  
schalen, bewehren und betonieren von Stützen Teil A Ebene 05  
schalen der Beckenboden Vereinsbecken und Kursbecken  
schalen der Aussenwand N12 Teil B Sportbad  
ausschalen der betonierten Stützen und Wandscheiben im Teil B Sportbad  
schalen und betonieren von Maschinenfundamenten im Teil D  
teilweise schalen der Decke ü Teil D  
schalen der Matrizenwand Takt 1  
schalen, bewehren und betonieren von Stützen und Wandscheiben im UG Teil B Sportbad  
Anlieferung von Bewehrung

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 113 vom 09.11.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +2 °C max. 13 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Decke Kursbecken Sportbad  
schalen von UG Stützen Teil B Sportbad  
schalen der Decke ü UG Teil D  
bewehren der Bodenplatte Vereinsbecken  
schalen der Aussenwand in Achse N12 Teil B bis zum Luftauslass Ost  
schalen der Matrizenwand Takt 1, anbringen der Fugenabschalungen  
bewehren der Matrizenwand  
teilweise zuschalen der Matrizenwand  
schalen der Wände Teil A Ebene 05 (Aussenwand Achse 4" u. Achse G")  
ausschalen der am Vortag betonierten Wände Teil A Ebene 05  
ausschalen der am Vortag betonierten Stützen im Teil A Ebene 05  
einschalen, bewehren und betonieren von Stützen im Teil C Ebene 06  
einmessen und anzeichnen der Wände Teil C Ebene 06  
ausschalen der betonierten Maschinenfundamente  
einmessen und anzeichnen der Wände Teil A Ebene 05  
Anlieferung von Schalungen

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 114 vom 10.11.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinen / Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +2 °C max. 13 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Decke Kursbecken Sportbad  
schalen von UG Stützen Teil B Sportbad  
schalen der Decke ü UG Teil D  
bewehren der Bodenplatte Vereinsbecken  
schalen der Aussenwand in Achse N12 Teil B bis zum Luftauslass Ost  
teilweise bewehren der Aussenwand N12  
zuschalen und betonieren des Wandtakt 1 Matrizenwand<<ausrichten und abdecken der Wand mit LKW Planen )  
schalen der Wände Teil A Ebene 05 (Aussenwand Achse 4" u.Achse G"  
ausschalen der am Vortag betonierten Wände Teil A Ebene 05  
ausschalen der UG Wände Fluchttreppenhaus Sued/West  
teilweise schalen der Zwischenwand im UG Treppenhaus Sued/West  
ausschalen der Deckenabschalungen im Teil C Ebene 04/06  
versetzen der angelieferten Hohlwände in Achse A" Ebene 06  
ausschalen der am Vortag betonierten Stützen im Teil C Ebene 06  
einschalen, bewehren und betonieren von Stützen im Teil C Ebene 06  
zuschalen der Fugenöffnungen PI Platten  
einmessen und anzeichnen der Wände Teil C Ebene 06  
ausschalen der betonierten Maschinenfundamente  
Anlieferung von Schalungen  
Anlieferung von Dübelleisten und Comax

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: **Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. **115** vom **11.11.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von **7.00** Uhr bis **13:30** UhrTemperatur: min. **2** °C max. **13** °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☒ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Bodenplatte Vereinsbecken und des Kursbecken  
bewehren der Bodenplatte Vereinsbecken und des Kursbecken  
schalen der Decke ü UG Teil D  
bewehren,zuschalen und betonieren der Aussenwand in Achse N12 Teil B Sportbad  
Versuch,Matrizenwand auszuschalen,jedoch haftet die Matrize so stark,dass sich der Belag von der Schalung löst  
ausschalen von Wänden Teil A Ebene 05  
schalen von Wänden Ebene 06 Teil A Parkhaus  
bewehren der Wände Teil A Ebene 05 Parkhaus  
ausschalen von Stützen im UG Teil B Sportbad  
einschalen,bewehren und betonieren von Stützen Teil C Ebene 06

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: **Einsle** .....



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 116 vom 14.11.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. 0 °C max. 12 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Bodenplatte Vereinsbecken und der Bodenplatte Kursbecken  
abschalen der Bodenplatten Becken  
ausschalen der Matrizenwand unter erheblichen Schwierigkeiten wg starker Haftung der Matrizen  
schalen und bewehren von UG Stützen Teil B  
schalen von UG Wänden Teil B und Teil D  
schalen und bewehren von Wänden Teil A Ebene 05  
schalen, bewehren und betonieren von Stützen Teil C Ebene 06  
zuschalen der Montageöffnungen Hohlwand in Achse A" Teil C Ebene 06  
betonieren der Hohlwand  
ausschalen der Aussenwand in Achse N12 Teil B  
betonieren der Rampe Teil B Ebene 05 zu 06<<am Abend mit Isoliermatten geschützt  
abladen 3 LKW mit Schalmaterial

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 117 vom 15.11.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. 0 °C max. 12 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

betonieren der Bodenplatte Vereinsbecken + des Kursbecken Teil B  
abschalen der Bodenplatte Kursbecken am Morgen  
schalen von UG Wänden Bodenplatte Teil D  
schalen,bewehren von UG Stützen BP Teil B um die Becken  
ausschalen der Matrizenwand mit erheblichen Schwierigkeiten,da Matrizze sich schwer von Beton löst  
herrichten der beschädigten Matrizenwände  
stellen der Matrizenwände Takt 2  
bewehren der Wände Teil A Ebene 05  
zuschalen und betonieren der Wände Teil A Ebene 05  
ausschalen der am Vortag betonierten Stützen Teil C Ebene 06  
einschalen,bewehren und betonieren von Stützen Teil C Ebene 06  
teilweise bewehren der Rampe Teil B Ebene 06 zu 07  
ausschalen der Montageöffnungen Hohlwand Teil C Ebene 06  
bewehren,zuschalen und betonieren der UG Wände Teil D

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: **Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. **118** vom **16.11.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von **7.00** Uhr bis **16:30** UhrTemperatur: min. **0** °C max. **12** °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Matrizenwand, wiederherstellen der Matrizenbeläge  
einschalen von Takt 2 der Matrizenwand Teil C/Rampe  
anbringen der Unterzugabschalungen  
stellen des Arbeitsgerüst für Eisenflechter  
ausschalen der Bodenplattenabschalungen Vereinsbecken und Kursbecken  
einmessen der Beckeninnenkanten durch Vermesser  
anzeichnen und anlegen der Beckenwände  
stellen der Innenschalungen Takt 2a+2b jeweils diagonal am Vereinsbecken und Kursbecken  
ausschalen von betonierte UG Wänden im Teil D  
einschalen, bewehren und betonieren von UG Wänden im Teil D  
bewehren, zuschalen und betonieren der Wandstürze entlang Aussenwand Teil A Parkhaus Ebene 05  
ausschalen von betonierte Stützen Teil C Ebene 06  
einschalen, bewehren und betonieren von Stützen im Teil C Ebene 06

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: **Einsle**





Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 119 vom 17.11.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. 0 °C max. 12 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Matrizenwand Takt 2  
zuschalen und abspannen der Matrizenwand  
stellen der Innenschalungen Vereinsbecken und Kursbecken  
anbringen der Höhenquoten an die Wände Becken  
einmessen der Einbauteile durch Fa Wassertechnik  
ausschalen von betonierten UG Wänden im Teil D  
stellen von Wandschalungen im UG Teil D  
bewehren und zuschalen der UG Wände  
stellen von Wandschalungen im Teil E/2  
ausschalen der Aussenwände im Teil A Parkhaus Ebene 05  
einschalen der Treppenhauswände Treppenhaus West Teil A Ebene 05  
ausschalen von Stützen im Teil C Ebene 06

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 120 vom 18.11.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 14:00 UhrTemperatur: min. 3 °C max. 13 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen von UG Stützen im Teil B Sportbad  
schalen der Decke ü Ebene 05 Teil A Parkhaus  
schalen der Treppenhauswände Ebene 05 Teil A  
bewehren der Treppenhauswände  
teilweise zuschalen der Treppenhauswände Ebene 05 Teil A  
schalen der Trennwände Ebene 06 in Achse 13" und Ebene 05 in Achse 7"  
bewehren der Wände  
schalen der Decke ü UG Teil D  
stellen der Wandschalungen diagonal im Kursbecken  
anbringen der Höhen  
anbringen der Aussparungen in Lage und Höhe  
anbringen der Abschalelemente an den Taktfugen  
teilweise bewehren der Wände Vereinsbecken  
zuschalen und betonieren der Matrizenwand Takt 2  
ausschalen von UG Wänden im Teil D  
stellen und bewehren von UG Wänden im Teil D

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 121 vom 19.11.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 14:00 UhrTemperatur: min. 3 °C max. 13 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen und betonieren der Wände Teil A Ebene 05  
schalen der Decke ü Ebene 05 Teil A  
teilweise bewehren der Wände Vereinsbecken

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 122 vom 21.11.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 14:00 Uhr

Temperatur: min. 6 °C max. 16 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☒ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Decke ü Ebene 05 Teil A Parkhaus  
ausschalen der Wände Treppenhaus Teil A Ebene 05  
einschalen, bewehren und betonieren der restl. Wände Treppenhaus Ebene 05 Teil A Parkhaus  
bewehren der Wände Vereinsbecken  
anbringen der Einbauteile durch Wassertechnik  
anbringen der restl. Aussparungen Wände Kursbecken  
ausschalen von UG Stützen im Teil B Sportbad  
schalen der UG Wand Achse J im Teil E/2 zu Teil A Sportbad  
teilweise schalen der Decke ü UG Teil D  
schalen, bewehren und betonieren von UG Wänden im Teil D  
ausschalen der Matrizenwand Takt 2  
stellen der Wandschalung Matrizenwand Takt 3  
anbringen der Unterzugaussparungen  
anbringen des Arbeitsgerüst für Eisenflechter  
teilweise bewehren der Matrizenwand Takt 2

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....