



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 75 vom 16.09.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 27 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen der betonierte Hohlwände in Achse A" auf dem BP Teil B Rampe
ausschalen der Rampenwand in Achse D" im BP Teil B
teilweise schalen der Konsolen
anbringen der Styrodurplattenzwischen Sportbad und Parkhaus in Achse A"
schalen der Decke ü UG BP Teil C
bewehren der Bodenplatte BP Teil E
ausschalen von UG Stützen
einbauen der Sauberkeitsschicht im BP Teil E+E/2 und C/Rampe
herstellen der Planie im BP Teil C/Rampe
verlegen von Rohrleitungen im BP Teil E/2
Abfuhr von Aushub
anzeichnen von Achsen und Wänden im Deckenteil A2+3

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 76 vom 19.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27 Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	9	.Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +11 °C max. 20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen,bewehren und betonieren der Konsolen Rampe
ausschalen der Rampenwand in Achse D" auf Seite zu Achse G"
schalen der Decke ü UG BP Teil C
versetzen der Hohlwände in Achse A" zum Sportbad
anbringen der Styrodurplatten 10cm in Achse A"
bewehren der Bodenplatte BP Teil E
Abfuhr von Aushubmaterial
entfernen des Baum auf Seite Mediamarkt auf Anfrage Hr.Kniesel
entfernen der Flussbausteine mit Bagger
aufkiesen des Standplatz für Betonpumpe und verdichten

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 77 vom 20.09.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +11 °C max. 20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Bodenplatte Teil E
anbringen der Bodenaussparungen, Abziehschienen für Gefälle
richten der Rohrleitungen auf Höhe im BP Teil E
schalen, bewehren und betonieren der Rampenwandkonsolen
abräumen der Rampe von Achse 7"-13"/D"-G" und reinigen
schalen der Decke ü UG BP Teil C inkl. obere Ebene
anbringen von Füllbeton zwischen Abstützfundamente Autokran 500to und Aussenwand Achse G"
Anlieferung von 3 LKW mit Hohlwänden
versetzen der Hohlwände auf der Bodenplatte D in Achse A" mit Autokran
anbringen der Styrodurplatten zwischen den Hohlwänden in Achse A"
einmessen und anbringen der benötigten Leerrohre für Schrankenanlage zusammen mit Elektriker Schwendinger
<<<zu spät Pläne und Einbau geklärt!
herrichten des Standplatz Pumpe an der Bushaltestelle und verdichten
Abfuhr von Aushubmaterial BP Teil C/Rampe
teilweise herstellen der Planie BP Teil C/Rampe
abpumpen des angestauten Regenwasser in den Hebeschächten, Bodenvertiefungen etc.

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 78 vom 21.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +11 °C max. 20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der am Vortag betonierten Rampenkonsolen seitlich, untere Abstützung bleibt
abräumen des Material aus den Rampenauffahrten, reinigen
schalen der Decke ü UG Teil C inkl. obere Ebene + Treppenhaus Ost
bewehren der Decke ü UG Teil C
versetzen der Hohlwände in Achse A" entlang BP Teil D mit Baustellenkran 3
betonieren des BP Teil E/1
bewehren der Stützenkörbe für BP Teil D
teilweise abschalen der Decke Teil C
einbauen der Sauberkeitsschicht im BP Teil C/Rampe
verlegen der Rohrleitungen im BP Teil A+E/2
herstellen der Planie im BP Teil C/Rampe
teilweise einmessen der Abschalung Bodenplatte B
teilweise schalen der Bodenplatte B
teilweise stellen der Wandschalungen Treppenhaus West im EG
ausschalen der Rampenstützen
ausschalen des Deckenrand an der Achse 7"

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 79 vom 22.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +11 °C max. 20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

Aufbau des Autokran 500to
versetzen der angelieferten PI Platten bis 19:30
bewehren der Decke ü Teil C
abschalen der Bodenplatte B
stellen der Wandschalungen Treppenhaus West im EG
teilweise anbringen der Fugenbleche an den Stossfugen der Hohlwandplatten in Achse A" auf BP D
abräumen der Rampenauffahrt Teil 2
ausschalen der Bodenplatte E/1
Abnahme der Deckenbewehrung durch Statiker und Prüfstatiker
verlegen der Rohrleitungen im BP Teil C/Rampe und Teil A
herstellen der Planie im BP Teil C/Rampe

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 80 vom 23.09.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. +9 °C max. 27 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

betonieren der Decke ü UG Teil C
bewehren der BP Teil B
abschalen der Bodenplatte Teil B
stellen der Wandschalungen Treppenhaus West EG
anbringen der Türaussparungen und Höhenleisten
teilweise aufräumen der Baustelle
Anlieferung von Bewehrung und entladen
verlegen von Rohrleitungen im BP Teil A
herstellen der Planie im BP Teil C/Rampe
einbauen von 4 LKW Sauberkeitsschicht im BP Teil C/Rampe
stellen der Schachtschalung im Hebeschacht BP Teil A Achse 2/B Negativbeton und betonieren

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 81 vom 26.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +9 °C max. 27 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Deckenabschalungen Teil A und Teil C
fertigstellen der Wandschalungen im Treppenhaus West EG
bewehren der Treppenhauswände West EG
einmessen der Achsen, Stützen und Wände im Teil C/EG
bewehren der BP Teil B
einmessen der Achsen im BP Teil E/1
einmessen der Achsen im BP Teil C/Rampe
schalen des Negativbeton in den Einzelfundamenten BP Teil C/Rampe
anbringen der Fugenbleche an den Hohlwandfugen in Achse A" BP Teil D
abschalen der Öffnungen an den Hohlwänden BP Teil D
verlegen der Rohrleitungen im BP Teil A
Abfuhr von Aushubmaterial
schließen der PI Plattenfugen mit Sandbeton
teilweise zuschalen der PI Plattenfugen von unten in Achse D" ,G" und A"

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 82 vom 27.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +11 °C max. 24 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Bodenplatte BP Teil B
bewehren der Decke ü UG Teil C/obere Ebene
abschalen der Decke obere Ebene
bewehren der Pl Platten von 13" aufwärts zu 7"
anbringen der Edelstahlwinkel Achse 13" und 7 "
zuschalen der Zugangsöffnungen Hohlwände BP Teil D in Achse A"
schalen,bewehren und betonieren von 6 UG Stützen BP Teil D
einbauen der Sauberkeitsschicht BP Teil A teilweise
abschalen der Bodenplatte BP Teil B
bewehren der Treppenhauswände EG/West
zuschalen und betonieren der Treppenhauswände EG/West
verlegen der Rohrleitungen BP Teil E/2
verlegen der Rohrleitungen BP Teil A
teilweise herstellen der Planie BP Teil A

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: **Einsle**

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 83 vom 28.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +11 °C max. 24 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Bodenplatte B
zuschalen der PI Plattenöffnungen Rampe Teil B
abschalen der Decke PI Platten in Achse D" und entlang Achse 7"
abschalen der Decke obere Ebene Teil C
betonieren der Rampenauffahrt Teil B von 13" aufwärts zu 7"
betonieren der Decke obere Ebene Teil C
einbauen der Sauberkeitsschicht BP Teil A
ausschalen der UG Stützen BP Teil D
schalen und bewehren von UG Stützen im BP Teil D
ausschalen der Treppenhauswände EG/West
stellen der Wandschalungen entlang Dehnfuge zu Deckenabschnitt E im EG Teil A
verlegen der Rohrleitungen BP Teil A + E/2
herstellen der Planie im BP Teil A
Abfuhr von Aushub

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 84 vom 29.09.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +11 °C max. 24 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Bodenplatte BP Teil B
anzeichnen von Wänden und Stützen im BP Teil B für Anschlusseisen
abschalen der Bodenplatte BP Teil B
abschalen der Hohlwandöffnungen in Achse A"
schalen der Wände EG Teil A Parkhaus
ausschalen der Treppenhauswände EG West
ausschalen der Deckenabschalungen Decke ü UG Teil C
ausschalen der Negativschalung Hebeschacht im BP Teil A
verlegen der Rohrleitungen im BP Teil A+E/2
versetzen der BA, richten der Rohre auf Höhe und anbringen der Abklebungen Muffe im BP Teil B
herstellen der Planie im BP Teil A
Abfuhr von Aushub
entfernen und umlagern der Bewehrung und Schalmaterial um den Kran 2 wg Standplatz Betonpumpe

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: **Einsle**



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 85 vom 30.09.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13.30 Uhr

Temperatur: min. +11 °C max. 24 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Bodenplatte BP Teil B
anzeichnen von Wänden und Stützen im BP Teil B für Anschlusseisen
abschalen der Bodenplatte BP Teil B
abschalen der Hohlwandöffnungen in Achse A"
verlegen der Rohrleitungen im BP Teil A+E/2
versetzen der BA,richten der Rohre auf Höhe und anbringen der Abklebungen Muffe im BP Teil B
herstellen der Planie im BP Teil A
Abfuhr von Aushub herrichten des Standplatz Betonpumpe neben Kran 2
entfernen und umlagern der Bewehrung und Schalmaterial um den Kran 2 wg Standplatz Betonpumpe
bewehren,zuschalen und betonieren der EG Wände Teil A Aussenwand
schalen,bewehren und betonieren von EG Stützen im Teil A
versetzen der FT Stützen Rampe 03 Teil B
teilweise versetzen der FT Riegel entlang Achse G"
verlegen der Edelstahlwinkel an den Trennfugen in Achse 7" und 13"
versetzen der Hohlwände EG Teil A in Achse A"

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 86 vom 01.10.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. +8 °C max. 23 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

anbringen der Wandanschlüsse Bewehrung BP Teil B
betonieren der Bodenplatte BP Teil B (730cbm)
einbauen von 2 LKW Sauberkeitsschicht im BP Teil A
einbauen von 2 LKW Magerbeton als Negativbeton entlang Höhengsprung C/Rampe und E/2
ausschalen der Decke ü UG Teil A Parkhaus
versetzen der FT Stützen Rampe entlang Achse G"
ausschalen von EG Wänden im Teil A
stellen von Wandschalungen im EG Teil A

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 87** vom **04.10.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +8 °C max. 23 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

einbauen des Stützbeton entlang der Abfahrtsrampe
einbauen von Negativbeton im BP Teil C/Rampe
herstellen der Planie im BP Teil A
Abfuhr von Aushub
versetzen der FT Riegel entlang Rampe Achse G"
bewehren der Rampe von EG/Teil A zu EG/Teil C
abschalen der Rampenfugen PI Platten
bewehren des Lüftungsschacht im Teil A
zuschalen der Wände Takt 2 im Teil A/EG
stellen der Wandschalungen Treppenhaus West/EG
stellen der Wandschalungen Treppenhaus + Aufzug Treppenhaus Ost/EG Teil C
verlegen von Rohrleitungen im BP Teil A

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 88 vom 05.10.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +8 °C max. 23 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

einbringen der Sauberkeitsschicht im BP Teil A
Abfuhr von Aushub BP Teil A
herstellen der Planie BP Teil A
bewehren der Bodenplatte BP Teil C/Rampe
ausschalen der Schalungen für Negativbeton im BP Teil C/Rampe
zusammenbauen der Schachtschalung für Negativbeton Hebeschacht 2 im BP Teil A
ausheben der Schachtgrube für Hebeschacht 2
zuschalen und betonieren des Wandtaks 2 im EG Teil A
einmessen von Stützen im BP Teil A
ausschalen von EG Stützen im Teil A/EG
einschalen und bewehren von EG Stützen im Teil A/Parkhaus
stellen von Wandschalungen im EG/Parkhaus Teil C Treppenhaus + Aufzug Ost
anbringen der Türaussparungen
teilweise zusammenbauen der Wandschalungen für Rampenwand in Achse D" von 13" zu 7"
betonieren der Rampendecke PI Platten 03
ausschalen des Wandtaks 1 EG Wand Teil A/Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 89 vom 06.10.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +0 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

einbauen der Sauberkeitsschicht im BP Teil A
verlegen der Rohrleitungen im BP Teil A
herstellen der Planie im BP Teil A
Abfuhr von Aushub
bewehren der BP Teil C/Rampe
schalen der EG Wände im Teil A Parkhaus
schalen der EG Wände im Teil C Parkhaus
bewehren,zuschalen und betonieren der Treppenhausewände EG Teil A Parkhaus
stellen der Aussenwand Teil A in Achse G"
zuschalen der Hohlwandöffnungen in Achse A" im Teil A Parkhaus
schalen und bewehren des Übergang Hohlwand in Ortbeton A"
betonieren der Hohlwand im EG Achse A"
schalen,bewehren und betonieren von 2 EG Stützen im EG Teil A Parkhaus
schalen,bewehren und betonieren von 3 Rundstützen im BP Teil D UG
ausschalen der Decken Teil A im UG
teilweise zuschalen der Hohlwandöffnungen im BP Teil D Achse A"
ausschalen diverser Deckenabschalungen
teilweise ausschalen der Bodenplatte Teil B
einmessen der Wand-und Stützeneckpunkte auf der BP Teil B durch Vermesser

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 90 vom 07.10.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:30 UhrTemperatur: min. +4 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

einbauen der Sauberkeitsschicht im BP Teil A
herstellen der Planie im BP Teil A
verlegen der Rohrleitungen im BP Teil A
Abfuhr von Aushub
zuschalen der Montageöffnungen in der Hohlwand Achse A"
stellen der Wandschalungen im EG Teil A Parkhaus
ausschalen der am Vortag betonierten EG Stützen Teil A
bewehren der EG Wände Teil A Parkhaus
bewehren der Bodenplatte C/Rampe
ausschalen der Decken ü UG Teil A

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 91 vom 10.10.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +4 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

einbauen der Sauberkeitsschicht im BP Teil A
verlegen der Kanalleitungen im BP Teil A
herstellen der Planie im BP Teil A
abfahren von Aushub im BP Teil A
bewehren der Bodenplatte BP Teil C/Rampe
schalen,bewehren und betonieren von EG Wänden im Teil A+C Parkhaus
zuschalen der Montageöffnungen der Hohlwände in Achse A"
ausschalen der Deckenabschalungen Teil A+C Parkhaus
ausschalen der Bodenplatte Teil B
anbringen der Stützen u.Wandpunkte durch Vermesser auf der BP Teil B
ausschalen der Decken ü UG Teil A Parkhaus
schalen,bewehren und betonieren von EG Stützen im Teil A Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 92 vom 11.10.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +4 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

einbauen der Sauberkeitsschicht im BP Teil A
restl herstellen der Planie im BP Teil A
rest.verlegen der Kanalleitungen im BP Teil A
teilweise abräumen der Baustelle durch Fa Assbau
<<Assbau ist bis auf die Bodeneinläufe im BP Teil A mit den Arbeiten fertig
bewehren der Bodenplatte C/Rampe
einmessen und anbringen der Ablaufrinnenaussparungen im BP Teil C/Rampe
anbringen der Wandanschlüsseisenim BP Teil C
bewehren der Bodenplatte E/2
schalen der Decke ü EG Teil A
ausschalen der Decken ü UG Teil A
schalen,bewehren und betonieren von EG Wänden in Teil A+C Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 93 vom 12.10.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13.30 Uhr

Temperatur: min. +4 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

betonieren der Bodenplatte Teil C/Rampe
bewehren der Bodenplatte E/2
schalen der Decke ü EG Teil A Parkhaus
schalen,bewehren und betonieren von EG Stützen im Teil A Parkhaus
versetzen von Hohlwänden in Achse A"/1`
anbringen der Styrodurplatten zwischen den Trennwänden Sportbad/Parkhaus
abschalen der Montageöffnungen Hohlwand in Achse A"
schalen,bewehren und zuschalen der Rampenwand in Achse D"
ausschalen der Decken ü UG Teil A
versetzen der FT Riegel Rampe Achse G"
ausschalen von EG Wänden im Teil A+C

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 94 vom 13.10.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +4 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

abschalen der Hohlwand in Achse A" auf BP D
betonieren der gesamten Hohlwand in Achse A" mit 2 Betonpumpen
bewehren der BP Teil E/2
bewehren der Decke untere Ebene Teil A/Parkhaus
abschalen der Decke auskragend in Achse C" Teil A/Parkhaus
teilweise ausschalen der Wand in Achse D" auf der Rampe 04 Teil B/Parkhaus
ausschalen der Decken ü UG Teil A+C Parkhaus
abschalen der Bodenplatte Teil A Sportbad
ausschalen von EG Wänden im Teil A + C Parkhaus
einbringen der letzten Sauberkeitsschicht im BP Teil A
schalen,bewehren und betonieren einer EG Wand im Teil A Parkhaus
schalen,bewehren und betonieren von EG Stützen im Teil A Parkhaus
teilweise versetzen der Hohlwände im EG Teil C in Achse A"
Anlieferung der Hohlwände EG Parkhaus
Anlieferung der 2 FT Treppenläufe für Teil D in Achse 11"

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 95 vom 14.10.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	9	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13.30 UhrTemperatur: min. +4 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Bodenplatte BP Teil A
abschalen der Bodenplatte BP Teil A
einbringen der letzten Sauberkeitsschicht im BP Teil A
setzen der Bewehrungskörbe in die Hebeschächte BP Teil A
betonieren der Bodenplatten Hebeschächte im BP Teil A
versetzen der Hohlwände Rampe Ebene 04 in Achse A"
ausschalen der Rampenwand Ebene 04 in Achse D"
teilweise schalen der Aussenwand Ebene 03 in Achse G"
ausschalen der am Vortag betonierten Stützen und Wände EG im Teil A Parkhaus
einschalen, bewehren und betonieren von EG Stützen im Teil A + C Parkhaus
ausschalen der Decken ü UG im Teil A + C
bewehren der Bodenplatte E/2
ausschalen der Bodenplatte C/Rampe
teilweise schalen der Aussenwände entlang Achse N 12
schalen der Decke ü EG Teil A Parkhaus
bewehren der Decke ü EG/ untere Ebene Teil A Parkhaus

- Pößbau beendet keine Kanalarbeiten!

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 96 vom 17.10.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 2 °C max. 13 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☒ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Bodenplatte Teil A
abschalen der Bodenplatte Teil A
bewehren der Bodenplatte Teil E/2
ausschalen Bodenplatte C/Rampe
schalen der Aussenwand Ebene 03 in Achse G"
ausschalen der am Vortag betonierten Stützen Teil A+C Parkhaus
schalen der Aussenwände entlang Achse N 12
schalen der Decke Teil A ü EG Parkhaus
bewehren der Decke ü EG /untere und obere Ebene Teil A Parkhaus

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 97 vom 18.10.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	13	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +6 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Bodenplatte Teil A Sportbad
bewehren der Decke ü EG Teil A Parkhaus
bewehren der Bodenplatte E/2 Sportbad
abschalen der Bodenplatte E/2
abschalen der Bodenplatte A Sportbad
abschalen der Decke ü EG Teil A Parkhaus
anbringen der Edelstahlwinkel in Achse 7" bei der Decke Teil A Parkhaus
schalen der Rampenwand in Achse G" Ebene 03
ausrichten und zuschalen der Hohlwände in Achse A" auf dem EG Teil C und Rampe 04
schalen der Aussenwände Bodenplatte D in Achse N/12
schalen von EG Wänden im Treppenhaus Ost Teil C Parkhaus

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 98 vom 19.10.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Temperatur: min. +6 °C max. 15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Bodenplatte Teil A Sportbad
schalen und bewehren von Konsolen Rampenwand Teil B
zuschalen der Montageöffnungen Hohlwände in Achse A" im EG Teil B+C
betonieren der Hohlwand in Achse A" Teil B Rampe 04 von Achse 7" bis 13"
ausschalen von EG Stützen im Teil C Parkhaus
schalen, bewehren und betonieren von EG Stützen im Teil C
schalen der Rampenwand 03 Teil B in Achse G"
anbringen der Edelstahlwinkel in Achse 7"
betonieren der Decke ü EG Teil A Parkhaus
abschalen der Bodenplatte Teil A Sportbad
ausschalen der Decken ü UG Teil C
ausschalen der Betonkonsolen Rampe im UG
teilweise stellen der Schalungen an den Aussenwänden Teil B+D/Achse N/12
ausräumen der Bodenplatte D
Anlieferung von Gerüstmaterial für Hängegerüst (2 LKW)

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle