

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 265 vom 28.06.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 ° C max. +28 ° C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der SB3 Wand OG auf der Decke ü Panoramasaua
anbringen der Stahleinbauteile
schalen der abgehenden Wandscheibe an der SB 3 Wand im OG
ausschalen der OG Wände am Aufzug Sauna
schalen und bewehren der Stützen an den gemauerten Saunen im OG
abräumen des Material auf der Decke ü EG im Bereich der zu schalenden Unterzügen im OG
bewehren der Decke ü EG BT E Teil 1
abschalen der Decke ü EG BT E Teil 1
ausschalen der betonierten EG Zwischenwände
schalen der Decke ü EG BT E Teil 2
ausschalen der Decken ü EG BT A,B+D 1+2
aufräumen im Saunagarten
bewehren der Lichtöffnungen in der Decke ü EG BT A
betonieren von 2 Lichtöffnungen 1x dn 2,50m, 1x dn 3,00m
anbringen der Aussenschalungen bei den Aufkantungen Lichtöffnungen
ausschalen der Attika Decke ü EG BT A Achse N 1
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern der Kalksandwände im OG Saunen
versetzen der FT Pflanzentröge entlang Baustrasse

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 266 vom 29.06.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Decke ü EG BT E Teil 1+2
abschalen der Decke ü EG BT E Teil1
betonieren der Decke ü EG BT E Teil1
bewehren,schalen und betonieren der letzten 3 Lichtöffnungen BT A auf der Decke ü EG 1xdn4,00/1xdn2,50/1xdn 3,0
ausschalen der Attika in Achse N1
schalen,bewehren und betonieren der Attika auf der Decke BT A zum Saunagarten hin
schalen,bewehren und betonieren von 2 Treppenpodesten im Treppenhaus Ost Sportbad
schalen,bewehren und betonieren von 2 Treppenpodesten im Treppenhaus Süd Sportbad
schalen der Zwischenwände im OG am Treppenhaus Ost Sportbad
schalen,bewehren und betonieren der Wandscheibe im OG an der SB 3 Wand in Achse B'
bewehren,zuschalen und betonieren der SB 3 Wandscheibe auf der Decke Panoramasauna
einmessen und stellen der Wandschalungen Achse 5' bis 10' im OG
mauern der Kalksandwände im OG(Saunen)
Nacharbeiten im Parkhaus
ausschalen der Decken ü EG im Sportbad
aufräumen des Materials
versetzen der Pflanzentröge

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 267 vom 30.06.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	31	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen der Attika auf der Decke ü EG BT A
ausschalen der Lichtöffnungen auf der Decke ü EG BT A
abräumen der Fläche auf der Decke BT A
schalen von Zwischenwänden im OG
ausschalen der SB 3 Wandscheibe auf der Decke Panoramasauna
mauern von Kalksandwänden im OG (Saunen)
Nacharbeiten im Parkhaus
aufräumen von Material
schalen und versetzen von Pflanzentrögen
bewehren und betonieren von Pflanzentrögen

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 268 vom 03.07.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	31	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	5	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen von Unterzügen ü OG BT B
abräumen der Decke ü EG BT A
ausschalen der Unterzüge und Decken ü EG BT A +B,D1+D2
schalen und versetzen von Pflanzentrögen
mauern von Kalksandwänden (Saunen) im OG
teilweise ausschalen von betonierte Treppenpodesten in den Treppenhäusern Ost und Süd Sportbad
zuschalen und betonieren von Zwischenwänden EG im BT E
zuschalen und betonieren der OG Zwischenwänden zwischen Hohlwand und Treppenhaus Ost Sportbad
schalen von OG Zwischenwänden Achse 5'-10'
schalen der Decke ü EG BT E Teil 2
Nacharbeiten im Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 269 vom 04.07.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	31	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Unterzüge ü OG BT B
schalen und bewehren der Decke an der Panoramasauna
versetzen der Hohlwände OG in Achse A''
ausschalen der EG Zwischenwände BT E
schalen der Decke ü EG BT E Teil 2
bewehren, zuschalen und betonieren der OG Zwischenwände Achse 7'-10'
anbringen einer Arbeitsbühne ins Treppenhaus Ost Sportbad auf Ebene OK Decke ü EG
ausschalen der betonierten OG Wand zwischen Hohlwand und Treppenhaus Ost Sportbad
ausschalen der Unterzüge und Decken ü EG BT A,B,D1+D2
beladen und abfahren eines LKW mit Schalmaterial
schalen und versetzen von Pflanzentrögen
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern von Kalksandwänden im Parkhaus
einmessen von OG Wänden

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 270 vom 05.07.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	31	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	5	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 ° C max. +28 ° C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Unterzüge ü OG BT B
abschalen und betonieren der Decke an der Panoramasauna
anbringen eines Arbeitsgerüst am Treppenhaus Ost Sportbad auf der Ebene OK Decke ü EG
schalen der Treppenhaus Aussenwand Treppenhaus Ost Sportbad
ausschalen der OG Zwischenwände Achse 7'-10'
einschalen der weiteren Zwischenwände OG Achse 7'-4'
anbringen diverser Aussparungen und Abschalungen
versetzen der Hohlwände am Treppenhaus Süd Sportbad im OG
schalen und bewehren der OG Zwischenwand Achse 0'-1'/N-M
schalen, bewehren und betonieren der letzten Wandpfeiler und Stützen im EG
ausschalen der bereits betonierten Zwischenwände im EG
schalen der Decke ü EG im Bereich des Treppenhaus intern und des Aufzug Gastro
bewehren der Decke ü EG BT E Teil 2
ausschalen der Unterzüge und Decken ü EG BT A Lehrschwimmbecken
ausschalen der Decken und Unterzüge ü EG BT B,D1+D2
aufräumen und reinigen des Saunagarten
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern der Kalksandwände im Parkhaus
schalen und versetzen der Pflanzentröge Seite Media Markt
ausschalen und abräumen der bereits betonierten Pflanzentröge entlang Baustrasse
entladen u eines LKW mit Lüftungsteilen am Kran 1 für Fa Gassner und einheben der Teile mit Baukran
Anlieferung von Kalksandsteinen für Mauerwerk OG

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 271 vom 06.07.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	31	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	5	.Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +33 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Unterzüge ü OG BT B
schalen der Aussenwand am Treppenhaus Ost Sportbad im OG bis zu den Unterzügen
teilweise bewehren dieser Wände am Treppenhaus
schalen,bewehren und betonieren der OG Zwischenwände zw.Achse 4'+8'
ausschalen der letzten am Vortag betonierten Wände im EG BT E
zuschalen der restl Decke im Bereich des Installationsschacht BT E ü EG
bewehren der Decke ü EG BT E Teil 2
ausschalen der OG Zwischenwand Achse 1' zu Achse O
einschalen,bewehren und betonieren der 2.OG Zwischenwand Achse 1' zu Achse O parallel zur Ersten
mauern der Kalksandzwischenwände im OG BT D 1
schalen,bewehren und betonieren der Attika auf der Decke über Panoramasauna im OG
ausschalen der Decken ü EG Bereich Lehrschwimmbecken
ausschalen der Decken ü EG BT B+D1+2
Nacharbeiten im Parkhaus
versetzen der Pflanzentröge entlang Media Markt
Anlieferung von FT Treppenläufen und Entladung
Anlieferung von Kalksandsteinen
Nacharbeiten im UG Sportbad an den Maschinenfundamenten(Abschleifen der Oberfläche)
versetzen der Hohlwände im OG um das Treppenhaus Süd Sportbad

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 272 vom 07.07.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	31	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +33 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

versetzen, bewehren und betonieren der letzten Pflanzentröge entlang Media Markt
bewehren, zuschalen und betonieren der Treppenhaus Aussenwand Treppenhaus Ost Sportbad
ausschalen der am Vortag betonierten OG Zwischenwände Achse 4'-8'
ausschalen der OG Zwischenwand BT E Achse 0-1'
schalen des Unterzug aussen BT E ü OG
schalen, bewehren und betonieren von ca. 10 Stützen im OG
bewehren der Decke ü EG BT E Teil 2
schalen der Unterzüge ü OG BT B
ausschalen der Decken ü EG BT A, B, C+D1+2
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern der Kalksandwände im OG Sportbad
aufräumen der Baustelle entlang Baustrasse

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 273 vom 10.07.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	31	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
15	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +27 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen der betonierten Pflanzentröge
abräumen der Lagerfläche entlang Baustrasse für Gerüstbauer
ausschalen der Decken ü EG BT A,C+E
aufräumen des Materials
schalen der Wände Abgang Solebecken
schalen der Unterzüge und Decke ü OG BT E
schalen der Decke ü OG BT D1
mauern der Kalksandwände im OG
ausschalen der betonierten Attika auf der Decke Panoramasauna
schalen,bewehren und betonieren der Treppenhauswände OG Treppenhaus Ost Sportbad
ausschalen der betonierten OG Zwischenwände Achse 4'-8'
schalen der OG Zwischenwand von Achse 4'-3'
Nacharbeiten im Parkhaus
betonieren der Decke ü EG BT E Teil 2
anbringen der Bewehrung Hohlwand Übergang zur Attika
bewehren und betonieren des Treppenpodest im Treppenhaus Süd

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 274 vom 11.07.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	31	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
5	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Unterzüge + Decke ü OG BT E Teil 1
schalen der OG Zwischenwände Achse 4'-1'
bewehren und zuschalen dieser Zwischenwände im OG
versetzen der letzten 2 Hohlwände OG im Bereich der betonierten Decke ü EG BT E Teil 2
bewehren und abfugen der Hohlwände im OG
betonieren der Hohlwände im OG
ausschalen der Attika Decke ü Panoramasauna
schalen und bewehren der Eingangswände Solebecken
schalen der Decke ü OG BT D 1
schalen und bewehren der Unterzüge ü OG BT B
mauern der Kalksandwände im OG
Nacharbeiten im Parkhaus
ausschalen der Decken ü EG Sportbad
aufräumen des Schalmaterial
abräumen des Schalmaterial vom OG im Bereich der zu mauernden Zwischenwände
nacharbeiten der Drückeraussparungen Aufzüge Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 275 vom 12.07.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	31	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
5	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen ,bewehren der Unterzüge ü OG BT B
schalen der Decke ü OG BT D 1
schalen der Decke ü OG BT E Teil 1 um das Treppenhaus Süd
schalen der Decke ü Eingang Parkhaus
schalen von Zwischenwänden im OG BT D2 und E
bewehren und zuschalen der OG Zwischenwand Achse 1' u.8'
entfernen der Arbeitsbühne im Treppenhaus Ost Sportbad
teilweise ausschalen der Treppenpodeste im Treppenhaus Süd Sportbad
ausräumen des EG und reinigen
ausräumen des UG Sportbad und reinigen
Nacharbeiten im Parkhaus
ausschalen des Aufzug Gastro im EG Sportbad
mauern der Kalksandwände im OG Sportbad
schalen,bewehren und betonieren der Wände Abgang Solebecken
schalen und bewehren der letzten 3 Stützen im OG
ausschalen bereits betonierter Zwischenwände im OG
Wasserhaltung UG Sportbad am Morgen nach Regenfällen

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 276 vom 13.07.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	31	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
5	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen,bewehren und betonieren der Unterzüge BT B OG
schalen der Decke ü OG BT D 1
mauern der Kalksandwände OG
schalen der OG Zwischenwände um den Aufzug Gastro und Treppenhaus intern
teilweise bewehren dieser Zwischenwände
betonieren der OG Zwischenwand Achse 1'-8'
schalen der Decke ü OG BT E Teil 1
einbohren der Anschlussbewehrung für nachträgliches Vordach am Eingang Parkhaus
bewehren der Decke Vordach
betonieren der letzten OG Stützen
austräumen des EG Sportbad
austräumen der Becken im EG
reinigen des gesamten EG Sportbad
versetzen der Treppenläufe im Treppenhaus Süd Sportbad
schalen,bewehren und betonieren der Treppenpodeste im Treppenhaus Ost Sportbad
Nacharbeiten im Parkhaus
ausschalen diverser kleiner Deckenabschnitte im UG Sportbad
ausschalen der Pflanzentröge

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 277 vom 14.07.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	31	NB Bau
	Maschinen / Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
5	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 UhrTemperatur: min. 15 °C max. +23 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Decke ü OG BT D 1+2
betonieren der Unterzüge ü OG BT B
mauern der Kalksandwände im OG
schalen der Decke ü OG BT E Teil 1
ausschalen der am Vortag betonierten OG Zwischenwände
bewehren, zuschalen und betonieren weiterer OG Zwischenwände
schalen der Treppen im Solebecken
ausschalen diverser Decken ü EG Sportbad
ausschalen der Treppenpodeste im Treppenhaus Ost Sportbad
Abbau der Stromversorgung Kran 2
bewehren und betonieren des Vordach am Eingang Parkhaus
bewehren des Aufzugschacht Gastro im OG
versetzen der Treppenläufe im Treppenhaus Ost Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 278 vom 17.07.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
5	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen der am Freitag betonierten OG Zwischenwände BT E
einschalen und bewehren des OG Aufzug Gastro und der restl OG Treppenhauswände intern
versetzen der Treppenläufe im Treppenhaus Süd
schalen der Decke ü Treppenhaus Süd
schalen der Decke ü Treppenhaus Ost
schalen der Decke ü OG BT D 2
schalen der Decke ü OG Anschluss an Unterzüge BT B
schalen der Decke ü OG BT E
schalen des Randunterzug B T E
ausschalen der betonierten Unterzüge ü OG BT B
mauern der Kalksandwände im OG
Nacharbeiten im Parkhaus
ausschalen diverser Decken im EG u.UG Sportbad
bewehren des Randunterzug Decke ü OG BT E
bewehren der Attika Vordach Parkhaus
reinigen und stapeln von Schalungen

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 279 vom 18.07.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
5	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Decken ü OG BT E und BT D 1+ D 2
schalen des Randunterzug entlang dem Schöck-Isokorb
bewehren der Decke ü OG BT E Teil 1
bewehren des Randunterzug
ausschalen der Decken ü EG Sportbad
betonieren der Treppen Solebecken
bewehren,zuschalen und betonieren der OG Zwischenwände im BT E
mauern der Kalksandwände im OG
zuschalen der Treppenhausdecken Süd und Ost
anbringen der Treppengeländer im Treppenhaus Süd+Ost
Nacharbeiten im Parkhaus
stapeln und reinigen von Schalungen
herrichten einer Kiesabfahrt neben der Rampe

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 280 vom 19.07.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
5	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Decken ü OG BT E und BT D 1+ D 2
schalen des Randunterzug entlang dem Schöck-Isokorb
bewehren der Decke ü OG BT E Teil 1
bewehren der Decke ü OG BT D 1
ausschalen der Unterzüge ü OG BT B
teilweise schalen der Decke ü OG zwischen den Unterzügen BT B
bewehren des Randunterzug
ausschalen der Decken ü EG Sportbad
ausschalen der OG Zwischenwände im BT E
schalen und bewehren der letzten Wandscheibe am Aufzug Gastro
<alle Wände sind nun fertig!
mauern der Kalksandwände im OG
zuschalen der Treppenhausdecken Süd und Ost
ausräumen der Parkdecks
Nacharbeiten im Parkhaus
stapeln und reinigen von Schalungen

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 281 vom 20.07.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
5	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Decken ü OG BT D1+D2
schalen der Randunterzüge BT D 1 +D 2
teilweise schalen der Decke ü OG zwischen den Unterzügen BT B
bewehren der OG Decke BT D 1+ D 2
betonieren der Decke ü OG BT E Teil 1
ausschalen der Decken ü EG Sportbad
ausschalen der letzten OG Zwischenwände
reinigen und stapeln von Schalungen
bewehren der Schrammborde Schrankenanlage UG
betonieren der Schrammborde im UG
Nacharbeiten im Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 282 vom 21.07.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	5	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Decke ü OG BT D 1+D 2
betonieren der Decke ü OG BT D 1+ D 2
ausschalen der Decken ü EG Sportbad
ausschalen der Schrammborde Schrankenanlage UG
ausschalen des Vordach am Eingang Parkhaus
abräumen des OG
reinigen und stapeln von Schalungen
Nacharbeiten im Parkhaus

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 283 vom 24.07.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 ° C max. +28 ° C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Decke ü OG zwischen den Unterzügen BT B
schalen und bewehren der Decke ü Eingang Solebecken
schalen und bewehren der auskragenden Deckenteile Decke ü OG BT E und D1
mauern der Kalksandwände im OG
mauern der Kalksandwände im UG
abräumen von 10m Lagerfläche für App Fassadenbau an der Brüstung Abfahrt
ausschalen diverser Deckenteile im EG
Nacharbeiten im Parkhaus
reinigen und stapeln von Schalungen für den Abtransport
aufräumen des Lagerplatz vor dem Kran 1
teilweise weiterschalen der Decke ü OG BT E Teil 2
ausschalen der Deckenaussparungen bei den betonierten Decken ü OG
vorbereiten der Eisen für das Setzen der Attika-Platten
ausschalen der Wandaussparungen in den Betonwänden im EG und OG

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 284 vom 25.07.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 ° C max. +28 ° C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Decke ü OG zwischen den Unterzügen BT B
schalen und bewehren der Decke ü Eingang Solebecken
schalen und bewehren der auskragenden Deckenteile Decke ü OG BT E und D1
mauern der Kalksandwände im OG
mauern der Kalksandwände im UG
abräumen von 10m Lagerfläche für App Fassadenbau an der Brüstung Abfahrt
ausschalen diverser Deckenteile im EG
Nacharbeiten im Parkhaus
reinigen und stapeln von Schalungen für den Abtransport
aufräumen des Lagerplatz vor dem Kran 1
teilweise weiterschalen der Decke ü OG BT E Teil 2
ausschalen der Deckenaussparungen bei den betonierten Decken ü OG
ausschalen der Wandaussparungen in den Betonwänden im EG und OG
beladen und abfahren von 2 LKW mit Schalmaterial
bewehren und betonieren von auskragenden Deckenteile im OG
schalen, bewehren und betonieren von Treppenpodesten im Treppenhaus intern
bewehren der Decke ü OG BT B
Anlieferung der Attika FT

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 285 vom 26.07.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der EG Decken um die Panoramasauna
teilweise ausschalen der EG Decke ü dem Kursbecken
bewehren der Decke ü OG BT B
bewehren und betonieren von auskragenden Deckenteilen im OG
schalen der Decke ü OG BT E Teil 2
teilweise versetzen der Attika Hohlwandplatten in Achse A"
ausschalen der Abschalungen von bereits betonierten Deckenabschnitten
ausschalen der Decke ü OG BT E Teil 1
ausschalen der Decke ü OG BT D 1
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern der Kalksandwände im Parkhaus
abräumen der Decke ü EG im Bereich der runden Lichteinlässe BT A
teilweise bewehren der Decke ü OG BT E Teil 2
ausschalen der betonierten Podeste im Treppenhaus intern
versetzen der Treppenläufe im Treppenhaus intern
teilweise schalen weiterer Treppenpodeste im Treppenhaus intern
aufräumen der Baustelle
teilweise abräumen des Lagerplatzes

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 286 vom 27.07.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

betonieren der Decke ü OG BT B
versetzen der Attika Hohlwand Platten
teilweise betonieren der Hohlwandplatten Attika in Achse A"
schalen der Decke ü OG BT E Teil 2
schalen des restl Randunterzug beim Deckenteil E Teil 2
schalen,bewehren und betonieren der restl Treppenpodeste im Treppenhaus intern
Nacharbeiten der Becken
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern der Kalksandwände im Parkhaus,im Sportbad UG
einbohren der Anschlusseisen der zusätzl.Mauerwerkswand im EG am Dampfbad(Regie)
ausschalen diverser Decken im EG
Nacharbeiten im UG Sportbad BT E

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 287 vom 28.07.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

versetzen der Hohlwandplatten Attika Decke ü OG
ausschalen der Deckenabschalungen BT B OG
schalen der Decke BT E Teil 2
ausschalen der restl. Wände OG BT E
ausschalen der betonierten Treppenpodeste Treppenhaus intern
Nacharbeiten der Becken
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern der Kalksandwände im Parkhaus
ausschalen diverser Decken im EG und UG
Nacharbeiten im Sportbad

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 288 vom 29.07.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen des neuen Pflanzentrog Seite Media Markt
teilweise bewehren der Decke ü OG BT D 2/ Teil 2
betonieren der letzten Kragdecke
mauern der zusätzl. Kalksandwand im EG am Kursbecken
versetzen der Hohlwandplatten Attika Decke ü OG
ausschalen der Deckenabschalungen BT B OG
schalen der Decke BT E Teil 2
ausschalen der restl. Wände OG BT E
ausschalen der betonierten Treppenpodeste Treppenhaus intern
Nacharbeiten der Becken
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern der Kalksandwände im Parkhaus
ausschalen diverser Decken im EG und UG
Nacharbeiten im Sportbad
stapeln und bündeln von Schalmaterial

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 289 vom 01.08.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

nacharbeiten Schwimmerbecken
nacharbeiten im Vereinsbecken
schalen und betonieren des Aufbeton Liegen im Solebecken
ausschalen diverser Decken im EG und OG
schalen des Pflanzentrog Seite Media Markt, der zu niedrig angebracht wurde
bewehren der Decke ü OG BT D 2
bewehren der letzten Kragdecke BT D 2
mauern der Kalksandwände im EG Sportbad
stapeln, reinigen von Schalungen, Träger und anderes Schalmaterial
beladen und abfahren von 2 LKW mit Schalmaterial

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 290 vom 02.08.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	32	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	4	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 ° C max. +32 ° C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

anbringen der Dübelleisten Decke ü OG BT E Teil 2
betonieren der Decke ü OG BT E Teil 2
ausschalen der Decke ü OG BT B
ausschalen der Decken ü OG und ü EG im BT E Teil 1
nacharbeiten des Schwimmerbecken und Vereinsbecken
schalen des geänderten Pflanzentrog
anbringen der Hilti Hit Verbindungen für die Bodenplatte Pflanzentrog
nacharbeiten im Parkhaus
nacharbeiten im EG Sportbad
reinigen und stapeln von Deckenschalmaterial
anzeichnen des Schrammbord im UG an der Matrizenwand bis zur ersten Aco Rinne
einbohren und einkleben der Bewehrung für Schrammbord
mauern der Kalksandwände im OG und EG Sportbad

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 291 vom 03.08.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	32	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	4	.Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +36 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen diverser Decken ü OG und auskragende Deckenteile
ausschalen diverser Decken ü EG
schalen,bewehren und betonieren des neu gemachten Pflanzentrog Seite Media Markt
schalen,bewehren und betonieren des Schrammbord entlang der Matrizenwand im UG BT C
anzeichnen des letzten Sauna unter dem BT B im OG Sportbad
mauern der EG Kalksandwände
anlegen der Kalksandwände oben genannte Sauna und Vorraum Treppenhaus Ost im OG Sportbad
reinigen und stapeln von Schalmaterial
nacharbeiten im Parkhaus
nacharbeiten im EG Sportbad
reinigen der Wände im EG Sportbad
ausschalen der Wandaussparungen im EG
verschliessen von Spannlöcher im UG
verpressen der Spannlöcher mit Quellmörtel
abräumen der Decke ü OG
anbringen einer Absturzsicherung umlaufend

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 292 vom 04.08.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	32	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	4	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +36 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen diverser Decken im OG BT B und D 1
ausschalen der auskragenden Decke entlang Media Markt BT D 1
ausschalen der Deckenabschalung Decke ü OG BT E Teil 2
mauern der Kalksandwände im OG BT B (Sauna)
säubern der Wände und Unterzüge OG BT B
reinigen und stapeln von Schalmaterial
beladen und abfahren von 2 LKW Schalmaterial
nacharbeiten im UG Parkhaus
nacharbeiten in den anderen Ebenen Parkhaus
verschließen von Spannlöchern im UG Sportbad
ausschalen des Schrammbord BT C UG

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 293 vom 07.08.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	32	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	4	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen diverser Decken im EG und OG Sportbad
ausschalen der auskragenden Decke entlang Media Markt
mauern der Kalksandwände im OG BT B
säubern der Wände im OG, abschlagen der Betonreste+ausschalen der Aussparungen
reinigen und stapeln von Schalmaterial
nacharbeiten im Parkhaus
versetzen und betonieren der Attika im Bereich der Lichtkuppel OG Treppe
schalen, bewehren und betonieren der Wandaufkantung Pflanzentrog neu Seite Media Markt

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 294 vom 08.08.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	32	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	4	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen diverser Decken im EG und OG Sportbad
ausschalen der auskragenden Decke entlang Media Markt
mauern der Kalksandwände im OG BT B
säubern der Wände im OG, abschlagen der Betonreste+ausschalen der Aussparungen
reinigen und stapeln von Schalmaterial
beladen und abfahren von 2 LKW mit Schalmaterial
nacharbeiten im Parkhaus
versetzen und betonieren der Attika im Bereich der Lichtkuppel OG Treppe
einmessen der Startblöcke am Schwimmerbecken und Vereinsbecken nach Erhalt der Pläne(waren unvollständig)
Fluten und abgrenzen der Gefälle in den Parkdecks
nacharbeiten der Dehnfugen im UG Parkhaus
schalen,bewehren und betonieren eines weiteren Schrammbord UG Parkhaus
anbringen der Schaumglasdämmung im EG Sportbad Bereich Tauchbecken

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 295 vom 09.08.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	20	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 15 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen diverser Decken im EG und OG Sportbad
ausschalen der auskragenden Decke entlang Media Markt
mauern der Kalksandwände im OG BT B
säubern der Wände im OG, abschlagen der Betonreste+ausschalen der Aussparungen
reinigen und stapeln von Schalmaterial
beladen und abfahren von 1 LKW mit Schalmaterial
nacharbeiten im Parkhaus
versetzen und betonieren der Attika im Bereich der Lichtkuppel OG Treppe
anbringen der Kernbohrungen Startblöcke
teilweise versetzen der Startblöcke
nacharbeiten der Dehnfugen im UG Parkhaus
schalen, bewehren und betonieren eines weiteren Schrammbord UG Parkhaus
anbringen der Schaumglasdämmung im EG Sportbad Bereich Tauchbecken

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 296 vom 10.08.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	20	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 13 ° C max. +20 ° C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen diverser Decken im EG und OG Sportbad
ausschalen Pflanzentrog
mauern der Kalksandwände im OG BT B
säubern der Wände im OG, abschlagen der Betonreste+ausschalen der Aussparungen
reinigen und stapeln von Schalmaterial
beladen und abfahren von 1 LKW mit Schalmaterial
nacharbeiten im Parkhaus
versetzen der oberen Attikaplaten Hohlwand Lichtkuppel Treppe
anbringen der Kernbohrungen Startblöcke
versetzen der Startblöcke Schwimmerbecken
nacharbeiten der Dehnfugen im UG Parkhaus
befüllen des Schwimmerbecken auf Anordnung Hr.Kniesel

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 297 vom 11.08.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	20	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 UhrTemperatur: min. 13 °C max. +20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen diverser Decken im EG und OG Sportbad
ausschalen Pflanzentrog
mauern der Kalksandwände im OG BT B
säubern der Wände im OG, abschlagen der Betonreste+ausschalen der Aussparungen
reinigen und stapeln von Schalmaterial
beladen und abfahren von 1 LKW mit Schalmaterial
nacharbeiten im Parkhaus
schalen, bewehren und betonieren der Zwischendecken im UG und EG
schalen, bewehren und betonieren der zusätzlichen Attika um Deckenaussparungen Decke ü OG BT E
betonieren der oberen Attikaplatten Hohlwand Lichtkuppel Treppe
anbringen der Kernbohrungen Startblöcke
abschalen und vergießen der Startblöcke Schwimmerbecken mit Pagelvergußbeton
nacharbeiten der Dehnfugen im UG Parkhaus
entfernen der Zwischenbühnen im Aufzug Sauna
teilweise reinigen der Schienen und Wände
befüllen des Schwimmerbecken auf Anordnung Hr. Kniesel
erneute Installation der Wasserpumpen und Schläuche im UG Sportbad

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 298 vom 14.08.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	17	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 13 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

nach dem Wochenende war wieder Wasser im BT C Rampe (ca 40cm)
<<zusätzliche Pumpen installieren
nacharbeiten im UG Sportbad
versetzen der Startblöcke Vereinsbecken
mauern der Kalksandwände im OG
ausschalen diverser Decken im EG/OG Sportbad
ausschalen der betonierte Zwischendecken im UG beim Mauerwerk
ausschalen aller Wandaussparungen
entfernen des falschen Pflanzentrog Seite Media Markt
abräumen der Decke ü OG
stapeln und reinigen von Schalmaterial
nacharbeiten der EG Wände
befüllen des Schwimmerbecken

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. **299** vom **15.08.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	16	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 13 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

mauern der Kalksandwände im OG Sportbad
ausschalen diverser Decken EG und OG
nacharbeiten im UG,EG Sportbad
stapeln und bündeln des Schalmaterial
aufräumen der Baustelle
reinigen des OG
abstemmen der Überstände Pagelverguss Startblöcke Vereinsbecken
reinigen der Arbeitsfläche Startblöcke Schwimmerbecken und Vereinsbecken
anzeichnen der Aufkantung Tauchbecken im OG
anbringen der Rundungen
Anliefern und ins OG verbringen der Kalksandsteine
anbringen der Dämmung zwischen den Hohlwänden im OG
nacharbeiten der Attika im OG
nacharbeiten im UG Parkhaus
ausräumen des UG BT C Rampe
ausschalen von Wandaussparungen im EG und OG

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 300 vom 16.08.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	16	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 13 ° C max. +28 ° C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

mauern der Kalksandwände im OG Sportbad
ausschalen diverser Decken EG und OG
nacharbeiten im UG,EG Sportbad
stapeln und bündeln des Schalmaterial
aufräumen der Baustelle
reinigen des OG
abstemmen der Überstände Pagelverguss Startblöcke Vereinsbecken
reinigen der Arbeitsfläche Startblöcke Schwimmerbecken und Vereinsbecken
schalen der Aufkantung Tauchbecken im OG
nacharbeiten der Beckenwände und Anschlusseisen Tauchbecken
anbringen der Dämmung zwischen den Hohlwänden im OG
nacharbeiten der Attika im OG
nacharbeiten im UG Parkhaus
ausräumen des UG BT C Rampe
ausschalen von Wandaussparungen im EG und OG
abräumen der Lagerfläche
reinigen der Fläche,entfernen der Abdeckplatten
anzeichnen der zusätzlichen Attika auf der Decke ü OG
einbohren der Anschlusseisen und bewehren der Attika nach Plan (Regie)
abbauen der Wasserpumpen an den Hebeschächten<wurden von anderen Handwerkern entfernt
abbauen der Schlauchleitungen und reinigen der Pumpen
beladen und abfahren eines LKW mit Schalmaterial

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 301 vom 17.08.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	16	NB Bau
	Maschinisten./Fahrer		
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 13 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

mauern der Kalksandwände im OG Sportbad
ausschalen diverser Decken EG und OG
nacharbeiten im UG,EG Sportbad
stapeln und bündeln des Schalmaterial
aufräumen der Baustelle
reinigen des OG
schalen der Aufkantung Tauchbecken im OG
nacharbeiten der Beckenwände und Anschlusseisen Tauchbecken
anbringen der Dämmung zwischen den Hohlwänden im OG
nacharbeiten der Attika im OG
nacharbeiten im UG Parkhaus
ausräumen des UG BT C Rampe
ausschalen von Wandaussparungen im EG und OG
abräumen der Lagerfläche
reinigen der Fläche,entfernen der Abdeckplatten
einbohren der Anschlusseisen und bewehren der Attika nach Plan (Regie)
betonieren der Attika
betonieren der zusätzlichen Sockel im Parkhaus Ebene 10+11
beladen und abfahren eines LKW mit Schalmaterial
anzeichnen und teilweise schalen der Treppenstufen Tauchbecken

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 302 vom 18.08.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	16	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. 13 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

mauern der Kalksandwände im OG Sportbad
ausschalen diverser Decken EG und OG
nacharbeiten im UG,EG Sportbad
stapeln und bündeln des Schalmaterial
aufräumen der Baustelle
reinigen des OG
anbringen der Schaumglasplatten im EG bei Tauchbecken
nacharbeiten der Attika im OG
nacharbeiten im UG Parkhaus
ausräumen des UG BT C Rampe
ausschalen von Wandaussparungen im EG und OG
abräumen der Lagerfläche
reinigen der Fläche,entfernen der Abdeckplatten
einbohren der Anschlusseisen und schalen der Wärmebank auf Regie
betonieren der Attika
ausschalen und abräumen des Schalmaterial der zusätzlichen Sockel im Parkhaus Ebene 10+11
beladen und abfahren eines LKW mit Schalmaterial
schalen der Treppenstufen Tauchbecken
ausschalen der betonierten Attika BT E

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 303 vom 24.08.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	16	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 13 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

mauern der Kalksandwände im OG Sportbad
mauern der Kalksandwände UG Rutschenturm
ausschalen diverser Decken EG und OG
nacharbeiten im UG,EG Sportbad
stapeln und bündeln des Schalmaterial
aufräumen der Baustelle
reinigen des OG
nacharbeiten der Attika im OG
nacharbeiten im UG Parkhaus
ausräumen des UG BT C Rampe
ausschalen von Wandaussparungen im EG und OG
abräumen der Lagerfläche
reinigen der Fläche,entfernen der Abdeckplatten
einbohren der Anschlusseisen und schalen der Wärmebank auf Regie
betonieren der Attika Teil 2
ausschalen und abräumen des Schalmaterial der zusätzlichen Sockel im Parkhaus Ebene 10+11
betonieren der Treppenstufen Tauchbecken und der Aufkantung

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 304 vom 22.08.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	16	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 13 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

mauern der Kalksandwände im OG Sportbad
mauern der Kalksandwände UG Rutschenturm
ausschalen diverser Decken EG+OG
nacharbeiten im UG ,EG Sportbad
stapeln und bündeln von Schalmaterial
aufräumen der Baustelle
reinigen des OG
nacharbeiten der Attika im OG
nacharbeiten im UG Parkhaus
ausräumen des UG BT C Rampe
ausschalen von Wandaussparungen EG+OG
abräumen der Lagerfläche
reinigen der Fläche und entfernen der Abdeckplatten
ausschalen der zusätzl. Attika auf dem Dach BT D Teil 2
ausschalen und abräumen der zusätzl. Sockel E-Räume Parkhaus Ebene 10+11
abräumen der Dachfläche Sportbad
schalen der Betongurte und Stützen Mauerwerk OG BT B
Aufzüge Sauna und Gastro für Montage vorbereiten

<<<Fertigstellung der planmäßigen Rohbauarbeiten,nur noch Zusatzarbeiten,Reinigungsarbeiten und Nacharbeiten!!

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 305 vom 23.08.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	16	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 13 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

mauern der Kalksandwände im OG Sportbad
mauern der Kalksandwände UG Rutschenturm
ausschalen diverser Decken EG und OG
nacharbeiten im UG,EG Sportbad
stapeln und bündeln des Schalmaterial
aufräumen der Baustelle
reinigen des OG
nacharbeiten der Attika im OG
nacharbeiten im UG Parkhaus
ausräumen des UG BT C Rampe
ausschalen von Wandaussparungen im EG und OG
abräumen der Lagerfläche
reinigen der Fläche,entfernen der Abdeckplatten
ausschalen der Attika Teil 2
ausschalen und abräumen des Schalmaterial der zusätzlichen Sockel im Parkhaus Ebene 10+11
abbauen des Treppenturm aufs Dach Sportbad
schalen der Betongurte und Stützen Mauerwerk OG BT B
Aufzüge Sauna und Gastro für Montage vorbereiten
beladen und abfahren von Schalmaterial
abbauen des Treppenturm am Containerlager
abbauen und verladen der Wohncontainer Werksvertragsfirma über die Woche verteilt
anzeichnen und schalen der Sockel für Umkleide im EG

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 306 vom 24.08.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	16	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 13 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

mauern der Kalksandwände im OG Sportbad
mauern der Kalksandwände UG Rutschenturm
ausschalen diverser Decken EG und OG
nacharbeiten im UG,EG Sportbad
stapeln und bündeln des Schalmaterial
aufräumen der Baustelle
reinigen des OG
nacharbeiten der Attika im OG
nacharbeiten im UG Parkhaus
ausräumen des UG BT C Rampe
ausschalen von Wandaussparungen im EG und OG
abräumen der Lagerfläche
schalen der Betongurte und Stützen Mauerwerk OG BT B
Aufzüge Sauna und Gastro für Montage vorbereiten
abbauen und verladen der Wohncontainer Werksvertragsfirma über die Woche verteilt
anzeichnen und schalen der Sockel für Umkleide im EG
befüllen des Schwimmerbecken
befüllen des Solebecken
nacharbeiten im Kursbecken und Vereinsbecken
ausschalen der Decken ü OG und EG im Bereich des Treppenaufgang Sportbad

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 307 vom 25.08.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	16	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. 13 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

mauern der Kalksandwände im OG
ausschalen der Stützen und Betongurt Mauerwerk OG BT B
ausschalen der Betonstütze in der Sauna OG
aufladen und abfahren von Wohncontainer
nacharbeiten in den Becken
nacharbeiten im Parkhaus und Sportbad
ausschalen der Decken im Bereich des Treppenaufgang Sportbad

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 308 vom 28.08.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	16	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 13 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

abstemmen der falschen Wand am Windfang Eingang Sportbad
nacharbeiten der Becken
nacharbeiten im EG Sportbad
befüllen des Kursbecken
Fertigstellung des Mauerwerks im OG Sportbad
Anlieferung der Steine für restl.Mauerwerk im EG
einbringen der Steine mit Schaufellader und Hubwagen ins EG
herrichten des Standplatz Autokran für Kranabbau
beenden der Sägearbeiten Diamantbohr am Auslaufbecken Rutschenturm
nacharbeiten im Parkhaus UG
abbauen,verladen und abfahren von 2 Bürocontainer
aufladen und abfahren von Schalmaterial
entfernen von Wandaussparungen im EG und OG Sportbad
abschleifen der Hohlwände EG mit Schleifgiraffe

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 309 vom 29.08.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	16	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 13 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

Abbauen der Kranscheinwerfer wegen Kranabbau
anzeichnen, schalen und bewehren der Wand am Windfang Eingang Sportbad
nacharbeiten der Becken
nacharbeiten im EG Sportbad
befüllen des Kursbecken
Fertigstellung des Mauerwerks im OG Sportbad
mauern der oberen 3 Schichten am Mauerwerk EG
nacharbeiten im Parkhaus UG
abbauen, verladen und abfahren von 2 Bürocontainer
aufladen und abfahren von Schalmaterial
entfernen von Wandaussparungen im EG und OG Sportbad
abschleifen der Hohlwände EG mit Schleifgiraffe

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 310 vom 30.08.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	16	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 13 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

Abbau des letzten Baukran Nr 1
schalen und betonieren der Wand am Windfang Eingang Sportbad
Kranloch Bodenplatte reinigen und Wasser absaugen
Vereinsbecken mit Wasser befüllen
Solebecken mit Wasser befüllen
nacharbeiten im EG Sportbad
mauern der oberen 3 Schichten am Mauerwerk EG
nacharbeiten im Parkhaus UG
ändern der Absturzsicherungen im OG auf Anweisung Hr.Kniesel
entfernen von Wandaussparungen im EG und OG Sportbad
abschleifen der Hohlwände EG mit Schleifgiraffe

schalen der Sockel Umkleide 37 cm hoch EG Sportbad

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 311 vom 31.08.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	16	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 13 ° C max. +28 ° C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

nacharbeiten der Becken
nacharbeiten im EG Sportbad
befüllen des Kursbecken
mauern der EG Wände obere 3 Schichten
nacharbeiten im Parkhaus UG
entfernen von Wandaussparungen im EG und OG Sportbad
abschleifen der Hohlwände EG mit Schleifgiraffe
schalen der Deckendurchbrüche vom Standplatz Kran Decke ü UG und Decke ü EG
bewehren und betonieren der Decken
richten der Bodenabläufe im UG Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 312 vom 01.09.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	16	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. 13 °C max. +24 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

nacharbeiten der Becken
nacharbeiten im EG Sportbad
mauern der EG Wände obere 3 Schichten
nacharbeiten im Parkhaus UG
entfernen von Wandaussparungen im EG und OG Sportbad
abschleifen der Hohlwände EG mit Schleifgiraffe
schalen der Sockel für Umkleide
richten der Bodenabläufe im UG Sportbad
abpumpen des anstehenden Wasser im Kranloch UG
anbringen der unteren Bewehrungslage
schalen des Betongurt auf dem Mauerwerk Ecke BT D 2 im UG
nacharbeiten im UG Parkhaus an den Dehnfugen Achse 7"+13"

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 313 vom 04.09.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	12	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 13 °C max. +20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

nacharbeiten der Becken
nacharbeiten im EG Sportbad
mauern der EG Wände obere 3 Schichten
nacharbeiten im Parkhaus UG
entfernen von Wandaussparungen im EG und OG Sportbad
abpumpen des anstehenden Wasser im Kranloch UG
schalen des Betongurt auf dem Mauerwerk Ecke BT D 2 im UG
nacharbeiten im UG Parkhaus an den Dehnfugen Achse 7"+13"
freilegen und verlängern des Ablaufrohr am Kranloch/Putzraum UG
anbringen der oberen Bewehrungslage Kranloch UG
betonieren der 37cm hohen Sockel Umkleide im EG mit Pumpe
betonieren der 12cm hohen Sockel Umkleide im EG mit Pumpe
betonieren des Kranloch im UG mit Pumpe
betonieren des Betongurt im UG Mauerwerk
richten und schleifen der Abläufe im UG Sportbad

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 314 vom 05.09.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	12	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 13 °C max. +18 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

nacharbeiten der Becken
nacharbeiten im EG Sportbad
mauern der EG Wände obere 3 Schichten
mauern von UG Wänden
mauern der geänderten Kalksandwand im Parkhaus Ebene 11
nacharbeiten im Parkhaus UG
entfernen von Wandaussparungen im EG und OG Sportbad
ausschalen des Betongurt UG Mauerwerk
nacharbeiten im UG Parkhaus an den Dehnfugen Achse 7"+13"
ausschalen der Decken im UG und EG am Kranstandplatz
ausschalen der Sockel Umkleide im EG
zuschalen, anbringen der Bewehrungsanschlüsse, bewehren und betonieren der nicht benötigten Aussparung De ü EG
schalen, bewehren und betonieren der 2 Stützen im Mauerwerk BT B OG vom Betongurt bis Decke
betonieren der Wärmebank im EG
stapeln und bündeln des restl Schalmaterial
abbauen des Dach am Materialcontainer Hebel

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle