



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 19 vom 04.07.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende		
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
1	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 25 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

anzeichnen von Achsen und Vertiefungen für den Tiefbau  
verlegen von Kanalleitungen durch Assbau  
abladen von angelieferten Material  
einrichten der Containersiedlung Werksvertragsfirma

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 18 20 vom 05.07.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende		
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
1	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +15 °C max. 20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

abladen der angelieferten Bewehrung  
anbringen der Wasserpumpen, da ganzer Tag starker Regen  
<<Vertiefungen und Sohle unter Wasser  
abladen des angelieferten Materials (Schalungen etc.)  
umsetzen von Schalmaterial

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. ~~18~~ 21 vom 06.07.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende		
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
1	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 34 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

einmessen der Achsen  
versetzen der angelieferten Schachtringe DN 2000 für Abstützungen Autokran  
ausbetonieren der gesetzten Schachtringe bis OK  
einbringen der Sauberkeitsschicht im Bereich des Treppenhaus Achse G"/1"  
abladen der angelieferten Bewehrung  
teilweise anbringen der Schutzhülle Wartehaus Bushaltestelle

Geräteinsatz:

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 22 vom 07.07.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende		
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
1	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +15 °C max. 34 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

anzeichnen der Achsen, Fundamentvertiefungen  
ausheben der Fundamentvertiefungen und der Bodenplattenfläche durch Fa Assbau  
einmessen, ausheben und versetzen der angelieferten Kranfundamente Kran 2  
abladen der mitgelieferten Kranteile Kran 2  
Bushaltestelle Wartehäuschen mit einer Schutzhülle umgeben  
angeliefertes Material abgeladen (Faserbetonschlangen, Fugenbleche etc.)  
einmessen des Treppenhaus Achse G"/1"  
teilweise stellen der Schalungen für Bodenplattenabschalung

Geräteeinsatz:

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 23 vom 08.07.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende		
	Maschinenisten /Fahrer		
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 14:30 UhrTemperatur: min. +15 °C max. 20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

anzeichnen der Achsen und Fundamentvertiefungen  
einbauen von 2 LKW Sauberkeitsschicht teilweise im Gefälle  
anschießen der Sanitär-und Küchencontainer <Wasser-u.Abwasser> für Werksvertragsfirma  
ausheben der Fundamentvertiefungen durch Fa Assbau im Gefälle  
ausheben der Fläche BP Teil A 1 UK Sauberkeitsschicht im Gefälle durch Fa Assbau  
abladen der angelieferten Bewehrung Bodenplatte  
setzen der angelieferten Container für Werksvertragsfirma  
umsetzen der Treppentürme

Geräteinsatz:

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 24 vom 11.07.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende		
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

anzeichnen der Achsen und Fundament für den Aushub  
anzeichnen der Achsen und Fundamentvertiefungen für das Abschalen der Bodenplatte  
einbauen von 2 LKW Sauberkeitsschicht von der Werksvertragsfirma  
Ankunft und einrichten der Werksvertragsfirma NB-Bau  
Entladung eines LKW mit Bewehrung  
ausheben der Fundamentvertiefungen im BP Teil A1 durch Fa Assbau

Geräteeinsatz:

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 25 vom 12.07.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende		
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +15 °C max. 20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

über Nacht dauerhafter Regen  
<<daher Baugrube unter Wasser !  
installieren aller Wasserpumpen in den Vertiefungen und abpumpen des angestauten Wasser  
aufkiesen der Zufahrtsrampe mit sauberen Kies und Schotter wegen Zufahrt auch bei Regen  
auslegen der zu bewehrenden Fläche doppellagig mit PE Folie  
verlegen des Erdungsband nach Plan alle 10m kreuzweise  
bewehren der Bodenplatte BP Teil A1 im Bereich des Treppenhaus Achse G"/1"  
entladen eines LKW mit Bewehrung

Wasserpumpen wie unten angegeben,eingeschaltet um 07:00 den ganzen Tag

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch  
3 3/4 Wasserpumpen mit je 25m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 26 vom 13.07.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	12 Ma	
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 25 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

abschalen der Bodenplatte Teil A 1  
abschalen der Dehnfuge in Achse C"  
einlegen des Dehnfugenbands  
abspannen der Bodenplattenabschalung  
anzeichnen der Achsen, Fundamentvertiefungen, Aushubkanten  
einbringen der Sauberkeitsschicht BP Teil A 1 und teilweise A 3  
Aushub durch Fa Assbau im Bereich BP Teil A 3 und A 2  
verlegen von Seitensträngen der Kanalleitung  
verlegen der Wandanschlüsseisen und Randverbügelung BP Teil A 1  
verlegen der unteren Lage Bewehrung BP Teil A 1

<<<abpumpen des anfallenden Flächenwasser vom Hebeschacht  
<<<abpumpen des anfallenden Flächenwasser in den Fundamentvertiefungen

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 27 vom 14.07.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	12 Ma	
	Maschinisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 ° C max. 25 ° C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

abschalen der Bidenplatte Teil A 1  
abschalen der Dehnfuge in Achse C"  
einlegen des Dehnfugenbands  
abspannen der Bodenplattenabschalung  
anzeichnen der Achsen, Fundamentvertiefungen, Aushubkanten  
einbringen der Sauberkeitsschicht BP Teil A 1 und teilweise A 3  
Aushub durch Fa Assbau im Bereich BP Teil A 3 und A 2  
verlegen von Seitensträngen der Kanalleitung  
verlegen der Wandanschlüsseisen und Randverbügelung BP Teil A 1  
verlegen der unteren Lage Bewehrung BP Teil A 1

&lt;&lt;&lt;abpumpen des anfallenden Flächenwasser vom Hebeschacht

&lt;&lt;&lt;abpumpen des anfallenden Flächenwasser in den Fundamentvertiefungen

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 28 vom 15.07.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	12 Ma	
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +15 °C max. 25 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

abschalen der Bodenplatte Teil A 1  
anzeichnen der Achsen, Fundamentvertiefungen, Aushubkanten  
einbringen der Sauberkeitsschicht BP Teil A 1 und teilweise A 3  
<<< 5cbm Mehrbeton waren nötig, um die aufgeweichten Stellen des Flächenwasser zu entfernen  
Aushub durch Fa Assbau im Bereich BP Teil A 3 und A 2  
Kanaldichtigkeitsprüfung durch Fremdfirma der Assbau  
verlegen der unteren Lage Bewehrung BP Teil A 1

<<<abpumpen des anfallenden Flächenwasser vom Hebeschacht  
<<<abpumpen des anfallenden Flächenwasser in den Fundamentvertiefungen

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 29 vom 18.07.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	14 Ma	
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

verlegen der Bewehrung untere Lage und Schubbewehrung BP Teil A 1  
abschalen der Dehnfuge inkl. Verbindungsrollen  
einbauen der Sauberkeitsschicht BP Teil A 3  
Aushub Assbau im Bereich BP Teil A 2 und Rampe  
anzeichnen der Achsen und Fundamentvertiefungen  
abschalen der Bodenplatte BP Teil A 3  
auslegen der Folie im BP Teil A 3 doppelagig  
fertigen der Rinnenteile für Aussparung Rinnenablauf in der Bodenplatte BP Teil A 1  
Anlieferung der restl. Dübelleisten und Entladung

## Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 30 vom 19.07.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	14 Ma	
	Maschinisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

auspumpen des Hebeschacht  
entfernen des angesammelten Schlamm  
bewehren der Pumpenvertiefung des Hebeschacht  
betonieren der Pumpenvertiefung Hebeschacht  
bewehren der Bodenplatte Hebeschacht inkl. Wände  
bewehren der Bodenplatte Teil A 1 obere Lage  
einbauen der Sauberkeitsschicht im BP Teil A 2  
Aushub im Bereich BP Teil A 1, Rampe  
teilweise verlegen der Kanalleitungen im Teilbereich C  
anzeichnen von Achsen und Fundamentvertiefungen  
abschalen der Dehnfuge in Achse C" und absprühen der Schalungen  
anzeichnen der Bodenplattenablauffrinne  
Anlieferung von Bewehrung BP Teil A 3 untere Lage und Entladung

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 31 vom 20.07.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	15 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

anzeichnen von Achsen, Fundamenten und Vertiefungen  
bewehren der BP Teil A 1  
<<<< 2 Std Unterbrechung durch Kontrolle Zoll  
schalen der Bodenplatte BP Teil A 1  
bewehren der Bodenplatte Hebeschacht  
betonieren der Bodenplatte Hebeschacht  
ausheben der Fundamentvertiefungen entlang Achse 7"  
Abtrag der Rampe von Achse 7" zu 13 " auf UK Sauberkeitsschicht  
einbauen der Sauberkeitsschicht BP Teil A1 und A3 inkl. Fundamentvertiefungen  
Anlieferung von Dübeln, Schalmaterial und Bewehrung untere Lage BP Teil A 3

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 32 vom 21.07.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	15 Ma	
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

einmessen und anzeichnen von Achsen, Fundamentvertiefungen und Schrägen  
einmessen von Stützen und Wänden  
abschalen Bodenplatte BP Teil A 1 entlang der Dehnfuge  
bewehren der Bodenplatte BP Teil A 1  
anbringen der Dübelleisten  
einbringen von 3 LKW Sauberkeitsschicht BP Teil A 3 und Rampenfläche +Rampenfundamente  
bewehren der Wände Hebeschacht  
stellen der Innenschalung Hebeanlage und abstützen der Schalung  
betonieren der Schachtwände Hebeanlage  
verlegen von Kanalleitungen durch Fa Assbau entlang der Rampe  
ausheben der Rampenfläche UK Sauberkeitsschicht  
ausheben der Rampenfundamente  
Anlieferung von Bewehrung obere Lage BP Teil A 3 und entladen

## Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 33 vom 22.07.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	15 Ma	
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

anzeichnen von Achsen, Fundamenten und Vertiefungen  
bewehren der BP Teil A 1  
anbringen der Dübelleisten und der Ablaufrinne  
Kontrolle der Höhen  
schalen der Bodenplatte Rampe entlang der Fundamentvertiefung Achse G"  
teilweise bewehren der unteren Lage BP Teil A 3  
anbringen der Abschalelemente entlang der Arbeitsfuge BP Teil A 1 und A 3  
bewehren der oberen Lage der BP Teil A 3 im Bereich der Arbeitsfuge  
ausheben von Bodenplattenteil C auf Grundniveau  
teilweise verlegen der Kanalleitungen im BP Teil C durch Fa Assbau  
Abtrag der Auffahrtsrampe von 13" zu 7" auf UK Sauberkeitsschicht

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 34 vom 25.07.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	15 Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +16 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Bodenplatte Teil A 3 und A 1  
abschalen der Bodenplatte und Fundamentvertiefungen Auffahrtsrampe zu 13"  
verlegen der Kanalleitungen in BP Teil C  
ausheben der Fundamentvertiefungen im BP Teil C  
betonieren der Bodenplatte BP Teil A 1 bis mittag  
abschalen der Dehnfuge im BP Teil A 3 entlang Achse 7"  
einbauen der Sauberkeitsschicht Rampe 7" bis 13 "  
anzeichnen und ausheben der Magerbetonauffüllung Rampe entlang Achse A" unter die Fundamentvertiefung

glätten der Betonfläche durch Fa Hermel<Nachbehandlung durch Zwischenbehandlung sprühen  
Nachbehandlung durch Sprühfilm und Folie am Schluß  
teilweise einbauen des Füllbeton Rampe entlang Achse A"

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 35 vom 26.07.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	15 Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Temperatur: min. +16 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Bodenplatte BP Teil A 2+A3  
einbauen des Füllbeton Rampe in entlang Achse A"  
einbauen der Sauberkeitsschicht Rampe Achse A" bis Achse D"  
abschalen der Dehnfuge in Achse 7"  
ausschalen der Bodenplattenabschalung  
einmessen von Außenwänden und Stützen  
schalen von Aussenwänden  
verlegen der Kanalleitungen in BP Teil C  
ausheben des Grundniveau,danach anzeichnen der Vertiefungen  
Abfuhr von gelagerten Aushubmaterial  
Anlieferung von Bewehrung,Comaxanschlüssen

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 36 vom 27.07.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	15 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Temperatur: min. +16 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Bodenplatte BP Teil A 2+3  
ausschalen der Bodenplattenabschalung BP Teil A 1  
anlegen und schalen des Wandtaks 1b auf dem BP Teil A 1 in Achse G"  
bewehren, zuschalen und betonieren des Wandtaks 1 b  
anzeichnen der Fundamentvertiefungen BP Teil C  
verlegen der Rohrleitungen BP Teil C  
Voraushub des BP Teil D  
einbauen der Sauberkeitsschicht Rampe

## Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 37 vom 28.07.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	15 Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +16 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Bodenplatte BP Teil A 2+3  
abschalen der Dehnfugen, einlegen der Fugenbänder  
teilweise einbringen der Sauberkeitsschicht im BP Teil C  
einmessen der Achsen und Fundamentvertiefungen im BP Teil C  
ausheben der FU-Vertiefungen durch Fa Assbau  
Voraushub im BP Teil D  
ausheben des Pumpschacht im BP Teil D  
ausschalen der Rinnen-Schalelemente im BP Teil A 1  
Anlieferung und Entladung von Bewehrung BP Teil C

Anlieferung und stellen der Container für Elektrotechnik

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 38 vom 29.07.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	15 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +16 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Bodenplatte BP Teil A 2+3  
anbringen der Dübelleisten  
abschalen der Dehnfugen  
einmessen der Treppenhauswände und anbringen der Anschlussbewehrungen  
einmessen und anbringen der Ablaufrinnen  
einbringen der Sauberkeitsschicht Bodenplatte Teil C  
Aushub der Fundamentvertiefungen BP Teil C  
Aushub der Fläche BP Teil D  
Anlieferung und Entladung von Bewehrung Rampenplatte

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 39 vom 30.07.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	15 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 5.00 Uhr bis 14:00 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 31 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Bodenplatte BP Teil A2  
anbringen der Dübelleisten und der Anschlussbewehrung  
abschalen der Bodenplatte  
betonieren der Bodenplatte BP Teil A 2+3

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 40 vom 01.08.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	17 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	<i>Praktikant</i>		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +15 °C max. 31 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen des Wandtaks 1b  
einschalen, bewehren und betonieren des Wandtaks in Achse D"  
ausschalen der Bodenplattenabschalung BP Teil A 2+3  
schalen der Bodenplatte BP Teil B Rampe  
einbauen der Sauberkeitsschicht BP Teil C  
Anlieferung und Entladung von 2 LKW mit Bewehrung  
schalen, bewehren und betonieren von 2 Betonstützen  
verlegen der Kanalleitungen im BP Teil C  
ausheben der Fundamentvertiefungen im BP Teil C  
Voraushub im BP Teil D auf +20cm von Sauberkeitsschicht

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 41 vom 02.08.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	17 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +15 °C max. 31 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen des Wandtaks 1b  
einschalen, bewehren und betonieren des Wandtaks in Achse D"  
ausschalen der Bodenplattenabschalung BP Teil A 2+3  
schalen der Bodenplatte BP Teil B Rampe  
Anlieferung und Entladung von 2 LKW mit Bewehrung  
Anlieferung von 3 LKW mit Deckenschalmaterial  
schalen, bewehren und betonieren von 2 Betonstützen  
ausschalen der Betonstützen in Achse F" vom Vortag << Nachbehandlung durch Klebefolie  
einschalen, bewehren und betonieren von 2 Betonstützen in Achse E"  
schalen des Wandtaks 2 a und Wandtaks 2b in Achse D"  
bewehren der Rampe von Achse 7" zu 13"  
verlegen der Kanalleitungen im BP Teil C  
ausheben der Fundamentvertiefungen im BP Teil C  
Voraushub im BP Teil D auf +20cm von Sauberkeitsschicht

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 42 vom 03.08.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	17 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 31 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen der am Vortag betonierten UG Betonstützen  
einschalen, bewehren und betonieren von 2 UG Betonstützen in Achse F"  
schalen der Wandtakte 2a+4b  
bewehren, zuschalen und betonieren der Wandtakte 2a/Achse 1" und 4b/Achse D"  
bewehren der Rampen-Bodenplatte Teil B  
einbauen der Sauberkeitsschicht BP Teil C  
Aushub BP Teil D auf -6,00m  
verlegen der Kanalleitungen in BP Teil D  
ausschalen der betonierten Bodenplatten BP Teil A1, A2+A3  
einmessen von Wänden und Stützen auf den betonierten Bodenplatten  
Anlieferung der ersten Hohlwände in Achse A"  
versetzen der Hohlwände in Achse A"

## Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 43 vom 04.08.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	17 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen der Betonstützen vom Vortag  
einschalen, bewehren und betonieren der UG Betonstützen in Achse E"+F" auf dem BP Teil A1+A2  
ausschalen der Wandtakte 2a und 4b  
einschalen der Wandtakte 1a+3a  
bewehren und betonieren dieser Wandtakte  
bewehren der Bodenplatte Rampe BP Teil B  
einbauen der Sauberkeitsschicht im BP Teil D  
Aushub des BP Teil D auf -6,00m=UK Sauberkeitsschicht  
verlegen der Kanalleitungen im BP Teil D  
Voraushub der BP Teile A+B auf +20cm von UK Sauberkeitsschicht  
Anlieferung von Faserbetondrunterleisten  
Anlieferung von Bewehrung für UG Wände  
abschalen der Magerbetonfüllung entlang Achse A" von 11" bis 16"<<Trennung Parkhaus zu Sportbad

## Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 44 vom 05.08.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	17 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +15 °C max. 21 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen und betonieren des Wandtaks 3b  
bewehren, zuschalen und betonieren des Wandtaks 1a  
versetzen der letzten Hohlwand in Achse A"  
bewehren der Rampen-Bodenplatte  
teilweise bewehren der BP Teil C  
schalen und betonieren des Füllbetons in Achse A" von Achse 11" bis Z  
anbringen von Wasserpumpen zum Leerpumpen des Regenwassers in den Vertiefungen

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 45 vom 08.08.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	13 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 21 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen,bewehren und betonieren von UG Stützen Achse C"  
ausschalen von UG Stützen  
ausschalen von UG Wänden  
bewehren des BP Teil C  
Pumparbeiten des am Wochenende angefallenen Wasser in den Fundamentvertiefungen  
schalen,bewehren und betonieren von Wandtakten BP Teil A 1  
wegladen des Voraushub BP Teil A+B Sportbad  
nacharbeiten der Aushubkante entlang Achse J für Negativbeton  
auf Höhe bringen der Rohrstützen im BP Teil C

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 46 vom 09.08.2016

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	13 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 21 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Bodenplatte BP Teil C  
ausschalen von betonierten Wandtakten  
aufräumen und abräumen des Material auf dem BP Teil A 1 für das Schalen der Decke  
schalen der Decke ü UG Teil A1  
ausschalen von betonierten Stützen  
einschalen, bewehren und betonieren von Betonstützen

<<starke Beeinträchtigung der Arbeiten wegen dauerhaften Regen und ständiger umsetzen und Inbetriebhaltung der Wasserpumpen

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 47 vom 10.08.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	13 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 21 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Decke ü UG Teil A1

anbringen einer Schalung entlang Achse 7" von D" bis A" für das Einbringen eines Negativbetons

ausschalen der am Vortag betonierten Stützen

einschalen, bewehren und betonieren der Treppenhaus-Innenwand Achse G"/1"

bewehren der Bodenplatte BP Teil C

ausschalen der Bodenplattenabschalungen Teil A1,2+3

zusammenbauen der Schachtschalung Aufzug

&lt;&lt;starke Beeinträchtigung der Arbeiten wegen dauerhaften Regen und ständiger umsetzen und Inbetriebhaltung der Wasserpumpen

&lt;&lt;Tiefbau Assbau konnte keine Arbeiten durchführen, starker Regen und aufgeweichte Grubensohle

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 48 vom 11.08.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	13 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
1	Praktikant		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +15 °C max. 21 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der am Vortag betonierten Stützen und Wände  
schalen der Decke ü UG, Bereich D" bis C"  
schalen, bewehren und betonieren des Wandtaks 3b  
schalen, bewehren und betonieren der Brüstung im Treppenhaus Achse G"/1"  
schalen, bewehren und betonieren einer UG Stütze Achse F"  
stellen der Aufzugschachtschalung  
einbauen der Einbauteile nach Plan  
teilweise stellen der Wandschalung Treppenhaus 5"/D" Takt IW 2  
bewehren der Bodenplatte BP Teil C obere Lage  
einharzen der Fehlstellen entlang Trennfuge in Achse 7" durch Fa Vistona  
anbringen der Querverdölung Trennfuge Achse 7"  
anbringen der Bodenplatten-Trennplatten  
Fa Assbau: wegladen des Aushubmaterials bis zur UK Sauberkeitsschicht im BP Teil D von Achse 4" bis 1"  
ziehen von Ablaufgräben für Entwässerung der Fläche <<< Regie für Fa Strobel  
abziehen, aufkiesen und verdichten der Fläche zum Kran 2 <<< Regie für Fa Strobel  
abziehen des eingeschwemmten Aushubmaterials entlang Achse J im BP Teil D

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....