

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 144 vom 21.12.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. 0 °C max. 6 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

einschalen der Matrizenwand Takt 8
bewehren der Matrizenwand Takt 8
bewehren der Wände Schwimmerbecken
ausschalen der Decken untere Ebenen Parkhaus Teil A+C
aufräumen der Baustelle
herstellen einer Treppe von unterer Ebene Teil C auf obere Ebene Teil E/2

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 145 vom 22.12.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:00 UhrTemperatur: min. 0 °C max. 6 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

einschalen der Matrizenwand Takt 8
vorbereiten der Schalung zum schließen der Matrizenwand
abschalen der Dehnfuge an der Matrizenwand
bewehren der Matrizenwand Takt 8
bewehren der Wände Schwimmerbecken
ausschalen der Decken untere Ebenen Parkhaus Teil A+C
aufräumen der Baustelle
herstellen einer Treppe von unterer Ebene Teil C auf obere Ebene Teil E/2

<<<<Schlüsselübergabe vom Haupttor an Herrn Kniesel

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 146 vom 23.12.2016**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
	Aufsichtführende	Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13.00 UhrTemperatur: min. 0 °C max. 6 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

Keine Arbeiten mehr wg Weihnachtsurlaub !

Erster Tag im neuen Jahr ist der 09.01.2017

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 147 vom 09.01.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	45Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	5	Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 UhrTemperatur: min. -5 °C max. 5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

räumen des Schnee um die Baustelle und den Parkplatz mit Schaufellader
herausgeben aller Gasflaschen und Gasbrenner an die Leute
<<<abräumen des Schnee auf den Zugangswegen der Baustelle
abräumen des Schnee auf der Baustelle an den verschiedenen Arbeitsplätzen
auftauen der Wege mit Gasbrennern
freilegen und auftauen der Zugänge zu den Bauleiter Container
freilegen der verschiedenen Baumaterialien durch Dampfstrahler
freilegen der Arbeitsgerüste und auftauen
auftauen der zugefrorenen Wasserleitung Bauwasser Toiletten
beginn der Arbeiten an dem Schwimmerbecken
auftauen und Schnee abräumen an den Stützen Solebecken
schalen der Stützen Solebecken
entfernen des Schnee auf der Decke Teil A Parkhaus, die als Lagerplatz dient
abladen von 2 LKW mit Baustahleisen für Unterzüge Teil C
Anlieferung der Stützenkartone für Stützen Solebecken

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 148 vom 10.01.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	45Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. -5 °C max. 5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Schwimmerbeckenwände
schalen der Wände Vereinsbecken
schalen der Wandscheiben und Stützen Solebecken
entfernen der Schneeberge in der Baustelle
abräumen des Schnee im Teil E/Unterzüge UG
abräumen des Schnee auf der Decke UG Teil D
ausrichten der Hohlwandplatten EG entlang Achse A"
verschließen der Plattenfugen
anbringen des Gerüsts Hohlwandplatten
versetzen des letzten FT Riegel Rampe Teil B Ebene 07 zu 08
ausrichten der Hohlwandplatten Rampe Teil B Ebene 08 zu 09
zuschalen der Montageöffnungen Hohlwand Teil B Rampe
schalen der Zwischenwände UG Teil E/2
Anlieferung der Dübelleisten Decke Teil A+C Parkhaus
vorbereiten der Matrizenwand Takt 8
ausschalen der Treppenhauswände EG Fluchttreppenhaus Sued/West

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 149 vom 11.01.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinen / Fahrer	5	Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. -5 °C max. 5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen der Zwischenwände UG Teil E/2
schalen, bewehren und betonieren von UG Stützen Solebecken
ausschalen der im Vorjahr betonierten UG Stützen im Teil B Sportbad
stellen der Wandschalungen Takt 1a+ b im Vereinsbecken
bewehren der Wände Schwimmerbecken
teilweise ausschalen der bereits betonierten Wandtakte 2a+b Vereinsbecken
bewehren der Hohlwände EG Teil D
betonieren der Hohlwände EG Teil D
teilweise schalen der EG Wände Teil D im Bereich Wärmespeicher
umsetzen des Hängegerüst Teil B Rampe
teilweise schalen der Unterzüge Teil E
zuschalen der Montageöffnungen Hohlwand Teil B Rampe Ebene 08/09
betonieren der Hohlwand Teil B Rampe
anbringen von Hilfsstützen Decke Teil A Parkhaus
bewehren der gesamten Stützen und Wandscheiben UG Teil A

auftauen der Eisschichten zwischen den Übergängen Decke/Wand, auch bei den Hohlwänden, mit dem Dampfstrahler
<<<Stunden als Regie festgehalten!

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. **150** vom **12.01.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. -5 °C max. 5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Wände Achse D" Teil B Rampe Ebene 08/09
schalen und bewehren der letzten Stützen Teil C Ebene 06
schalen und bewehren von Stützen im Teil A Ebene 07
zuschalen und betonieren der Zwischenwände UG Teil E/2
schalen der Wände Vereinsbecken, Schwimmerbecken und Kursbecken
bewehren der Wände Schwimmerbecken und Kursbecken
ausschalen der Stützen und Wandscheiben Solebecken
einschalen und bewehren von UG Stützen im Teil A
schalen der Umfassungswände EG Teil D im Bereich des Wärmespeicher
ausschalen der Hohlwände im EG Teil D
ausschalen der Hohlwände Teil B Rampe Ebene 08/09
vorbereiten der Matrizenwand Takt 8 zum Zuschalen
mauern der Kalksandwände im UG Teil D bis zur Zwischendecke
schalen der Unterzüge UG Teil E

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: **Einsle**

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 151 vom 13.01.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:00 UhrTemperatur: min. -5 °C max. 3 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☒ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der am Vortag betonierten Zwischenwände UG Teil E/2
schalen der Wände Kursbecken und Vereinsbecken
schalen,bewehren und betonieren von UG Stützen Teil A
ausschalen der bereits betonierten Stützen Teil A Parkhaus Ebene 07
schalen,bewehren und betonieren von Stützen Teil A Parkhaus Ebene 07
schalen und bewehren der Zwischenwände EG um den Wärmespeicher im Teil D
zuschalen der Matrizenwand Takt 8
schalen der Unterzüge Teil E
bewehren der Wände Schwimmerbecken
ausschalen der Decke ü UG Teil D
aufräumen des Schalmaterials
ausschalen diverser bereits betonierter UG Wände
umsetzen des Hängegerüst um Teil C Parkhaus herum /Ebene 06

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 152 vom 16.01.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinen / Fahrer	5	Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. -5 °C max. 5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☒ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

freiräumen der Baustellenwege von neuerlichem Schnee
auftauen der Zugangswege Baustelle innerhalb und ausserhalb mit Streumittel und Gasbrenner
entfernen des Schnee innerhalb der Baustelle an den jeweiligen Arbeitsplätzen
zuschalen der Wände Kursbecken
anfertigen der Aussparungen für Kursbecken
schalen, bewehren und betonieren von UG Stützen Solebecken
ausschalen der Decke ü UG Teil D 2
mauern der Kalksandwände im UG Teil D unter den Treppenläufen und am Verteilerraum D 1
schalen der Unterzüge Teil E UG
schalen der Wände Rampe Teil B Ebene 08/09 in Achse D"
schalen, bewehren und betonieren von Stützen Teil A Ebene 07
schalen, bewehren und betonieren der Wandscheibe in Achse 7" Ebene 07-11
abhängen der betonierten Wände und Stützen mit LKW Planen und Heizlüfter
schalen der Matrizenwand Takt 8
ausschalen der UG Decke Teil D1 und D2
schalen der letzten Aussenwand des Fluchttreppenhaus Sued/West
Anlieferung von Baustahleisen

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 153 vom 17.01.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	.Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 UhrTemperatur: min. -5 °C max. 5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der EG Schachtwände um den Wärmespeicher
ausschalen der Zwischenböden zum UG am Wärmespeicher
ausräumen des UG Teil D 2
umräumen der Baustahleisen am Kran 3 wegen aufstellen des Autokran am 18.01.17 Wärmespeicher
ausschalen der Wandscheibe Achse 7" Teil B Rampe Ebene 07-11
schalen der Decke ü Ebene 06 Teil C Parkhaus
umsetzen des Hängegerüst um Teil C Parkhaus
teilweise schalen der noch fehlenden Wände Teil C Ebene 06
ausschalen der Montageöffnungen Hohlwand Teil B Rampe Ebene 08/09
schalen der Unterzüge Teil E
schalen der Aussenwand Achse N1 am Lüftungsschacht zur Abfahrtsrampe
bewehren der Aussenwand in Achse A an der Aussentreppe zum UG
anbringen der Betonkernaktivierung an der oben genannten Wand durch Fa Lohr
ausschalen der betonierten Stützen und Wandscheiben Solebecken
bewehren der Wände Vereinsbecken
zuschalen der Ecktafte Kursbecken
anbringen der Einbauteile durch Wassertechnik verspätet(Do.12.01.17 war abgesprochen,erschieden aber Mo 16.1.17
mauern der Kalksandwände unter den Treppenläufen des UG am Treppenhaus Teil D
auftauen der Zugangswege Baustelle
auftauen der Übergänge Decke/Wand
zuschalen und betonieren der Matrizenwand Takt 8
Anlieferung der SB 3 Wandschalungen

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 154 vom 18.01.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. -5 °C max. 3 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☒ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausräumen des UG im Bereich des Wärmespeicher und Teil D 2
untermauern der Treppe Achse J Teil D
zuschalen der Wände Kursbecken
bewehren der UG Wand Achse 10/B
teilweise zuschalen der UG Wand Achse 10/B
bewehren der Wände Takt 1a+b Vereinsbecken
schalen der UG Aussenwände am Lüftungsschacht zur Abfahrtsrampe hin
teilweise zuschalen der UG Aussenwand in Achse A /2-4
stellen der Wandschalungen für Teil 2 Probewand am Rutschenturm UG
schalen der Unterzüge UG Teil E
schalen der Aussenwände Teil C Parkhaus Ebene 06
schalen der Decke ü Ebene 06 Teil C
ausschalen der Wandscheibe Achse 7" Ebene 07-11
abbauen des Betoniergerüst entlang Achse A" an den Hohlwänden
bewehren der Treppenhauswand Fluchttreppenhaus Sued/West
teilweise zuschalen dieser Wand
ausschalen der betonierten UG Stützen Solebecken
abräumen und auftauen der Fläche Solebecken
teilweise schalen der Unterzüge Solebecken
vorbereiten der Wände Schwimmerbecken zum Zuschalen
anbringen eines Hängegerüst entlang Treppenhaus Achse N/12

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 155 vom 19.01.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. -5 °C max. 3 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☒ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

zuschalen der UG Wand Achse 10/B und betonieren
abhängen aller betonierten Wände mit LKW Planen und Heizlüfter
auftauen der Kursbecken mit Dampfstrahler 150 Grad direkt vor dem Betonieren
betonieren der Wände Kursbecken Takt 1a+b
bewehren der UG Wände unter dem Rutschenturm
auftauen und entfernen der Schnee-und Eisfläche entlang Achse J EG Decke für SB3 Wand
schalen der Unterzüge Solebecken
schalen der UG Unterzüge Teil E
bewehren der Wände Vereinsbecken Takt 1a+b
zuschalen und betonieren der Aussenwand Fluchttreppenhaus Sued/West
schalen der Wände Teil C Ebene 06
schalen der Decke Teil C ü Ebene 06
Beginn mit den Nacharbeiten im UG Parkhaus
stellen der Wandschalungen am Lüftungsschacht zur Abfahrtsrampe hin
anbringen der Betonkernaktivierung in dieser Wand
teilweise ausschalen der Decken Vereinsbecken und Schwimmerbecken

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 156 vom 20.01.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	.Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:00 Uhr

Temperatur: min. -5 °C max. 3 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der am Vortag betonierten Wände,nach dem Ausschalen abhängen mit LKW Planen und beheizen
umsetzen der Wandschalungen Kursbecken Takt 2a+b
bewehren der Wände Vereinsbecken
schalen der Unterzüge inkl innerer Bodenplatte Solebecken
schalen von 2 Wandtakten Aussenwand Teil A und Teil B in Achse A
ausschalen des Wandtakt 1 an der Aussentreppe in Achse A Teil A
bewehren des Wandtakt am Lüftungsschacht zur Abfahrtsrampe
ausschalen von bereits betonierten UG Stützen Teil A
einschalen,bewehren und betonieren von UG Stützen im Teil A
schalen,bewehren und betonieren einer Wandscheibe Sprungturm
bewehren der letzten Wandscheibe UG Rutschenturm Teil A
ausschalen der Bodenplatten Schwimmerbecken und Vereinsbecken
bewehren,zuschalen und betonieren der Brüstungen Teil C Parkhaus Ebene 06
anbringen eines Zwischenboden über den offenen Arbeitsraum für das Schalen des Unterzug Teil C Eingangsbereich
stellen der Wandschalungen in Teil B Rampe Achse D" Ebene 08/09
schalen der Decke ü Ebene 06 Teil C Parkhaus
Nacharbeiten UG Parkhaus
auftauen und entfernen von Schnee-u.Eisschichten an den Arbeitsflächen und Decken/Wand Übergängen

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 157 vom 23.01.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:00 Uhr

Temperatur: min. -5 °C max. 3 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☒ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

entfernen des neuerlich gefallenen Schnee(ca.3 cm) von den Schalungen Belägen und Arbeitsplätzen
freischaufeln,auftauen der Zugangswege innerhalb und ausserhalb der Baustelle
auftauen der Schalungen und Decke/Wandfugen
zuschalen und betonieren der Wandtakte 2+3 in Achse A Teil A+Teil B
schalen der Unterzüge inkl Bodenplatte Solebecken
zuschalen des Wandtakt am Lüftungsschacht zur Abfahrtsrampe hin (Betonkernaktivierung)
ausschalen von betonierten UG Stützen im Teil A
schalen und bewehren von UG Stützen im Teil A
ausschalen der Matrizenwand Takt 8
schalen der Wände Kursbecken,Vereinsbecken und Schwimmerbecken
bewehren der Wände Kursbecken und Vereinsbecken
ausschalen der betonierten UG Wand in Achse A Teil A Takt 1
schalen der Unterzüge am Eingangsbereich Teil C Parkhaus
schalen der Zwischenwände Teil C Ebene 06 um den Aufzug
schalen der Decke ü Ebene 06 Teil C
schalen der Wände Teil B Rampe Achse D" Ebene 08/09
bewehren der oben genannten Wände
schalen und bewehren der Konsole an der Hohlwand in Achse A" Teil B Ebene 08/09
ausschalen der betonierten Brüstungen Aussenwände Teil C Parkhaus
schalen und bewehren der Stürze über den Brüstungen Teil C
Nacharbeiten im UG Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 158 vom 24.01.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 UhrTemperatur: min. -8 °C max. 0 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Aussenwände in Achse A Teil A Sportbad
<<abhängen der ausgeschalteten Wände direkt nach dem Ausschalen mit LKW Planen und Heizlüfter
schalen von Aussenwänden nächste Takte in Achse A Teil A
ausschalen der betonierten Brüstungen Wände Teil C Parkhaus Ebene 06
<<abhängen der ausgeschalteten Wände wie oben beschrieben
schalen der Unterzüge und Innendecke Solebecken Teil a
schalen der Aussendecke Solebecken
schalen der Wände Kursbecken, Vereinsbecken und Schwimmerbecken
zuschalen der Aussenwand am Lüftungsschacht zur Abfahrtsrampe hin (Teil A)
ausschalen der Matrizenwand Takt 8 <<erhöhter Aufwand, da neue Matrizen sich schwer vom Beton lösen!!
schalen der Rampenwand Teil B Ebene 08/09 in Achse D" inkl. der seitlichen Flügel in Achse 7" und 13"
schalen, bewehren und betonieren der Konsole an der Hohlwand in Achse A`Rampe Teil B Ebene 08/09
schalen der letzten Wände um den Aufzug Teil C Ebene 06
schalen der Stürze entlang Aussenwände Teil C Ebene 06
schalen der Unterzüge am Eingangsbereich Parkhaus Teil C Ebene 06
Nacharbeiten in UG Parkhaus
stellen von UG Stützen im Teil A um das Lehrschwimmbecken
schalen der Wandscheiben Lehrschwimmbecken

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 159 vom 25.01.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. -8 °C max. 0 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zusschalen und betonieren von Takt 1 Schwimmerbecken
zuschalen und betonieren von Takt 1 Aussenwand in Achse N1 am Lüftungsschacht zur Abfahrtsrampe
zuschalen und betonieren von Takt 3 in Achse A/Teil B Aussenwand
abhängen aller betonierten Wände mit Isoliermatten und LKW Planen 10/6m und Heizlüfter unter die Planen
schalen der Decke um das Solebecken
bewehren der Wände Kursbecken Takt 2a+2b
bewehren der Wände Vereinsbecken Takt 1a+1b
teilweise zuschalen der Wände Vereinsbecken Takt 1a+1b
ausschalen der Aussenwand Takt 1 in Achse A/Teil A und abhängen mit Planen und Heizlüfter
schalen und bewehren von UG Wandscheiben am Lehrschwimmbecken
schalen und bewehren von UG Stützen um das Lehrschwimmbecken
ausschalen der Decke ü UG Teil D 1 bis Achse 1'
schalen von Unterzügen im Teil E/UG
ausstemmen der Unterzugaufleger Teil E
anlegen der UG Wände um das Treppenhaus Teil E
teilweise schalen der Wände am Treppenhaus Teil E
schalen der Unterzüge am Eingang Parkhaus Teil C
schalen und bewehren von Wänden Teil C Ebene 06
schalen, bewehren und betonieren der Rampenwand in Achse D" Teil B Ebene 08/09
abhängen der Wand mit LKW Planen und Heizlüftern
Nacharbeiten im UG Parkhaus
ausschalen diverser Decken im den UG des Parkhaus Teil A+ Teil C

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 160 vom 26.01.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 UhrTemperatur: min. -7 °C max. 0 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

entfernen der LKW Planen an der betonierten Rampenwand D" Teil B Ebene 08/09
ausschalen der Wand und im Zuge der Schalungsentfernung einpacken der Wand mit Isoliermatten und LKW Planen
schalen der Rampenwand in Achse G" Teil B Ebene 07/08
schalen der Zwischenwände Teil C Ebene 06
schalen der Wandkonsolen Rampe
schalen der Decke um das Solebecken
schalen der Wände Vereinsbecken Takt 1a+1b
bewehren der Wände Kursbecken Takt 2a+2b
schalen der Unterzüge Teil E
freistemma der Unterzugauflager Teil E
bewehren der Unterzüge Teil E/UG
schalen, bewehren und zuschalen von UG Stützen und Wandscheiben um das Lehrschwimmbecken Teil A
bewehren der Unterzüge/Boden Solebecken
ausschalen der Decke ü UG Teil D1
schalen der Zwischenwände um das Treppenhaus Teil E
ausschalen der Decken an diversen UG Teil A+ C Parkhaus
Nacharbeiten im UG Parkhaus

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 161 vom 27.01.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	.Eisenflechter
2	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 UhrTemperatur: min. -7 °C max. 0 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen,bewehren und betonieren der Konsolen Rampe Achse D" Ebene 08/09 beidseitig
schalen,bewehren und betonieren der Brüstungen Rampenwand Achse G" Ebene 07/08
schalen,bewehren und betonieren einer UG Wand in Achse A Takt 4
schalen und betonieren des Takt 1a Vereinsbecken
schalen,bewehren und betonieren von UG Stützen im Bereich des Lehrschwimmbecken
ausschalen der Matrizenwand Takt 8
schalen und bewehren von Wänden Vereinsbecken und Kursbecken
ausschalen der Aussenwand am Lüftungsschacht zur Abfahrtsrampe hin/Achse N1
schalen der Decke um das Solebecken herum
ausschalen der Decke ü UG Teil D2
teilweise bewehren der Unterzüge Solebecken
teilweise bewehren der Unterzüge Teil E
teilweise schalen der UG Wand Flur Treppenhaus Süd in Anbindung Wand Teil E

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 162 vom 30.01.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. -7 °C max. 0 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☒ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der betonierten Konsolen Rampenwand Achse D" Ebene 08/09
ausschalen der Brüstungen Rampenwand Achse G" Ebene 07/08
einschalen, bewehren und betonieren der Stütze Rampenwand Achse G" Ebene 07/08
aufräumen der unteren Parkhausetagen
bewehren und teilweise zuschalen der UG Wand Flur Treppenhaus Süd
ausschalen der Matrizenwand Takt 8
schalen und bewehren des letzten UG Wandtaks in Achse A
schalen der Vereinbeckenwände
teilweise ausschalen des Wandtaks 1a Vereinsbecken
ausschalen der UG Stützen um das Lehrschwimmbecken
abräumen der UG Fläche um das Solebecken und Lehrschwimmbecken
teilweise anschalen der UG Decke Teil B zu dem fertigen Takt 1b Kursbecken
bewehren der Unterzüge Solebecken und Decke Solebecken
teilweise einbauen der Einbauteile zusammen mit Wassertechnik
<danach zuschalen der Unterzüge Solebecken
Nacharbeiten im UG Parkhaus
aufräumen des Schalmaterials aus dem UG Teil D

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 163 vom 31.01.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Temperatur: min. -3 °C max. +4 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen und betonieren der UG Wand Flur Treppenhasu Süd
zuschalen und betonieren der UG Wand Takt 5 in Achse A
ausschalen der betonierten Wände Vereinsbecken und Schwimmerbecken Takt 1
zuschalen der Wand Takt 1b Vereinsbecken
teilweise zuschalen der Wände Kursbecken
schalen der Decke Lehrschwimmbecken
schalen von UG Stützen am Kleinkinderbecken
zuschalen der Wände UG Rutschenturm
bewehren der Unterzüge +Decke Solebecken
anbringen der Einbauteile mit der Wassertechnik
<danach zuschalen der Unterzüge Solebecken
ausschalen der Rampenwand in Achse G" Ebene 07/08
abräumen der Rampenflächen
verlegen der PI Platten Rampe Ebene 09/10+10/11
ausschalarbeiten im UG wg starken Regen

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 164 vom 01.02.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +3 °C max. +10 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen und betonieren der UG Wand unter dem Rutschenturm UG Teil A
schalen von UG Stützen im Teil A Sportbad
schalen der Bodenplatte Lehrschwimmbecken
ausschalen der bereits betonierten Stützen UG Teil A
anlegen der SB 3 Wand EG Achse J
vorbereiten der Schalungen für SB 3 Wand
zuschalen und betonieren des Wandtakte 2b Vereinsbecken
teilweise zuschalen der Wandtakte 2a+2b Kursbecken
zuschalen der Unterzüge Solebecken inkl. Befestigungen Einbauteile zusammen mit Wassertechnik
bewehren der Bodenplatte Solebecken
Abnahme der Bewehrung Solebecken durch Statiker und Prüfstatiker
aufräumen der Lagerfläche am Kran 2
aufräumen des UG Sportbad Teil A+B
ausschalen der Deckenabschalung Teil A Parkhaus im Bereich des Treppenhaus Süd
anbringen des Hängegerüst an diesem Bereich
schalen der UG Wand parallel zum Treppenhaus Süd
bewehren dieser Wand
schalen der UG Zwischenwände Teil E 2
schalen des Wandspund am Tor Anlieferungsrampe
bewehren der Wände Teil C Ebene 06
schalen, bewehren und zuschalen der Treppenhaus-Zwischenwand Treppenhaus Süd/West
schalen von Treppenpodesten im Treppenhaus West
ausschalen der Aussenwand Rampe Teil B Ebene 07/08 in Achse G
Nacharbeiten im UG Parkhaus

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 165 vom 02.02.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. 3 °C max. +9 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

stellen der Schalungen SB 3 Wand EG Teil D Achse J
zuschalen der Wände Kursbecken Takt 2a+b
teilweise ausschalen der Wand Takt 2b Vereinsbecken
schalen und bewehren von den restl.UG Stützen Teil A Sportbad
teilweise ausschalen der UG Wand unter dem Rutschenturm
schalen der Bodenplatte Lehrschwimmbecken
teilweise anschalen der Decke Saunagarten an das Solebecken
schalen von UG Zwischenwänden Teil E 2
betonieren der Bodenplatte Solebecken
zuschalen und betonieren der UG Parallelwand zum Treppenhaus Süd
betonieren der Zwischenwand Treppenhaus Sued/West
bewehren und zuschalen und betonieren der Wände Teil C Ebene 06 am Aufzug Ost
zuschalen und betonieren des Wandspund am Tor Zulieferung
ausräumen des UG Teil A+B
aufräumen der Lagerfläche am Kran 2
Nacharbeiten im UG Parkhaus
ausräumen von Schalmaterial aus dem UG Teil D 2

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 166 vom 03.02.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	5	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. 3 °C max. +10 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen der Wände Kursbecken
betonieren der letzten 2 Takte Wände Kursbecken
bewehren, zuschalen und betonieren einer UG Zwischenwand Teil E2
stellen der Schalungen SB 3 Wand EG Teil D in Achse J
anfertigen der Aussparungen als Sicht
ausschalen der bereits betonierten Wände Kursbecken
ausschalen der Ecken Vereinsbecken
stellen der Wandschalungen Zwischenelemente Vereinsbecken Takt 3+4 an der Bodenplattenschräge
schalen der Bodenplatte Lehrschwimmbecken
anbringen der angefertigten Rundelemente
anzeichnen der Aussenumrisse Lehrschwimmbecken
schalen der Bodenplatte Saunagarten
ausschalen der Parallelwand UG am Treppenhaus Süd Teil E
ausschalen des betonierten Wandspund am Tor Anlieferung
ausschalen der Unterzüge Solebecken seitlich zwecks anschalen der Bodenplatte Saunagarten an die Konsole
anbringen der Konsollager um das Solebecken
ausschalen der betonierten Wände und Brüstungen Teil C Ebene 06
anschalen der Decke ü Ebene 06 Teil C Parkhaus
versetzen der angelieferten FT Stützen Teil B Rampe Ebene 09/10
stellen der Wandschalungen Aussenwand Teil A Ebene 07 Parkhaus
bewehren der Wände Teil A Ebene 07 Parkhaus
ausräumen der UG in Teil A+B Sportbad
ausschalen der bereits betonierten UG Stützen in Teil A Sportbad
Nacharbeiten in den UG Parkhaus
ausräumen von Schalmaterial aus den Parkhausgeschossen und UG Teil D Sportbad

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 167 vom 06.02.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinen / Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. 3 °C max. +10 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen und betonieren der Aussenwand Teil A Parkhaus Takt 1
bewehren der Unterzüge Teil E
schalen der Unterzüge Teil E
stellen der Wandschalungen Treppenhaus Süd Teil E
ausschalen der am Freitag betonierten UG Zwischenwände Teil E2
zuschalen und betonieren der restl. Wände Teil C Parkhaus Ebene 06
schalen, bewehren und betonieren von Treppenpodesten Treppenhaus West
ausschalen der Wände Kursbecken und Vereinsbecken
stellen der Wände Vereinsbecken Takt 3+4
anbringen der Einbauteile wie Dreikantleisten, Aussparungen und Falze
anschalen der Decke Saunagarten an das Solebecken
bewehren der Bodenplatte Saunagarten
ausschalen der restl. Bodenplatten unter den Becken
Nacharbeiten in den UG Parkhaus
Anlieferung von 3 LKW mit den FT der Pflanzentröge
Anlieferung von Bewehrung

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 168 vom 07.02.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. 3 °C max. +10 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen und abräumen des Schalmaterials der Bodenplatte Kursbecken und Vereinsbecken
teilweise weiterschalen der UG Decke Teil B Anschluss ans fertiggestellte Kursbecken
schalen der UG Decke im Hausanschlussraum Teil B
ausschalen der bereits betonierten Wände Schwimmerbecken und Vereinsbecken
stellen der Wandschalungen Mitteltakte Vereinsbecken
anbringen der Einbauteile durch Wassertechnik
teilweise zuschalen des Wandtakt 2 am Schwimmerbecken
teilweise stellen der weiteren Wandtakte Schwimmerbecken
abschalen der Bodenplatte Saunagarten
bewehren der Bodenplatte Saunagarten
schalen, bewehren und betonieren von UG Wandscheiben Sprungturm und in Achse 7/A Sportbad
schalen und bewehren der Unterzüge Teil E
stellen der Wandschalungen UG Treppenhaus Süd
ausschalen von betonierten UG Zwischenwände Teil E2
schalen und bewehren des Wandtakt 1 SB3 Wand im EG Teil D Achse J
ausschalen der betonierten Aussenwand Takt 1 Teil A Parkhaus Ebene 07
zuschalen des Wandtakt 2 Brüstung Teil A Parkhaus Ebene 07
ausschalen der am Vortag betonierten Wände Teil C Parkhaus Ebene 06
anschalen der Decke an die ausgeschalteten Wände Teil C Parkhaus Ebene 06
ausschalen des untersten Treppenpodest Treppenhaus West
versetzen der Treppenläufe 1+2 Treppenhaus West
schalen des nächsten Treppenpodest im Treppenpodest West
ausschalen der Zwischenbühne im Fluchttreppenhaus Süd/West
einschalen des ersten Treppnpodest im Fluchttreppenhaus Süd/West
Nacharbeiten im UG Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 169 vom 08.02.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. 3 °C max. +10 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der UG Treppenhauswände Süd Teil E
anbringen der 20cm Strodurplatten zwischen Parkhauswand Teil A und Treppenhauswand Teil E
bewehren der Treppenhauswände Süd
schalen und bewehren der Unterzüge ü UG Teil E
schalen,bewehren und betonieren der Wandbrüstungen Aussenwand Teil A Parkhaus Ebene 07 Takt 2
ausschalen der Wände um den Aufzug Teil C Ebene 06
schalen der Decke ü Ebene 06 Teil C Parkhaus
ausschalen der bereits betonierten Beckenwände Vereinsbecken
stellen der Wandschalungen Schwimmerbecken
anbringen der Aussparungen und Einbauteile
teilweise bewehren der letzten Zwischentakte Vereinsbecken
anbringen der Einbauteile durch Wassertechnik
abschalen der Bodenplatte Saunagarten
bewehren der Bodenplatte Saunagarten
Abnahme der Unterzüge Teil E und der Bodenplatte Saunagarten durch Statiker und Prüfstatiker
teilweise stellen der Wandschalungen Aussenwand Ecke Achse A/N1 an der Abfahrtsrampe
ausschalen diverser Wandschalungen im Teil E2 und Teil A+B Sportbad
schalen,bewehren und betonieren der UG Wandscheiben in Achse 7/A und der Wandscheibe 3m Sprungbrett
anlegen der Mauerwerkswände im UG Teil E2
vorbereiten der SB3 Wand im EG Achse J für das Zuschalen
ausräumen des UG Teil A+B Sportbad
Nacharbeiten in den UG Parkhaus

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 170 vom 09.02.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinen / Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. -2 °C max. +5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

stellen der Wandschalungen Schwimmerbecken
ausschalen des Wandtaks 1 Schwimmerbecken
vorbereiten der Wandschalungen für das zuschalen des Wandtaks 2 Schwimmerbecken
anbringen der Aufdoppelungen und Aussparungen Wandtaks Schwimmerbecken
bewehren der Zwischentakte Vereinsbecken
einbauen der Einbauteile durch Wassertechnik
teilweise fertig bewehren der Bodenplatte Saunagarten
betonieren der Bodenplatte Saunagarten
zuschalen der Unterzüge ü UG Teil E und betonieren
bewehren der UG Wände Treppenhaus Süd Teil E
teilweise zuschalen der Treppenhauswände
ausschalen der am Vortag betonierten Wandscheiben UG Teil A+ B Sportbad
zuschalen der SB3 Wand Achse J EG Teil D
bewehren und betonieren eines weiteren Treppenpodest im Treppenhaus West
anzeichnen der Treppenpodeste im Fluchttreppenhaus Süd/West
schalen der Decke ü Ebene 06 Teil C im Aussenbereich/Eingang erhöhter Bereich
teilweise ausschalen der Wandbrüstungen Aussenwand Teil A Ebene 07 Takt 2
schalen der Stürze über den Brüstungen Aussenwand Teil A Ebene 07 Takt 2
abdecken der Bodenplatte Saunagarten mit Isoliermatten und LKW Planen, Heizlüfter installiert unter der Bodenplatte
Anlieferung von 2 LKW mit Deckenschalmaterial von Peri
Anlieferung von 1 LKW mit Schalttafeln von Hebel
Anlieferung von Einbauteilen für Saunagarten
mauern der Kalksandwände im UG Teil E2
Nacharbeiten in den UG Parkhaus

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 171 vom 10.02.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. -2 °C max. +5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Unterzüge ü UG Teil E
einschalen und betonieren von 2 weiteren Unterzügen
zuschalen der UG Treppenhauswände Teil E
schalen, bewehren und betonieren von UG Stützen Teil A Sportbad + Teil C Rampe
teilweise schalen der Decke ü Teil E Unterzüge
schalen der Aufkantung auf der Bodenplatte Saunagarten
schalen der Unterzüge an der Aufkantung Decke zw. Decke ü UG Teil E + E2
zuschalen und betonieren der Wände Schwimmerbecken Takt 2
schalen der weiteren Wände Schwimmerbecken
ausschalen betonierter Wände im UG Teil A, E+B
bewehren der Zwischentakte Vereinsbecken
teilweise bewehren weiterer Wandtakte Schwimmerbecken
zuschalen der SB 3 Wand im EG Achse J Teil D
ausschalen des betonierten Treppenpodest im Treppenhaus West
einschalen eines weiteren Treppenpodest im Treppenhaus West
einschalen, bewehren und betonieren von 2 Treppenpodeste im Fluchttreppenhaus Süd/West
bewehren, zuschalen und betonieren der Stürze Aussenwände Teil A Parkhaus Ebene 07
schalen der Decke ü Ebene 06 Teil C Parkhaus
bewehren der Decke ü Ebene 06 Teil C
stellen der Aussenwand Teil A Sportbad Achse A/N1
stellen der Aussenwand Teil A Sportbad zur Rampe Teil C hin
mauern der Kalksandwände im UG Teil E2
Nacharbeiten in den UG Parkhaus

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 172 vom 13.02.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. 0 °C max. +6 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Unterzüge ü UG BT E
bewehren des UG Treppenhaus BT E
bewehren weiterer Unterzüge im BT E
abräumen des Schalmaterial aus dem UG BT E
zuschalen und betonieren der SB 3 Wand in Achse J EG BT D
ausschalen der betonierte Wandtakte Schwimmerbecken
bewehren der weiteren Wandtakt Schwimmerbecken
schalen der Aufkantung Saunagarten umlaufend
anbringen der Einbauteile an der Aufkantung Saunagarten durch Fa Wurzingen
teilweise schalen der Decke ü UG um das Kursbecken
bewehren der Decke ü Ebene 06 Teil C Parkhaus
teilweise abschalen der Decke ü Ebene 06
anbringen der Edelstahlschienen an der Fuge in Achse 13"
ausschalen der Wände Takt 2 BT A Ebene 07
einschalen der Wände Takt 3 BT A Ebene 07
schalen und bewehren von 2 Treppenpodesten im Fluchttreppenhaus Süd/West
ausschalen der Treppenpodeste im Treppenhaus West
versetzen der Treppenläufe im Treppenhaus West bis zur Ebene 09
mauern der Kalksandwände im UG BT E 2
Nacharbeiten im UG Parkhaus
anzeichnen der Kernbohrungen in den Verdunstungsrinnen des Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 173 vom 14.02.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	40Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. 0 °C max. +6 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Unterzüge ü UG BT E
einschalen der weiteren Unterzüge im Querverlauf zu den bereits betonierten Unterzüge ü UG BT E
bewehren der Treppenhauswände im UG BT E
teilweise zuschalen der Treppenhauswände BT E
zuschalen und betonieren eines weiteren Unterzug BT E
schalen des letzten Unterzug im BT E über dem Torsturz Anlieferung
abräumen des Materials aus dem UG BT C Rampe für das Schalen der nächsten Unterzüge
ausschalen der 2 Einzelstützen im UG BT C/Rampe
schalen der Decke ü UG zwischen den Unterzügen BT E
schalen,bewehren und betonieren der 4 Stützen Fahrraddach BT A Parkhaus
ausschalen der SB 3 Wand Takt 1 in Achse J EG BT D
abhängen der SB 3 Wand mit LKW Planen<mit Bretter und Baustahlmatte auf Abstand zur Wand bringen
bewehren der Wandtakte Schwimmerbecken Takt 3+4
teilweise zuschalen des Wandtakt 3 Schwimmerbecken
stellen der Wandschalungen Zwischenwände im Bereich Anlieferung
mauern der Kalksandwände im UG BT E 2
Nacharbeiten im UG Parkhaus
bewehren der Decke ü Ebene 06 Teil C Parkhaus
Abnahme der Bewehrung durch Statiker und Prüfstatiker
stellen der Wandschalungen Aussenwand Ebene 07 Takt 3 bis Achse 7 " Teil A Parkhaus
teilweise bewehren der Brüstungen in dieser Wand
versetzen von Treppenläufen und anbringen des Geländer
betonieren von 2 Treppenpodesten im Fluchttreppenhaus Süd/West

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle