

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 203 vom 25.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	20Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	1	Eisenflechter
	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 6:00 Uhr bis 14:00 UhrTemperatur: min. +6 °C max. +17 °C**Ausfall wegen Schlechtwetter:**☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

anbringen diverser Deckenabschalungen BT B4+C4  
anbringen fehlender Eisen nach Plan im BT C4,einkleben von 3 Eisen dn 20 in Deckenteil A  
<<kontrolliert von Einsle+ Kniesel ,dokumentiert durch Fotos  
Freigabe der Betonage durch Hr.Kniesel!!  
betonieren der Decke BT B4 und BT C4

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 204 vom 27.03.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	39Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +6 °C max. +17 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen der gesamten Deckenabschalungen BT C4+B4  
ausschalen der gesamten Aussparungen und Deckendurchführungen  
auf-u.abräumen des Schalmaterials  
anbringen von Absturzsicherungen an den Beckenwänden und entlang der Gebäudeaussenkante  
anzeichnen der Wände Rutschenturm  
zuschalen der Matrizenwand Takt 1  
schalen der Rampenwand innen Takt 1  
schalen,bewehren und betonieren von Zwischenwänden im UG BT E 2  
stellen von weiteren Zwischenwänden im UG BT E 2  
ausschalen von UG Decken im Sportbad  
ausheben des Schalmaterials  
ausschalen der bereits betonierten Aussenschächte am Sportbad  
bewehren des Aussenschacht in Achse 3/A  
schalen des Lüftungsschacht in Achse E/N1  
bewehren der Rampenwand in Achse G" BT B Ebene 09/10  
bewehren der 2 Konsolen an der Rampenwand in Achse D" BT B Ebene 10/11  
schalen und bewehren von 8 Betonstützen BT A Ebene 09  
Nacharbeiten im UG Parkhaus  
ausschalen der Elektroräumen in den Parkhausebenen  
bewehren der Treppenhauswände im BT C Ebene 08  
aufräumen der Baustelle( Holz + Stahl etc.)  
anbringen der Styrodurplatten Aussendämmung Achse A Sportbad  
Anlieferung der Deckenplatten Schacht Wärmespeicher BT D

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 205 vom 28.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	39Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Temperatur: min. +8 °C max. +17 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen und betonieren der Matrizenwand Rampe BT A 1 Takt 1  
bewehren der Rampenwand innen BT A 1 Takt 1  
bewehren,zuschalen und betonieren des Lüftungsschacht in Achse A/3 Sportbad BT A  
ausschalen der Deckenabschalungen entlang der Sportbad-Aussenkanten  
anbringen von Geländer umlaufend an der Aussenkante Sportbad  
bewehren der Aufkantung Solebecken  
ausschalen und richten der Aussparungen für Beheizung der Aussenfassade umlaufend  
ausschalen von bereits betonierten Schachtwänden  
ausschalen der Zwischenwände,betoniert am Vortag im UG BT E 2  
schalen und bewehren von weiteren UG Zwischenwänden im BT E 2  
schalen der Decke ü UG im BT E 2 soweit die UG Wände fertig  
bewehren und betonieren der Decke BT E 2 im Bereich Achse Q am prov.Eingang zum Parkhaus wg Abklebung  
bewehren und betonieren von 2 Treppenpodesten im Treppenhaus Süd  
mauern von Kalksandwänden im UG BT E 2  
schalen der Aussenwand Rampe BT B Ebene 09/10 in Achse G"  
schalen und bewehren der Konsolen Rampenwand BT B Ebene 10/11 in Achse D"  
schalen,bewehren und betonieren von Stützen im BT A Parkhaus Ebene 09  
bewehren der Treppenhauswände im BT C Ebene 08  
teilweise ausschalen der UG Decken BT E+C  
bewehren von EG Stützen im BT B  
schalen der Decke ü Fluchttreppenhaus Süd/West BT A

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 206 vom 29.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	39Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von **7:00** Uhr bis **16:30** UhrTemperatur: min. **+8** °C max. **+19** °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen des Wandtakt 1 Rutschenturm  
anbringen der Höhen und Abschalungen am Rutschenturm SB3  
ausschalen der Matrizenwand Takt 1 BT A 1  
ausschalen des Fluchttreppenhaus Nord  
bewehren,zuschalen und betonieren des Lüftungsschacht Achse E/N1  
ausschalen der UG Zwischenwände BT E 2  
teilweise stellen der SB 3 Wand EG am Kursbecken in Achse A'  
schalen der Aufkantung am Lehrschwimmbecken von der Konsole aufwärts  
schalen der Decke ü UG Teil E 2  
schalen,bewehren und betonieren von UG Zwischenwänden BT E 2  
verschließen von Spannlöcher  
anbringen von Styrodurplatten Achse N 1 Sportbad  
bewehren und betonieren der Decke ü Fluchttreppenhaus Süd/West  
schalen,bewehren und betonieren der Aussenwände Rampe BT B in Achse G"  
bewehren und betonieren der Konsolen Rampenwand BT B in Achse D" beidseitig Ebene 10/11  
schalen und bewehren der Treppenhauswände BT C Ebene 08  
ausschalen diverser bereits betonierter Wände im UG Sportbad  
ausschalen der Decken ü UG im Sportbad<BT A,B,C+E  
ausräumen der Arbeitsräume umlaufend  
abdecken der Deckenfläche BT E+C mit LKW Planen und Folie<<Schutz der Abklebung  
mauern der UG Kalksandwände im BT E 2

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: **Einsle**

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 207 vom 30.03.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	39Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 16:30 UhrTemperatur: min. +11 °C max. +20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen von UG Zwischenwänden im BT E 2  
schalen und bewehren von weiteren UG Zwischenwände im BT E 2  
schalen der UG Decke im BT E 2  
schalen der Aufkantung Lehrschwimmbecken  
ausschalen bereits betonierter UG Wände im Sportbad  
ausschalen der Matrizenwände Takt 1 BT A 1  
anbringen von Absturzsicherungen auf der UG Decke Sportbad  
stellen der SB3 Wand in Achse A` EG BT B  
ausschalen der Rampenwand BT B Ebene 09/10  
schalen,bewehren und betonieren eines Brüstungsteil Achse 7" in Achse G" BT B  
bewehren der Treppenhauswände BT C Ebene 08  
aufräumen der Arbeitsräume  
schalen,bewehren und betonieren von EG Stützen im BT B  
ausschalen der Konsolen Rampenwand BT B Ebene 10/11  
abräumen der Flächen für Anfüllung am Montag<<<Regie  
bewehren der Stützen im BT A Ebene 09  
ausschalen der betonierten Stützen im BT A Ebene 09  
Anlieferung der ersten PI Platten  
Ankunft Autokran abends  
schalen der Wände Rutschenturm(Einbauteile,Aussparungen und Abschalungen)Sichtbeton  
mauern von Zwischenwände im UG

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 208 vom 31.03.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	39Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von **7:00** Uhr bis **16:30** UhrTemperatur: min. **+11** °C max. **+20** °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen, bewehren und betonieren von allen UG Zwischenwänden BT E 2  
ausschalen der Deckenabschalung am prov. Eingang zum Parkhaus über BT A  
schalen der Decke ü UG BT E 2  
ausschalen der Treppenpodeste im Treppenhaus Süd  
versetzen der unteren 2 Treppenläufe Treppenhaus Süd  
zuschalen der Zwischenebene im Treppenhaus Süd  
anbringen der Einbauteile und Abschalungen Wände Rutschenturm  
ausschalen der Matrizenwand Takt 1  
stellen der Matrizenwand Takt 2 im BT A 1 mit Autokran  
schalen der Aufkantungen Solebecken  
schalen der SB 3 Wand im EG Achse A`  
abräumen des Material wg Anfüllung auf Regie  
ausschalen der Deckenabschalung Decke ü Ebene 07 BT A  
ausschalen der Rampenwände BT B Parkhaus  
ausschalen der Decken ü UG im Sportbad  
mauern der Kalksandwände  
schalen von EG Zwischenwänden im BT D  
verlegen der PI Platten oberste Ebene(Dach) von 22:10 bis 05:20 am Samstag morgen  
schalen von UG Zwischenwänden im BT E 2 bis 04:00 am Samstag morgen  
betonieren der Zwischenwände am Samstag morgen

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: **Einsle**

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 209 vom 03.04.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	3 Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +11 °C max. +20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der betonierten Zwischenwände UG BT E 2  
schalen der Decke ü UG BT E 2  
teilweise ausschalen der Aufkantung Lehrschwimmbecken  
schalen der Wandaufkantung Solebecken  
im Zuge der Schalarbeiten anbringen der Einbauteile Wassertechnik am Solebecken  
ausschalen von EG Zwischenwänden im BT D  
einschalen von weiteren EG Zwischenwänden im BT D  
schalen, bewehren und betonieren von EG Stützen im BT B am Kursbecken  
schalen der SB 3 Wand im EG in Achse A`  
schalen und bewehren der Matrizenwand Takt 2 im BT A 1 Rampe  
ausschalen der UG Decken Sportbad  
ausschalen von Treppenpodesten Treppenhaus Ost Sportbad und Treppenhaus Süd Sportbad  
umsetzen des Baumaterials wegen Anfüllung durch Fa Strobl  
aufräumen der Arbeitsräume umlaufend  
verschließen der Spannlöcher  
verlegen der Styrodurplatten am Kran 3 entlang, am Kran 2 entlang und entlang Abfahrtsrampe  
schalen und bewehren des Takt 1 Rutschenturm  
schalen und bewehren der Aussenwand BT A Ebene 09 Parkhaus  
schalen und bewehren der Treppenhauswände BT C Ebene 08  
teilweise anbringen des Hängegerüst umlaufend am Parkhaus nächste Ebenen  
teilweise ausschalen der Decken BT A+C Ebene 06+07

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....





Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 210 vom 04.04.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	3 Ma	NB Bau
	Maschinenisten / Fahrer	7	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +11 °C max. +20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

anbringen des Hängegerüst Parkhaus nächste Etage  
zuschalen und betonieren der Aussenwand BT A Ebene 09 hälftig  
schalen des nächsten Takt weiterführend zu oben genannter Aussenwand  
schalen, bewehren und betonieren von Stützen im BT A Ebene 09  
zuschalen und betonieren der Treppenhauswände BT C Ebene 08  
ausschalen von Decken im BT A Ebene 07 und BT C Ebene 06  
Anlieferung und Entladung von Baustahleisen  
verschließen von Spannlöcher<Kontrolle vor dem Verfüllen  
zuschalen der Matrizenwand Takt 2 im BT A 1  
anbringen der Comax-Anschlüsse Wandtakt 1 Rutschenturm  
vorbereiten der Schließschalung Rutschenturm  
anbringen der Anschlüsse Betonkernaktivierung  
ausschalen der Aufkantungen Lehrschwimmbecken  
abräumen der nicht mehr benötigten Holzverschalungen und Aussparungen Beckenwände  
schalen, bewehren und betonieren von EG Stützen BT D  
schalen von EG Zwischenwänden im BT D  
schalen der Decke ü UG BT E 2  
bewehren der Decke ü UG BT E 2  
fertigen der Aussparungen für SB 3 Wand in Achse A' EG im BT B  
ausschalen der UG Decken im Sportbad

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 211 vom 05.04.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +11 °C max. +20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen der Matrizenwand Takt 2 BT A 1  
anbringen der Elektroleitungen Rutschenturm  
anbringen der Comax Anschlüsse  
zuschalen des Rutschenturm  
bewehren der Decke ü UG BT E 2  
abschalen der Decke ü UG BT E 2  
Abnahme der Deckenbewehrung  
schalen von EG Zwischenwänden im BT D  
schalen,bewehren und betonieren von EG Stützen im BT D Achse 9'-2'  
anbringen der Aussparungen in die SB 3 Wand EG BT B  
schalen und bewehren der Aussenwand BT A Ebene 09 Parkhaus  
ausschalen der betonierten Stützen BT A Ebene 09  
einschalen,bewehren und betonieren von Stützen im BT A Ebene 09  
ausschalen der Treppenhauswände BT C Ebene 08  
schalen,bewehren und betonieren der restl Wände am Treppenhaus BT C Ebene 08  
ausschalen der UG Decken im Sportbad  
ausschalen der Decken Parkhaus Ebene 06+07

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 212 vom 06.04.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	7	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +6 °C max. +20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

betonieren der Matrizenwand BT A 1 Takt 2  
betonieren der SB 3 Wand Takt 1 Rutschenturm  
schalen von Zwischenwänden EG BT D  
abschalen der Decke ü UG BT E 2  
restl.bewehren der Decke ü UG BT E 2  
betonieren der Decke ü UG BT E 2  
anzeichnen der SB 3 Wand EG am Geräteraum  
schalen der Decke BT C Ebene 08  
ausschalen der Treppenhauswände BT C Ebene 08  
ausschalen der Wände BT A Ebene 09  
schalen und bewehren der Stürze Aussenwände BT A Ebene 09  
ausschalen der Decken ü UG Sportbad  
schalen der SB 3 Wand im EG BT B

Anmerkung:Info an Hr.Kniesel wg Dehnfuge an der Aussenwand Achse 7"+13" &lt;&lt;&lt;&lt;Fugenausbildung vor d.Anfüllen?!!

eingeschränkte Arbeiten wg Zollkontrolle den ganzen Tag über!!!

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 213 vom 07.04.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	32Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	.Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 UhrTemperatur: min. +6 °C max. +20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen der Matrizenwand BT A 1 Takt 2  
ausschalen der SB 3 Wand Rutschenturm  
einschalen der EG Wand SB 3 am Geräteraum  
ausschalen der Deckenabschalungen Decke ü UG BT E 2  
anbringen der Dämmung in Achse A" zwischen den Hohlwänden am Kran 1  
Anlieferung und teilweise verlegen der FT Hohlwände in Achse A" und Treppenhaus Süd  
schalen der Decke ü EG im BT B von der SB3 Wand in Achse J  
schalen der Auflager-Zwischenwand im Fluchttreppenhaus Nord  
einmessen und anzeichnen der EG Wände und Stützen im BT B+A  
ausschalen der Decken ü UG Sportbad  
ausschalen der Treppenpodeste im Treppenhaus Süd und Ost Sportbad  
bewehren der EG Zwischenwände im BT D  
ausschalen der betonierten Wände im BT A Ebene 09 und BT C Ebene 08  
schalen und betonieren der Stürze im BT A Ebene 09 Aussenwand  
bewehren der Brüstungen und Stürze im BT C Ebene 08  
schalen der Decke ü Ebene 08 im BT C Parkhaus  
Anlieferung von Kalksandsteinen für EG BT D  
schalen,bewehren und betonieren von Stützen im BT A Ebene 09  
aufräumen der Arbeitsräume

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 214 vom 10.04.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	25Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +11 °C max. +25 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der SB 3 Wand am Geräteraum EG BT B  
teilweise bewehren der SB 3 Wand EG BT B in Achse A'  
richten der Matrizenschalungen(Neuverschraubung)und Reparatur  
stellen der Matrizenwand Takt 3 BT A 1 Rampe  
verschließen der Spannlöcher Matrizenwand aussen mit Faserbetonstopfen und 2-Komponentenkleber  
anbringen der Dämmung zwischen die Hohlwände EG BT E 2 in Achse A''  
schalen der Decke ü Ebene 08  
bewehren der Decke ü Ebene 08 mit allen Eisenflechter  
teilweise stellen der Hohlwände in Achse A'' EG  
abräumen des Material für Anfüllung Strobl bis Rampenabfahrt bei den Stroblcontainer  
ausschalen von betonierten Wänden im BT A Ebene 09  
ausschalen von betonierten Wänden im BT C Ebene 08  
Anlieferung von Hohlwänden für EG Achse A''

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 215 vom 11.04.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	25Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +7 °C max. +17 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der SB 3 Wand EG BT B am Geräteraum  
ausschalen der Matrizenwand Takt 2 aussen  
umändern der Aussenschalungen  
bewehren der Matrizenwand Takt 3 BT A 1  
schalen der Aussenwand Rutschenturm Takt 2 EG  
entfernen der LKW Planen Nachbehandlung Rutschenturm Takt 1  
zuschalen und betonieren der Zwischenwände EG BT D bis Achse ^^  
versetzen der Hohlwände am Treppenhaus Süd bei Kran 1  
betonieren der Wandstürze BT C Ebene 08 bis UK Decke  
bewehren der Decke BT C ü Ebene 08  
abschalen der Treppenhauswände im Deckenbereich der Decke ü Ebene 08  
aufräumen der Arbeitsräume bis Kran 2  
ausschalen der Unterzugkonstruktion am Eingang Parkhaus Seite Media Markt wg Anfüllung  
abräumen des Lagerplatz an der Bushaltestelle wg Anfüllung

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 216 vom 12.04.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	25Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	7	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +7 °C max. +20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen und betonieren der Matrizenwand Takt 3 BT A 1  
schalen und bewehren der SB 3 Wand Rutschenturm Takt 2  
betonieren der Decke ü Ebene 08 BT C  
schalen,bewehren und betonieren der Brüstungen Wände BT A Ebene 09  
bewehren der Zwischenwände BT D EG  
bewehren der SB 3 Wand in Achse A` EG  
bewehren der SB 3 Wand am Geräteraum EG  
ausschalen von Stützen BT A Ebene 09  
Nacharbeiten im Treppenhaus West und UG Sportbad  
Elektroeinlegearbeiten in den SB 3 Wänden EG  
Elektroeinlegearbeiten an der Matrizenwand Takt 4-6 BT A 2  
verlegen der Hohlwände im EG Treppenhaus am Kran 1

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 217 vom 13.04.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	1Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +7 °C max. +20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Matrizenwand Takt 3 BT A 1  
umbauen und reinigen der Matrizenschalungen  
ausschalen der Aussenschalungen und umbauen für den nächsten Takt  
Anlieferung und Entladung Hohlwände BT C Ebene 10  
ausräumen der Arbeitsräume am Kran 3  
umsetzen von Material Seite Media Markt bis Kran 3 wg Anfüllung  
vorbereiten zuschalen der Rutschenturmwand Takt 2  
bewehren der SB 3 Wand am Geräteraum  
teilweise zuschalen der SB 3 Wand am Geräteraum  
anbringen von Aussparungen an der SB 3 Wand EG Achse A'

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 218 vom 18.04.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer		Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +2 °C max. +13 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Matrizenwand aussen Takt 3  
stellen der Matrizenwände innen Takt 4  
vorbereiten der SB 3 Wände EG in Achse A' und Rutschenturm Takt 2 zum Zuschalen  
teilweise zuschalen der SB 3 Wand in Achse A'  
Anlieferung und Entladung von Bewehrungen

**Geräteeinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. **219** vom **19.04.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		.Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von **7:00** Uhr bis **17:30** UhrTemperatur: min. **+2** °C max. **+13** °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen der SB 3 Wand im EG Achse A'  
umbauen der Schließschalungen Matrizenwand wg Aufdoppelung und Höhe  
anzeichnen der Achsen im EG BT B  
einmessen der Wände Dampfbad  
umsetzen von Schalmaterial entlang ZF Arena  
einheben der Mauerbühnen ins EG BT D  
einheben von Kalksandsteinen ins EG BT D  
anzeichnen der Mauerwerkswände im BT D

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: **Einsle** .....



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 220 vom 20.04.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +2 °C max. +13 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

Beginn der Arbeiten durch Werksvertragsfirma nach Osterurlaub !!

zuschalen der SB 3 Wand Rutschenturm Takt 3  
bewehren der Matrizenwand Takt 4  
umbauen der Schließschalung Matrizenwand wg Aufdoppelung und Höhe  
betonieren der SB 3 Wand EG in Achse A'  
umräumen der gesamten Treppenläufe am Kran 3 auf die Decke am Vereinsbecken wg Anfüllung  
umräumen des Materials am Kran 3 wg Anfüllung  
versetzen der Hohlwände BT C Ebene 10  
teilweise ausschalen von UG Zwischenwände im BT E Schächte  
ausschalen von Stützen im BT A Ebene 09  
schalen,bewehren und betonieren von Stützen im BT A Ebene 09  
ausschalen von betonierten Wänden im BT A Ebene 09  
ausschalen von UG Decken im Sportbad  
ausräumen von Schalmaterial aus dem UG Sportbad  
ausschalen der Decke ü Ebene 08 BT C Parkhaus  
umsetzen der schweren Treppenläufe mittels LKW von Kran 3 zu Kran 2  
ausschalen der Zwischenwand im Fluchttreppenhaus Nord  
ausräumen und reinigen des Fluchttreppenhaus Nord  
verschließen der Spannlöcher im Fluchttreppenhaus Nord  
verlegen der Styrodurplatten Kellerseite Fluchttreppenhaus Nord  
versetzen der Treppenläufe Fluchttreppenhaus Nord

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 221 vom 21.04.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	27Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
2	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. +2 °C max. +13 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen und betonieren der SB 3 Wand Takt 2 Rutschenturm  
ausräumen des Arbeitsraum entlang Matrizenwand  
verschließen der Spannlöcher Matrizenwand aussen wg Anfüllung  
bewehren der Matrizenwand Takt 4  
vorbereiten zum Zuschalen der Matrizenwand Takt 4  
vorbereiten zum Zuschalen der SB 3 Wand EG bei Geräteraum  
verschließen der Spannlöcher aussen entlang Kran 3  
verlegen der Styrodurplatten entlang Kran 3  
teilweise verlegen der restl Styrodurplatten entlang Kran 2  
abpumpen des stehenden Wasser im Arbeitsraum zum Arbeiten  
schalen der Treppenhauswände im BT A Ebene 09  
ausschalen der Brüstungen im BT A Ebene 09  
schalen der Stürze im BT A Ebene 09  
versetzen der Hohlwände im BT C Ebene 10  
abräumen der Lagerfläche vor Kran 3 wg Anfüllung  
ausschalen und abräumen von Deckenschalmaterial aus dem UG Sportbad  
abbauen der Unterkonstruktionen für den Pflanzentrog auf Anweisung Hr.Kniesel wg zeihen der Spundwände

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 222 vom 24.04.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	Ma	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer		Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +11 °C max. +20 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen der SB 3 Wand Rutschenturm Takt 2 EG  
zuschalen und betonieren der SB 3 Wand EG am Geräteraum  
ausschalen der SB 3 Wand EG in Achse A  
zuschalen und betonieren der Matrizenwand BT A 2 Takt 4  
anzeichnen des Innenkern des EG Rutschenturm  
teilweise zusammenbauen der Schachtschalungen Innenkern Rutschenturm  
bewehren der Zwischenwand im EG Achse J von 10' bis N12  
ausschalen der UG Decken BT A+B  
entfernen des Schalmaterials im UG BT A+B  
anbringen von Absturzsicherungen an den angefüllten Schächten im Aussenbereich  
schalen der Decke ü Ebene 09 im BT A  
bewehren, zuschalen und betonieren der Treppenhauswände BT A Ebene 09  
betonieren der Hohlwand BT C Ebene 10  
verschließen der Spannlöcher entlang Ostseite  
anbringen der Styrodurplatten Aussenwand entlang Ostseite  
anbringen der Noppenbahn

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 223 vom 25.04.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +4 °C max. +15 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee  
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen der Matrizenwand BT A 2 Takt 4 aussen und innen  
zerlegen und neu zusammenbauen der Schließschalung für nächsten Takt 5 Matrizenwand(wg Höhe)  
reinigen und stellen der Matrizenwand innen Takt 5  
abräumen der übrigen Schalungen an der Abfahrtsrampe  
stellen der Innenkernschalung EG Rutschenturm  
anbringen der Einbauteile und Aussparungen am Innenkern Rutschenturm  
ausschalen der SB 3 Wand EG in Achse A'  
ausschalen der SB 3 Wand EG am Geräteraum  
bewehren und teilweise zuschalen der Zwischenwand im EG in Achse J BT D  
schalen der Treppenpodeste im Treppenhaus Ost Sportbad  
einheben der Kalksandsteine ins Parkhaus für das Mauerwerk in den Parkdecks  
schalen der Decke ü Ebene 09 im BT A Parkhaus  
ausschalen der Wände Ebene 09 BT A  
entfernen des Hängegerüst entlang Baustrasse in der Ebene 09 wg ziehen der Spundwände bis 12:30 fertig!!  
ausschalen der betonierten Wände Treppenhaus West Ebene 09  
teilweise schalen der letzten Innenwände Treppenhaus West Ebene 09  
schalen,bewehren und betonieren von Stützen im BT C Ebene 10  
bewehren der umlaufenden Brüstungen im BT C Ebene 10  
teilweise schalen der Treppenhauswände im BT C Ebene 10  
ausschalen der am Vortag betonierten Hohlwand in Achse A' BT C Ebene 10  
ausschalen der Decken im UG Sportbad  
ausräumen des UG Sportbad  
teilweise zuschalen des 1.Takt Innenwand Rampe BT A 1  
anbringen eines Stufenschutz Fluchttreppe Nord  
schalen der Decke ü Fluchttreppe Nord  
entfernen der Schalungen an der Aussenkante zum Media Markt wg angebl.Behinderung der Spundwandentfernung

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 224 vom 26.04.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	Ma	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer		Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +2 °C max. +8 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren,abschalen und betonieren der Decke ü Fluchttreppenhaus Nord  
schalen,bewehren und betonieren von Stützen BT C Ebene 10 Parkhaus  
schalen,bewehren und betonieren von Treppenpodesten im Treppenhaus Ost Sportbad  
zuschalen und betonieren der Zwischenwand EG BT D in Achse J von 10' bis N 12  
reinigen,stapeln von Schalungen für den Abtransport  
ausschalen der UG Decken BT E +C  
ausräumen des UG BT A+B Sportbad  
stapeln des Schalmaterials im UG BT E+C  
zerlegen,reinigen und stapeln von Klappgerüsten  
Nacharbeiten im UG Sportbad  
schalen der restl.Maschinenfundamente  
ausschalen der SB 3 Wand EG in Achse A'  
ausschalen von bereits betonierten Wänden im EG BT D und BT A Ebene 09

<<<überwiegende Arbeiten im UG,da ganzer Tag Dauerregen!!  
Hebelleute bis 09:30 !

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch  
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....



Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 225 vom 27.04.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 4 °C max. +10 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen,bewehren und betonieren von Stützen BT C Ebene 10 Parkhaus  
ausschalen der am Vortag betonierten Stützen Ebene 10 BT C  
versetzen von Treppenläufen im Treppenhaus Ost Parkhaus  
schalen und bewehren der Zwischenwand EG BT D Achse J von 10` bis N 12  
ausschalen von UG Decken BT E +C  
Nacharbeiten im UG Sportbad  
ausschalen der am Vortag betonierten Treppenpodesten  
bewehren,zuschalen und betonieren von Wänden BT A Ebene 09  
zuschalen und betonieren der Matrizenwand Takt 5 BT A 2

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 226 vom 28.04.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 UhrTemperatur: min. 4 °C max. +10 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

teilweise ausschalen der Matrizenwand Takt 5 BT A 2  
umbauen der Matrizenwandschalungen für den nächsten Takt wegen Höhe  
stellen des Innenkern Rutschenturm EG  
schalen der SB 3 Wand in Achse J EG bis Achse 1'  
schalen der Decke ü EG BT D  
anbringen der Aussendämmung entlang Media Markt  
betonieren der Maschinenfundamente im UG Sportbad  
aufräumen des UG Sportbad  
Nacharbeiten im UG Sportbad  
bewehren der Decke ü Ebene 09 BT A Parkhaus  
schalen der Decke ü Ebene 10 BT C Parkhaus  
mauern der Kalksanwände im Parkhaus  
versetzen von Hohlwänden am Treppenhaus Süd  
bewehren der Rampenwand BT A 1 Takt 1

## Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 227 vom 02.05.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +8 °C max. +16 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Matrizenwand innen BT A 2 Takt 5  
stellen der Matrizenwand BT A 2 Takt 6  
bewehren der Matrizenwand  
umbauen, zuschalen und betonieren der Matrizenwand BT A 2 Takt 6 >>Matrizenwand fertig!  
bewehren des Innenkern Rutschenturm  
anbringen der Einbauteile Rutschenturm  
vorbereiten zum Zuschalen des Innenkern Rutschenturm  
schalen der SB 3 Wand in Achse J EG bis Achse 1`  
anbringen der Türaussparungen und Abschalungen SB 3 Wand Achse J  
schalen der Decke ü EG BT D von Achse N 12 in Richtung Achse 1`  
anbringen der Styrodurplatten und Noppenbahn entlang Media Markt  
verschließen der Spannlöcher und abpumpen des anstehenden Regenwasser im Arbeitsraum entlang Kran 2  
ausräumen des UG Sportbad  
ausschalen der betonierten Maschinenfundamente  
Nacharbeiten im UG Sportbad  
bewehren der Decke ü Ebene 09 BT A Parkhaus  
abschalen der Decke ü Ebene 09  
schalen der Decke ü Treppenhaus Ebene 09 BT A Parkhaus  
schalen der Decke ü Ebene 10 BT C  
ausschalen der betonierten Stützen im BT C Ebene 10  
mauern der Kalksandwände in den Ebenen Parkhaus  
ausräumen der Treppenhäuser Parkhaus  
versetzen der letzten Hohlwände am Treppenhaus Süd (Kran 1 )  
zuschalen der Rampenwand innen BT A 1 Takt 1  
wieder schalen der abgebauten Unterkonstruktionen für die Pflanzentröge entlang Baustrasse

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 228 vom 03.05.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +8 °C max. +16 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Unterkonstruktionen für Pflanzentröge entlang Baustrasse  
abschalen der Decke ü Ebene 09 BT A Parkhaus  
bewehren der Decke ü Ebene 09 BT A  
schalen der Decke ü Ebene 10 BT C Parkhaus  
schalen der Wände in Ebene 10 BT C Parkhaus  
ausschalen der Decken in den unteren Ebenen Parkhaus  
ausräumen des Schalmaterials aus den Parkebenen  
ausräumen des UG Sportbad und reinigen  
teilweise ausschalen der Decke ü UG BT C Rampe  
ausschalen der letzten Matrizenwand Takt 6 Rampe BT A 2  
zerlegen der Matrizenschalungen und stapeln  
aufräumen bzw abräumen der Rampe  
zuschalen des Wandtakt 1 der Innenwand Rampe BT A 1  
zuschalen des Innenkern EG Rutschenturm  
schalen der SB 3 Wand EG in Achse J bis Achse 0  
ausräumen des Kursbecken  
abpumpen des Wasser im Kursbecken  
verschließen der Spannlöcher mit geklebten Faserbetonstopfen doppelt  
Arbeiten am Lehrschwimmbecken: reinigen der ausgestemmtten Aussparungen und abtrocknen des Beton  
einbringen der verlangten Bewehrungsseisen in der Konsole obere Lage 4x20  
anbringen einer Haftbrücke an der Aussparung umlaufend  
ausbetonieren der Einbauteile 8x und aufbetonieren der Auflagerkonsole  
betonieren der 2. Betonstufe entlang Einstieg Lehrschwimmbecken  
abdecken der betonierten Betonfläche am Lehrschwimmbecken

## Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

## Baustellenbericht Nr. 229 vom 04.05.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +8 °C max. +16 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

## Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der SB 3 Wand EG Achse J von Achse 5' bis 0  
teilweise bewehren dieser SB 3 Wände  
schalen der SB 3 Wand am Aufzug Sauna EG  
stellen der Lasttürme im Kursbecken für die Unterzüge ü EG  
verschließen der Spannlöcher im Kursbecken und teilweise im Vereinsbecken mit Faserbetonstopfen doppelt  
zuschalen und betonieren des Innenkern Rutschenturm EG  
teilweise anbringen der Hängegerüste für OG Rutschenturm  
abräumen der Abfahrtsrampe  
zerlegen der Matrizenschalungen und stapeln  
teilweise ausschalen der Decke ü UG BT C  
verlegen der Styrodurplatten entlang Kran 2  
bewehren der Decke ü Ebene 09 BT A, anbringen der Dübelleisten  
<<Abnahme der Decke von Statiker und Prüfstatiker  
betonieren der Decke ü Ebene 09 BT A Parkhaus  
schalen der Aussenwände bzw Brüstungen Ebene 10 im BT C Parkhaus  
teilweise schalen der Treppenhauswände BT C Ebene 10  
schalen der Decke ü EG BT D  
schalen der Decke ü dem Wärmespeicher  
betonieren der Rampenwand innen BT A 1 Takt 1

## Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 230 vom 05.05.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. +8 °C max. +16 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von ..... bis ..... UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee  
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen des Innenkern EG Rutschenturm  
einschalen der Aussenwand Rutschenturm Takt 3  
bewehren der Aussenwand Takt 3 Rutschenturm  
ausbiegen aller Comax Anschlüsse am Rutschenturm  
ausschalen der Rampenwand innen BT A1 Takt 1  
teilweise stellen des Wandtakt 2 BT A1 Rampenwand innen  
ausschalen der Decke ü UG BT C  
bewehren der Decke ü UG im Bereich des Lehrschwimmbecken  
abschalen und betonieren dieser Decke am Samstag  
bewehren der SB 3 Wand im EG Achse J  
teilweise zuschalen dieser SB 3 Wand  
schalen der SB 3 Wand am Aufzug Saunagarten und bewehren  
schalen der Unterzüge am Kursbecken  
verschließen der Spannlöcher am Vereinsbecken mit doppelten Faserbetonstopfen geklebt  
verlegen der Deckenplatten über dem Wärmespeicher  
schalen der Decke ü EG BT D  
ausschalen der Zwischenwände im EG BT D im Zuge der Deckenschalung  
ausräumen des UG Sportbad  
schalen und bewehren der Brüstungen im BT C Ebene 10 aussen  
betonieren der Brüstungen am Samstag  
schalen der Decke ü Ebene 10 BT C  
anzeichnen der Stützen und Wände Ebene 11 im BT A  
schalen der Treppenhauswände BT C Ebene 10  
ausschalen der Treppenhauspodeste im Treppenhaus Ost Parkhaus und Ost Sportbad  
mauern der Kalksandwände in den Parkdecks

**Geräteinsatz:**

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber: .....

Auftragnehmer: Einsle .....