

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 231 vom 08.05.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +8 °C max. +16 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen und betonieren der SB 3 Wände in Achse J EG
zuschalen und betonieren der SB 3 Wand am Aufzug Sauna EG
schalen,bewehren und betonieren der Schrägwand EG Rutschenturm
schalen und bewehren der Schrägwand Takt 3 EG Rutschenturm
teilweise zuschalen der Schrägwand Takt 3
ausschalen der Rampenwand Takt 1 BT A 1 innen
ausschalen der Decke ü UG BT C
schalen,bewehren und betonieren der Treppenhauswände BT C Ebene 10
schalen und bewehren der Aussenwände BT C Ebene 10
teilweise bewehren der Rampendecken BT B
5 Treppenläufe im Treppenhaus Ost Parkhaus versetzt
2 Treppenpodeste geschalt und teilweise bewehrt
1 Treppenpodest betoniert
Hohlwände in Achse A''BT A Ebene 09 versetzt
Montageöffnungen bewehrt und zugeschalt
Nacharbeiten in den UG Parkdecks
mauern der Kalksandwände in den Parkdecks
teilweise versetzen der FT Platten Pflanzentröge
einmessen der EG Stützen
verschließen der Spannlöcher im Vereinsbecken mit doppelten Faserbetonstopfen

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 232 vom 09.05.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +8 °C max. +16 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen und betonieren des Wandtaks 3 EG Rutschenturm
ausschalen der Schrägwand EG Rutschenturm
schalen des 1. Treppenpodest Rutschenturm
zusammenbauen der Lasttürme für die auskragende Decke am Rutschenturm und stellen
ausschalen der SB 3 Wände im EG BT D 2+E
reinigen und stapeln der Schalungen für den Abtransport
reinigen und stapeln von Wandschalungen Manto für den Abtransport
schalen der Unterzüge am Kursbecken
verschließen der Spannlöcher mit doppelten Faserbetonstopfen am Schwimmerbecken
ausschalen der Rampenwand Takt 1 BT A 1 innen
stellen des Wandtaks 2 BT A 2 Rampenwand innen
ausschalen der Decke ü UG BT C
ausräumen des Materials aus dem UG Sportbad BT A
ausschalen der betonierten Treppenpodeste Treppenhaus Ost Sportbad
anzeichnen der Achsen und Stützen im EG in Achse 0 und B-Q1
schalen, bewehren und betonieren von EG Stützen
mauern von Kalksandwänden in den Parkdecks
schalen, bewehren und betonieren von Wänden im BT C Ebene 10
schalen der Decke ü Ebene 10
ausschalen der bereits betonierten Wände BT C Ebene 10
schalen, bewehren und betonieren des letzten Treppenpodest im Treppenhaus Ost Parkhaus
versetzen der Treppenläufe im Treppenhaus Ost
schalen, bewehren und betonieren von Stützen im BT A Ebene 11
betonieren der Hohlwand Achse A'' im BT A Ebene 11
ausschalen der Deckenabschalungen Decke ü Ebene 09 BT A
anbringen der Hängegerüste entlang Stirnseite Parkhaus zu den Baucontainer hin
Nacharbeiten im UG Parkhaus und Sportbad
ausschalen der UG Decken im BT E, E2+E3

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 233 vom 10.05.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +2 °C max. +16 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen des Wandtaks 3 EG Rutschenturm
schalen des 2. Treppenpodest
bewehren der unteren Lage der Treppenpodeste im Rutschenturm
anzeichnen der Unterzüge SB 3 am Rutschenturm
schalen der Unterzüge zum Rutschenturm hin
schalen der Unterzüge am Kursbecken
ausschalen der SB 3 Wände im EG
reinigen und stapeln der Schalungen für den Abtransport
schalen der letzten Zwischenwände um das Treppenhaus Ost Sportbad
versetzen von 2 Treppenläufen im Treppenhaus Ost Sportbad
schalen der Rampenwände BT A 1 Takt 2
ausschalen der Decke ü UG BT C
ausschalen der Decken ü UG BT E 1-3
aufräumen des UG
schalen der Wände im BT A Ebene 11
ausschalen der am Vortag betonierten Stützen im BT A Ebene 11
schalen, bewehren und betonieren von Stützen im BT A Ebene 11
ausschalen von betonierten Wänden im BT C Ebene 10
schalen, bewehren und betonieren von Wänden im BT C Ebene 10
versetzen des letzten Treppenlaufs im Treppenhaus Ost Parkhaus
schalen der Decke ü Ebene 10 BT C
abräumen des Schalmaterials 6m Streifen am Kran 2 wg Anfüllung Tiefbau (Regie für das Umräumen)
versetzen der letzten angelieferten Wandplatte für Hohlwände im EG um das Treppenhaus
anbringen der Fugenbewehrungen bei den Hohlwänden am Treppenhaus Kran 1
anlegen der Kalksandwände im EG Sportbad BT D
bewehren der Rampe BT B als Abschlussdecke Achse G" bis D"
Nacharbeiten im UG Parkhaus und Sportbad

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 234 vom 11.05.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	8	Eisenflechter
3	Facharbeiter		Eisenflechter Eberh.
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +4 °C max. +19 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

schalen der Unterzüge BT A am Rutschenturm
schalen der auskragenden Decke Rutschenturm
schalen, bewehren und betonieren von 2 Treppenpodesten im Rutschenturm
bewehren der Rampenwand Takt 2 BT A 2 innen
vorbereiten der Schließschalungen für Rampenwand
schalen der Unterzüge einschließlich Decke beim Kursbecken
anbringen der Fugenbewehrungen Hohlwände EG am Treppenhaus Kran 1
betonieren der Rampendecke BT B Teil I
schalen der Decke Ü Ebene 10 BT C
Nacharbeiten im UG Sportbad + Parkhaus
ausschalen der UG Decken BT E 1-3 und BT C Rampe
schalen von Wänden im BT A Ebene 11
ausschalen von Wänden im BT C Ebene 10
bewehren der Decke Ü Ebene 10 BT C
mauern der Kalksandwände im EG BT D Sportbad
ausräumen des UG Sportbad

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 235 vom 12.05.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. +7 °C max. +18 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Unterzüge im EG am Rutschenturm
ausschalen der am Vortag betonierten Treppenpodeste Rutschenturm
einschalen und bewehren des 3. Treppenpodest im Rutschenturm
stellen des Wandtakt 1 im OG Rutschenturm
stellen des Innenkern OG Rutschenturm
betonieren der auskragenden Decke am Rutschenturm
bewehren, zuschalen und betonieren des Wandtakt 2 Rampe BT A 2 bis zur Dehnfuge
ausschalen der Decke ü UG BT C Rampe
umräumen Material am Kran 2 wg Anfüllung der Arbeitsräume (Regie)
anbringen der restl. Styrodurplatten u. der Noppenbahnen entlang Kran 1
ausräumen der Arbeitsräume entlang Kran 1
mauern der Kalksandwände im EG BT D
schalen, bewehren und betonieren der Aussenwand BT D am Treppenhaus Ost/Sportbad EG
stellen der Wandschalungen bei weiteren Zwischenwänden im EG BT D
schalen der Decke ü Ebene 10 BT C
bewehren der Decke ü Ebene 10 BT C
anbringen von Treppengeländer im Treppenhaus Ost Parkhaus
schalen, bewehren und betonieren der Aussenwände im BT A Ebene 11
ausschalen der bereits betonierten Stützen im BT A Ebene 11
schalen, bewehren und betonieren von weiteren Stützen im BT A Ebene 11
schalen von Unterzügen im EG am Kursbecken inkl Decke
ausschalen von UG Decken im BT E 1-3
ausräumen von Schalmaterial aus dem UG
Nacharbeiten in den Parkdecks bzw. Treppenhäuser Parkhaus

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 236 vom 15.05.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	40	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 10 °C max. +23 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Unterzüge ü EG am Rutschenturm
bewehren der Unterzüge
betonieren des letzten Treppenpodest Rutschenturm
stellen von weiteren Wandschalungen OG Rutschenturm Takt 2+1
ausschalen des Wandtakt 2 Abfahrtsrampe
umräumen von Schalmaterial wg Abbau des Baukran 2 und benötigte Lagerfläche Stahlbau
mauern von Kalksandwänden im EG BT D
ausschalen der Aussenwand Treppenhaus Ost Sportbad BT D im EG
stellen von Zwischenwänden im EG BT D
bewehren,zuschalen und betonieren von EG Zwischenwänden im BT D
schalen der Decke ü Ebene 10 BT C
bewehren der Decke ü Ebene 10 BT C
ausschalen der Aussenwände im BT A Ebene 11
ausschalen von Stützen Ebene 11 im BT A
schalen,bewehren und betonieren von weiteren Stützen Ebene 11 BT A
schalen von Unterzügen ü EG am Kursbecken
Nacharbeiten in den Parkdecks
ausräumen von Schalmaterial aus dem UG

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 237 vom 16.05.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinenisten / Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +10 °C max. +24 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

Decke betonieren BTC Parkhaus
Brüstung u. Wände schalen und betonieren BTH Parkhaus
Wände ausschalen BTH Parkhaus
Decke schalen BTH Parkhaus
Rutschen turm 2 Treppenläufe versetzen
1 Podest ausschalen
1 Hollwand stellen
Gerüst stellen für Eisenflechter
Unterzüge Achse B und C schalen
Wände + Decke BTD
Rampenwand ausschalen

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 238 vom 17.05.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +10 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

Parkhaus: Decke schalen, Wände ausschalen BT-A
Rampe II Teil fertigarmieren + betonieren BT-B

Rutschenurm Gerüst fertigstellen
Armieren
Kernschalung stellen
Aussparungen einmessen und einbauen
Holwand betonieren
Rampenwand vorstellen

Unterzüge Achse B und C Stützen betonieren
Schalung erstellen

BT-D Decke schalen
Wände armieren, zuschalen und betonieren

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 239 vom 18.05.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinisten / Fahrer	8	Eisenflechter
1	Facharbeiter	5	Eisenflechter Ebra
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +14 °C max. +24,5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

Parkhaus: Decke schalen
Wände ausschalen BT-M

Rutschenurm: Aussenschalungen für Kern richten
Aussparungen einbauen
Armieren u. Betonkern aktivieren

Unterzüge Hochse Bund C Schalen und armieren

BT D: Decke schalen
Wände ausschalen
Rampenwand armieren

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 240 vom 19.05.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter	4	Eisenflechter Ebra
	Fachwerker		
	Auszubildende		
4	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 UhrTemperatur: min. +15 °C max. +22 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

Parkhaus : Decke schalen
Wände ausschalen
Brüstung ein schalen
Eisen verlegen

BT-D

Rutschen turm: Kern Späneisen richten, Schienen herichten
Armieren
Beton kern aktivieren

BT-D : Decke schalen

Tiefgaragen ab fahrt freiräumen

Rampen wand armieren

Material in Tiefgarage stellen

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 241 vom 22.05.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinenisten / Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter	8	Eisenflechter Ebra
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. +8 °C max. +24,5 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

Parkhaus: Decke schalen
BT-A Brüstungen ausschalen
Eisen verlegen

Rutschenturm: Kern zu schalen + betonieren

BT-C: Stützen armieren, schalen und betonieren

BT-D: Decke schalen
Tauchbecken Boden betonieren

Rampenwand: zuschalen

Unterzüge Achse Bund C armieren und zuschalen

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 242 vom 23.05.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinenisten / Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter	5	Eisenflechter <i>Ebra</i>
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +10 °C max. +24 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

Parkhaus: Decke betonieren
BT-H begonnen Brüstungen zu schalen

Rutschenturm: Kern ausschalen
Takt 1 zuschalen und betonieren

BT-D: Decke schalen
begonnen zu armieren

Unterzüge Hofse. Bund C zu schalen

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 243 vom 24.05.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	50	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. +11 °C max. +25 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

Parkhaus: Brüstungen schalen, armieren und betonieren

Rutschenurm: Takt 1 ausschalen
Takt 2 stellen ~~erste~~ Lage Eisen einlegen

BT-B/D: Wände schalen

BT-D: Decke schalen und armieren

Unterzüge Achse Band C betonieren

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 244 vom 26.05.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	45	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 12 °C max. +26 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

Attika Parkdecks ausschalen
Attika Parkdecks einschalen und betonieren
teilweise ausschalen der Decke ü Ebene 10 BT C
ausschalen von betonierte Stützen im EG BT E
bewehren der Decke ü EG BT D 1
schalen der Decke ü EG BT D 2
schalen der Decke ü EG BT B 1+B 2
ausheben von Schalmaterial aus den Parkdeckebenen
abräumen der UG Decke im Bereich des Multibecken
ausschalen der betonierte Wände EG Geräteraum

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 245 vom 27.05.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
1	Aufsichtführende	45	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Temperatur: min. 12 °C max. +26 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

Attika Parkdecks ausschalen
Attika Parkdecks einschalen und betonieren
teilweise ausschalen der Decke ü Ebene 10 BT C
ausschalen von betonierten Stützen im EG BT E
bewehren der Decke ü EG BT D 1
schalen der Decke ü EG BT D 2
schalen der Decke ü EG BT B 1+B 2
ausheben von Schalmaterial aus den Parkdeckebenen
abräumen der UG Decke im Bereich des Multibecken
ausschalen der betonierten Wände EG Geräteraum

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 246 vom 29.05.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	45	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Parkdeckattika
einschalen und betonieren der letzten Attika auf dem Parkdeck ü Ebene 10 BT C
einschalen und bewehren der Aufzugsüberfahrten BT A und BT C
stapeln von nicht mehr benötigten Schalungen
ausschalen der Decken BT A ü Ebene 11
ausschalen der Decke BT C ü Ebene 10
bewehren der Decke ü EG BT D 1
Abnahme der Deckenbewehrung durch Statiker und Prüfstatiker
schalen der Unterzüge ü dem Kursbecken
schalen des SB 3 Unterzug in Achse B' am Kursbecken
schalen der Decken Geräteraum und am Kursbecken ü EG
ausschalen der SB 3 Unterzüge EG vor dem Rutschenturm
schalen der weiteren Unterzüge ü EG BT A ü dem Multibecken
schalen, bewehren und betonieren der Wandscheiben am Eingang Sportbad(Windfang)
schalen der Treppenpodeste im Rutschenturm
anbringen der Einbauteile, Leerrohre und Betonkernaktivierung am Wandtakt 2 OG Rutschenturm
vorbereiten der Wand zum Zuschalen
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern der Kalksandwände im Parkhaus
abräumen der Fläche am Kran 2 wg Beginn Anfüllung Arbeitsräume entlang Kran 2
stapeln und sortieren von übrigen Schalmaterial
beladen und abtransportieren von Schalmaterial

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 247 vom 30.05.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	45	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +33 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen aller Attika auf der Decke der Parkdecks
bewehren, zuschalen und betonieren der Aufzugsüberfahrten BT A+ BT C des Parkhaus
stapeln und entfernen aller Schalungen auf dem Dach des Parkhaus
ausschalen der Decken BT A ü Ebene 11+BT C ü Ebene 10
ausheben des Schalmaterials aus den verschiedenen Parkebenen
betonieren der Decke ü EG BT D 1
bewehren der Unterzüge ü Kursbecken
schalen des SB 3 Unterzug in Achse B'
schalen der Decken am Kursbecken zwischen den Unterzügen
schalen der Unterzüge ü dem Multibecken
ausschalen der bereits betonierten Unterzüge zum Rutschenturm hin
ausschalen der Wände EG Windfang Eingang Sportbad
schalen und bewehren und betonieren der Wände Dampfbad auf Höhe OK Decke ü UG im Saunagarten
zuschalen und betonieren des Wandtakt 2 OG Rutschenturm
bewehren und betonieren der Zwischendecke zum Treppenpodest im Rutschenturm
ausschalen der bereits betonierten Unterzüge EG zum Rutschenturm
stapeln und sortieren von Schalmaterial
verfüllen des Arbeitsraum zw. der Betonhangsicherung Rampe und UG BT A(ca.40 cm) mit Beton <Angabe Hr Kniesel

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 248 vom 31.05.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	45	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter	5	Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +33 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen des Wandtaks 2 OG Rutschenturm
einschalen des Wandtaks 3 OG Rutschenturm
schalen, bewehren und betonieren des Deckenteils im Bereich des obersten Treppenpodest
teilweise abbauen der Unterkonstruktion auskragende Decke Rutschenturm
schalen der Unterzüge im Bereich BT A Lehrschwimmbecken
schalen der Zwischenwände EG BT E
schalen und bewehren der EG Wände Dampfbad
schalen der Decke ü EG im Bereich BT B
schalen der Unterzüge im Bereich BT B ü dem Kursbecken
bewehren der Unterzüge ü dem Kursbecken
bewehren der Decke ü EG im Bereich des Geräteraum
abschalen des Unterzuges SB 3 in Achse B' ü EG
anbringen der Dämmung in Achse A'' im OG zw. den Hohlwänden
ausschalen der Attika, Aufzugsüberfahrten etc auf dem Dach Parkhaus
stapeln, reinigen und abheben der Schalungen vom Dach des Parkhaus
stapeln und reinigen von Schalungen für den Abtransport
mauern von Kalksandwänden in den Parkdecks des Parkhaus
Nacharbeiten in den Parkdecks
ausschalen der Decken Treppenhäuser BT A+C Parkhaus

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 249 vom 01.06.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	45	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter	8	Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 ° C max. +25 ° C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

anbringen der Betonkernaktivierung Wandtakt 3 OG Rutschenturm
bewehren der 2.Lage Bewehrung Wandtakt 3 OG Rutschenturm
zuschalen und betonieren des Wandtakt 3 OG Rutschenturm
schalen,bewehren und betonieren der 2 Abschränkswände auf der Decke an der Lüftungsöffnung im OG
abbauen der Unterkonstruktion Kragdecke Rutschenturm
entfernen des Hängegerüst an der Aussenwand Rutschenturm
bewehren der Unterzüge am Kursbecken
bewehren der Decke ü EG am Geräteraum
schalen der Unterzüge am Kursbecken
schalen der Unterzüge am Lehrschwimmbecken
schalen,bewehren und betonieren der EG Wände Dampfbad
schalen von EG Zwischenwänden im BT E
anbringen der Dämmungen im OG Achse A'' zwischen den Hohlwänden
mauern der Kalksandwänden in den Parkdeckes
stapeln,reinigen und bündeln von Schalmaterial für den Abtransport
entfernen der Hängegerüste am Parkhaus
Nacharbeiten in den Parkdeckes
ausschalen der Decken im Dachbereich des Parkhaus
entfernen des Schalmaterials aus den Parkdecks
Anlieferung von Bewehrungsstahl
ausschalen der UG Decke im BT C Rampe
entfernen des Schalmaterials

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 250 vom 02.06.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	45	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter	8	Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +25 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen der am Vortag betonierten Wände Rutschenturm
einschalen des letzten Treppenpodest im Rutschenturm
Angabe des Rutschenmittelpunkt durch Vermesser
bewehren der unteren Bewehrungslage Podest
<<<am Dienstag 06.06.17 einbauen der Einbauteile
bewehren der Unterzüge über dem Kursbecken
bewehren der Decke ü EG am Geräteraum
betonieren der Unterzüge ü EG am Kursbecken
schalen der Unterzüge ü EG am Lehrschwimmbecken
bewehren der Unterzüge am Lehrschwimmbecken
ausschalen der EG Wände Dampfbad
schalen,bewehren und betonieren der Zwischenwand Dampfbad
schalen,bewehren und betonieren von 2 UG Stützen im Sportbad
Anlieferung von Bewehrungsstahl
aufräumen des Schalmaterials aus den Parkdecks
beladen und abtransportieren von Schalmaterial
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern der Kalksandwände in den Parkdecks

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 251 vom 06.06.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	45	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter	8	Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 8 °C max. +16 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☐ sonnig ☒ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

abschalen des Treppenpodest Rutschenturm
anbringen der gesamten Einbauteile Podest Rutschenturm
bewehren und betonieren des Podest Rutschenturm
anbringen der seitlichen Deckenabschalung Dach
teilweise schalen der Decke Rutschenturm
stapeln der übrigen Wandschalungen Maximo für den Abtransport
schalen der Unterzüge BT A EG
bewehren der Unterzüge BT A ü EG
bewehren der Decke ü EG BT B1+2
schalen der Wände SB 3 OG im Bereich des Unterzugs in Achse B'
schalen der Decke + Unterzug im Bereich des Dampfbad EG
zuschalen und betonieren der Zwischenwand im EG BT E
Nacharbeiten in den Parkdecks
mauern der Kalksandwände in den Parkdecks
beladen und abfahren von Schalmaterial
Anlieferung von Bewehrungsstahl
anzeichnen der Ablaufinnen im UG Parkhaus
ausräumen der Parkdecks
Anlieferung der Rundschalungen für die Decke ü EG BT A

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 252 vom 07.06.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	45	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter	8	Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 8 °C max. +24 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen des am Vortag betonierten Treppenpodest Rutschenturm
einheben des letzten Treppenlauf Rutschenturm
teilweise schalen der Decke Rutschenturm
bewehren und zuschalen der Unterzüge ü EG BT A über dem Multibecken
schalen der Decke ü EG BT D 2 + C
schalen des Unterzug ü EG schräg zw.BT A und C/D
bewehren der Decke untere Ebene BT B
bewehren der Decke ü EG BT B obere Ebene
schalen der SB 3 Wände im OG in Achse B'
ausschalen der Brüstung EG in Achse J/O
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern der Kalksandwände im Parkhaus
Bohr-u.Schneidearbeiten im UG Parkhaus
abräumen der Decke Parkhaus
verlegen der Pflanzentrogplatten entlang Baustrasse
schalen weiterer Pflanzentröge Eckseite zu den Wohncontainer hin
stapeln und reinigen von Schalmaterial für den Abtransport
schalen von Sockel und Treppenstufen am Eingangsbereich Parkhaus auf Regie

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 253 vom 08.06.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	45	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter	8	Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 8 °C max. +24 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

betonieren der Decke ü EG untere Ebene am Geräteraum
bewehren der Decken ü EG am Kursbecken und entlang Achse J bis zum Kinderbecken
bewehren der Decke ü EG BT D 2
schalen der Decke Rutschenturm
bewehren und betonieren der Decke Rutschenturm
beladen und abfahren von Schalungen und Schalmaterial
schalen der Decke ü EG am Kinderbecken
schalen, bewehren und betonieren der Unterzüge ü EG BT A
schalen der Decke ü EG am Kinderbecken
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern der Kalksandwände im Parkhaus
schalen der Zwischenwände im EG BT E
bewehren von Zwischenwänden im EG

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 254 vom 09.06.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	45	NB Bau
	Maschinen / Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter	8	Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
6	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 UhrTemperatur: min. 8 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

ausschalen der Deckenabschalungen BT B untere Ebene ü EG
abschalen der Decke obere Ebene BT B ü EG
betonieren der Decke obere Ebene BT B ü EG < Abschalung in Achse 7' vor dem Dampfbad
bewehren der Attika Decke Rutschenturm
schalen und betonieren der Attika Rutschenturm
stapeln und reinigen der übrigen Wandschalungen SB3 Maximo im Schwimmerbecken
schalen der SB 3 Wand im OG in Achse B'
teilweise bewehren der Decke ü EG D2
bewehren der restl. Unterzüge im BT A ü EG
ausschalen der bereits betonierten Unterzüge ü EG BT A
schalen der Decke ü EG zwischen den Unterzügen
schalen von Zwischenwänden im EG BT E
bewehren und betonieren von Zwischenwänden im EG BT E
schalen der Pflanzentröge Parkhaus Seite ZF Arena
abräumen des Dach über dem Parkhaus
aufräumen der Parkdecks
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern der Kalksandwände im Parkhaus
schalen, bewehren und betonieren der Brüstung am Rutschenturm EG
schalen und betonieren der Treppe Schwimmerbecken
Nacharbeiten im UG Parkhaus Rinnen und Dehnfugen

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 255 vom 12.06.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	45	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter	4	Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 8 °C max. +28 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen und bewehren der Unterzüge im BT A ü EG
bewehren der Decke ü EG D 2
schalen der SB 3 Wand im OG Achse B'
schalen der Wände im OG Panoramasauna
anbringen der Dämmung zwischen den Hohlwänden in Achse A'' OG
ausschalen der Attika und der Decken im Rutschenturm
stapeln und reinigen der übrigen Wandschalungen SB 3 im Schwimmerbecken
ausschalen der Brüstung EG Rutschenturm
ausschalen der Treppe ins Schwimmerbecken
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern der Kalksandwände im Parkhaus
schalen von Zwischenwänden im EG BT E
Nacharbeiten Rinnen UG Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 256 vom 13.06.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	30	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter	4	Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 8 °C max. +24 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

abbauen der Hängegerüste Rutschenturm
entfernen der Schalungen im Rutschenturm<<Rutschenturm fertig!
bewehren der Unterzüge ü EG BT A
zuschalen und betonieren der restl.Unterzüge ü EG BT A
schalen der Decke ü EG BT A zwischen den Unterzügen
teilweise bewehren der Decke ü EG BT A zwischen den Unterzügen
zuschalen der Zwischenwände EG BT E
bewehren der restl.Decke ü EG BT D 2
betonieren der Decke ü EG BT D 2 hälftig (Abschalung am Deckensprung Deckenunterkante)
schalen der OG Wände an der Panoramasauna
schalen der OG Wände SB 3 in Achse B`
anbringen der Dämmung zwischen den Hohlwänden im OG Achse A``
stapeln und reinigen der übrigen Schalungen für den Abtransport
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern der Kalksandwände im Parkhaus
verlegen der Rinnenprofile im UG Parkhaus
anzeichnen der OG Saunen(Mauerwerk-Rundungen)nach den Achsen vom Vermesser
aufräumen der Baustelle entlang Media Markt
abräumen der Bewehrungseisen am Kran 2 wg Demontage des Krans am 14.06.17

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 257 vom 14.06.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	30	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 10 °C max. +24 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen der Decke ü EG zwischen den Unterzügen BT A
bewehren der Decke ü EG BT A
zuschalen und betonieren von Zwischenwänden im EG BT E
schalen, bewehren und betonieren von OG Wänden an der Panoramasauna
anbringen der Dämmung zwischen den Hohlwänden im OG Achse A''
Nacharbeiten im Parkhaus
mauern von Kalksandwänden im Parkhaus
Demontage des Kran 2
abräumen der Lagerfläche um Kran 2
abräumen der Fläche um das Schwimmerbecken und Vereinsbecken
stapeln und reinigen von Schalungen und Material für den Abtransport

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 258 vom 19.06.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	30	NB Bau
	Maschinisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter	4	Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 8 °C max. +24 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☒ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

betonieren der Decke ü EG BT C
bewehren der Decke ü EG BT C/E 30cm stark bis Unterzug
zuschalen und betonieren der OG Wand in Achse B` SB 3
zuschalen und betonieren der OG Wände Panoramasauna
anbringen der Dämmung OG zwischen den Hohlwänden
versetzen der Hohlwände OG in Achse A``
anzeichnen der verschiedenen Saunen im OG für Mauerwerk
abräumen von Schalmaterial wg Stahlbau
aufräumen des EG im Bereich BT E+B+D
Nacharbeiten im Parkhaus
versetzen der Ablaufrinnen im UG Parkhaus
versetzen der Migua-Profile
mauern der Kalksandwände im Parkhaus
aufräumen von Schalmaterial von der Abfahrtsrampe
anzeichnen und anlegen der OG SB Wand am Aufzug im BT D 2
stapeln und reinigen von Schalungen für den Abtransport
verlegen der Pflanzentröge

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 259 vom 20.06.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	30	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter	4	Eisenflechter
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 12 °C max. +33 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

bewehren der Decke ü EG BT C+E bis zum Schrägunterzug
abschalen der Decke
teilweise zuschalen der Zwischenwände EG BT E
ausschalen der OG Wände an der Panoramasauna
teilweise stellen der OG Wände Panoramasauna Teil 2
ausschalen der SB 3 Wand im OG Achse B'
einschalen und bewehren der OG Wand am Aufzug Sauna
abschalen der Hohlwände im OG
stapeln und reinigen von Wandschalungen
aufräumen des EG Sportbad
versetzen der Pflanzentrogbrüstungen am Parkhaus
anbringen von diversen Absturzsicherungen
Nacharbeiten im Parkhaus
versetzen der Ablaufrinnen im UG Parkhaus
mauern der Kalksandwände im Parkhaus
betonieren eines Sockel im Parkhaus EG Ebene

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FNBaustellenbericht Nr. 260 vom 21.06.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	30	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 14 °C max. +30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

bewehren der Decke ü EG BT C+E bis Schrägunterzug
Abnahme der Bewehrung Decke
betonieren der Decke ü EG BT C+E bis Schrägunterzug
schalen der Decke ü EG BT E
schalen und betonieren der OG Wände am Aufzug Sauna
schalen der OG Wände Panoramasauna Teil 2
stellen der SB 3 Wand OG zur Panoramasauna hin (Takt 3) vorgezogen vor Takt 2
versetzen von Pflanzentrögen
versetzen von Ablaufrinnen Aco Rampe BT C UG
mauern von Kalksandwänden im Parkhaus
zuschalen und betonieren von EG Zwischenwänden im EG BT E

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle



Baustelle: Sportbad FN

Baustellenbericht Nr. 261 vom 22.06.2017

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	30	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 15 °C max. +37 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost

Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /

ausschalen der SB 3 Wand im OG am Aufzug Sauna
ausschalen der OG Wände an der Panoramasauna
schalen der SB 3 Wand im OG Zwischentakt in Achse B' und Panoramasauna
teilweise bewehren der OG Wand
abschalen der Hohlwand im OG Achse A''
teilweise schalen der Decke ü EG BT E am Treppenhaus Süd
schalen und bewehren der Decke ü Windfang im EG Eingang
ausschalen diverser Decken ü EG
schalen und bewehren der Wände Solebecken
schalen der Decke ü Panoramasauna im OG
versetzen der FT Pflanzentröge am Parkhaus
mauern der Kalksandwände im Parkhaus
versetzen der Aco Rinnen im UG Rampe
ausschalen der letzten UG Decken im BT E
aufräumen der UG Räume
ausschalen der am Vortag betonierten Zwischenwände EG BT E
schalen von weiteren EG Zwischenwänden im BT E

Geräteeinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 262 vom 23.06.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	30	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 13:30 UhrTemperatur: min. 15 °C max. +37 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen und bewehren der SB 3 Wand OG zur Panoramasauna hin
schalen der restl.Aufzugswände Sauna im OG
versetzen der Aco Rinnen Rampe BT C
ausschalen der Decken ü EG
schalen der Decke ü EG BT E
schalen der restl.Zwischenwände im BT E EG
zuschalen und betonieren der Wände Solebecken
zuschalen und betonieren der Hohlwände im OG Achse A''
mauern der Kalksandwände im Parkhaus
Nacharbeiten im Parkhaus
versetzen der Pflanzentröge
betonieren der Decke ü EG Windfang
betonieren der Decke ü Panoramasauna
aufräumen des Vereinsbecken
aufräumen entlang Baustrasse

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: **Sportbad FN****Baustellenbericht Nr. 263 vom 26.06.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	30	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Temperatur: min. 14 °C max. +30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

zuschalen und betonieren der SB 3 Wand im OG zur Panoramasauna hin
bewehren,zuschalen der restl Aufzugswände im OG Sauna
anlegen der Saunen mit Mauerwerk im OG
ausschalen der Deckenabschalung Decke ü Panoramasauna
ausschalen der Decke ü Windfang EG
schalen der Decke ü EG BT E
versetzen der FT Pflanzentröge entlang Baustrasse
betonieren von Bodenplatten Pflanzentrögen
bewehren,zuschalen und betonieren von EG Zwischenwänden im BT E
ausschalen der Decken ü EG BT B und D
schalen der Attika ü Decke BT A
mauern der KALKSANDWÄNDE im Parkhaus
Nacharbeiten im Parkhaus

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch
2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle

Baustelle: Sportbad FN**Baustellenbericht Nr. 264 vom 27.06.2017**

Anzahl	Belegschaft	Anzahl	Nachunternehmer
2	Aufsichtführende	30	NB Bau
	Maschinenisten /Fahrer	8	.Eisenflechter
4	Facharbeiter		
	Fachwerker		
	Auszubildende		
3	Ebra Leiharbeiter		

Arbeitszeit: von 7:00 Uhr bis 17:30 UhrTemperatur: min. 14 °C max. +30 °C

Ausfall wegen Schlechtwetter:

☐ ganztägig ☐ von bis UhrWitterung: ☒ sonnig ☐ Regen ☐ Schnee
☐ bewölkt ☐ Sturm ☐ Frost**Ausgeführte Arbeiten / Besprechungen / Anordnungen / Baustellenbesuche /**

schalen und betonieren der OG Wände am Saunaaufzug
einmessen von Stützen und Wänden im OG BT D1+D2
schalen von 2 Betonstützen an den gemauerten Saunen im OG
schalen,bewehren und betonieren von 3 OG Stützen im Bereich der Unterzüge Achse A'
mauern der Saunen im OG mit Kalksandwänden
schalen der Decke ü EG BT E
ausschalen der restl Zwischenwände im EG BT E
einmessen und schalen der SB 3 Wand auf der Decke Panoramasauna
schalen und betonieren der Attika auf der Decke ü EG BT A
schalen der Rundöffnungen in der Decke ü EG BT A
schalen,bewehren und betonieren des Sturzes am Eingang Treppenhaus Süd Hohlwände
ausschalen der Decken ü EG BT A,B und D 1+2
versetzen der FT Pflanzentröge entlang Baustrasse
schalen der Treppenpodeste im Treppenhaus am Kran 3

Geräteinsatz:

2 B-Pumpen mit je 75m Schlauch

2 C-Pumpen mit je 50m Schlauch

Auftraggeber:

Auftragnehmer: Einsle