


# BAUTAGESBERICHT



BAUVORHABEN St Georg MS GS

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR	max.	min.	0,0°C	JA	NEIN	REGEN	SCHNEE	ARBEITERSTAND:	8	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	DATUM: Freitag 26.11.2021	NR.: 146
--------	---------	---------------------	------------	------	------	-------	----	------	-------	--------	----------------	---	--------------	---------------------------------------	---------------------------	----------

ARBEITER SUB:	40	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer	ARBEITERSTAND:	8	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	ARBEITER SUB:	40	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer
---------------	----	------------------	-----------------	----------------	---	--------------	---------------------------------------	---------------	----	------------------	-----------------

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)

Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr

Schalarbeiten UZ Wand 6-8A-B-C	Aufräumarbeiten Baufeld	Schalarbeiten Wände 1 OG	Bewehren Wände 1 OG	Betonieren Decke u 1OG A 13-8 267 m3 C30/37	Schalarbeiten Fundamentthals Turnhalle	Auschararbeiten Fundamente Turnhalle	Schalarbeiten Decke u 1 OG	Bewehren Unterzug Decke u 1 OG	Schalarbeiten Fundamente Turnhalle	Einbau Erdung V4A Turnhalle anbringen Festpunkte
--------------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------	---	--	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--

Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungen unterlagen

FESTGESTELLTE MÄNGEL

BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)

GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:

REGIELEISTUNGEN ANGEORDNET DURCH GEFAHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:


AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:

BAUBESUCH VON UNVOLLSTÄNDIG SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)

AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER

UNTERSCHRIFT DATUM 26.11.2021 UNTERSCHRIFT DATUM 26.11.2021

# BAUTAGESBERICHT




BAUVORHABEN St Georg MS GS		WETTER min. max.		SONNIG BEWÖLKT	
DATUM: Donnerstag 25.11.2021		2,0°C		REGEN SCHNEE	
NR.: 145		8		ARBEITERSTAND:	
Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K		GERÄTESTAND:		45	
Merlot Pfeiffer		GERÄTESTAND SUB:		ARBEITER SUB:	

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)		Arbeitsbeginn:		Arbeitsende:	
Schalarbeiten UZ Wand 6-8A-B-C		Uhr		Uhr	
Aufträumarbeiten Baufeld					
Schalarbeiten Wände 1 OG					
Bewehren Wände 1 OG					
Bewehren Decke ü 1 OG					
Verfüllen Baugrube Fundamente Turnhalle Mittels 16/32 Riesel (Selbstverdichtend)					
Auschalarbeiten Fundamente Turnhalle					
Schalarbeiten Decke ü 1 OG					
Bewehren Unterzug Decke ü 1 OG					
Schalarbeiten Fundamente Turnhalle					
Einbau Erdung V4A Turnhalle anbringen Festpunkte					
ziehen Spundung Fa. Hoehltief verladen mittel Pfeiffer Kran					
Bedenken gegen Weisungen, Beisielungen, Vorleistungen und Ausführungen unterlagen					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					

BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)		GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:	
REGIELEISTUNGEN ANGEORDET DURCH GEFÄHR IN VERZUG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:	
AUSFÜHRUNGS-UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG	
UNVOLLSTÄNDIG		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)	
BAUBESUCH VON		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
AUFTRAGSNUMMER ODER BEZUGSNUMMER AUFTRAGS:		AUFTRAGGEBER ODER BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
DATUM: 26.11.2021		DATUM: 26.11.2021	
BAUGESellschaft m.b.H.		83026 Rosenheim - Oberastraße 18 Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925	

# BAUTAGESBERICHT



144

NR.:  
DATUM: Mittwoch 24.11.2021

St Georg MS GS

BAUVORHABEN

SCHLECHT-  
WETTER

min. max.

JA NEIN 2,0°C

SONNIG  
BEWÖLKT

REGEN  
SCHNEE

ARBEITERSTAND:

8

GERÄTESTAND:

Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K

ARBEITER SUB:

35

GERÄTESTAND SUB:

Merlot Pfeiffer

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN

(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)

Arbeitsbeginn:

Uhr

Arbeitssende:

Uhr

Schalarbeiten UZ Wand 6-8A-B-C

Aufträumarbeiten Baufeld

Schalarbeiten Wände 1 OG

Bewehren Wände 1 OG

Bewehren Decke ü 1 OG

Auscharbeiten Fundamente Turnhalle

Schalarbeiten Decke ü 1 OG

Bewehren Unterzug Decke ü 1 OG

Schalarbeiten Fundamente Turnhalle

Ziehen Spundung Fa. HochTief verladen mittel Pfeiffer Kran

Betonieren Fundamente Turnhalle 128 m3 C25/30

Menge zu prüfen?

Bedenken gegen

Welsungen, Beisiel-

lungen, Vorleistungen

und Ausführungs-

unterlagen

FESTGESTELLTE

MÄNGEL

BESONDERE VORKOMMNISSE

(ERSCHWERNISSE)

GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:

REGIELEISTUNGEN

ANGEORDET

DURCH GEFAHR IN

VERZUG

REGIEBERICHT NR.:

AUSFÜHRUNGS-

UNTERLAGEN

VOLLSTÄNDIG

UNVOLLSTÄNDIG

BAUBESUCH VON

AUFTRAGGEBER

BEVOLLMÄCHTIG-

TER VERTRETER

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER:

DATUM

UNTERSCHRIFT

DATUM

26.11.2021


26.11.2021

83026 Rosenthal - Oberstraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 Fax: 08031/4402-225

Grundschule St. Georg

26.11.2021

# BAUTAGESBERICHT



BAUVRORHABEN		ST Georg MS GS		NR.: 143	
--------------	--	----------------	--	----------	--

SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR		min. max.	
JA NEIN		2,0°C		DATUM: Dienstag 23.11.2021	

ARBEITERSTAND:		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K	
ARBEITER SUB:		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGELLEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
---	--	--	--	--	--

Arbeitsbeginn:		Arbeitsende:		Uhr	
----------------	--	--------------	--	-----	--

Schalarbeiten UZ 6-8 B-C	
Aufträumarbeiten Baufeld	
Schalarbeiten Wände 1 OG	
Bewehren Wände 1 OG	
Beginn Bewehren Decke u 1 OG	
Bewehren Fundamente Turnhalle	
Auscharbeiten Fundamente Turnhalle	
Schalarbeiten Decke u 1 OG	
Bewehren Unterzug Decke u 1 OG	
Schalarbeiten Fundamente Turnhalle	
Ausschalarbeiten Decke u EG	
Verschließen DD UG-EG mittels Dickbeschichtung	
Ziehen Spundung Fa. HochTief verladen mittel Pfeiffer Kran	
Betonieren Fundamente Turnhalle 32 m3 C25/30	

Bedenken gegen Weisungen, Beispielen, Vorleistungen und Ausführungen unterlagen	
FESTGESTELLTE MÄNGEL	

BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)	
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:	


REGELLEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFÄHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:
-----------------	-----------	------------------------	-------------------


AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:
	UNVOLLSTÄNDIG	

BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	

AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
DATUM 24.11.2021		DATUM 24.11.2021	



		<b>BAUTAGESBERICHT</b>		BAUVORHABEN St Georg MS GS		NR.: 142 DATUM: Montag 22.11.2021		ARBEITERSTAND: 8 GERÄTESTAND: Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K		ARBEITER SUB: 35 GERÄTESTAND SUB: Merlot Pfeiffer		(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)		Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitssende: Uhr		Schalarbeiten Wände 1 OG Bewehren Wände 1 OG Betonieren Wände 1 OG 16,5 m3 C30/37 Bewehren Fundamente Turnhalle Ausschalarbeiten Fundamente Turnhalle Schalarbeiten Decke u 1 OG Bewehren Untergang Decke u 1 OG Schalarbeiten Fundamente Turnhalle Ausschalarbeiten Decke u EG Verschließen DD UG-EG mittels Dickbeschichtung Beginn ziehen Spundung Fa. HochTief		Bedenken gegen Weisungen, Beistell- ungen, Vorleistungen- und Ausführungs- unterlagen		FESTGESTELLTE MÄNGEL		BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)		GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:		REGIELEISTUNGEN ANGEORDET DURCH GEFÄHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:		AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:		BAUBESUCH VON AUFTRAGGEBER SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		AUFTRAGSNUMMER: 24.11.2021 BAUGESellschaft m.b.H.		DATUM: 24.11.2021 UNTERSCHRIFT:		83026 Rosenheim - Oberastraße 18 Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925 Grundschule St. Georg		24.11.2021	
---	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	-------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	---	--	------------	--


		<b>BAUTAGESBERICHT</b>		BAUVORHABEN St Georg MS GS		DATUM: Samstag 20.11.2021 NR.: 141	
				ARBEITERSTAND: 2 GERÄTESTAND: Liebherr 172 - 130 ECB- Liebherr 120 K		ARBEITER SUB: 20 GERÄTESTAND SUB: Merlot Pfeiffer	
SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	min. max.	JA NEIN	REGEN	SCHNEE	
ARBEITERSTAND: 2		GERÄTESTAND: Liebherr 172 - 130 ECB- Liebherr 120 K		ARBEITER SUB: 20			
ARBEITERSTAND SUB: 20		GERÄTESTAND SUB: Merlot Pfeiffer					
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitssende: Uhr							
Schalarbeiten Wände 1 OG Bewehren Wände 1 OG Bewehren Fundamente Turnhalle Schalarbeiten Decke u 1 OG Bewehren Untergang Decke u 1 OG Schalarbeiten Fundamente Turnhalle							
Bedenken gegen Weisungen, Beispi- lungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN ANGEORDET DURCH GEFÄHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:							
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON AUFTRAGGEBER BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: PFEIFFER 24.11.2021 DATUM BAUGESellschaft m.b.H. UNTERSCHRIFT							

<div> <div> </div> <div> <b>BAUTAGESBERICHT</b> </div> </div>		BAUVORHABEN St Georg MS GS		NR.: 140 DATUM: Freitag 19.11.2021	
		SONNIG BEWÜKT WETTER min. max.		SCHLECHT- JA NEIN	
ARBEITERSTAND: 8		GERÄTESTAND: Liebherr 172 -130 ECB- Liebherr 120 K		ARBEITER SUB: 32	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLEISTUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)		Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitssende: Uhr			
Betonieren Säuberkeitsschicht Turnhalle Betonieren Stützen 1 OG Achse 6' 2,5 m3 C40/50 Schalarbeiten Wände 1 OG Bewehren Wände 1 OG Betonieren Fundamente Turnhalle Bewehren Fundamente Turnhalle Betonieren Wände 1 OG Schalarbeiten Decke 1 OG Bewehren Unterzug Decke 1 OG Schalarbeiten Fundamente Turnhalle Verschließen DD UG-EG LT Gerthner Aufräumarbeiten Baufeld Einbau Erdung Turnhalle		Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungen unterlagen			
FESTE GEGENSTÄNDE MÄNGEL		BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)			
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:		REGIELEISTUNGEN ANGEORDET DURCH GEFÄHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS-UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG		UNVOLLSTÄNDIG			
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRÄGTER: Pfeiffer Baugesellschaft m.b.H.		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER:			
UNTERSCHRIFT		DATUM 24.11.2021			

# BAUTAGESBERICHT


## BAUTAGESBERICHT



		<b>BAUTAGESBERICHT</b>		BAUVORHABEN St Georg MS GS		NR.: <b>137</b> DATUM: <b>Dienstag 16.11.2021</b>		ARBEITERSTAND: <b>8</b> GERÄTESTAND: <b>Liebherr 172 -130 ECB</b>		ARBEITER SUB: <b>32</b> GERÄTESTAND SUB: <b>Merlot Pfeiffer</b>		(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)		Arbeitsbeginn: <b>Uhr</b> Arbeitsende: <b>Uhr</b>		Aufstellen Kran 3 Schalarbeiten Wände 1 OG Bewehren Wände Stützen 1 OG Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände Betonieren Stützen 1 OG 2,5 m3 C40/50 Auffüllarbeiten Baufeld auf - 0,5 m Schalarbeiten Decke u 1 OG Planum - Kranstellplatz herstellen Schalarbeiten Fundamente Turnhalle Anlieferung Deckenbewehrung		Bedenken gegen Weisungen, Beisiel- lungen, Vorleistungs- und Ausführungs- unterlagen		FESTGESTELLTE MÄNGEL		BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)		GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:		REGIELEISTUNGEN ANGEORDET DURCH GEFÄHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:		AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG UNVOLLSTÄNDIG		BAUBESUCH VON AUFTRAGGEBER BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER		AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: <b>FEIFFER</b> Baugesellschaft mbH 17.11.2021 DATUM		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER 17.11.2021 DATUM	
---	--	------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	---	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

## BAUTAGESBERICHT

# BAUTAGESBERICHT



BAUVORHABEN		NR.: 135	
St Georg MS GS		DATUM: Samstag 13.11.2021	

SONNIG	BEWÖLKT	WETTER	TEMPERATUR	max.	min.
JA	NEIN				
REGEN	SCHNEE				
ARBEITERSTAND:		4	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB
ARBEITER SUB:		20	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
---	--	--	--	--	--

Arbeitsbeginn:		Arbeitsende:		Uhr	
Schalarbeiten Decke ü 1 OG					
Schalarbeiten Wände 1 OG					
Bewehren Wände Stützen 1 OG					
Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände					
Ausschalarbeiten Decke ü EG					
einbau Zwischenboden Treppenhaus					

Bedenken gegen		Weisungen, Baustel-		lungen, Vorleistungen-		und Ausführungs-		unterlagen	
FESTGESTELLTE		MÄNGEL		BESONDERE VORKOMMNISSSE		(ERSCHWERNISSSE)		GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:	

REGIELEISTUNGEN		ANGEORDET		DURCH GEFÄHR IN		VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
-----------------	--	-----------	--	-----------------	--	--------	--	-------------------	--


AUSFÜHRUNGS-		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:		UNVOLLSTÄNDIG		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)	
--------------	--	-------------	--	---------------------------------	--	---------------	--	------------------------------------	--

BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		BEVOLLMÄCHTIG-		TER VERTRETER		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
---------------	--	--------------	--	----------------	--	---------------	--	---	--

UNTERSCHRIFT		DATUM		UNTERSCHRIFT		DATUM	
--------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--

## BAUTAGESBERICHT

# BAUTAGESBERICHT



BAUVRORHABEN		NR.: 133	
St Georg MS GS		DATUM: Donnerstag 11.11.2021	

SONNIG	BEWÜLT	SCHLECHT- WETTER	min. max.	JA NEIN	REGEN	SCHNEE	ARBEITERSTAND:	8	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB	ARBEITER SUB:	32	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer
--------	--------	---------------------	-----------	------------	-------	--------	----------------	---	--------------	-----------------------	---------------	----	------------------	-----------------

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Arbeitsbeginn: Uhr														
Arbeitsende: Uhr														

Auffüllarbeiten Baugrube auf -0,5 m														
Schalarbeiten Wände 1 OG														
Bewehren Wände Stützen 1 OG														
Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände														
Mauerarbeiten EG														
Betonieren Stützen-Brüstung 1 OG 15,5 m3 C40/50														
Aufräumarbeiten Baufeld														
Aushub Gründung Turnhalle														
Bewehren Stützen 1 OG														
Schalarbeiten Decke u 1 OG														

Bedenken gegen Weisungen, Beistell- ungen, Vorleistungen- und Ausführungs- unterlagen														
FESTGESTELLTE MÄNGEL														

BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)														
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:														

REGIELEISTUNGEN														
ANGEORDET														
DURCH GEFÄHR IN VERZUG														
REGIEBERICHT NR.:														

AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN														
VOLLSTÄNDIG														
UNVOLLSTÄNDIG														


BAUESUCH VON														
AUFTRAGGEBER														
BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER														

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER														
DATUM 17.11.2021														



<div> <div> </div> <div> <b>BAUTAGESBERICHT</b> </div> </div>		BAUVORHABEN St Georg MS GS		NR.: 132 DATUM: Mittwoch 10.11.2021	
		ARBEITERSTAND: 8 GERÄTESTAND: Liebherr 172 - 130 ECB		ARBEITER SUB: 32 GERÄTESTAND SUB: Merlot Pfeiffer	
SONNIG BEWÜLKT SCHLECHT- WETTER min. max.	JA NEIN	BAUVORHABEN St Georg MS GS			
ARBEITERSTAND: 8 GERÄTESTAND: Liebherr 172 - 130 ECB					
ARBEITER SUB: 32 GERÄTESTAND SUB: Merlot Pfeiffer					
LEISTUNGSFORSCHRITT, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
Arbeitsbeginn: _____ Uhr Arbeitsende: _____ Uhr					
Auffüllarbeiten Baugrube auf -0,5 m Schalarbeiten Wände 1 OG Bewehren Wände Stützen 1 OG Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände Mauerarbeiten EG Betonieren Stützen -Brüstung 1 OG Aufräumarbeiten Baufeld Aushub Gründung Turnhalle Bewehren Stützen 1 OG Versetzen Lichtschächte UG Abnahme Lichtschächte durch Hersteller ohne Mängel Schalarbeiten Decke u 1 OG					
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungen unterlagen					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNGEN ANGEORDNET DURCH GEFÄHR IN VERZUG REGIEBERICHT NR.:					
AUSFÜHRUNGS-UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON AUFTRAGGEBER SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERRETER					
DATUM 17.11.2021					
UNTERSCHRIFT					

# BAUTAGESBERICHT



BAUVRORHABEN		St Georg MS GS		NR.: 131	
DATUM: Dienstag 09.11.2021					

SONNIG	BEWÖLKT	WETTER	TEMPERATUR	min. max.
REGEN	SCHNEE	JA NEIN	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB
ARBEITER SUB: 32			GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)	
---	--

Arbeitsbeginn:	Arbeitsende:
----------------	--------------

Bewehren Brüstungen 1 OG	
Schalarbeiten Wände 1 OG	
Bewehren Wände Stützen 1 OG	
Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände	
Mauernarbeiten EG	
Auftrümmarbeiten Baufeld	
Aushub Gründung Turnhalle	
Bewehren Stützen 1 OG	
Versetzen Lichtschächte UG	


Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungen unterlagen	
FESTGESTELLTE MÄNGEL	Bewehrungs fehler wurden korrigiert

BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)	
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:	

REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFÄHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:
AUSFÜHRUNGS-UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:	
BAUBESUCH VON	UNVOLLSTÄNDIG	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)	

AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
BAUGESellschaft m.b.H.		09.11.2021	
UNTERSCHRIFT		UNTERSCHRIFT	

# BAUTAGESBERICHT



SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	St Georg MS GS	NR.: 130
REGEN	SCHNEE	JA NEIN				DATUM: Montag 08.11.2021

ARBEITERSTAND:	8	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB
ARBEITER SUB:	32	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)	
---	--

Arbeitsbeginn:	Uhr	Arbeitssende:	Uhr
----------------	-----	---------------	-----

Bewehren Brüstungen 1 OG	Schalarbeiten Wände 1 OG	Bewehren Wände 1 OG	Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände	Mauernarbeiten EG	Betonieren Decke u EG Teil 3 88 m3 C30/37	Betonieren Wände 1 OG 15 m3 C30/37	Aushub Gründung Turnhalle	Auscharbeiten Decke u EG	Betonieren Stützen 1 OG 2,5 m3 C40/50	Be	Bewehren Stützen 1 OG
--------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------	---	------------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------------	----	-----------------------

Bedenken gegen Weisungen, Beistell- lungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen		FESTGESTELLTE MÄNGEL	
---	--	-------------------------	--

BESONDERE VORKOMMNISSSE (ERSCHWERNISSE)		GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:	
--	--	----------------------------	--

REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFÄHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	UNVOLLSTÄNDIG	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)	

BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER
---------------	--------------	---------------------------------

AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRÄGTER:		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT		UNTERSCHRIFT	
09.11.2021		09.11.2021	


83026 Rosenheim - Oberstraße 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschule St. Georg

10.11.2021

## BAUTAGESBERICHT

# BAUTAGESBERICHT



128

NR.: 05.11.2021

DATUM: Freitag

BAUVERHABEN St Georg MS GS

Liebherr 172 -130 ECB

Merlot Pfeiffer

SONNIG BEWÖLKT

SCHLECHT WETTER

TEMPERATUR min. max.

REGEN SCHNEE

JA NEIN

GERÄTESTAND:

ARBEITER SUB: 32

GERÄTESTAND SUB:

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN

(REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)

Arbeitsbeginn:

Uhr

Arbeitsende:

Uhr

Bewehren Brüstungen 1 OG

Schalarbeiten Wände 1 OG

Bewehren Wände 1 OG

Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände

Bewehren Stützen 1 OG

Auscharbeiten Decke u EG

AufläumarbeitenUG

Aushub Gründung Turnhalle

Betonieren Attika 6,5 m3 C30/37

Schalarbeiten Decke u 1 OG

Bedenken gegen  
Weisungen, Beisiel-  
lungen, Vorleistungen  
und Ausführungs-  
unterlagen  
FESTGESTELLTE  
MÄNGEL

BESONDERE VORKOMMNISSSE  
(ERSCHWERNISSE)

GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:

REGIELEISTUNGEN

ANGEORDET DURCH GEFAHR IN  
VERZUG

REGIEBERICHT NR.:

AUSFÜHRUNGS-  
UNTERLAGEN

VOLLSTÄNDIG

FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:

BAUBESUCH VON

AUFTRAGGEBER

SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)

BEVOLLMÄCHTIG-  
TER VERTRETER

AUFTRAGSNUMMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:

DATUM 09.11.2021

UNTERSCHRIFT

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER

DATUM 09.11.2021


Georgsmischke m.B.H.

10.11.2021 83026 Rosenheim - Oberaustraße 18  
Tel: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschule St. Georg



# BAUTAGESBERICHT



SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 127	DATUM: Donnerstag 04.11.2021
REGEN	SCHNEE	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITERSTAND:		8	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer		
ARBEITER SUB:		32				

LEISTUNGSFortsCHRITT, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)	
---	--

Arbeitsbeginn:	Uhr	Arbeitsende:	Uhr
----------------	-----	--------------	-----


Bewehren Brüstungen 1 OG	Schalarbeiten Wände 1 OG	Bewehren Wände 1 OG	Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände	Mauernarbeiten UG	Betonieren Wände 1 OG 17,5 m3 C30/37	Aufträumarbeiten Baufeld	Aushub Gründung Turnhalle	Auschalarbeiten Decke u EG	Schalarbeiten Decke u 1 OG
--------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

Bedenken gegen Weisungen, Beisiel- lungen, Vorleisungs- und Ausführungs- unterlagen	FESTGESTELLTE MÄNGEL	BESONDERE VORKOMMNISSSE (ERSCHWERNISSSE)		GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:	

REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFÄHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:	AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	UNVOLLSTÄNDIG	AUFTRAGGEBER	BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER	BAUBESUCH VON	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)

AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTERSCHRIFT		UNTERSCHRIFT	
DATUM		DATUM	
09.11.2021		09.11.2021	

# BAUTAGESBERICHT



SONNIG BEWÖLKT	JA NEIN	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 126	DATUM: Mittwoch 03.11.2021	
ARBEITERSTAND:	8	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB	ARBEITER SUB:	32	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)	
---	--

Arbeitsbeginn:	Uhr	Arbeitssende:	Uhr
Bewehren Brüstungen 1 OG			
Schalarbeiten Wände 1 OG			
Bewehren Wände 1 OG			
Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände			
Mauernarbeiten UG			
Betonieren Stützen Attika Unterzüge 1 OG 14 m3 C40/50			
Auflärmarbeiten Baufeld			
Aushub Gründung Turnhalle			
Auscharbeiten Decke Unterzüge u EG			
Schalarbeiten Decke u 1 OG			
Versetzen Arbeitsbühnen 1 OG			

Bedenken gegen Weisungen, Beistell- ungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen	
FESTGESTELLTE MÄNGEL	


BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISS)	
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:	

REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFÄHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:	
UNVOLLSTÄNDIG			

BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)
BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER		

AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEFUGTIGTER:	DATUM	09.11.2021
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	UNTERSCHRIFT	09.11.2021

# BAUTAGESBERICHT



BAUVORHABEN		St Georg MS GS		NR.: 125		DATUM: Dienstag 02.11.2021	
-------------	--	----------------	--	----------	--	----------------------------	--

SONNIG	BEWÖLKT	WETTER	JA	NEIN	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB	ARBEITERSTAND:	8	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer	ARBEITER SUB:	32
--------	---------	--------	----	------	--------------	-----------------------	----------------	---	------------------	-----------------	---------------	----

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Arbeitsbeginn: Uhr											
Arbeitsende: Uhr											
Bewehren Brüstungen 1 OG											
Schalarbeiten Wände 1 OG											
Bewehren Wände 1 OG											
Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände											
Mauernarbeiten UG											
Betonieren Wände 1 OG Achse A-G 1-3 29,5 m3 C30/37											
Aufrüumarbeiten Baufeld											
Aushub Gründung Turnhalle											
Schalarbeiten Decke ü 1 OG											
Versetzen Arbeitsbühnen 1 OG											
Auscharlarbeitne Decke ü EG											

Bedenken gegen											
Vollständigen, Beistell-											
ungen, Vorleistungen-											
und Ausführungs-											
unterlagen											


BESONDERE VORKOMMNISSSE											
(ERSCHWERNISSSE)											
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:											

REGIELEISTUNGEN											
ANGEORDET											
DURCH GEFÄHR IN											
VERZUG											
REGIEBERICHT NR.:											
FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:											
VOLLSTÄNDIG											
UNVOLLSTÄNDIG											

BAUBESUCH VON											
AUFTRAGGEBER											
BEVOLLMÄCHTIG-											
TER VERRETER											

AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:											
BAUGESellschaft m.b.H.											
DATUM 09.11.2021											
UNTERSCHRIFT											

# BAUTAGESBERICHT



SONNIG BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	JA NEIN	REGEN SCHNEE	ARBEITERSTAND: 8	GERÄTESTAND: Liebherr 172 -130 ECB	ARBEITER SUB: 32	GERÄTESTAND SUB: Merlot Pfeiffer	LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)	Arbeitsbeginn: Uhr	Arbeitsende: Uhr	Bewehren Brüstungen 1 OG Schalarbeiten Wände 1 OG Bewehren Wände 1 OG Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände Mauernarbeiten UG	Bedenken gegen Weisungen, Beisiel- lungen, Vorleistungen- und Ausführungs- unterlagen	FESTGESTELLTE MÄNGEL	BESONDERE VORKOMMNISSSE (ERSCHWERNISSE)	GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:	REGIELEISTUNGEN ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:	AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	UNVOLLSTÄNDIG	AUFTRAGGEBER SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)	BEVOLLMÄCHTIG- TER VERRETER	AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: Bauhgesellschaft m.b.H.	AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRRETER	UNTERSCHRIFT 09.11.2021	DATUM 09.11.2021

BAUVORHABEN	St Georg MS GS	DATUM: Samstag 30.10.2021	NR.: 124
-------------	----------------	------------------------------	-------------

Arbeitsbeginn:	Uhr	Arbeitsende:	Uhr
----------------	-----	--------------	-----

Bewehren Brüstungen 1 OG	Schalarbeiten Wände 1 OG	Bewehren Wände 1 OG	Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände	Mauernarbeiten UG
--------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------

Bedenken gegen Weisungen, Beisiel- lungen, Vorleistungen- und Ausführungs- unterlagen	FESTGESTELLTE MÄNGEL
---	-------------------------

BESONDERE VORKOMMNISSSE (ERSCHWERNISSE)	GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:
--	----------------------------


REGIELEISTUNGEN ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:
------------------------------	---------------------------	---------------------------------

AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	UNVOLLSTÄNDIG
----------------------------	-------------	---------------

BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)
---------------	--------------	------------------------------------

UNTERSCHRIFT 09.11.2021	DATUM 09.11.2021
----------------------------	---------------------

# BAUTAGESBERICHT



SONNIG BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	JA NEIN	SCHNEE	REGEN	ARBEITERSTAND: 8	GERÄTESTAND: Liebherr 172 -130 ECB	ARBEITER SUB: 32	GERÄTESTAND SUB: Merlot Pfeiffer	LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)	Arbeitsbeginn: Uhr	Arbeitsende: Uhr	NR.: 123	DATUM: Freitag 29.10.2021

Bewehren Brüstungen 1 OG	Bewehren Wände 1 OG	Schalarbeiten Wände 1 OG	Bewehren Wände 1 OG	Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände	Mauerarbeiten UG	Auflumarbeiten Baufeld	Aushub Gründung Turnhalle	Versetzen Arbeitsbühnen 1 OG
--------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------

Bedenken gegen Weisungen, Beisiel- lungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen	FESTGESTELLTE MÄNGEL
--	-------------------------

BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)	GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:
--	----------------------------


REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFÄHR IN VERZUG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:
-----------------	-----------	---------------------------	---------------------------------


AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	UNVOLLSTÄNDIG
----------------------------	-------------	---------------

BAUBESUCH VON	AUFRAGGEBER	BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER
---------------	-------------	---------------------------------


AUFRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: Baugesellschaft m.b.H.	DATUM	UNTERSCHRIFT
--	-------	--------------



<div> <div>  </div> <div> <b>BAUTAGESBERICHT</b> </div> </div>		SONNIG BEWÖLKT JA NEIN		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS		NR.: 122		DATUM: Donnerstag 28.10.2021	
		ARBEITERSTAND: 8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		ARBEITER SUB: 32		MERLOT PFEIFFER	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)		Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitsende: Uhr									
Bewehren Brüstungen 1 OG Schalarbeiten Wände 1 OG Bewehren Wände 1 OG Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände Mauerarbeiten UG Betonieren Wände 1 OG 18 m3 C 30/37 Aufräumarbeiten Baufeld Aushub Gründung Turnhalle Versetzen Arbeitsbühnen 1 OG											
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungen unterlagen											
FESTGESTELLTE MÄNGEL											
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)											
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:											
REGIELEISTUNGEN ANGEORDET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
AUSFÜHRUNGS-UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		UNVOLLSTÄNDIG		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGSNUMMER ODER DESSEN AUFTRAGSNUMMER:		09.11.2021									
UNTERSCHRIFT:		09.11.2021									

<b>BAUTAGESBERICHT</b>			
<b>BAUVORHABEN</b> St Georg MS GS		TEMPERATUR min. max.	
NR.: 121 DATUM: Mittwoch 27.10.2021		SONNIG BEWÖLKT WETTER JA NEIN	
ARBEITERSTAND: 8		GERÄTESTAND: Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB: 32		GERÄTESTAND SUB: Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)		Arbeitsbeginn: Uhr Arbeitssende: Uhr	
Bewehren Brüstungen 1 OG Schalarbeiten Wände 1 OG Bewehren Wände 1 OG Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände Mauerarbeiten UG Betonieren Decke u EG Teil 2 262 m3 C30/37 Aufräumarbeiten Baufeld Aushub Gründung Turnhalle Versetzen Arbeitsbühnen 1 OG Betonieren Wände 1 OG 27 m3 C30/37		Bedenken gegen Weisungen, Beisiel- lungen, Vorleistungen- und Ausführungs- unterlagen FESTGESTELLTE MÄNGEL	
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)		GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:	
REGIELEISTUNGEN ANGEORDET DURCH GEFÄHR IN VERZUG FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:		AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG UNVOLLSTÄNDIG	
BAUESUCH VON AUFTRAGGEBER SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)		BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER	
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER:	
DATUM 09.11.2021		UNTERSCHRIFT:	

# BAUTAGESBERICHT



SONNIG BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	JA NEIN	min. max.	BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 138	DATUM: Mittwoch 16.11.2021

ARBEITERSTAND:	8	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB
ARBEITER SUB:	32	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer

LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)	
---	--

Arbeitsbeginn:	Uhr	Arbeitssende:	Uhr
----------------	-----	---------------	-----

Betonieren Wände 1 OG	Betonieren Wände 1 OG	Schalarbeiten Wände 1 OG	Bewehren Wände 1 OG	Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände	Betonieren Stützen 1 OG C40/50	Auffüllarbeiten Baufeld auf - 0,5 m	Schalarbeiten Decke u 1 OG	Planum - Kranstellplatz herstellen	Schalarbeiten Fundamente Turnhalle	Anlieferung Deckenbewehrung	Außumarbeiten Baufeld
-----------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Bedenken gegen Weisungen, Beisiel- lungen, Vorleisungen- und Ausführungen unterlagen	FESTGESTELLTE MÄNGEL
--	-------------------------

BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)	GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:
--	----------------------------

REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFÄHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:
-----------------	-----------	---------------------------	-------------------

AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:
----------------------------	-------------	---------------------------------

BAUBESUCH VON	AUFRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)
---------------	-------------	------------------------------------

AUFRAGGEBER ODER BEZUGSPERSON:	17.11.2021	UNTERSCHRIFT
--------------------------------	------------	--------------