

BAUTAGESBERICHT

[illegible]

BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: 002
REGEN	SCHNEE	JA NEIN			Grundschule St Georg		DATUM: Montag 08.06.2021
ARBEITERSTAND		10	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 ECB		
ARBEITER SUB:			GERÄTESTAND SUB		Bagger Zeppelin		
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschließlich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende:	
						Uhr	
Abschalen BP							
Verlegen Foamglas							
Betonieren Sauberkeitsschicht							
Verlegen Erdung + Dokumentation							
Verlegen Grundleitungen							
Aushub BP Vertiefungen							
Einlegearbeiten Erdung V4A unter Sauberkeitsschicht							
Bedenken gegen Weisungen, Bereitstellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MANGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFahr IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.	
Ausführungs-Unterlagen		VOLLSTÄNDIG		FEHLende AusfühRungsunterlagen:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUfTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKer, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigter:				Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigter Vertreter			
Unterschrift				Datum		Unterschrift	
83026 Rosenheim - Oberaustraße 18						Datum	



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min max		BAUVORHABEN Grundschule St Georg	NR.: 003
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Mittwoch 09.06.2021
ARBEITERSTAND		10	GERATESTAND		Liebherr 172 ECB		
ARBEITER SUB			GERATESTAND SUB		Bagger Zeppelin		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Abschalen BP							
Verlegen Foamglas							
Betonieren Sauberkeitsschichte							
Verlegen Erdung + Dokumentation							
Verlegen Grundleitungen							
Aushub BP Vertiefungen							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT	

23.06.2021

83126 Rosenheim - Oberaustraße 16
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschule%20ST (version 1)



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min max		BAUVORHABEN Grundschule St Georg	NR.: 004
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Donnerstag 10.06.2021
ARBEITERSTAND:		10	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 ECB		
ARBEITER SUB:			GERÄTESTAND SUB:		Bagger Zeppelin		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Abschalen BP							
Verlegen Foamglas							
Betonieren Sauberkeitsschicht							
Verlegen Erdung + Dokumentation							
Verlegen Grundleitungen							
Aushub BP Vertiefungen							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT	

23.06.2021

83026 Rosenheim - Oberaustraße 10
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschule%20ST (version 1)

BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min max		BAUVORHABEN		NR.: 005	
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN			Grundschule St Georg		DATUM: Freitag 11.06.2021	
ARBEITERSTAND:		10	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 ECB				
ARBEITER SUB:			GERÄTESTAND SUB:		Bagger Zeppelin				
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)									
Arbeitsbeginn:		Uhr			Arbeitsende:		Uhr		
Abschalen BP									
Verlegen Foamglas									
Betonieren Sauberkeitsschicht									
Verlegen Erdung + Dokumentation									
Verlegen Grundleitungen									
Aushub BP Vertiefungen									
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)									
GUTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
		BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER							
AUFTRAGNEHMER		PFEIFFER Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		DATUM		UNTERSCHRIFT		DATUM			

BAUTAGESBERICHT

BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER <div>JA NEIN</div>	TEMPERATUR <div>min max</div>	BAUVORHABEN <div style="text-align:center;">Grundschule St Georg</div>		NR.: <div style="float:right; font-size:2em;">007</div>
REGEN	SCHNEE					DATUM: <div style="font-weight:bold;">Dienstag 15.06.2021</div>
ARBEITERSTAND:		10	GERATESTAND:	Liebherr 172 ECB		
ARBEITER SUB:			GERATESTAND SUB:	Lader Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)						
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr
Abschalen BP						
Verlegen Foamglas						
Betonieren Sauberkeitsschichte						
Verlegen Erdung + Dokumentation						
Verlegen Grundleitungen Abnahme durch Antesbergern IB TGA						
Betonieren Lift uterfahrt BP						
Bedanken gegen Weisungen, Berstellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen.						
FESTGESTELLTE MÄNGEL						
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)						
GÜTE & FUNKTIONSPRUFUNGEN						
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.		
AUSFÜHRUNGS-UNTERTLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLLENDE AUSFÜHRUNGSENTERTLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEHER	SONTSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER: PFEIFFER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER:			AUFTRAGGEHER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER TRETER			
UNTERSCHRIFT		83026 Rosshelm - Oberastrasse 18	DATUM	UNTERSCHRIFT		DATUM

BAUTAGESBERICHT



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN Grundschule St Georg	NR.: 009
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Donnerstag 17.06.2021
ARBEITERSTAND		10	GERATESTAND		Liebherr 172 ECB		
ARBEITER SUB.			GERATESTAND SUB.		Lader Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Abschalen BP							
Ferlegen Foamglas							
Bewehren BP							
Betonieren Sauberkeitsschicht mit Pumpe							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MANGEL							
BESONDERE VORKOMMENISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
		BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETENDER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETENDER				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETENDER			
UNTERSCHRIFT 83026 Rosenheim - Oberastraße 18				UNTERSCHRIFT ke			
Tel.: 08931/4402-0 Fax: 08931/4402-925				DATUM			

BAUTAGESBERICHT



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min max		BAUVORHABEN Grundschule St Georg	NR.: 011
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Samstag 19.06.2021
ARBEITERSTAND:		10	GERATESTAND:		Liebherr 172 ECB		
ARBEITER SUB:			GERATESTAND SUB:		Lader Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Keine Arbeit							
Bedenken gegen Weisungen, Beauftragungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MANGEL							
BESONDERE VORKOMMENISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER: WESSELEBAU TRADING Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				DATUM		UNTERSCHRIFT	
						DATUM	

23.06.2021

83020 Rosenheim - Oberstraße 10
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschule%20ST (version 1)

BAUTAGESBERICHT

[illegible]

BAUTAGESBERICHT

[illegible]

BAUTAGESBERICHT

[illegible]

BAUTAGESBERICHT

[illegible]

12.07.2021

Grundschule ST. Georg

BAUTAGESBERICHT

[illegible]

BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÜKT	SCHLECHT- WETTER <small>min max</small>	TEMPERATUR		BAUVORHABEN		NR.: 020
REGEN	SCHNEE	JA NEIN			St Georg MS GS		DATUM: Donnerstag 01.07.2021
ARBEITERSTAND		GERÄTESTAND		Liebherr 172 -130 ECB			
ARBEITER SUB		GERÄTESTAND SUB					
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Bewehren BP							
Einbau Sollrissfugenelemente							
Aufräumarbeiten							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MANGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.			
AUSFÜHRUNGS-UNTEPLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FELENDE AUSFÜHRUNGsunterlagen:					
	unvollständig						
Gaubesuch von	Auftraggeber	sonstige Besucher (Statiker, etc.)					
	Bevollmächtigter Vertreter						
Auftragnehmer oder dessen Bevollmächtigter: Baugesellschaft m.b.H. 12.07.2021				Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigter Vertreter 12.07.2021			
Unterschrift				Datum		Unterschrift Datum	

BAUTAGESBERICHT

SONNIG	GEWÖLT	SCHLECHT- WETTER <div>JA NEIN</div>	TEMPERATUR <div>min. max.</div>		BAUVORHABEN <div>St Georg MS GS</div>		NR.: <div>021</div>
REGEN	SCHNEE						DATUM: <div>Freitag 02.07.2021</div>
ARBEITERSTAND		GERÄTESTAND		Liebherr 172 -130 ECB			
ARBEITER SUB		GERATESTAND SUB					
<div>LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)</div>							
Arbeitsbeginn:						Uhr	
Arbeitsende:						Uhr	
Bewehren BP BA 1							
Einbau Erdung							
Bedenken gegen Verweisungen, Beisetzungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
festgestellte Mängel							
Besondere Vorkommnisse (erschwernde Umstände)							
Güte & Funktionsprüfungen							
Regieleistungen		angeordnet		durch Gefahr in Verzug	Regiebericht Nr.		
Ausführungsunterlagen		Vollständig	fehlende Ausführungsunterlagen:				
		unvollständig					
Baubesuch von		Auftraggeber	sonstige Besucher (Statiker, etc.)				
		Bevollmächtigter Vertreter					
Auftragnehmer oder dessen Auftraggeber:				Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigter Vertreter			
<div>PFEIFFER Bau-Gesellschaft mbH</div>				<div>k</div>			
Unterschrift				Datum			
12.07.2021				12.07.2021			

BAUTAGESBERICHT

[illegible]





BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min max		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 024
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Dienstag 06.07.2021
ARBEITERSTAND				GERATESTAND		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:				GERATESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Bewehren BP Ba 2-3							
Schararbeiten Liftunterfahrt - Pumpensumpf							
Kontrolle Betonierkonzept durch Bauleitung							
BP Abnahme durch Statik erfolgt Betonierfreigabe erteilt							
Einbau Erdung							
Vorbereiten Sollrissfugenstellen							
Bedenken gegen Veranordnungen, Beistell- ungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen							
FESTGESTELLTE MANGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFÄHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: PEIFFER 12.07.2021 Baugesellschaft mbH				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER 12.07.2021			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 025
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Mittwoch 07.07.2021
ARBEITERSTAND				GERATESTAND		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB				GERATESTAND SUB			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Bewehren BP BA2							
Betonieren BP BA 1							
Betonnachbehandlung Herstellen							
Einbau Erdung							
Vorbereiten Sollrissfugenstellen							
Bedenken gegen Weisungen, Bereitstellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:  PFEIFFER Baugesellschaft m.b.H.				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER 			
UNTERSCHRIFT				2.07.2021 DATUM		12.07.2021 DATUM	



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min max		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 026
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Donnerstag 08.07.2021
ARBEITERSTAND		2		GERÄTESTAND		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB.		12		GERÄTESTAND SUB			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIAL LIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
BP BA2 Bewehren							
Auschalarbeiten BP BA 1							
Betonnachbehandlung Herstellen							
Einbau Grundleitungen							
Einbau Sollrissfugenelemente							
Bedenken gegen Weisungen, Bestellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen:							
FESTGESTELLTE MANGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GUTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTANDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTANDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER		12.07.2021		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		DATUM		UNTERSCHRIFT			

12.07.2021

83026 Rodenheim - Oberaustraße 18
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925

Grundschule ST. Georg



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 027
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Freitag 09.07.2021
ARBEITERSTAND		2		GERÄTESTAND		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB.		10		GERÄTESTAND SUB.			
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Ausschalarbeiten BP BA 1							
Betonnachbehandlung (Abdecken mittels Folie)							
Markieren Aussenwände							
Abschalarbeiten Schacht -Liftschacht							
Abschalen BP							
Abnahme durch Statik erfolgt							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MANGEL							
BESONDERE VORKOMMENISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER	DESSEN BEAUFTRAGTER:			AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT	12.07.2021			12.07.2021			
DATUM							

12.07.2021

Grundschule ST. Georg

BAUTAGESBERICHT

[illegible]

BAUTAGESBERICHT

[illegible]



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 030
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Dienstag 13.07.2021
ARBEITERSTAND		2	GERATESTAND		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB.		12	GERATESTAND SUB.				
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Betonieren BP BA 2-3 480,5 m3							
Bewehren Aussenwände UG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Betonnachbehandeln mittels Folie und Verdunstungsmittel .							
Bedenken gegen Weisungen, Bestellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MANGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFÄHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSER BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSER BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
12.07.2021				12.07.2021			
DATUM				DATUM			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			