








# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: <b>038</b>
REGEN	SCHNEE	JA NEIN		St Georg MS GS	DATUM: <b>Donnerstag 22.07.2021</b>
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:	
ARBEITER SUB:		15		GERÄTESTAND SUB:	
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)					
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Fugenbände Reinigen					
Schalarbeiten Aussenwände UG					
Bewehren Aussenwände UG					
Aufräumarbeiten Baufeld					
Betonnachbehandeln mittels Folie					
Fugenbleche Einbauen					
Schalen Bewehren Betonieren Stützen UG					
Betonieren Aussenwände UG 14 m3					
Bedenken gegen Weisungen, Be- stellungen, Vor- leistungen und Ausfüh- rungs- unterlagen					
Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut. !					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFÄHR IN VERZUG	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:	
		UNVOLLSTÄNDIG			
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)	
BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER					
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
04.08.2021					
AUFTRAGSNUMMER: 04.08.2021					
BAUGESellschaft m.b.H.					
UNTERSCHRIFT					
04.08.2021					





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG		BEWÖLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS		NR.: 039	
REGEN		SCHNEE		JA NEIN						DATUM: Freitag 23.07.2021	
ARBEITERSTAND:				2		GERÄTESTAND:				Liebherr 172-130 ECB	
ARBEITER SUB:				20		GERÄTESTAND SUB:					
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)											
				Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Fugenbänder Reinigen											
Schalarbeiten Aussenwände UG											
Bewehren Aussenwände UG											
Aufräumarbeiten Baufeld											
Betonnachbehandeln mittels Folie											
Fugenbleche Einbauen											
Schalen Bewehren Betonieren Stützen UG 2,75 m³											
Samstag 24.07.2021 : Schalarbeiten Bewehren AW IW UG											
Bedenken gegen Weisungen, Beisiel- lungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen											
FESTGESTELLTE MÄNGEL											
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)											
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:											
REGIELEISTUNGEN				ANGEORDET		DURCH GEFÄHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN				VOLLSTÄNDIG				FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
				UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON				AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
AUFTRAGGEBER BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER											
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER											
DATUM				04.08.2021		DATUM		04.08.2021		DATUM	
UNTERSCHRIFT						UNTERSCHRIFT					

04.08.2021

Grundschule%20ST(Automatisch wiederhergestellt)





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWOLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS		NR.:  040
REGEN	SCHNEE	JA NEIN					DATUM: Montag 26.07.2021
ARBEITERSTAND:			2		GERÄTESTAND:  Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:			20		GERÄTESTAND SUB:		
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:			Uhr		Arbeitsende: Uhr		
Fugenbände Reinigen							
Schalarbeiten Aussenwände UG							
Bewehren Aussenwände UG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Betonnachbehandeln mittels Folie							
Fugenbleche Einbauen							
Schalen Bewehren Betonieren Stützen UG							
Betonieren Aussenwände UG 35,75 m3							
Bedenken gegen Weisungen, Beispi- lungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen							
Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut. !							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
		BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER					
AUFTRAGN- UNTERSCHRIFT		ODETSEL BEVOLL- MÄCHTIGTER		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		04.08.2021	
		Baugesellschaft m.b.H.		DATUM		UNTERSCHRIFT	





Grundschule%20ST(Automatisch wiederhergestellt)





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWOLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: 042
REGEN	SCHNEE	JA NEIN		St Georg MS GS	DATUM: Mittwoch 28.07.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		20	GERÄTESTAND SUB:		
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)					
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Fugenbände Reinigen					
Schalarbeiten Aussenwände UG					
Bewehren Aussenwände UG					
Aufräumarbeiten Baufeld					
Betonnachbehandeln mittels Folie					
Fugenbleche Einbauen					
Betonieren Aussenwände UG 17,5 m3					
Bedanken gegen Weisungen, Beistell- ungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen					
Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut. !					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:		
		UNVOLLSTÄNDIG			
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)		
		BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER			
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER:		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		DATUM		UNTERSCHRIFT	

04.08.2021

Grundschule%20ST(Automatisch wiederhergestellt)

83026 Hossentheim - Oberaustalstr. 18  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-925


04.08.2021  
DATUM





04.08.2021  
Sozial-Hilfeschule%20ST1 (Automatisch wiederhergestellt)  
Tel.: 08031/4402-0 - Fax: 08031/4402-95  
Oberstraße 18  
04.08.2021





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>044</b>	
REGEN		SCHNEE		JA NEIN		St Georg MS GS			
ARBEITERSTAND:		<b>2</b>		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB			
ARBEITER SUB:		<b>20</b>		GERÄTESTAND SUB:		DATUM: Freitag 30.07.2021			
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)									
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr			
Fugenbände Reinigen									
Schalarbeiten Aussenwände UG									
Bewehren Aussenwände UG									
Aufräumarbeiten Baufeld									
Betonnachbehandeln mittels Folie									
Fugenbleche Einbauen									
Hohlkehle Aussenwand Sockel UG									
Abdichtung -Sockel									
Dämmen Sockel ca 2 m									
Betonieren Aussenwände UG 12,5 m3									
Bedanken gegen Weisungen, Beistell- ungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen									
Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut. !									
FESTGESTELLTE MÄNGEL									
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)									
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:									
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDET		DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG				FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG							
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETENDER		LIEBHERR							
AUFTRAGNEHMER ODER BEVOLLMÄCHTIGTER: 04.08.2021 AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: 04.08.2021									
UNTERSCHRIFT 83926 Rosenheim - Odraustraße 18				DATUM		UNTERSCHRIFT		DATUM	
Tel.: 0803774402-0 Fax: 0803774402-925									





04.08.2021





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN  St Georg MS GS		NR.:  <b>046</b>
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Montag 02.08.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		20		GERÄTESTAND SUB:			
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Fugenbände Reinigen							
Schalarbeiten Aussenwände UG							
Bewehren Aussenwände UG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Betonnachbehandeln mittels Folie							
Fugenbleche Einbauen							
Hohlkehle Aussenwand Sockel UG							
Abdichtung -Sockel							
Dämmen Sockel ca 2 m							
Schalen Bewehren Betonieren Stützen UG							
Betonieren Aussenwände UG 35,5 m3							
Bedenken gegen Messungen, Beispi- lungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen							
Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut. !							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMINISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
		UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
AUFTRAG ODER BESTELLER:		04.08.2021		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		DATUM		UNTERSCHRIFT		DATUM	

04.08.2021






# BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: 047
REGEN	SCHNEE	JA NEIN		St Georg MS GS	DATUM: Dienstag 03.08.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		20	GERÄTESTAND SUB:		
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)					
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Fugenbände Reinigen					
Schalarbeiten Aussenwände UG					
Bewehren Aussenwände UG					
Aufräumarbeiten Baufeld					
Betonnachbehandeln mittels Folie					
Fugenbleche Einbauen					
Hohlkehle Aussenwand Sockel UG					
Abdichtung -Sockel					
Dämmen Sockel ca 2 m					
Betonieren Aussenwände 22,5 m3 C30/37					
Bedanken gegen Weisungen, Beistell- ungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen					
Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut. !					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET	DURCH GEFÄHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:		
		UNVOLLSTÄNDIG			
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)		
		BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER			
AUFTRAGSNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:		04.08.2021		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER	
UNTER- ZEICHNUNG Baugesellschaft mbH		PEIFFER DATUM		UNTERSCHRIFT 04.08.2021	





# BAUTAGESBERICHT

SONNIG		BEWOLKT		SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN		NR.: <b>048</b>	
REGEN		SCHNEE		JA NEIN				St Georg MS GS		DATUM: Mittwoch 04.08.2021	
ARBEITERSTAND:				2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB			
ARBEITER SUB:				20		GERÄTESTAND SUB:					
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)											
Arbeitsbeginn:				Uhr				Arbeitsende: Uhr			
Fugenbände Reinigen											
Schalarbeiten Aussenwände UG											
Bewehren Aussenwände UG											
Aufräumarbeiten Baufeld											
Betonnachbehandeln mittels Folie											
Fugenbleche Einbauen											
Hohlkehle Aussenwand Sockel UG											
Abdichtung -Sockel											
Dämmen Sockel ca 2 m											
Bedenken gegen Weisungen, Beispi- lungen, Vorleistungen und Ausführungs- unterlagen											
Die Betonierfugen der Aussenwände werden Mittels Sandstrahler und HDW Strahl aufgeraut. !											
FESTGESTELLTE MÄNGEL											
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)											
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:											
REGIELEISTUNGEN		ANGEORDNET		DURCH GEFÄHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN		VOLLSTÄNDIG		FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:							
		UNVOLLSTÄNDIG									
BAUBESUCH VON		AUFTRAGGEBER		SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)							
		BEVOLLMÄCHTIG- TER VERTRETER									
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRÄGTER:											
AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER											
UNTERSCHRIFT				04.08.2021				04.08.2021			
PFEIFFER				DATUM				DATUM			