





BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 100
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Samstag 02.10.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG							
Schalarbeiten Decke ü EG							
Schalarbeiten Wände EG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Schalarbeiten Stützen EG							
Bewehren Stützen EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET			DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG			FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT 				UNTERSCHRIFT 			
27.10.2021 DATUM				27.10.2021 DATUM			





BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 101
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Montag 04.10.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG							
Scharbeiten Decke ü EG							
Scharbeiten Wände EG							
Betonieren Stützen EG 3 m3 C40/50							
Eigenabnahme Bewehrung Stützen -Wände							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Scharbeiten Stützen EG							
Bewehren Stützen EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				UNTERSCHRIFT			
27.10.2021				27.10.2021			
DATUM				DATUM			



BAUTAGESBERICHT



SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 102
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Dienstag 05.10.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG							
Schararbeiten Decke ü EG							
Schararbeiten Wände EG							
Betonieren Stützen EG 2,75 m3 C40/50							
Betonieren Wände Brüstung EG 32,5 m3 m C30/37							
Baustelle Räumen							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Schararbeiten Stützen EG							
Bewehren Stützen EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFahr IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT  27.10.2021				UNTERSCHRIFT  27.10.2021			
DATUM				DATUM			

27.10.2021

Grundschule ST. Georg



BAUTAGESBERICHT



SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 103
REGEN	SCHNEE	JA NEIN				DATUM: Mittwoch 06.10.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer / Hubwagen Schäfer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)						
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr
Schalen Bewehren Brüstungen EG						
Schararbeiten Decke ü EG						
Schararbeiten Wände EG						
Betonieren Wände Liftschacht - Brüstung 9,25 m3 C30/37						
Betonieren Stützen EG 2,75 m3 C40/50						
Herstellen Baustellenbeläuchung UG						
Aufräumarbeiten Baufeld						
Schararbeiten Stützen EG						
Bewehren Stützen EG						
Antransport Deckentische -Ziegel						
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen						
FESTGESTELLTE MÄNGEL						
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)						
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:						
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		
UNTERSCHRIFT 				UNTERSCHRIFT 		
27.10.2021 DATUM				27.10.2021 DATUM		

27.10.2021

Grundschule ST. Georg



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 104
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Donnerstag 07.10.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG							
Scharbeiten Decke ü EG							
Scharbeiten Wände EG							
Ausscharbeiten							
Betonieren Stützen EG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Scharbeiten Stützen EG							
Bewehren Stützen EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT 				UNTERSCHRIFT 			
27.10.2021 DATUM				27.10.2021 DATUM			

27.10.2021

Grundschule ST. Georg



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.	BAUVORHABEN	NR.: 105
REGEN	SCHNEE	JA NEIN		St Georg MS GS	DATUM: Freitag 08.10.2021
ARBEITERSTAND:	2	GERÄTESTAND:	Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:	21	GERÄTESTAND SUB:	Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)					
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG					
Schararbeiten Decke ü EG					
Schararbeiten Wände EG					
Betonieren Brüstungen EG					
Aufräumarbeiten Baufeld					
Schararbeiten Stützen EG					
Bewehren Stützen EG					
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen					
FESTGESTELLTE MÄNGEL					
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)					
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:					
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG	REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:			
	UNVOLLSTÄNDIG				
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)			
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER				
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:		AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		27.10.2021		27.10.2021	
		DATUM		DATUM	

27.10.2021

Grundschule ST. Georg



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 106
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Samstag 09.10.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG							
Schalarbeiten Decke ü EG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Schalarbeiten Stützen EG							
Bewehren Stützen EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		27.10.2021		UNTERSCHRIFT		27.10.2021	
		DATUM				DATUM	

27.10.2021

Grundschule ST. Georg



BAUTAGESBERICHT



SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 107
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Montag 11.10.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG							
Scharbeiten Decke ü EG							
Scharbeiten Wände EG							
Bewehren Decke ü EG							
Betonieren Stützen Eg							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Scharbeiten Stützen EG							
Bewehren Stützen EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		27.10.2021		UNTERSCHRIFT		27.10.2021	
		DATUM				DATUM	

27.10.2021

Grundschule St. Georg



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 108
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Dienstag 12.10.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschließlich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG							
Schararbeiten Decke ü EG							
Schararbeiten Deckerandabschalung							
Bewehren Decke ü EG							
Betonieren Stützen EG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Schararbeiten Stützen EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT 				UNTERSCHRIFT 			
27.10.2021 DATUM				27.10.2021 DATUM			

27.10.2021



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 109
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Mittwoch 13.10.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG							
Schararbeiten Decke ü EG							
Schararbeiten Deckerandabschalung							
Bewehren Decke ü EG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Schararbeiten Stützen EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		27.10.2021		UNTERSCHRIFT		27.10.2021	
		DATUM				DATUM	

27.10.2021

Grundschule ST. Georg



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 110
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Donnerstag 14.10.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG							
Scharbeiten Decke ü EG							
Einlegearbeiten Decke ü EG Elektro							
Bewehren Decke ü EG							
Scharbeiten Deckerandabschalung							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Scharbeiten Stützen EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		27.10.2021		UNTERSCHRIFT		27.10.2021	
		DATUM				DATUM	

27.10.2021

Grundschule ST. Georg



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 111
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Freitag 15.10.2021
ARBEITERSTAND:		2		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		21		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalen Bewehren Brüstungen EG							
Scharbeiten Decke ü EG							
Bewehren Decke ü EG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Scharbeiten Stützen EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				27.10.2021		27.10.2021	
				DATUM		DATUM	

27.10.2021

Grundschule ST. Georg





BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 112
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Samstag 16.10.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Schalarbeiten Decke ü EG							
Bewehren Decke ü EG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		27.10.2021		UNTERSCHRIFT		27.10.2021	
		DATUM				DATUM	

27.10.2021



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 113
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Montag 18.10.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Betonieren Aufkantung Bühne							
Schararbeiten Decke ü EG							
Schararbeiten Wände EG							
Schararbeiten Aufkantung (Attika) unter Bühne							
Betonieren Decke ü EG Teil 1 255 m3 C30/37							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFahr IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT 				UNTERSCHRIFT 			
27.10.2021 DATUM				27.10.2021 DATUM			



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.:
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Dienstag 19.10.2021
ARBEITERSTAND:		2	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		21	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschliesslich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Schalarbeiten Aufkantungen (Attika) unter Bühne							
Schalarbeiten Decke ü EG							
Versetzen FT Decke Bühne							
Betonieren Aufkantung Bühne							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		27.10.2021		UNTERSCHRIFT		27.10.2021	
		DATUM				DATUM	

27.10.2021

Grundschule ST. Georg



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 115
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Mittwoch 20.10.2021
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		32		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Bewehren Decke ü EG							
Schalarbeiten Wände 1 OG							
Bewehren Wände 1 OG							
Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände							
Mauerarbeiten UG							
Bewehren Deck Bühne							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Aushub Schürfrgrube Turnhalle Beprobieren Aushub							
Versetzen Arbeitsbühne							
Auscharbeiten Unterzüge EG							
Schalarbeiten Aufkantung (Attika) unter Bühne							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT				27.10.2021		UNTERSCHRIFT	
				DATUM		27.10.2021	
						DATUM	

27.10.2021

Grundschule ST. Georg



BAUTAGESBERICHT



SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 116
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Donnerstag 21.10.2021
ARBEITERSTAND:		8		GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		32		GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Bewehren Decke ü EG							
Schalarbeiten Wände 1 OG							
Bewehren Wände 1 OG							
Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände							
Mauerarbeiten UG							
Betonieren Decke Bühne 13,5 m3							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Versetzen Arbeitsbühne							
Auschararbeiten Unterzüge EG							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG				REGIEBERICHT NR.:	
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		27.10.2021		UNTERSCHRIFT		27.10.2021	
		DATUM				DATUM	

27.10.2021

Grundschule ST. Georg



BAUTAGESBERICHT



SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER	TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 117
REGEN	SCHNEE	JA NEIN				DATUM: Freitag 22.10.2021
ARBEITERSTAND:		8	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB	
ARBEITER SUB:		32	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer	
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)						
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr
Bewehren Decke ü EG						
Schalarbeiten Wände 1 OG						
Bewehren Wände 1 OG						
Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände						
Mauerarbeiten UG						
Aufräumarbeiten Baufeld						
Versetzen Arbeitsbühne						
Auschalarbeiten Unterzüge EG						
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen						
FESTGESTELLTE MÄNGEL						
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)						
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:						
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:		
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:				
	UNVOLLSTÄNDIG					
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)				
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER					
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER		
UNTERSCHRIFT 				UNTERSCHRIFT 		
27.10.2021 DATUM				27.10.2021 DATUM		

27.10.2021

Grundschule ST. Georg



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 118
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Samstag 23.10.2021
ARBEITERSTAND:		8	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		32	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, Materiallieferungen (Regieleistungen sind ausschließlich im Regiebuch zu vermerken)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Bewehren Decke ü EG							
Schalarbeiten Wände 1 OG							
Bewehren Wände 1 OG							
Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände							
Mauerarbeiten UG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Aushub Gründung Turnhalle							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDNET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT 				UNTERSCHRIFT 			
27.10.2021 DATUM				27.10.2021 DATUM			

27.10.2021

Grundschule ST. Georg



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 119
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Montag 25.10.2021
ARBEITERSTAND:		8	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		32	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:				Uhr		Arbeitsende: Uhr	
Bewehren Decke ü EG							
Schalarbeiten Wände 1 OG							
Bewehren Wände 1 OG							
Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände							
Mauerarbeiten UG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Aushub Gründung Turnhalle							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFahr IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		27.10.2021		UNTERSCHRIFT		27.10.2021	
		DATUM				DATUM	

27.10.2021

Grundschule ST. Georg



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 120
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Dienstag 26.10.2021
ARBEITERSTAND:		8	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		32	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Bewehren Decke ü EG							
Schalarbeiten Wände 1 OG							
Bewehren Wände 1 OG							
Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände							
Mauerarbeiten UG							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Aushub Gründung Turnhalle							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMNISS (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER:				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER			
UNTERSCHRIFT		27.10.2021		UNTERSCHRIFT		27.10.2021	
		DATUM				DATUM	

27.10.2021

Grundschule ST. Georg



BAUTAGESBERICHT

SONNIG	BEWÖLKT	SCHLECHT- WETTER		TEMPERATUR min. max.		BAUVORHABEN St Georg MS GS	NR.: 121
REGEN	SCHNEE	JA	NEIN				DATUM: Mittwoch 27.10.2021
ARBEITERSTAND:		8	GERÄTESTAND:		Liebherr 172 -130 ECB		
ARBEITER SUB:		32	GERÄTESTAND SUB:		Merlot Pfeiffer		
LEISTUNGSFortschritt, MATERIALLIEFERUNGEN (REGIELEISTUNGEN SIND AUSSCHLIESSLICH IM REGIEBUCH ZU VERMERKEN)							
Arbeitsbeginn:		Uhr		Arbeitsende:		Uhr	
Bewehren Brüstungen 1 OG							
Schalarbeiten Wände 1 OG							
Bewehren Wände 1 OG							
Elektroeinlegearbeiten 1 OG Wände							
Mauerarbeiten UG							
Betonieren Decke ü EG Teil 2							
Aufräumarbeiten Baufeld							
Aushub Gründung Turnhalle							
Bedenken gegen Weisungen, Beistellungen, Vorleistungen und Ausführungsunterlagen							
FESTGESTELLTE MÄNGEL							
BESONDERE VORKOMMISSE (ERSCHWERNISSE)							
GÜTE & FUNKTIONSPRÜFUNGEN:							
REGIELEISTUNGEN	ANGEORDET	DURCH GEFAHR IN VERZUG		REGIEBERICHT NR.:			
AUSFÜHRUNGS- UNTERLAGEN	VOLLSTÄNDIG	FEHLENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN:					
	UNVOLLSTÄNDIG						
BAUBESUCH VON	AUFTRAGGEBER	SONSTIGE BESUCHER (STATIKER, etc.)					
	BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER						
AUFTRAGNEHMER ODER DESSEN BEAUFTRAGTER: 17				AUFTRAGGEBER ODER DESSEN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER: 27			
UNTERSCHRIFT 01.10.2021				UNTERSCHRIFT 01.10.2021			
DATUM				DATUM			

27.10.2021

Grundschule ST. Georg