

Bau-Tagesbericht

Datum: 23.8.2021

(täglich an die Firma geben!)

NETTOHAFT - WIRCHDOLF; HAUPTSTRASSE 34

Baustelle

BTH

Baufirma

U-SACHE

Verantwortlicher Bauleiter

J. GANN

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

ANSENZEICHEN

Woran wird gearbeitet?

FEUCHTESCHADEN

Ausgeführte Arbeiten:

- BAUSIELENEINRICHTUNG

- SCHUTZITABNAHMEN - BAURÄUME AUFSPREISEN

- ENTGRÜNUNGSARBEITEN.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

Vorarbeiter _____ Stunden

Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

5 STAVOS _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer:

J. A. GANN

Bau-Tagesbericht

Datum: 25.8.2021

(täglich an die Firma geben!)

Aktionmarkt - WIRLADOLF - HAUPTSTRAßE 31

Baustelle

BTH

Baufirma

U. JAHSE

Verantwortlicher Bauleiter

Z. GAVINA

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

AUSSENBEREICH

Woran wird gearbeitet?

FEUCHTESCHÄDEN

Ausgeführte Arbeiten:

SOULEN UND FUNDAMENTE FREILEGEN - RÄUBERN

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

Vorarbeiter _____ Stunden

Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

2 STUVERS _____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

☐ Baustelle

☐ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:
(oder Baufragter)

Für den Unternehmer:

Z. GAVINA

Bau-Tagesbericht

(täglich an die Firma geben!)

Datum: 16.8.2021

NETTOBREIT - WILHOLDF. HAUPTSTRAßE 31

Baustelle

BTH

Baufirma

U. SACHSE

Verantwortlicher Bauleiter

J. GAWDA

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

AUSENBESCHÜß

Woran wird gearbeitet?

FEUCHTESCHADEN

Ausgeführte Arbeiten:

- SOULEL UND FUNDAMENTE FREILEGEN - BAGGERN
- STYRODURPLATTEN VON SOULEL ABBRECHEN

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

Vorarbeiter _____ Stunden

Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

4 STAUOS _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: _____ Temperatur: _____

Nachmittags: _____ Temperatur: _____

Nachts: _____ Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Regen

☐ Regen

☐ Frost

☐ Frost

☐ Frost

☐ Wind

☐ Wind

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Schnee

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

____ x Ausführende Firma

____ Baustelle

____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer:

16.08.2021 J. GAWDA

Bau-Tagesbericht

Datum: 27.8.2021

(täglich an die Firma geben!)

NETTOMALMT - WIRCHDOLF - HAUPTSTRASSE

Baustelle

BTH

Baufirma

U. JACHSE

Verantwortlicher Bauleiter

J. GAVURA

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

AUSENBEREICH

Woran wird gearbeitet?

FEUCHTIGKEITSSCHADEN SANIEREN

Ausgeführte Arbeiten:

- STROHDURCHPATEN VON SOCHER ABRAUEN, BAUSTELLE
AUFRÄUMEN.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

Vorarbeiter _____ Stunden

Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

4 STAVUS _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

✓ Ausführende Firma

Baustelle

Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufratger)

Für den Unternehmer:

J. A. GAVURA

Bau-Tagesbericht

(täglich an die Firma geben!)

Datum: 01.09.21

Neißer Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH
Baufirma

Herr Sachse
Verantwortlicher Bauleiter

Gradacovic
Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil: Außenbereich
Woran wird gearbeitet? Baustelle einrichten
Ausgeführte Arbeiten: Baustrom vorbereiten
(Stromzähler).
- Wassergähler einrichten.
- Putz runter stemmen (Bereich Eingang Ostseite).
- Tauchpumpen vorbereiten und wasser abpumpen (Ost und Südseite).
- Schadstellen stemmen und reparieren Sockelbereich (Westseite).
- Rücke bauen Notausgang (Ostseite).
- Material 1 Mc. km 250 ; Mc. Bahuhill km 4

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

	Polier	Stunden
	Werkpolier	Stunden
1	Vorarbeiter	Stunden
2	Facharbeiter	Stunden
	Maschinen	Stunden
	Eisenflechter	Stunden
	Maurer	Stunden
	Zimmerer	Stunden
	Hilfsarbeiter	Stunden
	Erdarbeiter	Stunden
		Stunden
		Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: _____	Temperatur: _____	<input type="checkbox"/> Regen	<input type="checkbox"/> Frost	<input type="checkbox"/> Wind	<input type="checkbox"/> Schnee
Nachmittags: _____	Temperatur: _____	<input type="checkbox"/> Regen	<input type="checkbox"/> Frost	<input type="checkbox"/> Wind	<input type="checkbox"/> Schnee
Nachts: _____	Temperatur: _____	<input type="checkbox"/> Regen	<input type="checkbox"/> Frost	<input type="checkbox"/> Wind	<input type="checkbox"/> Schnee

Bemerkungen: _____

Verteiler:

☒ Ausführende Firma
____ Baustelle
____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr: _____
(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: _____

Bau-Tagesbericht

(täglich an die Firma geben!)

Datum: 02.03.21

NETTMARKT-KIRCHDORF-HAUPTSTRASSE

Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Gradasevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

= Dämmung abbauen, Putz

Ausgeführte Arbeiten:

abstemmen (Westseite)

- Stein 15 cm Tief Ausnehmen (Ostseite)

- Putz abstemmen (Ostseite).

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

3 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragger)

Für den Unternehmer:

02.03.2021 [Signature]
[Signature]

Bau-Tagesbericht

Datum: 03.09.21

(täglich an die Firma geben!)

Netto Markt - Kirchdorf-Hauptstraße
Baustelle

BTH
Baufirma

Herr Sachse
Verantwortlicher Bauleiter

Grabschew
Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil: Außenbereich
Woran wird gearbeitet? - Putz abstemmen (Ostseit)
Ausgeführte Arbeiten: - Stein 15 cm Tief Ausheben
- Nut aushilden (südseite) / Lochlinie
- Abdichtung Mechau Entkernt (schleifen)
- Schadensstellen stemmen und reprofili-
ren am Bodenplatte (südseite)
- Kanten Fasen schleifen (südseite)
- Material: Mc KM 250 ; Mc Hohlill
KHM

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

	Stunden
Polier	
Werkpolier	
1 Vorarbeiter	
2 Facharbeiter	
Maschinen	
Eisenflechter	
Maurer	
Zimmerer	
Hilfsarbeiter	
Erdarbeiter	

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: _____	Temperatur: _____	<input type="checkbox"/> Regen	<input type="checkbox"/> Frost	<input type="checkbox"/> Wind	<input type="checkbox"/> Schnee
Nachmittags: _____	Temperatur: _____	<input type="checkbox"/> Regen	<input type="checkbox"/> Frost	<input type="checkbox"/> Wind	<input type="checkbox"/> Schnee
Nachts: _____	Temperatur: _____	<input type="checkbox"/> Regen	<input type="checkbox"/> Frost	<input type="checkbox"/> Wind	<input type="checkbox"/> Schnee

Bemerkungen: _____

Verteiler:

☒ Ausführende Firma
____ Baustelle
____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr: 809201
(oder Baufragter)
Für den Unternehmer: 19. G. Meuser

Bau-Tagesbericht

Datum: 06.09.21

(täglich an die Firma geben!)

NettoMarkt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Gradasovic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Rosenbergrich

Woran wird gearbeitet?

- Horizontalbohrung bohren

Ausgeführte Arbeiten:

und Bohrstaub entfernen

(Süd und Ostseite).

- Ablichtung Mechan. Entfernen (Schleifen)

(Ostseite).

- Kanten Fasen Schleifen (Ostseite).

- Treppe ausbauen (Westseite).

- Schindstellen reprofilierten an Bodenplatte (Ostseite).

- Material: MC KM 250 ; MC Befüllkmm

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

3 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:
(oder Baufragger)


Für den Unternehmer:

[Signature]
[Signature]

06

Netto Markt - Kirchdorf

Datum: 07.09.21

Namen der Arbeiter		Beruf	Stunden	Kennzeichnung der Arbeit
B. Rösler		Fa	3,5	FT. TREPPE abbauen, Sockel freilegen, beton stemmen, schutt entsorgen.
Nowacki w.		Fa	3,5	
				
Summe			7	
Eingebautes Material				
Menge	Bezeichnung			
Vorhaltung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen				
Menge	Bezeichnung	Std.		
1	Stemmhammer	2		
Aufgestellt: 07.03.21		Geprüft u. anerkannt: am:		Ausgewertet: am:
iF. Gr. Meissner Polier/Bauleiter		Bauleiter/Bauherr		Bauleiter/Buchhaltung

Bau-Tagesbericht

Datum: 07.03.21

(täglich an die Firma geben!)

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH
Baufirma

Herr Sachse
Verantwortlicher Bauleiter

Gradoscovic
Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil: Außenbereich

Woran wird gearbeitet? - Horizontalsperre bohren

Ausgeführte Arbeiten: und Bohrstaub entfernen
(Ost und westseite).

- Horizontalsperre einbringen.

- Dichtkehle einbauen (süd und westseite).

- Schutzwände luftdichte Staubwände herstellen im Bereich: Eingang bis an Kasse.

- Material Horizontalsperre: Remmers Kiesol C+

- WP ds Levell Remmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier Stunden

Werkpolier Stunden

1 Vorarbeiter Stunden

3 Facharbeiter Stunden

Maschinen Stunden

Eisenflechter Stunden

Maurer Stunden

Zimmerer Stunden

Hilfsarbeiter Stunden

Erdarbeiter Stunden

 Stunden

 Stunden

 Stunden

Gesamtstundenzahl:

Witterung

Vormittags: Temperatur:

Nachmittags: Temperatur:

Nachts: Temperatur:

☐ Regen

☐ Regen

☐ Regen

☐ Frost

☐ Frost

☐ Frost

☐ Wind

☐ Wind

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Schnee

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

X Ausführende Firma

 Baustelle

 Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:
(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: A. B. Mansur

Bau-Tagesbericht

Datum: 08.09.21

(täglich an die Firma geben!)

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße ✓
Baustelle

BTH ✓
Baufirma

Herr Sachse
Verantwortlicher Bauleiter

Grubasovic
Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil: Außenbereich ✓

Woran wird gearbeitet? - Abdichtung Mechan. Entf.

Ausgeführte Arbeiten: neuen Schleifen (Westseite).

- XPS - Dämmung Entfernen (Ostseite).

- Abdichtung Aufbringen (Musterprobe, Südseite).

- Fehlstellen Egalisieren, Untergrund reinigen

- Material: MB 2K + Remmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden ✓

3 Facharbeiter _____ Stunden ✓

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.2°

Temperatur: 14.8 ✓

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.2°

Temperatur: 16.8 ✓

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:
(oder Baufragger)

Für den Unternehmer:

10.09.2021 i.A. Grubasovic

Bau-Tagesbericht

Datum: 09.09.21

(täglich an die Firma geben!)

Hetto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße

Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Gindoschke

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Untergrund vorbereiten

Ausgeführte Arbeiten:

grundieren.

- Abdichtung aufbringen 1 Lage
(Süd und Westseite).

- Westseite Mauerwand herstellen.

Material: Kiesel MB; MB 2K+

Pennells

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier Stunden

Werkpolier Stunden

1 Vorarbeiter Stunden

3 Facharbeiter Stunden

Maschinen Stunden

Eisenflechter Stunden

Maurer Stunden

Zimmerer Stunden

Hilfsarbeiter Stunden

Erdarbeiter Stunden

 Stunden

 Stunden

 Stunden

Gesamtstundenzahl:

Witterung

Vormittags: 7:20

Temperatur: 10°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17:20

Temperatur: 15°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts:

Temperatur:

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

X Ausführende Firma

 Baustelle

 Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:
(oder Baufragter)

Für den Unternehmer:

15.09.2021
A. G. Maus

Bau-Tagesbericht

(täglich an die Firma geben!)

Datum: 10.09.21

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße

Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sacke

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grabschew

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Abdichtung aufbringen

Ausgeführte Arbeiten:

1. Lage (Süd und Westseite)

- Dämmung arbeiten (Ostseite)

- Aufräumen

Material: MB 2x + Rammer

ABDICHTUNG od. Schutz

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.20h

Temperatur: 10°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.30h

Temperatur: 25°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragger)

Für den Unternehmer:

15.09.2021

Bau-Tagesbericht

(täglich an die Firma geben!)

Datum: 13.08.21

Nettostark Kirchhof-Hauptstraße
Baustelle

BTH Baufirma

Herr S. Herrmann Verantwortlicher Bauleiter

Herr C. Herrmann Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Woran wird gearbeitet?

Ausgeführte Arbeiten:

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

Vorarbeiter _____ Stunden

Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: _____ Temperatur: _____

Nachmittags: _____ Temperatur: _____

Nachts: _____ Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

☐ Baustelle

☐ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:
(oder Baufragger)

Für den Unternehmer:

13.08.2021 14:00 Uhr
H. G. Wemmer

Bau-Tagesbericht

Datum: 14.05.21

(täglich an die Firma geben!)

NettoMarkt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH
Baufirma

Herr Sacke
Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grubasewicz
Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil: Außenbereich ✓

Woran wird gearbeitet? - Untergrund vorbereiten

Ausgeführte Arbeiten: grundieren wandsockel
(ostseite)

- 1 Lage Abdichtung aufbringen
(ostseite)

- Mauer Wand herstellen (westseite)

- Hutschnitt schneiden, Dutt entfernen (ost)

- Material: MB 9K+ Rimmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.24

Temperatur: 12.8 ✓

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.21

Temperatur: 9.53 ✓

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen: _____

Verteiler:

x Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:
(oder Baufragger)

Für den Unternehmer: 15.05.2021 A. G. Menzer

Bau-Tagesbericht

(täglich an die Firma geben!)

Datum: 15.03.21

Nettomarkt - Kirchdorf - Hauptstraße

Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradascovic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Abdichtung aufbringen

Ausgeführte Arbeiten:

2 Lage (Ostseite)

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:24

Temperatur: 15°

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17:20

Temperatur: 27°

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer:

23.09.2021 1. K. K.
10. G. Mensur

Bau-Tagesbericht

Datum: 17.09.21

(täglich an die Firma geben!)

Nettomarkt - Kirchdorf-Hauptstraße

Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grachewicz

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

- Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Untergrund vorbereiten

Ausgeführte Arbeiten:

- Armierungsmörtel

Aufbringen, Armierungsgewebe einbauen
(ca. west und Ostseite).

- Fehlstellen Kglisieren (Ostseite).

- Material: Remmers VM Füll

- Armierungsgewebe

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier Stunden

Werkpolier Stunden

1 Vorarbeiter Stunden

2 Facharbeiter Stunden

Maschinen Stunden

Eisenflechter Stunden

Maurer Stunden

Zimmerer Stunden

Hilfsarbeiter Stunden

Erdarbeiter Stunden

 Stunden

 Stunden

 Stunden

Gesamtstundenzahl:

Witterung

Vormittags: 7:24

Temperatur: 14°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17:24

Temperatur: 9°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts:

Temperatur:

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

 Baustelle

 Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:
(oder Baufragger)

23.09.2021 [Signature]

Für den Unternehmer: [Signature]

Bau-Tagesbericht

Datum: 30.09.21

(täglich an die Firma geben!)

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH
Baufirma

Herr Sachse
Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grubisbauer
Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil: Außenbereich

Woran wird gearbeitet? Sockel spachteln Süd-

Ausgeführte Arbeiten: seite.

- Untergrund vorbereiten für Sockelputz
(Ost und West-seite).

- Schutzmaßnahmen arbeiten.

Material: VM Fill rapid Remmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.3.6

Temperatur: 7.8

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.5.6

Temperatur: 16.8

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:
(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: ip. G. Mensur

Bau-Tagesbericht

Datum: 11.09.21

(täglich an die Firma geben!)

NettoMarkt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH
Baufirma

Herr Sachse
Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grabischew
Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Sockel verputzen (Ost und

Ausgeführte Arbeiten:

Westseite) mit grobk.

- Putzstrichen arbeiten.

- Material: SP Top SE, Samirputz

Universal HS Remmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

5 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00h

Temperatur: 10.8

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17:24h

Temperatur: 15.2

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer:

11.09.2021 i.A. G. Mensur

Stundenlohn-Auftrag

Baustelle:

Auftraggeber:

BTH
BODENTECHNIK HEHL

Kostenträger:

Datum: 01.09.21

[illegible]

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradasevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Untergrund vorbereiten

Ausgeführte Arbeiten:

Sockel abkleben, (süd west und Ostseite) Sockel farbe aufbringen, streichen.

- stein 15cm tief ausnehmen (Nord)
Bauschutt entfernen.

- Baustelle beräumen, Mühl entsorgen.

- Material: Color PA remmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00h

Temperatur: 10°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17:00h

Temperatur: 22°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: IA - G. Meuser

Bau-Tagesbericht

Datum: 08.10.21

(täglich an die Firma geben!)

Hetto Markt - Kirchhof - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradacenic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Untergrund vorbereiten

Ausgeführte Arbeiten:

Sockel abkleben (süd west und Ost seite) Sockel farbe aufbringen, streichen.

- Stein 15cm tief ausnehmen (Nord)
Bauschutt entfernen.

- Baustelle beräumen, Müll entsorgen.

- Material: Color PA remmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier Stunden

Werkpolier Stunden

1 Vorarbeiter Stunden

1 Facharbeiter Stunden

Maschinen Stunden

Eisenflechter Stunden

Maurer Stunden

Zimmerer Stunden

Hilfsarbeiter Stunden

Erdarbeiter Stunden

 Stunden

 Stunden

 Stunden

Gesamtstundenzahl:

Witterung

Vormittags: 7:00h

Temperatur: 10°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17:00h

Temperatur: 9,2°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts:

Temperatur:

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

 Baustelle

 Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: IA. G. Meuser

Bau-Tagesbericht

Datum: 07.10.21

(täglich an die Firma geben!)

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradacenic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet? - Untergrund vorbereiten

Ausgeführte Arbeiten: (Nordseite) schadhafte

Mauerwerk 15cm tief ausheben.

- Kabel freilegen, Leerrohre freischeiden.
(Nordseite).

- Pflastersteine ausbauen Eingangsbereich
zu Netto Fensterrahmen freilegen und
Fliesenklebstoff aufbringen.

- Bauschutt entfernen.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:34

Temperatur: 9°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17:34

Temperatur: 10°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

X Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer: IA. G. Meuser

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grachewie

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Untergrund vorbereiten,

Ausgeführte Arbeiten:

Alt Markierung mechan.

entfernen Schleifen, vorbereiten
und grundieren, im Bereich Anlieferung
- Markierung aufbringen in Schwarz-
und Gelb.

- Altputz und elastische Abolichtung
mechan. entfernen, Fundament 2cm mechan.
schleifen Eingangsbereich zu Leersatz (Wandse)

- Feuchtschutz aufbringen am Sockel
Bereich neuer Mauerwand (Westseite)

2 Lage, und (Ostseite) Feuchtschutz ergänzen.

- Material: MB 2K + Remmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00 - 4

Temperatur: 10°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17:00 - 4

Temperatur: 16°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufratger)

Für den Unternehmer: IA. G. Maurer

Bau-Tagesbericht

Datum: 07.10.21

(täglich an die Firma geben!)

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße

Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grabschew

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Ausgangsbereich

Woran wird gearbeitet?

- Untergrund vorbereiten

Ausgeführte Arbeiten:

(Nordseite) schadhafte

Mauerwerk 15cm tief ausnehmen.

- Kabel legen, Verrohrung freischeiden.
(Südseite).

- Pflastersteine einbauen Eingangsbereich
zu Netto Fensterbahn freilegen und
Fliesenklebstoff auftragen.

- Zementputz auftragen.

-

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier Stunden

Werkpolier Stunden

1 Vorarbeiter Stunden

2 Facharbeiter Stunden

Maschinen Stunden

Eisenflechter Stunden

Maurer Stunden

Zimmerer Stunden

Hilfsarbeiter Stunden

Erdarbeiter Stunden

 Stunden

 Stunden

 Stunden

Gesamtstundenzahl:

Witterung

Vormittags: 12.04 Temperatur: 12

Nachmittags: 17.04 Temperatur: 10

Nachts: Temperatur:

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

X Ausführende Firma

 Baustelle

 Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:
(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: JA. G. Hensel

Bau-Tagesbericht

Datum: 28.10.21

(täglich an die Firma geben!)

Holtmarkt - Kalkhof - Hauptstraße
Baustelle

BTH
Baufirma

Herr Sachse
Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradasevic
Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil: Außenbereich

Woran wird gearbeitet? Untergrund vorbereiten

Ausgeführte Arbeiten: Sockel abkleben (mit

best. und festgelegter) Sockel für be

aufbringen, streichen.

- (dem restlichen (nicht auszuweichen) Sockel

Reststück entfernen.

- Baustelle bereinigen, Müll

entsorgen.

- Material: Color PA remmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier Stunden

Werkpolier Stunden

1 Vorarbeiter Stunden

1 Facharbeiter Stunden

Maschinen Stunden

Eisenflechter Stunden

Maurer Stunden

Zimmerer Stunden

Hilfsarbeiter Stunden

Erdarbeiter Stunden

 Stunden

 Stunden

 Stunden

Gesamtstundenzahl:

Witterung

Vormittags: 7.00h

Temperatur: 10°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.00h

Temperatur: 9°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts:

Temperatur:

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

X Ausführende Firma

 Baustelle

 Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:
(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer: PA. G. Meiner

Bau-Tagesbericht

Datum: 11.10.21

(täglich an die Firma geben!)

Hofbahn - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH
Baufirma

Herr Sachse
Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gumbrecht
Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil: Ausgangsbereich

Woran wird gearbeitet? Stein 15cm tief ausheben

Ausgeführte Arbeiten: 1. Boden

- falls stellen / gelassen

- 11cm stein 15cm tief ausheben

- nicht rechte aufstellen / ausstellen

(Nordseite)

- kanten brechen / ausheben / ausstellen

- bauschutt entsorgen

Material: 10cm 15cm 20cm 25cm

10cm 15cm 20cm 25cm

10cm 15cm 20cm 25cm

10cm 15cm 20cm 25cm

10cm 15cm 20cm 25cm

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier Stunden

Werkpolier Stunden

1 Vorarbeiter Stunden

2 Facharbeiter Stunden

Maschinen Stunden

Eisenflechter Stunden

Maurer Stunden

Zimmerer Stunden

Hilfsarbeiter Stunden

Erdarbeiter Stunden

 Stunden

 Stunden

 Stunden

Gesamtstundenzahl:

Witterung

Vormittags: 7.2-11.2

Temperatur: 9.2

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 11.2-4.2

Temperatur: 13.2

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: 11.2-4.2

Temperatur: 13.2

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

 Ausführende Firma

 Baustelle

 Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer: 10. G. Meusur

Bau-Tagesbericht

Datum: 12.10.21

(täglich an die Firma geben!)

Netto Mark - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradascenic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich (Nordseite)

Woran wird gearbeitet?

- Neue Steine Ausmauern.

Ausgeführte Arbeiten:

- Dicht kehle aufbringen.

- Kabel abdichten mit Remmers

Tape VF 120.

- Kratzspachtel aufbringe, abdichtung 1 Lage.

- Material: MB 2K+ Remmers, WP DS Levell.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.004

Temperatur: 6°

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.004

Temperatur: 10°

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☒ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: HA. Gr. Meus

Bau-Tagesbericht

Datum: 25.10.21

(täglich an die Firma geben!)

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Giradascevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

- Innenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Sockel putz abtragen

Ausgeführte Arbeiten:

Eingang rechts bis an Kasse.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.00h

Temperatur: -2°C

Nachmittags: 17.00h

Temperatur: 10°C

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer:

JA. G. Mensur

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
BaustelleBTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradascovic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Bautenschutzmatte

Ausgeführte Arbeiten:

verlegen, SchrammbordSteine setzen, Kies einfüllen und
verdichten. (Nordseite)- Pflastersteine verlegen (Nordseite).- Gefälle herstellen von Sockelbereich
an Entwässerungsrinne (Rampeber-
eich). Ostseite.- Sockel Putz abtragen Netto eingem
asse Bereich rechts.- Material: MC KM 130. 10 Sack x
25 KG.- Betonnachbehandlung.Zahl der beschäftigten Arbeiter und
geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

2 staros _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:04Temperatur: 4°C☐ Regen☐ Frost☐ Wind☐ SchneeNachmittags: 17:04Temperatur: 13°C☐ Regen☐ Frost☐ Wind☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen☐ Frost☐ Wind☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

X Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer:

IA. G. Heuser

Bau-Tagesbericht

Datum: 27.10.21

(täglich an die Firma geben!)

NettoMarkt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Giradascevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Innenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Schutzmaßnahmen

Ausgeführte Arbeiten:

arbeit, Staubsichte

Trennwand einbauen Kassebereich rechts.

- Putz abtragen Kassebereich.

- Aussenbereich NettoMarkt Eingang

Links Pflastersteine ausbauen

Fundament freilegen Kies ausgraben.

- Baustelle beräumen Mühl entsorgen.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.00h

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.00h

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufratger)

Für den Unternehmer: ip. G. Meysur

BTH
BODENTECHNIK HEHL

NettoMarkt - Kirchdorf - Hauptstraße

Datum: 27.10.21

Namen der Arbeiter		Beruf	Stunden	Kennzeichnung der Arbeit
Gradiscevic Mensur		Fa	2,5	NettoMarkt eingang ausenbereich Pflastersteine ausbauen Fundament freilegen Kies ausgraben linke seite.
		Summe	2,5	
Eingebautes Material				
Menge	Bezeichnung			
Vorhaltung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen				
Menge	Bezeichnung	Std.		
Aufgestellt: i.A. G. Mensur Polier/Bauleiter		am: 29.10.21 Geprüft u. anerkannt: abgenommen Bauleiter/Bauherr		Ausgewertet: am: Bauleiter/Buchhaltung

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
BaustelleBTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grubascevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Innenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Putz abtragen Sockel

Ausgeführte Arbeiten:

bereich hinter KasseNettoMarkt rechts.- Außenbereich Fundament freilegenKis. ausgraben Westseite Rampenbereich- Eingang Bereich NettoMarktPflastersteine ausbauen, Brücke herstellen- Eingang Bereich beräumen.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.00h

Temperatur: _____

☐ Regen☐ Frost☐ Wind☐ SchneeNachmittags: 17.00h

Temperatur: _____

☐ Regen☐ Frost☐ Wind☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen☐ Frost☐ Wind☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma☐ Baustelle☐ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: JA - G. Meyer

Stundenlohn-Auftrag



Baustelle:

NettoMarkt - Kirchdorf - Hauptstraße

Auftraggeber:

Kostenträger:

Datum: 29.10.21

Namen der Arbeiter	Beruf	Stunden	Kennzeichnung der Arbeit
Adam . S	Fa	2	NettoMarkt eingang auseubereich an Tür, Pflastersteine ausbauen, Fundament freilegen, Kies ausgraben und Brücke herstellen.
Gradiscevic . M	Fa	2	
Summe		4	
Eingebautes Material			
Menge	Bezeichnung		
Vorhaltung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen			
Menge	Bezeichnung	Std.	
Aufgestellt: 29.10.21 am:		Geprüft u. anerkannt: am:	
ia.		abgenommen	
Gr. Memcar			
Polier/Bauleiter		Bauleiter/Bauherr	
		Ausgewertet: am:	
		Bauleiter/Buchhaltung	

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradschew

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Ausseubereich

Woran wird gearbeitet?

Netto Markt Eingang

Ausgeführte Arbeiten:

Untergrund vorbereiten

Fundament freilegen und mech. schleifen,

- Untergrund vorbereiten und grundieren
Alu Winkelprofile setzen, und grundieren

- Abdichtung aufbringen 1 und 2 Lage

- Material: Triflex prodetail

Cryl Primer, Metal Primer Triflex

Triflex katalysator und Vliesstoff

Alu Winkelprofile 7,5 m.

- Triflex prodetail 15 kg

- Cryl primer 15 kg

- Metal primer 5 kg

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00

Temperatur: 5°C

Nachmittags: 16:30h

Temperatur: 13°C

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: IA. G. Meisner

Stundenlohn-Auftrag

Baustelle:

NettoMarkt - Kirchdorf - Hauptstraße

Auftraggeber:



Kostenträger:

Datum: 31.10.21

Namen der Arbeiter	Beruf	Stunden	Kennzeichnung der Arbeit
Mehmedovic. D	Fa	8	NettoMarkt eingang - Untergrund vorbereiten Fundament freilegen und mech. schleifen. - Fundament grundieren. - Alu winkelprofile ansch- leifen und grundieren. - Alu winkelprofile setzen Fundament ablichten - Baustelle beräumen.
Gradascenic. M	Fa	8	
Summe		16	

Eingebautes Material

Menge	Bezeichnung
15 kg	Triflex prodetail
15 kg	Triflex Primer
5 kg	Triflex metal primer
	Triflex katalysator
	Triflex vliesstoff
7,5 m	Alu winkelprofile

Vorhaltung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen

Menge	Bezeichnung	Std.

Aufgestellt: 31.10.21 am:

IP. G. Heuser

Geprüft u. anerkannt: am:
abgenommen

Ausgewertet:

am:

Polier/Bauleiter

Bauleiter/Bauherr

Bauleiter/Buchhaltung

BTH
BODENTECHNIK HEHL

Netto Markt - Kirchdorf-Hauptstr

Datum: 22.09.21

Namen der Arbeiter		Beruf	Stunden	Kennzeichnung der Arbeit
Nowacki W.		Fa	1,5	Untergrund vorbereiten (Südseite) Feuchteschutz aufbringen am Sockel her- eich 1 Lage.
Mehmedovic O.		Fa	1,5	
Summe			3	
Eingebautes Material				
Menge	Bezeichnung			
Vorhaltung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen				
Menge	Bezeichnung	Std.		
Aufgestellt: 22.9.21 am: <i>M.G. Meusner</i>		Geprüft u. anerkannt: am: abgenommen		Ausgewertet: am:
Polier/Bauleiter		Bauleiter/Bauherr		Bauleiter/Buchhaltung

BTH

BODENTECHNIK HEHL

Bau-Tagesbericht

Datum: 22.09.21

(täglich an die Firma geben!)

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Cichse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradscevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Dünnputz aufbringen

Ausgeführte Arbeiten:

und Filzen (Ost und West-
seite).

- Steine 15 cm tief ausnehmen
weiter auf (Westseite Bereich Eingang)

- Bauschutt entsorgen.

- Material 1 SP TOP SR Remmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier	_____	Stunden
Werkpolier	_____	Stunden
<u>1</u> Vorarbeiter	_____	Stunden
<u>3</u> Facharbeiter	_____	Stunden
Maschinenisten	_____	Stunden
Eisenflechter	_____	Stunden
Maurer	_____	Stunden
Zimmerer	_____	Stunden
Hilfsarbeiter	_____	Stunden
Erdarbeiter	_____	Stunden
_____	_____	Stunden
_____	_____	Stunden
_____	_____	Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00 - 4

Temperatur: 14°

Nachmittags: 17:00 - 4

Temperatur: 23°

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

☐ Baustelle

☐ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer:

04.02.2021

1A. Gr. Mewar

Bau-Tagesbericht

(täglich an die Firma geben!)

Datum 23.02.21

Hofhofmarkt - Kirchdorf - Neumarkt
Baustelle

BTH
Baufirma

Herr Schöke
Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gredersheim
Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil: Absenkerreich

Woran wird gearbeitet? - Feuchteschutz aufbringen

Ausgeführte Arbeiten: (Süd und Ostseite) 1 Lage

- Zementmörtel an Bereich der Treppe eingebracht
einwechseln und betonieren.
- Mauer wand weiter herstellen (West
seite).

- Material: MB 2K + Remmers

- Pumpbeton 5 sack x 25 kg.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.5°

Temperatur: 7°

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 7.2°

Temperatur: 19°

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

☐ Baustelle

☐ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: IA. G. Meuser

BTH

BODENTECHNIK HEHL

Bau-Tagesbericht

Datum: 24.07.24

(täglich an die Firma geben!)

NettoMarkt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH
Baufirma

Herr Sachse
Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradasevic
Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet? - Feuchtschutz aufbringen

Ausgeführte Arbeiten: 2 Lage am Sockelbereich
(Süd und Ostseite) 1 Lage am Sockelbereich
(Westseite).

- Pfastersteine herausnehmen Eingang
bereich (Westseite).

- Asfalt aufstemmen und Entsorgen,
Eingangsbereich (Westseite).

- Mauerwand weiter herstellen (Westseite)

- Bauschutt entsorgen.

- Material: MD 2K+ Remmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und
geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7°C

Temperatur: 7°C

Nachmittags: 17°C

Temperatur: 17°C

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:
(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: JA. G. Mansur

05

Stundenlohn-Auftrag

Baustelle:




Nettomarkt - Kirchdorf

Auftraggeber:

BTH
BODENTECHNIK HEHL
GMBH

Kostenträger:

Datum: 25.09.21

Namen der Arbeiter	Beruf	Stunden		Kennzeichnung der Arbeit
Mehmedovic O.	Fg	3		Pflastersteine ausbauen im Eingangsbereich zu Netto rechts. Fundament frei- legen, Asphalt und Beton rückbauen, stemmen und entsorgen.
Nowacki W.	Fg	3		
				
Summe		6		
Eingebautes Material				
Menge	Bezeichnung			
Vorhaltung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen				
Menge	Bezeichnung	Std.		
2	Stemmerhammer	3		
Aufgestellt: 25.09.21 am:		Geprüft u. anerkannt: am:		Ausgewertet: am:
iA. G. Mensur Polier/Bauleiter		Bauleiter/Bauherr		 Bauleiter/Buchhaltung

BTH GMBH

BODENTECHNIK HEHL

Bau-Tagesbericht

Datum: 25.09.91

(täglich an die Firma geben!)

NettoMark - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradacovic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Feuchtschutz aufbringen

Ausgeführte Arbeiten:

2 Lage an Sockelbereich

(Westseite).

- Beten im Eingangsbereich aufstemmen
und entgeren (Westseite).

- Fundament freilegen untergraben
Eingangsbereich (Westseite).

- Material: MB AK + Remmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00

Temperatur: 10°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 14:00

Temperatur: 11°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer:

17. G. Meuser

04

Netto Markt - Kirchdorf

Datum: 27.09.21

am:	Ausgewertet:	
		Bauleiter/Buchhaltung

BTH

BODENTECHNIK HEHL

Bau-Tagesbericht

Datum: 27.03.21

(täglich an die Firma geben!)

NettoMarkt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grackiewicz

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Mauer wand (westseite)

Ausgeführte Arbeiten:

fertig herstellt, Eingang

bereich.

- FT TREPPE an Rampe (ostseite)

eingebaut.

- Untergrund vorbereiten für Abdichtung

Heuer Mauer wand (westseite), grundieren

- Kanten brechen MW (westseite).

- Material: Kiesel MB Fenmers.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.12.4

Temperatur: 13.2

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.12.4

Temperatur: 12.2

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer:

PA. G. Mensur

BTH

BODENTECHNIK HEHL GMBH

Bau-Tagesbericht

(täglich an die Firma geben!)

Datum: 28.09.21

Netto Markt - Kirchdorf-Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradascenic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet? - Horizontalsperre bohren

Ausgeführte Arbeiten: und Bohrstaub entfernen

(westseite) Eingangsbereich.

- Horizontalsperre Einbringen.

- Dichtkehle Einbauen.

- Abdichtung aufbringen 2 Lagen.

- Baustelle beräumen.

- Material: MB 2K+ Remmers,

- Material Horizontalsperre! Kiesel Gr

- MP DS Levell.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.20h

Temperatur: 11.8

Nachmittags: 17.25h

Temperatur: 18.8

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Bauvertrager)

Für den Unternehmer: JA. G. Memsur

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradascevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Abdichtung aufbringen

Ausgeführte Arbeiten:

Eingangsbereich (westseite)

- Eckschutzschiene setzen, Eingangsbereich (westseite)

- Altputz entfernen am Sockelbereich, Untergründung mechan. vorbereiten, Fehlstellen egalisieren mit Dichtmörtel (Ostseite nahe Klimaanlage).

- Material: MB 2K+ Remmers, WDPS, Levell Remmers.

- Gelände zurücksetzen (Ostseite Klima)

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.30h

Temperatur: 11°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.00h

Temperatur: 17°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer:

JA G. Mensur

Nettomarkt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradiscevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Untergrund vorbereiten

Ausgeführte Arbeiten:

Sockel verputzen (westseite)

- Abdichtung aufbringen Eingangsbereich (westseite), neue Mauerwand.

- Abdichtung - Feuchteschutz aufbringen (Südseite und Ostseite), 3 Lage.

- Baustelle beräumen.

- Material: MB 2K+ Remmers, SP TOP 3K Remmers.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.00h

Temperatur: 8°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.00h

Temperatur: 15°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer:

A. G. Hensel

Nettomarkt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradasevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet? - Untergrund vorbereiten

Ausgeführte Arbeiten: Sockelbereich außen wand

(Westseite), Armierungsmörtel
aufbringen, Armierungsgewebe einbauen.

- Feuchtschutz aufbringen am Sockel
bereich Westseite 3 Lage.

- Pflastersteine entfernen (Nordseite)
Eingangsbereich.

- Fundament freilegen untergraben,
Eingangsbereich, Absturzmaßnahmen
aufbauen Baugerüst aufstellen.

- Material: MB 2K + ; VM FILL
Remmers.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und
geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

4 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7. °C

Temperatur: 5 °C

Nachmittags: 17. °C

Temperatur: 18 °C

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer: TA G. Meuser

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sackse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradiscevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Untergrund vorbereiten

Ausgeführte Arbeiten:

Sockelbereich außen

(Westseite), Sanierputz Aufbringen.

- Fundament freilegen untergraben von
Eingangsbereich bis Leergutrückgabe.

- Absturzmaßnahmen aufbauen Baubereich
aufstellen.

- Material: SP Top SR Remmers.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und
geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

Vorarbeiter _____ Stunden

5 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00h

Temperatur: 10°C

Nachmittags: 17:00h

Temperatur: 23°C

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer: A. G. Meuser

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grabascevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Fundament freilegen,

Ausgeführte Arbeiten:

untergraben (Nordseite).

- Dämmung entfernen am Fundament von
OK-Bodenplatte 30cm.

- Altputz Abtragen und Mechan. Ent-
ernen, Fundament 20cm Mechan. schleifen.

- Bauschutt entsorgen.

- Brücke aufbauen Leergutrückgabe eingang
und Bäckerei eingang.

- Absturzmaßnahmen aufbauen Baugram
aufstellen.

- Bordsteine entfernen seitlich (Nordseit)
Bäckerei und Leergut eingang.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und
geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

4 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.11

Temperatur: 7°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.11

Temperatur: 12°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: A. G. Meuser

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH
Baufirma

Herr Sachse
Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradasewie
Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil: Außenbereich
Woran wird gearbeitet? - Feuchte Schutz aufbringen
Ausgeführte Arbeiten: am Sockel bereich neuer
Mauer wand (Westseite) 1 Lage.
Altputz abtragen und alt abdichtung
Mechan. entfernen, Fundament 20cm
Mechan. schleifen.
- Dämmung entfernen an Fundament von
Öl. Bodenplatte 20cm.
- Brücke aufbauen an Eingang der
Leergutrückgabe und Bäckereieingang
- Bauzaun aufstellen. (Nordseite)
- Material! MB 2K + Remmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier	_____	Stunden
Werkpolier	_____	Stunden
1 Vorarbeiter	_____	Stunden
1 Facharbeiter	_____	Stunden
Maschinen	_____	Stunden
Eisenflechter	_____	Stunden
Maurer	_____	Stunden
Zimmerer	_____	Stunden
Hilfsarbeiter	_____	Stunden
Erdarbeiter	_____	Stunden
_____	_____	Stunden
_____	_____	Stunden
_____	_____	Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: <u>7h 4</u>	Temperatur: <u>8°C</u>	<input type="checkbox"/> Regen	<input type="checkbox"/> Frost	<input type="checkbox"/> Wind	<input type="checkbox"/> Schnee
Nachmittags: <u>16h 30h</u>	Temperatur: <u>12°C</u>	<input type="checkbox"/> Regen	<input type="checkbox"/> Frost	<input type="checkbox"/> Wind	<input type="checkbox"/> Schnee
Nachts: _____	Temperatur: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Regen	<input type="checkbox"/> Frost	<input type="checkbox"/> Wind	<input type="checkbox"/> Schnee

Bemerkungen: _____

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

Baustelle

Bauherr

Unterschriften:

Bauherr: _____
(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: JA. Gr. Mewsur

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grachscenice

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Untergrund vorbereiten,

Ausgeführte Arbeiten:

Alt Markierung mechan.

entfernen Schleifen, vorbereiten
und grundieren, im bereich Anlieferung

- Markierung aufbringen in Schwarz-
und Gelb.

- Altputz und plastische Abblichtung
mechan. entfernen, Fundament 2cm mechan.
schleifen Eingangsbereich zu Leersitz (Nordse)

- Feuchtschutz aufbringen am Sockel
bereich neuer Mauerwand (Westseite)
2 Lage, und (Ostseite) Feuchtschutz ergänzen.

- Material: MB GK + Remmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und
geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7. °C

Temperatur: 10°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17. °C

Temperatur: 16°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: PA. G. Meuser

Nettomarkt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradacenic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet? - Untergrund vorbereiten

Ausgeführte Arbeiten: (Nordseite) schadhaftes

Mauerwerk 15cm tief ausnehmen.

- Kabel freilegen, Leerrohre freischeiden.
(Nordseite).

- 7 Flastersteine ausbauen Eingangsbereich
zu Netto Fensterrahmen freilegen und
Flieskunststoff aufbringen.

- Bauschutt entfernen.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00 - 12:00

Temperatur: 9°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 12:00 - 17:00

Temperatur: 10°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer:

IA. G. Mewsur

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradascenic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Untergrund vorbereiten

Ausgeführte Arbeiten:

Sockel abkleben, (süd west und Ostseite) Sockel farbe aufbringen, streichen.

- stein 15cm tief ausnehmen (Nord)
Bauschutt entfernen.

- Baustelle beräumen, Müll entsorgen.

- Material: Color PA remmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00

Temperatur: 10°C

Nachmittags: 17:00

Temperatur: 22°C

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: IA - G. Meuser

Bau-Tagesbericht

Datum: 14.10.21

(täglich an die Firma geben!)

NettoMark - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradiscevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Stein 15cm tief aushe-

Ausgeführte Arbeiten:

hmen.

- Fehlstellen Egalisieren.

- Neue Steine herstellen Ausmauern.

- Dicht Kehlen aufbringen herstellen (Nordseite).

- Kanten brechen mechan. schleifen (Nordseit)

- Bauschutt entsorgen.

- Material: WP DS Levell Reimers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.00h

Temperatur: 4°C

Nachmittags: 17.00h

Temperatur: 13°C

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

X Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: IA. G. Mensur

Bau-Tagesbericht

Datum: 12.10.21

(täglich an die Firma geben!)

Netto Mark - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradascovic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich (Nordseite)

Woran wird gearbeitet? - Neue Steine Ausmauern.

Ausgeführte Arbeiten: - Dicht kehle aufbringen.

- Kabel abdichten mit Remmers

Tape VF 120.

- Kratzspachtel aufbringe, abdichtung 1 Lage.

- Material: MB 2K+ Remmers, WP DS Levell.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.00h

Temperatur: 8.2

Nachmittags: 17.00h

Temperatur: 10.2

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☒ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: HA. G. Meuris

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradscevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich (Nordseite)

Woran wird gearbeitet?

- Dicht kehle aufbringen

Ausgeführte Arbeiten:

- Kabel abdichten (Nordseite)

- Abdichtung aufbringen 2 Lage (Nordseite).

- Material MB 2K+ Remmers, WP DS Levell.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00h

Temperatur: 4°C

Nachmittags: 17:00h

Temperatur: 13°C

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: IA. Gr. Mausur

Netto Markt - Kirchbrf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grachscow

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

- Aussenbereich (Nordseite)

Woran wird gearbeitet?

- Abdichtung aufbringen

Ausgeführte Arbeiten:

3 Tage (Nordseite).

- Untergrund vorbereiten Sockel

Bereich Klimaanlage (ostseite),

Abdichtung aufbringen Kratzspachtel
1 Tage.

- Fuge mit MB 2K verfällen (ostseite)
Klimaanlage.

- Material: MB 2K+ Lemmer

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00

Temperatur: 2°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17:00

Temperatur: 12°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: HA. G. Mensur

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grabschne

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Untergrund vorbereiten

Ausgeführte Arbeiten:

Sockelbereich außen

Wand (Nordseite) Eckstreifen setzen.

- Armierungsmörtel aufbringen,
Armierungsgewebe einbauen (Nord und
Ostseite bei Klimaanlage).

- Baustelle beräumen.

- Material: VM Füll Remmers.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und
geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:04

Temperatur: 5°

Nachmittags: 17:04

Temperatur: 13°

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer: JA. G. Mensur

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradascovic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Untergrund vorbereiten

Ausgeführte Arbeiten:

- Sockelbereich außen
(Nordseite) Verputzen.

- Material 1 SP Top SR Remmers

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.00h

Temperatur: 5°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 14.00h

Temperatur: 11°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: IA. G. Meuser

Netto Markt - Kirchdorf-Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grabscevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Auseubereich

Woran wird gearbeitet?

- Dünnputz aufbringen

Ausgeführte Arbeiten:

und filtern an Sockel

bereich (Nordseite).

- Sanierungsputz aufbringen an
Sockel Bereich Klimaanlage
(Ostseite).

- Fuge verfüllen mit dicht Mörtel
Klimaanlage (Ostseite).

- Material! SP TOP white remmers
SP TOP SR remmers, WP DS Revell.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.44

Temperatur: 5°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 16.24

Temperatur: 8°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer: JA. G. Menner

NettoMarkt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Giradascenie

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Dünnputz aufbringen

Ausgeführte Arbeiten:

und filzen am Sockel
bereich (Ostseite) Klimaanlage.

- Feuchtschutz aufbringen, Kratz-
spachtel 1 Lage (Nordseite) Sockel
bereich.

- Dicht Kelle aufbringen (Ostseite)
Klimaanlage.

- Kell Betonieren am Rampe Treppe
bereich.

- Material: MB 2Kt, WP DS Levell
remmers

- MC KM 150. 9cc.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und
geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00

Temperatur: 5°C

Nachmittags: 17:00

Temperatur: 9°C

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☒ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

X Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: IA. G. Memser

Nettomarkt-Kirchdorf-Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradiscevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Feuchte Schutz aufbringen

Ausgeführte Arbeiten:

am Sockelbereich (Nordseite)

2 Lage.

- Feuchte Schutz aufbringen am

Sockelbereich (Ostseite) Klinganlage

1 und 2 Lage.

- Putz abtragen Eingangsbereich

zu Netto rechts (Westseite).

- Material: MB 2K+ remmers.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.00h

Temperatur: 6°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.00h

Temperatur: 18°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer:

IA. G. Meunier

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
BaustelleBTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Giradscenic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außen und Innenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Putz abtragen Eingang

Ausgeführte Arbeiten:

bereich Innen rechts.- Feuchte schutz aufbringen 3Lage
(Ostseite) Klimaanlage.- Material: MB LK+ remmers.Zahl der beschäftigten Arbeiter und
geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.20hTemperatur: 11°C☐ Regen☐ Frost☐ Wind☐ SchneeNachmittags: 17.30hTemperatur: 14°C☐ Regen☐ Frost☐ Wind☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen☐ Frost☐ Wind☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma☐ Baustelle☐ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: IA. G. Mensur

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradascione

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich und

Woran wird gearbeitet?

Innenbereich

Ausgeführte Arbeiten:

- Bauteuschutzmatte

schneiden und verlegen (ost, süd und westseite) an Sockelbereich.

- Sockelbereich abkleben und farbe streichen (ostseite bei Klimaanlage und Nordseite).

- Innenbereich Putz abtragen Eingang rechts.

- Material: Color P4 remmers.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00

Temperatur: 5°

Nachmittags: 17:00

Temperatur: 14°

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

X Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer:

HA. G. Mensur

Bau-Tagesbericht

Datum: 25.10.21

(täglich an die Firma geben!)

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße

Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sackse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Giradascevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

- Innenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Sockel putz abtragen

Ausgeführte Arbeiten:

Gang rechts bis zu Kasse.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.20h

Temperatur: -28

Nachmittags: 17.20h

Temperatur: 10°C

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragger)

Für den Unternehmer:

A. G. Meuser

Bau-Tagesbericht

Datum: 26.10.21

(täglich an die Firma geben!)

Nettomarkt - Kirchhof - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradisovic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Bauteilschutzmatte

Ausgeführte Arbeiten:

verlegen, Schrammbord

Steine setzen, Kies einfüllen und verdichten. (Nordseite)

- Pflastersteine verlegen (Nordseite).

- Gefälle herstellen vom Sockelbereich an Entwässerungsrinne (Kampelbereich). Ostseite.

- Sockel Putz abtragen Hohl eingemasse Bereich rechts.

- Material: MC KM 130. 10 Sack x 25 KG.

- Betonachbehandlung.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

2 Staves _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00h

Temperatur: 4°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17:00h

Temperatur: 13°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrager)

Für den Unternehmer: IA. G. Mensur

Bau-Tagesbericht

Datum: 27.10.21

(täglich an die Firma geben!)

NettoMarkt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradscevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Innenbereich

Woran wird gearbeitet?

Schutzmaßnahmen

Ausgeführte Arbeiten:

arbeit, Staabdichte

Trennwand einbauen Kassebereich
rechts.

- Putz abtragen Kassebereich.

- Außenbereich NettoMarkt Eingang

Links Pflastersteine ausbauen

Fundament legen Kies ausgraben.

- Baustelle beräumen mühl entsor-
gen.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.00h

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.00h

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

X Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: IP G. Hensler

Bau-Tagesbericht

Datum: 22.10.21

(täglich an die Firma geben!)

NettoMarkt - Kirchhof - Hauptstraße
Baustelle

BTH
Baufirma

Herr Seifert
Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grubisbauer
Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil: Innenbereich

Woran wird gearbeitet? - Putz abtragen Sockel

Ausgeführte Arbeiten: bereich hinter Kasse
NettoMarkt rechts.
- Außenbereich Fundament freilegen
Kle. ausgraben (östliche Rampenbereich)
- Eingangsbereich NettoMarkt
Pflastersteine ausbauen, Brücke
herstellen
- Eingangsbereich beseitigen.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier	_____	Stunden
Werkpolier	_____	Stunden
Vorarbeiter	_____	Stunden
Facharbeiter	_____	Stunden
Maschinen	_____	Stunden
Eisenflechter	_____	Stunden
Maurer	_____	Stunden
Zimmerer	_____	Stunden
Hilfsarbeiter	_____	Stunden
Erdarbeiter	_____	Stunden
	_____	Stunden
	_____	Stunden
	_____	Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.00h Temperatur: _____

Nachmittags: 17.00h Temperatur: _____

Nachts: _____ Temperatur: _____

<input type="checkbox"/> Regen	<input type="checkbox"/> Frost	<input type="checkbox"/> Wind	<input type="checkbox"/> Schnee
<input type="checkbox"/> Regen	<input type="checkbox"/> Frost	<input type="checkbox"/> Wind	<input type="checkbox"/> Schnee
<input type="checkbox"/> Regen	<input type="checkbox"/> Frost	<input type="checkbox"/> Wind	<input type="checkbox"/> Schnee

Bemerkungen: _____

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr: _____
(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer: JA. G. Manner

NettoMarkt - Kirchdorf, Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gröschner

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

NettoMarkt Einmündung

Ausgeführte Arbeiten:

- Untergrund vorbereiten

Fundament freilegen und nachschleifen.

- Untergrund vorbereiten und grundieren
Aluwinkelprofile setzen, und grundieren

- Abdichtung aufbringen und Lage

- Material: Triflex prodetail

Cryl Primer, Metal Primer Triflex

Triflex katalysator und Kiesstoff

Alu winkelprofile 7,5 m.

- Triflex prodetail 15 kg

- Cryl primer 15 kg

Metal primer 5 kg

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.20°

Temperatur: 5°

Nachmittags: 16.2°

Temperatur: 13°

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer: ip. G. Meier

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradiscevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Außenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Eingang NettoMarkt

Ausgeführte Arbeiten:

Fundament Bauschutz-
matten verlegen, Kies einfüllen
und verdichten.

- Pflastersteine einbauen

- Baustelle beräumen

- Material: Bauschutzmatte 6 mm
40 x 7,5 m.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.00 - 4

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 16.00 - 4

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: J.A. Gr. Meuser

Stundenlohn-Auftrag



Baustelle:

Netto Markt - Kirchdorf-Hauptstr

Auftraggeber:

Kostenträger:

Datum: 01.11.21

Namen der Arbeiter	Beruf	Stunden	Kennzeichnung der Arbeit
Mehmedovic D	Fg	8	NettoMarkt eingang Bauschutzmatten verlegen an Fundament. - Kies einfüllen und verdichten. - Pflastersteine einbauen - Baustelle beräumen.
Gradasevic M	Fg	8	
Summe		16	

Eingebautes Material

Menge	Bezeichnung
1 4m x 7,5m	Bauschutzmatte Grau

Vorhaltung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen

Menge	Bezeichnung	Std.

Aufgestellt: 01.11.21 am:

iA.

G. Hentsch

Polier/Bauleiter

Geprüft u. anerkannt: am:
abgenommen

Bauleiter/Bauherr

Ausgewertet:

am:

Bauleiter/Buchhaltung

NettoMarkt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradascovic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil: Außenbereich / Innenbereich

Woran wird gearbeitet? Sockel farbe streichen

Ausgeführte Arbeiten: (Nordseite)

- Dichtkehle herstellen Innenbereich
von Netto eingang recht bis an
Kasse.

- Schutzmaßnahmen abbauen.

Material: WP DS Levell remmers

Color 7A remmers

WP DS Levell 1x 25kg

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:04

Temperatur: 58

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17:04

Temperatur: 102

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen: _____

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr: _____

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: i.A. G. Meuser

Net-to Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradecovic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Ausaußbereich

Woran wird gearbeitet? - Bordsteine setzen

Ausgeführte Arbeiten: (Ostseite) Rampe bereich.

- Südseite verfrachten und verdichten
- Feil betonieren an Wasserrinne
- (Ostseite) Rampe bereich.
- Baustelle beräumen.

Material: Mc Natufill KM 130

Material verbrauch KM 130 14x25kg

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

2 stmos _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.00h

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.00h

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: JA. Gr. Mensch

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradascenic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Innenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Schutzmaßnahmen

Ausgeführte Arbeiten:

arbeiten, Staabdichte

Trennwand einbauen (westseite)

Bäckerei sockel bereich.

- Heizkörper zurückbauen (westseite)

Bäckerei.

- Putz abtragen sockel bereich in
Bäckerei (westseite).

- Fliesen abtragen sockel bereich
und entsorgen.

- Baustelle beräumen.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und
geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00h

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17:00h

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragger)

Für den Unternehmer: IA. Gr. Mensur

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grabschew

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Innenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Dichtkehle herstellen

Ausgeführte Arbeiten:

an Sockel Bereich (West

Seite) Bäckerei.

- Fliesen verfugen Sockel Bereich
(West Seite) links in Bäckerei

Material: Silikon pro 4 grau.

- Schutzmaßnahmen abbauen und
beräumen.

- Baustelle beräumen, Müll entsorgen

Zahl der beschäftigten Arbeiter und
geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

2 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00h

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17:00h

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer:

HA. G. Meunier

Netto Markt - Kirchdorf-Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grabschewje

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Innenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Schutzmaßnahmen

Ausgeführte Arbeiten:

arbeiten, Staubschutz

Wand herstellen Eingangsbereich
Netto rechts (Westseite) und
Bäckerei (Nordseite).

- Untergrund vorbereiten Sockel
bereich 1 Lage Abdichtung
aufbringen (Kratzspachtel).

- 2 Lage Abdichtung aufbringen
Netto Markt Eingang bis an Kasse
bereich, Bäckereibereich 2 Lage

- Material: MB 2K+ Remmers.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und
geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00-4

Temperatur: 22°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17:00-4

Temperatur: 22°C

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: IA. G. Meuser

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradiscevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Innenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Abdichtung aufbringen

Ausgeführte Arbeiten:

3 Kage Netto Markt

bereich an Sockel von Eingang
bis Kasse, Abdichtung aufbrin-
gen. Bäckerei Sockel bereich
(Nordseite).

- Eck Schutzschiene setzen.

- Material: MB 2K+ Remmers.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.00h

Temperatur: 15°

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.00h

Temperatur: 20°

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: J. G. Mensur

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
BaustelleBTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradacenic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Innenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Sockel putz aufbringen

Ausgeführte Arbeiten:

Netto Markt eingangrechts bis an Kasse bereich.- Sockel putz aufbringen Bäckereiinnenbereich links (Nordseite).- Baustelle beräumen.- Material: Sp top white remmers15 sack X 20 Kg.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00

Temperatur: _____

☐ Regen☐ Frost☐ Wind☐ SchneeNachmittags: 17:00

Temperatur: _____

☐ Regen☐ Frost☐ Wind☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen☐ Frost☐ Wind☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: JA. G. Nemeser

Nettomark - Kirchdorf - Hauptstraße
BaustelleBTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Grabsowic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Innenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Dünn putz aufbringen

Ausgeführte Arbeiten:

und filzen am Sockelbereich Nettomark und Bäckerei- Schutzmaßnahmen abbauen.- Baustelle beräumen, Müll
entsorgen.- Material: sp top white remmers
2 Sack x 20 Kg.Zahl der beschäftigten Arbeiter und
geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7: 20h

Temperatur: _____

☐ Regen☐ Frost☐ Wind☐ SchneeNachmittags: 17: 20h

Temperatur: _____

☐ Regen☐ Frost☐ Wind☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen☐ Frost☐ Wind☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma☐ Baustelle☐ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufrachter)

Für den Unternehmer: JA. G. Mensur

Bau-Tagesbericht

Datum: 13.12.21

(täglich an die Firma geben!)

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gircascevic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Innenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Farbe aufbringe

Ausgeführte Arbeiten:

Sockel bereich Netto Markt und Bäckerei.

- Baustelle ausen beräumen.

Material: Color Pa remmers

- Pflastersteine verlegen Eingang bereich NettoMarkt rechts.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinen _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7.50

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17.00

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

X Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufratger)

Für den Unternehmer: J.A. G. Menser

Netto Markt - Kirchdorf - Hauptstraße
Baustelle

BTH

Baufirma

Herr Sachse

Verantwortlicher Bauleiter

Herr Gradacenic

Stellvertreter des Bauleiters

Bauteil:

Innenbereich

Woran wird gearbeitet?

- Sockelleisten einbauen

Ausgeführte Arbeiten:

Netto Markt Eingangsbereich bis an Kasse rechts und Bäckerei (Nordseite).

- Farbe aufbringen & Lage.

- Material: Color PA immer

- Kasse zurück schieben, Regale zurück schieben.

Zahl der beschäftigten Arbeiter und geleistete Stunden

Polier _____ Stunden

Werkpolier _____ Stunden

1 Vorarbeiter _____ Stunden

1 Facharbeiter _____ Stunden

Maschinenisten _____ Stunden

Eisenflechter _____ Stunden

Maurer _____ Stunden

Zimmerer _____ Stunden

Hilfsarbeiter _____ Stunden

Erdarbeiter _____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

_____ Stunden

Gesamtstundenzahl: _____

Witterung

Vormittags: 7:00-4

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachmittags: 17:00-4

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Nachts: _____

Temperatur: _____

☐ Regen

☐ Frost

☐ Wind

☐ Schnee

Bemerkungen:

Verteiler:

☒ Ausführende Firma

_____ Baustelle

_____ Bauherr

Unterschriften:

Bauherr:

(oder Baufragter)

Für den Unternehmer: IA. G. Meuser