

TEILNEHMER:

- HR. DR. SCHMIEDL (BAUHERR)
- HR. SACHSE (FA. BTH)
- HR. GRADASEVIC (FA. BTH)
- HR. THIELTGES (SV-BÜRO THIELTGES)
- HR. STIEGLER (SV-BÜRO THIELTGES)
- HR. OBERSCHHELP (SV-BÜRO THIELTGES)

1.) HORIZONTALSPERRE WURDE MIT BEHMERS NIESOL C ERSTELLT

↳ NACH 80 TAGEN WIRD IM BEISEIN DES SKP EINE PROBEÖFFNUNG
ZUR ÜBERPRÜFUNG DER HORIZONTALSPERRE ERSTELLT

CA. KW 46, EIN TERMIN WIRD SEPARAT VEREINBART U. VERTEILT



2.) DIE SCHÄCHTE AN DER SÜDSEITE

DES NETTOMARKTES WURDEN
VOR ORT DURCH MITARBEITER
DER GEMEINDE ALS SICKE-
SCHÄCHTE BENANT, WELCHE
ZUM GEBÄUDE GEHÖREN

↳ ES WIRD GEPRÜFT OB DIE SCHÄCHTE ZUR ENTWÄSSERUNG GENUZT
WERDEN KÖNNEN

- NACH RÜCKSPRACHE MIT DEM BAUHERREN WIRD DAS TIEFBAU
INGENIEURBÜRO KURZ HINZUGEZOGEN

HR. KURZ SOLL BEI DER PLANUNG DER ENTWÄSSERUNG
UNTERSTÜTZEN

3) RINNE BEI ANLIEFERUNG



BTH PRÜFT, WOIN DIE RINNE ENTWÄSSERT. ②

RINNE WIRD KOMPLETT ZURÜCK-
GEBAUT, EINE NEUE RINNE
WIRD NOCH ABGESTIMMT

↳ HIERZU SOLL EINE ERMITTLUNG
DER ANFALLENDEN WASSERMENGEN
VON HR. KURZ ERSTELLT WERDEN



ZUDEM SITZT DIE RINNE AKTUELL
ZU HOCH, ENTWÄSSERUNG
FUNKTIONIERT DAHER NUR BEI GROSSEN



NEUE RINNE MUSS
TIEFER GESETZT
WERDEN, EINGEFÄLLE
ZUR RINNE MUSS
AUFGEPAKTELT
(WERDEN
(ROTEN BEWEIS))



3

4.) OSTSEITE DES GEBÄUDES IM BEREICH DER KLIMAAANLAGE



NACH RÜCKSPRACHE MIT DEM
BAUHERREN WIRD DIE
SOCKELABDICHTUNG BIS ZUM PODEST
DER KLIMAAANLAGE GEFÜHRT
↳ WIE AUF FOTO DARGESTELLT
ES ERFOLGEN KEINE WEITEREN
MASSNAHMEN IN DEM BEREICH

5. SEITENEINGANG ZUR BÄCKEREI



VOR DEM EINGANG ZUR
BÄCKEREI WIRD EINE RINNE
ERGÄNZT, DIE ENTWÄSSERUNG
WIRD UNTERHALB DES GRAHWEGES
ZUR WESTSEITE GEFÜHRT



4

6.) RINNE VOR DEM HAUPTEINGANG



JA. BTH ERMITTELT DAS

GEFÄLLE DER RINNE

DIE BESTANDSRINNE WIRD

ZURÜCKGEBAUT

ZUR DIMENSIONIERUNG DER

NEUEN RINNE SOLL EBENFALLS

EINE ERMITTLUNG DER WASSER

MASSEN DURCH HR. KURZ BEFOLGEN

7.) WANDBEKLEIDUNG EINGANGS- U. KASSENBEREICH

- WANDBEKLEIDUNG WIRD BIS ZUM KASSENBEREICH (ENDE DER FENSTER-
FASADE ZURÜCKGEBAUT)
- DIE WÄNDE WERDEN GEPUTZT, ES WIRD EINE DIFFUSIONSOFFENE
ABDICHTUNG AUFGEBRACHT
- DIE PLATTENBEKLEIDUNG IM BEREICH DER FENSTERFASADE WIRD
NICHT WIEDER MONTIERT
- FA. BTH STIMMT SICH MIT DER MARKTLEITUNG BEZÜGLICH
MATERIALIEN (FLIESEN, WANDFARBEN ETC. AB)

15

8. WANDBEKLEIDUNG PFANDRÜCKGABE

WIRD ENTLANG DER AUSSENWAND ZURÜCKGEBAUT


5



TERMIN FÜR NÄCHSTE BAUBESPRECHUNG

MITTWOCH 15.09.2021 14.00 UHR

09.09.2020 i. A.




NACHFOLGEND ERGÄNZTE DETAILS
ZUR REGEL AUSFÜHRUNG, FEUCHTSCHUTZ
AUS PROTOKOLL ZUR BB VOM 02.09.2021

WESTSEITE

10/11

SÜDSEITE

- DICHTMÖRTEL
- PUTZ BESTAND
- ABDICHTUNG
- SOCKELPUTZ.
- FEUCHTESCHUTZ.



FEUCHTESCHUTZ

[SIEHE PROTOKOLL VOM

02.09.2021 SEITE 6]

8

OSTSEITE

- ABDICHTUNG
- SOCKELPUTZ
- FEUCHTESCHUTZ
- FASSADENSCHAUM
- PUTZ BESTAND
- ABDICHTUNG
- XPS-DÄMMUNG

- ENTWURF -
REGELDETAIL OST

FASSADENSCHAUM

≥ 30 CM ÜBER OK-GEL.

≥ 5 CM ÜBER OK-GEL.

30

11

RAMPE