



## Referenzen Einzelleistungen

Firma: Projektbau Matthias Regner GmbH

Sitz: Furth im Wald

1. Bezeichnung des Bauvorhabens: Wissenschaftszentrum Straubing, 1. BA

2. Bauherr/ Auftraggeber/ Referenzgeber  
(Name, Anschrift, Telefon und Ansprechpartner):

Architekturbüro Gartner

Simon-Höller-Straße 19

94315 Straubing

Frau Schraufstetter, Tel. 09421/569221

3. Angabe der vertraglichen Bindung:

☒ Hauptauftragnehmer

☐ ARGE

☐ Nachunternehmer

4. Ort der Ausführung:

94315 Straubing, Petergasse 5

5. Ausführungszeit

Baubeginn: 08/2016

Fertigstellungstermin: 09/2017

6. Angabe der Einzelleistungen gem. Anlage 2 der Leitlinie  
(auf die sich die Bauleistung bezieht):

112-11

Putzarbeiten

7. Stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der aufgeführten Mengen (z. B. cbm, cm, m, L, Stk.):

Fassadensanierung: Überprüfung des Bestandes, Abbruch von zu sanierenden Putzstellen (ca. 250 m<sup>2</sup>), Verputz der Fehlstellen sowie Sockel mittels Sanierputz SP 4 (Rajjasil); Vollständiges Überarbeiten der Fassade inklusive Neuausbildung der Faschen, Leibungen, Lisenen und Gesimse. Verarbeiten eines Dünnlagenputzes mit Gewebeeinlage sowie herstellen des Oberputzes (historisch angelehnt). Menge ca. 700 - 800 m<sup>2</sup>; Vollständige Überarbeitung des historischen Zwiebelturmes mittels Wärmedämmputz; Fassadenanstrich inklusive dem farblichen Absetzen der Gesimse und Faschen. Menge ca. 700 - 800 m<sup>2</sup>; Sanierputz SP4 auf Innenwänden, mehrtägig bis zu 60 mm Dicke. ca. 1800 m<sup>2</sup>. Überarbeiten eines historischen Kreuzgewölbes mit Kalkspachtel bzw. Sanierspachtel im System. Menge ca. 600 m<sup>2</sup>; Anbringen von Mineralschaum - Dämmplatten als Innendämmung 60 mm dick, sowie dämmen der Leibungen. Menge ca. 700 m<sup>2</sup>



8. Zahl der hierfür durchschnittlich  
eingesetzten Arbeitnehmer:

4 - 5

9. Auftragswert der vorgenannten Leistungen:

533.824,31 € (netto)

10. Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen  
Denkmalschutz; historische Gewölbe, Lisenen, Gesimse

11. Art der Baumaßnahme:

☐ Neubau

☒ Umbau

☐ Denkmal

Furth im Wald  
Ort

05.06.2018  
Datum

**Projektbau GmbH**

Matthias Regner  
Dr.-Georg-Schäfer-Straße 2  
93437 Furth im Wald  
Tel. 09973 8408-0 Fax 8408-20  
mailto:ma@bau-regner.eu

Firmenstempel/ rechtsverbindliche Unterschrift Unternehmen

### Nur vom Referenzgeber auszufüllen!

#### Die Leistungen sind:

☒ auftragsgemäß durchgeführt worden.

☐ im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden.

☐ der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.

☐ der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserbringung angehalten werden.

☐ dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.

☐ die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.

☐ nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.

#### Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung


☐ verlief nicht reibungslos.

☐ Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Wir stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifizierung des Unternehmens zu.

Straubing  
Ort

11/06/2018  
Datum



Stempel/ Unterschrift Referenzgeber

**Hinweis:**

INGARD SCHAUFSCHER

Weitere, ergänzende Beschreibungen der Referenzleistungen durch den Referenznehmer können dem Formblatt beigelegt werden.