


Planung der Planung mit Grobterminen Ausschreibung und Bauausführung



Planung der Planung mit Grobterminen Ausschreibung und Bauausführung

Nr.	Vorgangsname	Ressourcennamen	Dauer	Anfang	Fertig stellen	4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal		
						Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz
28	Bodenöffnung herstellen für Grundleitungen, Montage Grundleitungen, Maschinen- Wannen- und Bodenabläufe		19 Tage	Mo 22.08.22	Fr 16.09.22																		
29	Bodenaufbau herstellen (Estrich belastbar)		14 Tage	Mo 19.09.22	Fr 07.10.22																		
30	Trockenbauwände, Trassen, Lüftungskanäle, Rohinstallationen		19 Tage	Mo 10.10.22	Fr 04.11.22																		
31	AHD/Heiz-/Kühldecke, Wandfliesen austauschen/ergänzen		14 Tage	Mo 07.11.22	Fr 25.11.22																		
32	Maler		4 Tage	Mo 28.11.22	Fr 02.12.22																		
33	PVC Bodenbelagsarbeiten		9 Tage	Mo 05.12.22	Fr 16.12.22																		
34	Feinmontage ELT: Beleuchtung, Kanäle, Schalter, Steckdosen		4 Tage	Mo 19.12.22	Fr 23.12.22																		
35	Baustelle Besenrein zur Montage/Lieferung der MED-Anlagen		1 Tag	Fr 23.12.22	Fr 23.12.22																		
36	Montage MED, Feinmontage, Mängelbeseitigung, Inbetriebnahme Technik		20 Tage	Mo 09.01.23	Fr 03.02.23																		
37	Reinigung, Einräumen		5 Tage	Mo 20.02.23	Fr 24.02.23																		
38	Inbetriebnahme		1 Tag	Mo 27.02.23	Mo 27.02.23																		