

PROTOKOLL BB VOM 29.09.2021

①

1) SOCKELABDICHTUNG WEST-SEITE GERINGE SCHICHTSTÄRKE



TROCKENSCHICHTDICKE AN WEST-SEITE
ZU DÜNN, $\leq 3\text{mm}$

⇒ ES WURDEN 5 KONTROLLMESSUNGEN
DURCHFÜHRT

↳ ABDICHTUNG WIRD ÜBERARBEITET,
TROCKENSCHICHTDICKE WIRD AUF $\geq 3\text{mm}$
AUFGEBAUT



2) ZUSÄTZLICHES GEWEBE ZUR VERMEIDUNG VON RISSEN



AN DER WESTSEITE SOLL AM ÜBER-
GANG AUF DEN BESTANDSPUTZ
EIN GEWEBESTREIFEN ZUR VERMEI-
DUNG VON RISSEN AUFGEBRACHT
WERDEN

12

3.) MARKIERUNG AN LADERAMPE ERNEUERN


2



NACH ZÜCKSPRACHE MIT DEM
BAUHERREN SOLL DIE MARKIERUNG
FÜR DIE ANLIEFERUNG
(GELB/SCHWARZ) ERNEUERT WERDEN

F.A. BTH BESORGT DIE FARBE
U. FÜHRT DIE ARBEITEN AUF
REGIE

4.) SOCKELBEREICH KLIMAAANLAGE OST-WAND



WAND BESTEHT AUS BETON



WAND BESTEHT AUS ZIEGEL

/3

3

SOCKELPUTZ WIRD
AUF GANZER HÖHE
ABGETRAGEN

ANSCHLIESSENDE UNTERGRUND-
VORBEHANDLUNG u. PRÜFUNG
SOWIE DOKUMENTATION DER
HAFTZUGWERTE



Ø 50-60 cm

STYROPOR ZURÜCKBAUEN

50-60 cm STREIFEN
BETON RÜCKBAUEN
UM HORIZONTALSPERRE IN MÖRTELFUGE EINBRINGEN ZU KÖNNEN

AUSFÜHRUNG DER SOCKELINSTANDSETZUNG FÜR ZIEGELWAND


4



SOCKELPUTZ AUF GESAMTER HÖHE
ABTRAGEN

SOCKELPUTZ


DETAIL ZIEGELWAND
KLIMANLAGE



15

AUSFÜHRUNG DER SOCKELINSTANDSETZUNG FÜR BETONWAND

5



SOCKELPUTZ AUF GESAMTER HÖHE
ABTRAGEN

- PUTZGEWEBE
- PUTZ BESTAND
- NUT MIT ABDICHTUNGSMATERIAL AUS FÜLLEN
- PUTZ
- FEUCHTESCHUTZ.
- STYROPOR

NUT AUSBILDEN

DICHTKEHLE AUSBILDEN

≥ 5 CM ÜBER OK-GEL.



KANTE BODENPLATTE SCHRÄG
SCHNEIDEN UM EINE NUT AUSZUBILDEN 2CM **
ANSCHLIEßEND MIT REMMERS MB2K
VERFÜLLEN UND FEUCHTESCHUTZ AUSBILDEN

5.) FEUCHTESCHUTZ & ANLIEFERUNG OST-SEITE

6




FEUCHTESCHUTZ
ERGÄNZEN AUF GANZER
LÄNGE



SCHRAMMBORD LIEGT HÖHER ALS RAMPE
DAHER MUSS DER FEUCHTESCHUTZ ERGÄNZT WERDEN
≥ 5 CM ÜBER BK-SCHRAMMBORD

6.) INNENWAND IM EINGANGS- U. KASSENBEREICH



7.) NORDWAND

- ERSTELLEN DER BAUTEILOFFNUNG BIS BB AM 07.10.2021 AN AUSSENSEITE DER WAND
- ABSTIMMUNG DES WEITEREN VORGEHENS ZUR BEARBEITUNG DER WAND- INNENSEITE IM BEREICH DER BÄKEREI IN BB AM 07.10.2021

8.) ENTWÄSSERUNG

- STELLUNGNAHME VON HR. KURZ LIEGT VOR
- ↳ ABSTIMMEN DES WEITEREN VORGEHENS IN BB AM 07.10.2021

TEILNEHMER BB AM 29.09.2021 AB 11:00 UHR

- HR. DR. SCHMIEDL (ANWESEND BIS 11:10 UHR)
- HR. GRADASEVIC
- HR. STIEGLER

01.10.2021

i.A.

