

Abnahmeprüfung

Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse



ANSCHRIFT OBJEKT UND BAUABSCHNITT	Ehem. Karstadt Glasbreiterhaus Münchner Str. 6, 83022 Rosenheim
ANSCHRIFT BETREIBER	x Jung Immobilien GmbH & Co. KG Zacking 11, 83253 Rimsting
ANSCHRIFT AUFTRAGGEBER / ARCHITEKT	Jung Immobilien GmbH & Co. KG Zacking 17, 83253 Rimsting
TEILNEHMER BEI ABNAHME	Hr. Engelhardt (Haga), Hr. Jung (Bauherr)

FESTSTELLANLAGEN MIT EXTERNEM BRANDMELDER

FESTSTELLVORRICHTUNG:

- A) Türschließer
(Stückzahl, Typ)
- B) Haftmagnet
(Stückzahl, Typ)

Dorma TS93 G-EMR 251K

AUSLÖSEVORRICHTUNG:

- A) Brandmelder
(Stückzahl, Fabrikat, Typ)
- B) Steuergerät, Energieversorgung
(Stückzahl, Fabrikat, Typ)

ODER FESTSTELLANLAGE MIT INTEGRIERTEM RAUCHMELDER UND ZUSÄTZLICH EXTERNE RAUCHSCHALTER

- A) Rauchmelder
(Stückzahl, Typ)
- B) Rauchschalter
(Stückzahl, Fabrikat, Typ)

ABNAHMEPRÜFUNG

Vorschriftgemäße Installation / Übereinstimmung mit Zulassungsbescheid		<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Rauchauslösung	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Handauslösung	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Schalter- / Tasterauslösung	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Auslösung durch Stromausfall	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Auslösung durch Entfernen des Melders	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Allgemeine Bauartgenehmigung des Herstellers	ausgehändigt	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Prüfbuch des Herstellers	ausgehändigt	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Prüfplakette / Abnahmeschild	angebracht	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Aufkleber Brand- und Rauchschutz	angebracht	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN

BEMERKUNGEN:

Handtascher werden noch bauseitig montiert, ASD wird bauseitig eingestellt

Bitte beachten Sie die im Prüfbuch geregelte periodische Überwachung, Wartung und deren Dokumentation. Für die Prüfung und Wartung sind Mitarbeiter der HAGA Metallbau GmbH ausgebildet. Gerne können Sie diese über uns beauftragen.

Hiermit wird bestätigt, dass die oben aufgeführte Anlage den Bestimmungen gemäß Zulassungsbescheid Z- 6.500-2327 entspricht. Das Protokoll ist beim Betreiber aufzubewahren.

ORT, DATUM	Rosenheim, 21.06.2023
UNTERSCHRIFT	AUFTRAGGEBER