

Telefax von


**Fecher Werner Bürklin**

Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH  
D 88085 Langenargen, Grubenstr. 9  
Tel 07543 9331-0, Fax 9331-99

an ..... *Schneck-Schaal-Draun* .....  
z.H. .... *Herrn Gölmig* ..... FAX: 07071/6094-50  
Seiten *2* von *Hr. Fecher* .....

*Betr. Bautechn. Kontrolle  
Sportpark FN*

☒ *Parkhaus Nr. 5 v. 28.11.2016*  
☐ *Hallenbad*



# Bautechnische Kontrolle

SCHNECK SCHAAAL BRAUN

Datum: 28.11.2016	Uhrzeit: 9:00	Lfd. Nr.: 5
Projekt-Nr.: T1410065		Temperatur: 2 °C
Bauvorhaben: Parkhaus Am Sportpark Friedrichshafen		Witterung: wolkenlos
Plan Nr.:	Bauteil: Decke Parkhaus ü B5 Teil A	

Baustoffe:

- ☐ Beton C  
☐ Baustahl S  
☐ Brettschichtholz BS

- ☐ Betonstahl BSt 500  
☐ Nadelholz S

Abnahmebericht:

- ☐ Die Abnahme ergab keine Beanstandungen.  
☐ Es ist eine weitere Abnahme des Bauteils nötig.  
☒ Mit dem Betonieren darf erst nach Behebung der unten aufgeführten Mängel begonnen werden.

Bemerkungen / Mängel: Plan Querschnitte:

8/14 bei Rinne durchgängig einbauen (Pos 3)

Pos 11 bei Treppenhause

4/14 Rundbewehrung umlauf. einbauen 2x oben 2x unten

Zusatzplan: Pos 8 aber Wandst. verlagern nach 11. y" (Pos 13)  
 Pos 9 Wandst. E" y" (Pos 14)

Achse 7" 4" verschieben 10cm zu hoch (Betonst.)  
 + Pos 17 ergänzen

oberlag: 8/5 Grundbewehrung ergänzen

allgemein: Wandbewehrung ergänzen (Wand Roste)

Ingenieurgesellschaft Bauen mbH:

verantwortlicher Bauleiter:

Abnahmeprotokoll Intern Rev. 08

11.07.2016

unser Büro ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Seite 1 / 1

