

## Prüfbericht Teil 26

**Bauantragsnr.:** 520-2015

**Bauvorhaben:**

Neubau Sportbad  
Flurstück Nr. 2182, Meistershofener Straße, Friedrichshafen  
**hier: Sportbad**  
- Wände und Stützen im UG; Teile A1, A2 und C1  
- Bodenplatte Schwimmerbecken  
- Kinderbecken  
- Unterzüge Rampe UG, Teil C  
- Decke Rampe UG, Teile C und E  
- Einbauteile / Ankerplatten

**Bauherr:**

Stadt Friedrichshafen, Stadtbauamt  
Charlottenstraße 12  
88045 Friedrichshafen

**Entwurfsverfasser:**

Behnisch Architekten  
Rothebühlstraße 163A  
70197 Stuttgart

**Aufsteller der bautechn. Nachweise:**

Schneck Schaal Braun GmbH  
Wahlhau 47  
72070 Tübingen

**Anlagen:**

- 8 Bewehrungspläne  
SSB\_250-00\_5\_TB\_G\_U1\_A\_A\_009\_B  
SSB\_250-00\_5\_TB\_G\_U1\_A\_B\_010\_B  
SSB\_250-00\_5\_TB\_G\_U1\_C\_A\_011\_B  
SSB\_250-00\_5\_TB\_G\_U1\_A\_A\_034\_B  
SSB\_250-00\_5\_TB\_G\_U1\_C\_A\_037\_B  
SSB\_250-00\_5\_TB\_G\_U1\_C\_0\_058\_B  
SSB\_250-00\_5\_TB\_G\_U1\_E\_0\_059\_B  
SSB\_250-00\_5\_TB\_G\_U1\_C\_0\_060\_B
- 7 Konstruktionszeichnungen für Ankerplatten  
Nr. H 1404053: A-00, A1-01 ÷ A1-06



**Lastannahmen:**

siehe Prüfbericht Teil 9 vom 27.07.2016

**Baustoffe:**

Beton: C25/30, C30/37 WU, C30/37, C35/40  
Betonstahl: B500A, B500B  
Baustahl: S235 JR  
Kopfbolzen System KOCO

**Baugrund:**

Zur Baumaßnahme liegt eine Baugrundbeurteilung und eine Gründungsberatung (geotechnischer Entwurfsbericht) der INGEO - Mayle & Zimmermann Partnerschaft, Siemensstr. 16/1, 88048 Friedrichshafen vom 04. November 2015 vor.

**Ergebnis der Prüfung:**

Die bautechnischen Nachweise wurden gemäß § 4 der Verordnung des Wirtschaftsministeriums über die bautechnische Prüfung baulicher Anlagen (Bauprüfverordnung – BauPrüfVO) vom 10. Mai 2010 (GBl. Nr. 9 vom 22. Juni 2010, Seite 446 ff) geprüft.

**Im Einzelnen ist noch auf folgendes hinzuweisen:**

1. Bei den Einbauteilen handelt es sich um Ankerplatten mit aufgeschweißten Kopfbolzendübeln System KÖCO. Die bauaufsichtliche Zulassung mit der Zulassungsnummer ETA-03/00309 vom 04.06.2013 ist bei der Herstellung und bei der Bauausführung zu beachten.
2. Die Prüfbemerkungen der früheren Prüfberichte sind weiterhin zu beachten.
3. Die vorliegenden Konstruktionspläne, in denen die Prüfbemerkungen und Grüneintragungen aus der bautechnischen Prüfung bereits berücksichtigt sind, sind vollständig und richtig und können der Bauausführung zugrunde gelegt werden.

Gegen eine **Baufreigabe der oben aufgeführten Bauteile** bestehen aus Sicht der statischen Prüfung keine Bedenken, wenn bei der Ausführung die bautechnischen Unterlagen und Prüfbemerkungen beachtet werden.

**Die bautechnische Prüfung wird fortgesetzt.**



Der Leiter

*Schnell*  
Schnell

Der Bearbeiter

*Lustig*  
Lustig

Verteiler:

Bauordnungsamt Friedrichshafen, Abteilung Baurecht  
Stadt Friedrichshafen, Stadtbauamt  
Behnisch Architekten  
Schneck Schaal Braun GmbH